**Приложение к распоряжению**

**от 15.12.2023 № 2-63/23**

# Программа повышения надежности электроснабжения на проблемных территориях городских округов Московской области в 2024 году

| № п/п | населенный пункт | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | Начало работ (месяц) | Окончание работ (месяц) | Виды выполняемых работ | № по ПКР / № ТЗ | Вид работ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ***г.о. Балашиха*** | | | | | | | | | |
| *1* | г. Балашиха | ТП-25, (электрооборудование) пр-т Ленина, д.14 г. Балашиха | шт. | 1 | 01.04.2024 | 30.06.2024 | Замена ячеек РУ-10кВ | 16 | КР |
| *2* | г. Балашиха | ТП-451, (электрооборудование) пр-т Ленина, д. 55 г. Балашиха | шт. | 1 | 01.08.2024 | 31.10.2024 | Замена ячеек РУ-0,4кВ и РУ-10кВ | 18 | КР |
| *3* | г. Балашиха | 2КЛ-6 кВ ПС-5 - РП-40 ф.4, ф.5 г. Балашиха | км. | 0,63 | 01.06.2024 | 01.11.2024 | Разработка и согласование ИТП, ремонт кабеля в траншее, ремонт кабеля в трубе, монтаж муфт, устройство перехода методом ГНБ | 23 | КР |
| *4* | г. Балашиха | КЛ-0,4 кВ от ТП-86 до ул. Первомайская, д.3, г. Балашиха | км. | 0,17 | 01.04.2024 | 31.08.2024 | Разработка и согласование ИТП, ремонт кабеля в траншее, ремонт кабеля в трубе, монтаж муфт | 27 | КР |
| *5* | г. Балашиха, мкр. Железнодорожный | КЛ-6 кВ ТП-500 - ТП-590 мкр. Железнодорожный | км. | 0,19 | 01.06.2024 | 31.10.2024 | Разработка и согласование ИТП, ремонт кабеля в траншее, ремонт кабеля в трубе, монтаж муфт | 29 | КР |

| № п/п | населенный пункт | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | Начало работ (месяц) | Окончание работ (месяц) | Виды выполняемых работ | № по ПКР / № ТЗ | Вид работ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *6* | мкр. Никольско-Архангельский | Реконструкция РП-190 с установкой 2-х ячеек в РУ-10 кВ (1 этап). Строительство БКТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х1250 кВА, 2хКЛ-10 кВ от РП-190 до БКТП-10/0,4 кВ, ГНБ, установка приборов учета по уровню напряжения 0,4 кВ в БКТП-10/0,4 кВ (2 этап), в т.ч. ПИР, Московская область, г. Балашиха, мкр. Никольско-Архангельский, ш. Энтузиастов<br>(1 этап: 2 шт. (РУ); 2 этап: 2,5 МВА, 1,66 км, 2 т.у.) 1 Этап | шт. | 1 | 30.09.2023 | 30.03.2024 | яч. с ВВ - 2 шт | 8093/21 | ИПР |
| *7* | мкр. Никольско-Архангельский | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от ТП-808 от опоры №6 до опоры №34 (1 этап). Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ от ТП-808 до границ участка Заявителя, установка РЩ-0,4кВ. Установка прибора учёта по уровню напряжения 0,4 кВ в РЩ-0,4кВ (2 этап), в т.ч. ПИР, МО, г. Балашиха, мкр. Никольско-Архангельский, ул. 5-я линия (1 этап: 0,27 км; 2 этап: 0,015 км, 1шт.(прочее),1 т.у.) (1 этап) | км. | 0,27 | 30.11.2023 | 30.04.2024 | ВЛИ-0,4 270м | 10529/23 | ИПР |
| *8* | мкр. Салтыковка | Реконструкция участка существующей ВЛ-0,4 кВ от ТП-903 (1 этап). Установка прибора учета по уровню напряжения 0,4 кВ на опоре ВЛ-0,4 кВ (2 этап), в т.ч. ПИР, МО, г. о. Балашиха, мкр. Салтыковка, ул. Угловая (1 этап: 0,48 км; 2 этап: 1 т.у.) 1 этап | км. | 0,48 | 20.01.2024 | 31.05.2024 | ВЛ-0,4 кВ - 480 м | 9405/22 | ИПР |
| *9* | мкр. Салтыковка | Строительство МТП, строительство ЛЭП-6 кВ, строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл, г.о. Балашиха, мкр. Салтыковка | шт. | 1 | 20.12.2023 | 30.06.2024 | МТП-250 кВА-1 шт<br>ТМГ-100 кВА<br>ЛР-1шт<br>ЛЭП-6 кВ - 50 м<br>ЛЭП-0,4 кВ - 100 м<br>КВЛ-0,4 кВ - 225 м | 6679/20 | ИПС |
| *10* | мкр. Железнодорожный | Реконструкция КЛ-6 кВ направлением ТП-553 – ТП-558, ГНБ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Главная (1,1 км) | км. | 1,1 | 30.09.2023 | 30.04.2024 | КЛ-6кВ 1100м. ГНБ 250м | 8552/21 | ИПР |
| *11* | мкр. Заря | Строительство КЛ-6 кВ направлением ТП-777 - ТП-778, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Балашиха, микрорайон Заря, ул. Маршала Батицкого (0,4 км) | км. | 0,4 | 20.10.2023 | 31.05.2024 | КЛ-6 кВ - 400 м | 9454/22 | ИПС |

| № п/п | населенный пункт | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | Начало работ (месяц) | Окончание работ (месяц) | Виды выполняемых работ | № по ПКР / № ТЗ | Вид работ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *12* | мкр. Заря | Строительство КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ТП-777 до РУ-6 кВ ТП-774, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Балашиха, мкр. Заря, ул. Маршала Батицкого (0,34 км) | км. | 0,34 | 20.09.2023 | 30.03.2024 | КЛ-6 кВ - 340 м | 9555/22 | ИПС |
| ***г.о. Богородский*** | | | | | | | | | |
| *13* | г. Ногинск | ТП-153 (электрооборудование) ул. Аэроклубная, д.17, г. Ногинск , | шт. | 1 | 01.04.2024 | 30.06.2024 | Замена ячеек РУ-0,4кВ | 67 | КР |
| *14* | г. Ногинск | ТП-232 (электрооборудование) 1-я ул. Ревсобраний 3А г. Ногинск, | шт. | 1 | 01.01.2024 | 31.03.2024 | Замена ячеек РУ-10кВ | 68 | КР |
| *15* | г. Ногинск | ТП-241 (строительная часть) Советская ул., 39 , г. Ногинск | шт. | 1 | 01.06.2024 | 30.09.2024 | Ремонт кровли, ремонт отмостки, замена ворот, дверей, ремонт пола, потолка, стен | 69 | КР |
| *16* | г. Ногинск | ТП-189 (строительная часть) г. Ногинск | шт. | 1 | 01.06.2024 | 30.09.2024 | Ремонт кровли, ремонт фасада, ремонт отмостки, замена ворот, дверей, ремонт пола, потолка, стен | 71 | КР |
| *17* | д. Б.Буньково | ТП-12Б (строительная часть) д. Б.Буньково | шт. | 1 | 01.07.2024 | 31.10.2024 | Ремонт кровли, ремонт отмостки, замена ворот, дверей, козырьков | 72 | КР |
| *18* | г. Ногинск | ТП-203 (строительная часть) г. Ногинск | шт. | 1 | 01.07.2024 | 31.10.2024 | Ремонт кровли, замена козырьков | 73 | КР |
| *19* | г. Ногинск | КЛ-6 кВ от ТП-176 - ТП-177 г. Ногинск | км. | 0,35 | 01.05.2024 | 30.09.2024 | Разработка и согласование ИТП, ремонт кабеля в траншее, ремонт кабеля в трубе, монтаж муфт, устройство перехода методом ГНБ | 76 | КР |
| *20* | г. Ногинск | КЛ-0,4 кВ от ТП-193 до ВРУ ж.д. 45А ул. Климова г. Ногинск | км. | 0,23 | 01.05.2024 | 30.09.2024 | Разработка и согласование ИТП, ремонт кабеля в траншее, ремонт кабеля в трубе, монтаж муфт | 77 | КР |
| *21* | г. Ногинск | КЛ-6 кВ ПС-43 "Истомкино" - РТП-96, ф. 13 А г. Ногинск | км. | 0,63 | 01.04.2024 | 31.08.2024 | Разработка и согласование ИТП, ремонт кабеля в траншее, ремонт кабеля в трубе, монтаж муфт | 78 | КР |

| № п/п | населенный пункт | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | Начало работ (месяц) | Окончание работ (месяц) | Виды выполняемых работ | № по ПКР / № ТЗ | Вид работ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *22* | г. Ногинск | КЛ-6 кВ ПС-43 "Истомкино" - РП-106, ф. 12 А г. Ногинск | км. | 0,93 | 01.04.2024 | 31.08.2024 | Разработка и согласование ИТП, ремонт кабеля в траншее, ремонт кабеля в трубе, монтаж муфт, устройство перехода методом ГНБ | 79 | КР |
| *23* | г. Ногинск | Реконструкция участка КВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4кВ ТП-711 (1 этап). Установка прибора учёта по уровню напряжения 0,4 кВ на ближайшей опоре к границе участка Заявителя (2 этап), в т.ч. ПИР, МО, г.о. Богородский, г. Ногинск, ул. Ильича, д.17а (1 этап: 0,18 км; 2 этап: 1 т.у.) ( 1 этап) | км. | 0,18 | 30.09.2023 | 30.03.2024 | КЛ-0,4 110м, ВЛИ-0,4 70м | 10042/23 | ИПР |
| ***г.о. Волоколамский*** | | | | | | | | | |
| *24* | д. Рюховское | ВЛ-0,4кВ от ТП-1689, д.Рюховское | км. | 0,76 | 01.08.2024 | 31.10.2024 | Выправка опор, замена провода на СИП, опиловка | 53 | КР |
| *25* | д. Жданово | ВЛ-0,4кВ от ТП-1955, д.Жданово | км. | 1,56 | 01.09.2024 | 31.10.2024 | Выправка опор, замена провода на СИП, опиловка | 54 | КР |
| *26* | г. Волоколамск | ВЛ-10кВ ПС-302 к ТП-1538 г.Волоколамск | км. | 0,9 | 01.05.2024 | 31.07.2024 | Замена опор, замена провода на СИП, опиловка | 62 | КР |
| *27* | г. Волоколамск | ВЛ-10кВ ПС-165 к ТП-1562 г.Волоколамск | км. | 1,5 | 01.07.2024 | 30.09.2024 | Замена опор, замена провода на СИП, опиловка | 63 | КР |
| *28* | г. Волоколамск | ВЛ-10кВ ПС-408 к ТП-1633 г.Волоколамск | км. | 0,42 | 01.05.2024 | 31.07.2024 | Замена опор, замена провода на СИП, опиловка | 64 | КР |
| ***г.о. Воскресенск*** | | | | | | | | | |
| *29* | г. Воскресенск | ВЛ-0,4 кВ от ТП-62 фид. "ул. Островского", г.Воскресенск | км. | 0,942 | 01.09.2024 | 31.10.2024 | Разработка и согласование ИТП, замена опор, устройство заземлений, замена провода, устройство вводов в здания, переподвес провода СИП, расчистка от ДКР охранной зоны ВЛ, | 1 | КР |
| *30* | д. Золотово | ВЛ-0,4 кВ от ТП-433 фид. "ул. Зеленая" д. Золотово | км. | 0,536 | 01.10.2024 | 31.10.2024 | Замена опор, устройство заземлений, замена провода, устройство вводов в здания, расчистка от ДКР охранной зоны ВЛ, ремонт кабеля в траншее, монтаж муфт | 2 | КР |

| № п/п | населенный пункт | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | Начало работ (месяц) | Окончание работ (месяц) | Виды выполняемых работ | № по ПКР / № ТЗ | Вид работ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *31* | г. Воскресенск | ВЛ-0,4 кВ от ТП-17 фид. "ул. Ломоносова", г. Воскресенск | км. | 1,282 | 01.08.2024 | 31.08.2024 | Разработка и согласование ИТП, замена опор, устройство заземлений, замена провода, устройство вводов в здания, расчистка от ДКР охранной зоны ВЛ | 3 | КР |
| *32* | г. Воскресенск | ВЛ-0,4 кВ от ТП-125 фид. "МДОУ №50" кабельная выкидка от оп. №3 до детского центра "Преодоление" | км. | 0,051 | 01.07.2024 | 31.07.2024 | Ремонт кабеля в траншее, ремонт кабеля в трубе, устройство ввода кабеля в здание, монтаж муфт | 4 | КР |
| *33* | д. Ворщиково | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Воскресенский район, с. Ново-Черкасское | шт. | 1 | 30.01.24 | 30.09.2024 | реклоузер - 1шт, ЛРиОПН - 2шт | 4776/18 | ИПС |
| ***г.о. Дзержинский*** | | | | | | | | | |
| *34* | г. Дзержинский | ТП-3Д (замена трансформатора №2) г. Дзержинский, ул. Томилинская, вблизи д.7 | шт. | 1 | 01.06.2024 | 30.06.2024 | Замена силового трансформатора Т-2 (зав. № 26198) | 46 | КР |
| *35* | г. Дзержинский | ТП-3Д (электрооборудование РУ-0,4кВ) г. Дзержинский, ул. Томилинская, вблизи д.7 | шт. | 1 | 01.07.2024 | 31.07.2024 | Замена ЩО-70 на ШРНН. Пуско-наладочные работы. | 47 | КР |
| *36* | г. Дзержинский | ТП-9 (замена трансформатора №1) г. Дзержинский, ул. Лермонтова, вблизи.д.13 | шт. | 1 | 01.07.2024 | 31.07.2024 | Замена силового трансформатора Т-1 (зав.№13863) | 48 | КР |
| *37* | г. Дзержинский | ТП-10 (замена трансформатора №1) г. Дзержинский, ул. Ак. Жукова, вблизи д.38 | шт. | 1 | 01.05.2024 | 31.05.2024 | Замена силового трансформатора Т-1 (зав.№208185) | 49 | КР |
| *38* | г. Дзержинский | ТП-30 (замена трансформатора №2) г. Дзержинский ул. Спортивная, вблизи д.10 | шт. | 1 | 01.07.2024 | 31.07.2024 | Замена силового трансформатора Т-2 (зав.№17721) | 50 | КР |
| *39* | г. Дзержинский | ТП-40Н (электрооборудование РУ-0,4кВ) г. Дзержинский | шт. | 1 | 01.09.2024 | 30.09.2024 | Замена РУ-0,4 кВ секция 1 и секция 2 (монтаж ШРНН б/у) | 51 | КР |
| *40* | г. Дзержинский | 2КЛ-10кВ от ТП-69 – РТП-5 (ф.115,ф.128) г. Дзержинский , Дзержинское шоссе | км. | 0,7 | 01.05.2024 | 31.05.2024 | Разработка и согласование ИТП, ремонт кабеля в траншее, ремонт кабеля в трубе, устройство прокола методом ГНБ, монтаж муфт. | 241 (2023) | КР |

| № п/п | населенный пункт | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | Начало работ (месяц) | Окончание работ (месяц) | Виды выполняемых работ | № по ПКР / № ТЗ | Вид работ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *41* | г. Дзержинский | 2КЛ-6кВ РП-3 – ТП-33 г. Дзержинский | км. | 0,842 | 01.05.2024 | 31.05.2024 | Разработка и согласование ИТП, ремонт кабеля в траншее, ремонт кабеля в трубе, монтаж муфт. | 242 (2023) | КР |
| ***г.о. Домодедово*** | | | | | | | | | |
| *42* | г. Домодедово | КЛ-10кВ от п/ст-379, фидер 4 (от опоры № 27 до РП-52) г. Домодедово, мкр. Центральный, ул. Корнеева | км. | 0,29 | 01.09.2024 | 30.09.2024 | Разработка и согласование ИТП, ремонт кабеля в траншее, ремонт кабеля в трубе, устройство вводов в здания, монтаж муфт | 2 | КР |
| *43* | г. Домодедово | КЛ-10кВ от п/ст-379, фидер 9 (от опоры № 28 до РП-52) г. Домодедово, мкр. Центральный, ул. Корнеева | км. | 0,29 | 01.09.2024 | 30.09.2024 | Разработка и согласование ИТП, ремонт кабеля в траншее, ремонт кабеля в трубе, устройство вводов в здания, монтаж муфт | 3 | КР |
| *44* | г. Домодедово | КЛ-0,4кВ ТП-266 от ВРУ д.5 до ВРУ д.3, ул. Геологов, мкр. Белые Столбы, г. Домодедово | км. | 0,16 | 01.08.2024 | 31.08.2024 | Разработка и согласование ИТП, ремонт кабеля в траншее, устройство прокола методом ГНБ, монтаж муфт | 8 | КР |
| *45* | г. Домодедово | КЛ-10кВ от РП-54 до ТП-537 (Л-1) г. Домодедово, мкр. Центральный, Каширское шоссе | км. | 0,21 | 01.07.2024 | 31.07.2024 | Разработка и согласование ИТП, ремонт кабеля в траншее, устройство прокола методом ГНБ, монтаж муфт | 9 | КР |
| *46* | г. Домодедово | КЛ-6кВ от РП-54 до ТП-537 (Л-2) г. Домодедово, мкр. Центральный, Каширское шоссе | км. | 0,21 | 01.07.2024 | 31.07.2024 | Разработка и согласование ИТП, ремонт кабеля в траншее, устройство прокола методом ГНБ, монтаж муфт | 10 | КР |
| *47* | г. Домодедово | КЛ-0,4кВ от ТП-411 до ул. 25 лет Октября, 19, г. Домодедово, мкр. Западный | км. | 0,3 | 01.07.2024 | 31.07.2024 | Разработка и согласование ИТП, ремонт кабеля в траншее, ремонт кабеля в трубе, монтаж муфт | 11 | КР |

| № п/п | населенный пункт | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | Начало работ (месяц) | Окончание работ (месяц) | Виды выполняемых работ | № по ПКР / № ТЗ | Вид работ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *48* | с. Лобаново | КЛ-0,4кВ от ТП-333 до котельной, г.о Домодедово, с. Лобаново | км. | 0,5 | 01.08.2024 | 31.08.2024 | Разработка и согласование ИТП, ремонт кабеля в траншее, ремонт кабеля в трубе, устройство прокола методом ГНБ, монтаж муфт | 12 | КР |
| *49* | г. Домодедово | ТП-1020 (замена трансформатора №1), г.о. Домодедово, мкр. Белые Столбы, пр-кт Госфильмофонда | шт. | 1 | 01.04.2024 | 30.04.2024 | Замена силового трансформатора | 15 | КР |
| *50* | г. Домодедово | ТП-1020 (замена трансформатора №2), г.о. Домодедово, мкр. Белые Столбы, пр-кт Госфильмофонда | шт. | 1 | 01.04.2024 | 30.04.2024 | Замена силового трансформатора | 16 | КР |
| *51* | с. Колычево | ТП-503 (электрооборудование РУ-10 кВ), г.о. Домодедово, с. Колычево | шт. | 1 | 01.07.2024 | 31.07.2024 | Замена КСО | 19 | КР |
| *52* | с. Колычево | ТП-504 (электрооборудование РУ-10 кВ), г.о. Домодедово, с. Колычево | шт. | 1 | 01.08.2024 | 31.08.2024 | Замена КСО | 20 | КР |
| *53* | с. Колычево | ТП-505 (электрооборудование РУ-10 кВ), г.о. Домодедово, с. Колычево | шт. | 1 | 01.09.2024 | 30.09.2024 | Замена КСО | 21 | КР |
| *54* | с. Колычево | ТП-502 (замена трансформатора), г.о. Домодедово, с. Колычево | шт. | 1 | 01.06.2024 | 30.06.2024 | Замена силового трансформатора | 23 | КР |
| *55* | д. Семивраги | ВЛ-10кВ ТП-46 - КТП-686, д. Семивраги, ул. Сосновая, г.о. Домодедово (расчистка трассы от ДКР) | га | 1,044 | 01.04.2024 | 30.04.2024 | расчистка трассы от ДКР | 30рт | КР |
| *56* | с. Никитское | ВЛ-10кВ от ПС-708 ф.19 до КТП-644, с. Никитское, г.о. Домодедово (расчистка трассы от ДКР) | га | 0,59 | 01.04.2024 | 30.04.2024 | расчистка трассы от ДКР | 31рт | КР |
| *57* | мкр. Северный | Реконструкция КЛ-6 кВ направлением РП-40 - ТП-428 по адресу: Московская область, г. Домодедово, мкр. Северный | км. | 0,52 | 20.09.2023 | 30.04.2024 | КЛ-6 кВ - 0,52 км, ГНБ 160м | 4711/18 | ИПР |

| № п/п | населенный пункт | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | Начало работ (месяц) | Окончание работ (месяц) | Виды выполняемых работ | № по ПКР / № ТЗ | Вид работ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *58* | мкр. Северный | Реконструкция РУ-10 кВ РТП-46 с заменой в/в ячейки на ячейку типа КСО (1 этап). Строительство нов. ТП 10/0,4 кВ с тр-рами 2х630 кВА, 2хКЛ-10 кВ от места врезки в КЛ-10 кВ направлением РТП-48Г - ТП-3Г до РУ-10 кВ нов. ТП 10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-46 до РУ-10 кВ нов. ТП 10/0,4 кВ, 4хКЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ нов. ТП 10/0,4 кВ до границы участка Заявителя, установка приборов учета по уровню напряжения 0,4 кВ (2 этап), в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово, мкр. Северный (1 этап: 1 шт. (РУ); 2 этап: 1,26 МВА; 2,9 км; 4 т.у.) (1 этап) | шт. | 1 | 20.01.2024 | 30.04.2024 | КСО ВВ 1шт | 9567/22 | ИПР |
| *59* | мкр. Северный | Реконструкция РУ-10 кВ РТП-46 (1 этап). Строительство нов. ТП 10/0,4 кВ с тр-рами 2х630 кВА, 2хКЛ-10 кВ от нов. ТП 10/0,4 кВ до КЛ-10 кВ РТП-48Г - ТП-3Г, КЛ-10 кВ от РТП-46 до нов. ТП 10/0,4 кВ, ГНБ. Установка приборов учета по уровню напряжения 0,4 кВ в нов. ТП 10/0,4 кВ (2 этап), в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово, мкр. Северный, ул. 1-ая Коммунистическая (1 этап: 1 шт. (РУ); 2 этап: 1,26 МВА, 4,6 км, 4 т.у.) (1 этап) | шт. | 1 | 20.01.2024 | 30.04.2024 | КСО ВН 1шт. | 9915/23 | ИПР |
| *60* | мкр. Северный | Строительство ВЛ-0,4 кВ от РТП-55 до ГРЩ-63 аб. (1 этап), Установка прибора учета по уровню напряжения 0,4 кВ (2 этап), в т.ч. ПИР, Московская область, г.о. Домодедово, г. Домодедово, мкр. Северный, тер. «СНТ»Нагорное», дом №57а (1 этап: 0,32 км, 2 этап: 1 т.у.) (1 этап) | км. | 0,32 | 20.12.23 | 31.05.2024 | ВЛИ-0,4кВ 320м | 10054/23 | ИПС |
| ***г.о. Дубна*** | | | | | | | | | |
| *61* | *г. Дубна* | ТП-108 (замена трансформатора Т1), г. Дубна | шт. | 1 | 01.01.2024 | 01.03.2024 | Замена трансформатора | 44 | КР |
| *62* | *г. Дубна* | ТП-130 (замена трансформатора), г. Дубна | шт. | 1 | 01.02.2024 | 01.04.2024 | Замена трансформатора | 46 | КР |
| *63* | *г. Дубна* | ТП-265 (замена трансформатора Т1), г. Дубна | шт. | 1 | 01.03.2024 | 01.05.2024 | Замена трансформатора | 47 | КР |

| № п/п | населенный пункт | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | Начало работ (месяц) | Окончание работ (месяц) | Виды выполняемых работ | № по ПКР / № ТЗ | Вид работ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *64* | *г. Дубна* | ТП-20 (замена трансформатора), г. Дубна | шт. | 1 | 01.04.2024 | 01.06.2024 | Замена трансформатора | 45 | КР |
| *65* | *г. Дубна* | ТП-3 (строительная часть), г. Дубна | шт. | 1 | 01.04.2024 | 01.06.2024 | Ремонт отмостки, замена дверей и ворот, покраска металлоконструкций | 36 | КР |
| *66* | *г. Дубна* | ТП-8 (строительная часть), г. Дубна | шт. | 1 | 01.04.2024 | 01.06.2024 | Ремонт отмостки, замена дверей и ворот, покраска металлоконструкций | 37 | КР |
| *67* | *г. Дубна* | ВЛ-0,4 кВ от ТП-28 ф.5 | км. | 0,642 | 01.03.2024 | 01.07.2024 | Разработка и согласование ИТП, замена провода, замена опор, устройство вводов в здание, устройство заземлений, переподвеска провода | 52 | КР |
| *68* | *г. Дубна* | КЛ-6 кВ ГПП-1, яч.110 - ЦРП-4, яч.23 | км. | 0,2 | 01.01.2024 | 01.05.2024 | Разработка и согласование ИТП, ремонт кабеля в траншее, ремонт кабеля в трубе, устройство прокола методом ГНБ, монтаж муфт | 55 | КР |
| *69* | *г. Дубна* | КЛ-6 кВ ГПП-1, яч.411 - ЦРП-4, яч.9 | км. | 0,2 | 01.01.2024 | 01.05.2024 | Разработка и согласование ИТП, ремонт кабеля в траншее, ремонт кабеля в трубе, устройство прокола методом ГНБ, монтаж муфт | 56 | КР |
| *70* | *г. Дубна* | «Реконструкция ТП-122 с монтажом ячейки ЩО-70 в РУ-0,4 кВ (Этап 1).<br>Установка прибора учета по уровню напряжения 0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП-122 (Этап 2),<br>в т.ч. ПИР, МО, г. Дубна, ул. Мичурина (Этап 1: 1 шт. (РУ); Этап 2: 1 т.у.)» | шт. | 1 | 01.06.2024 | 01.08.2024 | ЩО-70 | 10664/23 | ИПР |
| *71* | *г. Дубна* | "Реконструкция ТП-1 10/0,4 с заменой трансформатора 100 кВА на 250 кВА (этап 1).<br>Установка ПУ по уровню напряжения 0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП-1 (этап 2). В т.ч. ПИР, МО, г.Дубна.<br>(Этап 1: 0,25 МВА; Этап 2: 1 т.у.)" | шт. | 1 | 01.07.2024 | 01.09.2024 | Замена трансформатора | 10794/23 | ИПР |
| ***г.о. Егорьевск*** | | | | | | | | | |

| № п/п | населенный пункт | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | Начало работ (месяц) | Окончание работ (месяц) | Виды выполняемых работ | № по ПКР / № ТЗ | Вид работ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *72* | п. Рязановский | ВЛ-6 кВ ПС-155 ф. 1 от опоры №21до СНТ (от оп.44/34до оп.125) участок 1, г.о. Егорьевск, п. Рязановский | км. | 0,83 | 01.01.2024 | 31.03.2024 | Монтаж провода, опор, разъединителя, траверс, изоляторов, ОПН, устройство заземлений, опиловка от ДКР | 45 | КР |
| *73* | СНТ "Кирпичики" | ВЛ-0,4кВ от ВРУ до участков, ул.Хлебникова,СНТ "Кирпичики" г.о.Егорьевск | км. | 1,703 | 01.02.2023 | 30.04.2024 | Замена провода, замена опор, замена вводов, устройство заземлений, переподвес щитков учета, опиловка от ДКР | 46 | КР |
| *74* | СНТ "Финансист" | ВЛ-0,4кВ от ТП-138 до участков, г.Егорьевск, СНТ "Финансист" | км. | 0,282 | 01.01.2024 | 31.05.2024 | Замена провода, монтаж опор, устройство заземлений | 47 | КР |
| *75* | г. Егорьевск | КЛ-6 кВ ТП-144-ТП-157 г.Егорьевск* | км. | 0,47 | 01.04.2024 | 31.08.2024 | Разработка и согласование ИТП, ремонт кабеля в траншее, ремонт кабеля в трубах, монтаж муфт | 49 | КР |
| *76* | п. Шувое | Реконструкция ТП-101 с установкой 13-ти ячеек в РУ-6 кВ, заменой сборок н/н на ШРНН-10, заменой тр-ра 160 кВА на тр-ры 2х160 кВА в т.ч. ПИР, МО, г.о. Егорьевск, п. Шувое, Фабричный пер., стр. №1 (0,32 МВА, 13 шт. (РУ), 2 шт. (прочее), 0,44 км) | шт. | 1 | 30.10.2023 | 31.05.2024 | ТМГ-160- 2шт, КСО ВВ 4шт, ВН -9 шт, ШРНН-10 - 2 шт., ремонт, врем. схема, ТМ, КЛ-6кВ 180м, КЛ-0,4 - 200м, 2х30м | 6435/20 | ИПР |
| ***г.о. Истра*** | | | | | | | | | |
| 77 | д. Талицы | ВЛ-0,4кВ от ТП-33, п. Талицы | км. | 2,2 | 02.07.2024 | 31.08.2024 | Выправка опор, замена провода на СИП | 48 | КР |
| 78 | г. Дедовск | ВЛ-0,4кВ от ТП-111, г. Дедовск, ул.Володарского | км. | 0,53 | 01.06.2024 | 31.07.2024 | Замена опор, переподвес провода | 50 | КР |
| 79 | с. Рождественно | ВЛ-6кВ от ТП-664 к ТП-119, с. Рождественно | км. | 0,78 | 02.07.2024 | 31.08.2024 | Замена опор, провода, расчистка от ДКР | 60 | КР |
| 80 | г.Дедовск | ТП-3 (строительная часть), г. Дедовск | шт. | 1 | 02.07.2024 | 31.08.2024 | Ремонт кровли, внутренняя отделка, замена вент. решетки | 76 | КР |
| 81 | г.Дедовск | ТП-12 (строительная часть), г. Дедовск | шт. | 1 | 01.08.2024 | 30.09.2024 | Ремонт кровли, внутренняя отделка, замена вент. решетки | 77 | КР |
| 82 | г.Дедовск | ТП-14 (строительная часть), г. Дедовск | шт. | 1 | 01.06.2024 | 31.07.2024 | Ремонт кровли, внутренняя отделка, замена вент. решетки | 78 | КР |

| № п/п | населенный пункт | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | Начало работ (месяц) | Окончание работ (месяц) | Виды выполняемых работ | № по ПКР / № ТЗ | Вид работ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | г.Дедовск | ТП-21 (строительная часть), г. Дедовск | шт. | 1 | 01.08.2024 | 30.09.2024 | Ремонт кровли, внутренняя отделка, замена вент. решетки | 79 | КР |
| 84 | г.Истра | ВЛ-6кВ ПС-304 к РП-236 г.Истра | км. | 0,84 | 01.06.2024 | 31.07.2024 | Замена опор, провода, замена разъединителей, расчистка от ДКР | 66 | КР |
| 85 | г.Дедовск | КЛ-6кВ от ТП-9 до ТП-179, г. Дедовск | км. | 0,49 | 01.08.2024 | 30.09.2024 | Разработка и согласование ИТП, ремонт кабеля в траншее, устройство ГНБ, ремонт кабеля в трубе, монтаж муфт | 70 | КР |
| 86 | д. Садки | ВЛ-6кВ от ТП-43 к ТП-86, д. Садки | км. | 0,66 | 01.04.2024 | 31.05.2024 | Замена опор, провода, расчистка от ДКР | 58 | КР |
| 87 | г.Истра | ВЛ-6кВ от ТП-209 к ТП-219, г. Истра, ул. Южный проезд | км. | 0,75 | 02.07.2024 | 31.08.2024 | Замена опор, провода, замена разъединителей, расчистка от ДКР | 59 | КР |
| 88 | г.Дедовск | КЛ-6кВ от ТП-551 до ТП-516, г. Дедовск | км. | 0,27 | 01.06.2024 | 31.07.2024 | Разработка и согласование ИТП, ремонт кабеля в траншее, устройство ГНБ, ремонт кабеля в трубе, монтаж муфт | 71 | КР |
| 89 | п. Снегири | ТП-55 (строительная часть), п. Снегири | шт. | 1 | 01.08.2024 | 30.09.2024 | Ремонт кровли, внутренняя отделка замена металлоконструкций | 81 | КР |
| 90 | г.Истра | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-220 по адресу: Московская обл., г. Истра, ул. Первомайская | шт. | 1 | 10.01.2024 | 30.04.2024 | демонтаж яч. - 4шт; ШРНН на 12 присоединений | 2119/15 | ИПР |
| 91 | п. Снегири | Строительство нов.ТП 6/0,4кВ с тр-ром 400кВА взамен ТП-98 с тр-ом 250кВА, перевод существующих ЛЭП-0,4кВ от ТП-98 на нов. ТП (1этап). Установка прибора учета по уровню напряжения 0,4кВ (2этап) в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-он, д. п. Снегири, д.Ленино (1этап: 0,4 МВА; 0,1км; 2этап: 1т.у.) - 1этап | шт. | 1 | 01.02.2024 | 31.05.2024 | КТП 630 кВА (400 кВА), ВЛ-6 кВ 100м | 8631/22 | ИПС |
| 92 | г.Дедовск | Реконструкция РУ-0,4кВ ТП-46 (1этап). Установка прибора учета по уровню напряжения 0,4кВ в РУ-0,4кВ ТП-46 (2этап), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.Дедовск (1этап: 1шт. (прочее); 2этап: 1т.у.) - 1этап | шт. | 1 | 01.07.2024 | 30.08.2024 | реконструкция РУ-0,4 кВ | 8950/22 | ИПР |

| № п/п | населенный пункт | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | Начало работ (месяц) | Окончание работ (месяц) | Виды выполняемых работ | № по ПКР / № ТЗ | Вид работ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | г.Истра | Реконструкция РТП-710 с заменой тр-ров 2х400кВА на тр-ры 2х630кВА 10/0,4кВ, заменой сборок НН на ШРНН-0,4кВ в РУ-0,4кВ. Реконструкция ВЛ-0,4кВ от РТП-710 (1этап). Установка приборов учёта по уровню напряжения 0,4кВ (2этап), в т.ч. ПИР, МО, г.о. Истра, ул.Почтовая (1этап: 1,26 МВА, 2шт. (прочее), 0,45км; 2этап: 2т.у.) - 1 этап | шт. | 1 | 01.11.2023 | 30.04.2024 | замена тр-ра 2х400 кВА на 2х630 кВА, рек. РУ-0,4 кВ, КВЛ-0,3 кВ 2х225м, ГНБ 20м | 8960/22 | ИПР |
| 94 | г.Истра | Реконструкция РУ-0,4кВ ТП-763 с установкой коммутационного аппарата (1этап). Строительство РЩ-0,4кВ на границе участка заявителя, строительство КВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-763 до РЩ-0,4кВ, установка прибора учета по уровню напряжения 0,4кВ в РЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.Истра, ул.Ленина (1этап: 1шт. (прочее); 2этап: 0,12км; 1т.у.) - 1 этап | шт. | 1 | 01.04.2024 | 31.08.2024 | реконструкция РУ-0,4 кВ | 8973/22 | ИПР |
| 95 | п.Чеховский | Реконструкция ТП-289 с заменой тр-ра 250кВА на тр-р 400кВА 6/0,4кВ, реконструкция РУ-0,4кВ ТП-289 с заменой коммутационного аппарата (1этап). Установка прибора учёта по уровню напряжения 0,4кВ в РУ-0,4кВ ТП-289 (2этап), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, п.Чеховский (1этап: 0,4 МВА, 1шт. (прочее); 2этап: 1т.у.) - 1этап | шт. | 1 | 01.01.2024 | 30.03.2024 | замена тр-ра 250 кВА на 400 кВА | 8976/22 | ИПР |
| 96 | г.Дедовск | Реконструкция ТП-99 с заменой тр-ра 100кВА на тр-р 250кВА 6/0,4кВ (1этап). Установка прибора учёта по уровню напряжения 0,4кВ в РУ-0,4кВ ТП-99 (2этап), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.Дедовск, СНТ Мирный-1 (1этап: 0,25 МВА; 2этап: 1т.у.) - 1этап | шт. | 1 | 01.12.2023 | 30.03.2024 | замена тр-ра 100 кВА на 250 кВА | 9312/22 | ИПР |
| 97 | с.Лучинское | Реконструкция ВЛИ-0,4кВ от ТП-393 (1этап), установку прибора учета по уровню напряжения 0,4кВ (2этап) в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.Лучинское, ул. Советская (1этап: 0,08км; 2этап: 1т.у.) - 1этап | км. | 0,08 | 10.02.2024 | 30.04.2024 | рек. ВЛ-0,4 кВ 80м | 8626/22 | ИПР |
| 98 | п. Снегири | Реконструкция участка ВЛ-0,4кВ от ТП-182 (1этап), строительство ВЛИ-0,4кВ от ВЛ-0,4кВ от ТП-182 до границы участка Заявителя, установка прибора учета по уровню напряжения 0,4кВ (2этап) в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.п. Снегири (1этап: 0,14км; 2этап: 0,12км, 1т.у.) - 1этап | км. | 0,14 | 01.06.2024 | 31.08.2024 | рек. ВЛ-0,4 кВ 140м | 8625/22 | ИПР |

| № п/п | населенный пункт | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | Начало работ (месяц) | Окончание работ (месяц) | Виды выполняемых работ | № по ПКР / № ТЗ | Вид работ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | г.Истра | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-230 (1этап). Установка прибора учета по уровню напряжения 0,4кВ (2этап), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.Истра, Лесхоз (1этап: 0,33км; 2этап: 1т.у.) - 1этап | км. | 0,33 | 01.02.2024 | 31.05.2024 | реконструкция ВЛ-0,4 кВ 330м | 8628/22 | ИПР |
| 100 | п.Пионерский | Строительство БКТП в районе ТП-361 по адресу: Московская область, Истринский р-н, п. Пионерский, ул.Школьная | шт. | 1 | 01.10.2023 | 31.05.2024 | БКТП 400 кВА (250 кВА), АИИСКУЭ в ячейках, КЛ-6 кВ 50м, КЛ-0,4 кВ 200м, демонтаж ТП-361 | 2178/15 | ИПС |
| 101 | д. Талицы | Реконструкция РУ-0,4кВ ТП-453 с заменой трансформаторов тока, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.Дедовск, д.Талицы (3шт. (прочее)) | шт. | 1 | 30.03.24 | 31.07.2024 | Замена и/т - 1компл (3шт) | 9772/23 | ИПР |
| 102 | г.Дедовск | Строительство нов.ТП 10/0,4кВ с тр-ром 400кВА, двух КЛ-10кВ от РУ-10кВ нов.ТП 10/0,4кВ до места врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-588 - ТП-587, ГНБ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский район, г.Дедовск, ул. Железнодорожная (0,4 МВА; 0,46км) | шт. | 1 | 01.11.2023 | 30.04.2024 | КТП 630 кВА (400 кВА), КЛ-10 кВ 2х230м, ГНБ 100м | 8026/21 | ИПС |
| ***г.о. Кашира*** | | | | | | | | | |
| 103 | г. Кашира | ВЛ-0,4 кВ от ТП-277 фид."ЦТП" (оп.№1 - оп.№11), г. Кашира | км. | 0,472 | 01.08.2024 | 31.08.2024 | Разработка и согласование ИТП, замена опор, устройство заземлений, замена провода, устройство вводов в здания, | 31 | КР |
| 104 | с. Богатищево | КЛ-0,4 кВ от ЗТП-25 до ЦТП, с. Богатищево | км. | 0,342 | 01.07.2024 | 31.07.2024 | Разработка и согласование ИТП, устройство прокола методом ГНБ, ремонт кабеля в траншее, ремонт кабеля в трубе, устройство ввода кабеля в здание, монтаж муфт | 35 | КР |
| 105 | г. Кашира | ТП-2 (электрооборудование), г. Кашира | шт. | 1 | 01.08.2024 | 31.08.2024 | Замена электро-оборудования РУ-10 кВ, замена электро-оборудования РУ-0,4 кВ, устройство ввода кабеля в здание, монтаж муфт, ремонт внутреннего освещения | 37 | КР |

| № п/п | населенный пункт | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | Начало работ (месяц) | Окончание работ (месяц) | Виды выполняемых работ | № по ПКР / № ТЗ | Вид работ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | г. Кашира | ТП-95 (электрооборудование), г. Кашира | шт. | 1 | 01.10.2024 | 31.10.2024 | Замена электрооборудования РУ-0,4 кВ, устройство ввода кабеля в здание | 38 | КР |
| 107 | г. Кашира | Строительство РП 6 кВ, 2хКЛ-6 кВ от ПС-224 «Кашира-город» до нов. РП 6 кВ, 2хКЛ-6 кВ от нов. РП 6 кВ до проектируемой РТП (по ТЗ № 6385/20), КЛ-6 кВ от нов. РП 6 кВ до опоры №1 КВЛ-6 кВ направлением ПС-224 - ТП-86, КЛ-6 кВ от нов. РП 6 кВ до опоры №1 КВЛ-6 кВ направлением ПС-224 - ТП-73, ГНБ, в т.ч. ПИР, Московская область, г. Кашира (14 шт. (РУ), 13,9 км) | шт. | 1 | 01.01.2024 | 31.08.2024 | РП (14 яч) 2КЛ-6кВ 2*200м (500мм) 2КЛ-6кВ 2*6500м (500мм) ГНБ 225мм - 70+50+250м, страх пакет - 3 пути КЛ-6кВ 250м+250м | 7538/21 | ИПС |
| 108 | г. Кашира | Перевод сетей напряжением 3кВ на 6 кВ по адресу: Московская область, г.Кашира | шт. | 1 | 02.01.2024 | 31.08.2024 | РТП 2х1000 кВА (2х400 кВА), ЛЭП-0,4 кВ 300м, КЛ-6 кВ 2х750м, ГНБ 120м, КЛ-6 кВ 2х5000м, ГНБ 500м, КЛ-6 кВ 2х400м, КЛ-6 кВ 2350м, ГНБ 300м | 6385/20 | ИПС |
| ***г.о. Клин*** | | | | | | | | | |
| 109 | г. Клин | РП-3 (электрооборудование), г. Клин, ул. Отдыха | шт. | 1 | 01.08.2024 | 30.09.2024 | Замена электрооборудования РУ-6 кВ, ремонт заземления, ремонт кабеля, монтаж муфт | 29 | КР |
| 110 | г. Клин | ТП-98 (электрооборудование), г. Клин, ул. К.Маркса | шт. | 1 | 01.07.2024 | 31.08.2024 | Замена электрооборудования РУ-0,4 кВ | 30 | КР |
| 111 | г. Клин | ВЛ-6 кВ от оп.16 до КТП-704 СНТ Гея | км. | 0,6 | 01.08.2024 | 30.09.2024 | Замена голых проводов на СИП-3, замена РЛК | 31 | КР |
| 112 | г. Клин | ТП-100 (электрооборудование), г. Клин, ул. Чайковского | шт. | 1 | 01.06.2024 | 31.07.2024 | Замена электро-оборудования РУ-0,4 кВ, ремонт заземления | 32 | КР |

| № п/п | населенный пункт | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | Начало работ (месяц) | Окончание работ (месяц) | Виды выполняемых работ | № по ПКР / № ТЗ | Вид работ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 | г. Клин | КЛ-0,4 кВ от ТП-179 до МКД 69, г. Клин-5 | км. | 0,15 | 01.08.2024 | 30.09.2024 | Замена кабеля в траншее и трубе методом ГНБ, ввод в ТП, монтаж муфт, восстановление твердого покрытия | 33 | КР |
| 114 | г.о. Клин | КВЛ-6 кВ ПС-143 Волково до ТП-551 Марков лес | шт. | 2 | 01.08.2024 | 30.09.2024 | Замена РЛК, замена концевых муфт КЛ | 34 | КР |
| ***г.о. Коломна*** | | | | | | | | | |
| *115* | г. Коломна | ВЛ-0,4 кВ от ТП-179 ул. Песочная, ул. Кирпичная, ул. Глинная, г. Коломна | км. | 0,872 | 01.08.2024 | 30.09.2024 | Замена провода, замена опор, устройство заземлений, устройство вводов в здания, переподвес провода, расчистка от ДКР охранной зоны ВЛ | 87 | КР |
| *116* | г. Коломна | ВЛ-0,4 кВ от ТП-15 ул. Полевая, г. Коломна | км. | 0,213 | 01.08.2024 | 31.08.2024 | Разработка и согласование ИТП, замена опор, устройство заземлений, замена провода, переподвес провода, устройство вводов в здания, расчистка от ДКР охранной зоны ВЛ | 88 | КР |
| *117* | г. Коломна | РТП-128 I секция (электрооборудование), г. Коломна | шт. | 1 | 01.08.2024 | 31.08.2024 | Замена электрооборудования РУ-10 кВ, монтаж муфт, ремонт кабеля в траншеи, устройство ввода кабеля в здание, монтаж освещения, | 96 | КР |
| *118* | г. Озёры | ЗТП-120 (электрооборудование), г. Озеры | шт. | 1 | 01.09.2024 | 30.09.2024 | Замена электрооборудования в РУ-0,4 кВ, монтаж муфт | 102 | КР |
| *119* | п. Пески | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Коломенский район, п. Пески | шт. | 1 | 30.03.2024 | 28.12.2024 | реклоузер - 1 шт, ЛРиОПН - 2 шт | 4778/18 | ИПС |
| ***г.о. Котельники*** | | | | | | | | | |

| № п/п | населенный пункт | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | Начало работ (месяц) | Окончание работ (месяц) | Виды выполняемых работ | № по ПКР / № ТЗ | Вид работ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *120* | г.о. Котельники | ВЛ-6 кВ РП-141 - ТП-145, г.о. Котельники | км. | 0,59 | 01.10.2024 | 31.10.2024 | Замена опор, замена провода, монтаж заземлений, замена РЛНД, опиловка, разработка и согласование ИТП | 20 | КР |
| *121* | г.Котельники | Реконструкция ТП-9 с заменой силовых тр-ров 2х630 кВА на тр-ры 2х1000 кВА и ячеек в РУ-6 кВ (1 этап), установка прибора учета по уровню напряжения 0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП-9 (2 этап), в т.ч. ПИР, МО, г.о. Котельники, Промзона (1 этап: 2 МВА, 2 шт. (РУ), 2 этап: 2 т.у.) (1 этап) | шт. | 1 | 30.09.23 | 30.04.24 | ТМГ-1000 2шт, КСО ВВ 2 шт, ТМ | 8282/21 | ИПР |
| ***г.о. Красногорск*** | | | | | | | | | |
| *122* | г. Красногорск | 2КЛ-10 кВ ТП-21921 Ф-346, 219-ТП-21934, г. Красногорск | км. | 0,62 | 01.08.2024 | 31.10.2024 | Замена кабеля, монтаж муфт | 18 | КР |
| *123* | г. Красногорск | 2КЛ-10 кВ ТП-21932 Ф-346, 219-ТП-21933, г. Красногорск | км. | 1,523 | 01.08.2024 | 31.10.2024 | Замена кабеля, монтаж муфт | 19 | КР |
| *124* | г. Красногорск | 2КЛ-10 кВ ТП-21934 Ф-346, 219-ТП-21935, г. Красногорск | км. | 0,32 | 01.08.2024 | 31.10.2024 | Замена кабеля, монтаж муфт | 20 | КР |
| *125* | г. Красногорск | 2КЛ-10 кВ ТП-21935 Ф-346, 219-ТП-21936, г. Красногорск | км. | 0,76 | 01.08.2024 | 31.10.2024 | Замена кабеля, монтаж муфт | 24 | КР |
| *126* | г. Красногорск | 2КЛ-10 кВ ТП-21941 Ф-346, 219-ТП-21933 (1 этап ГНБ), г. Красногорск | км. | 1,2 | 01.08.2024 | 31.10.2024 | Замена кабеля, монтаж муфт | 26 | КР |
| *127* | г. Красногорск | 2КЛ-10 кВ ТП-21941 Ф-346, 219-ТП-21933 (2 этап прокладка кабеля), г. Красногорск | км. | 1,2 | 01.08.2024 | 31.10.2024 | Замена кабеля, монтаж муфт | 27 | КР |
| *128* | г. Красногорск | ТП-85 РУ-6 кВ (1 этап-2 отходящие яч.и 1 ввод секц. и АВР), г. Красногорск | шт. | 1 | 01.09.2024 | 31.10.2024 | Замена электрооборудования РУ-6 кВ | 28 | КР |
| *129* | р.п. Нахабино | ВЛ-0,4кВ от ТП-123 п. Нахабино, ул. Панфилова | км. | 0,32 | 01.07.2024 | 31.10.2024 | Замена опор, замена провода на СИП, опиловка | 157 | КР |
| *130* | р.п. Нахабино | ВЛ-0,4кВ от ТП-32А п. Нахабино, ул. Совпартшкола | км. | 0,19 | 01.07.2024 | 30.09.2024 | Замена опор, замена провода на СИП, опиловка | 47 | КР |
| *131* | р.п. Нахабино | ТП-97 (электрооборудование), п. Нахабино | шт. | 1 | 01.07.2024 | 30.09.2024 | Замена электрооборудования РУ-6кВ | 74 | КР |
| *132* | р.п. Нахабино | ТП-97 (строительная часть), п. Нахабино | шт. | 1 | 01.07.2024 | 30.09.2024 | Ремонт кровли (частично), внутренняя отделка (потолок, стены, пол), вент. решетка и вент. короб | 75 | КР |

| № п/п | населенный пункт | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | Начало работ (месяц) | Окончание работ (месяц) | Виды выполняемых работ | № по ПКР / № ТЗ | Вид работ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *133* | р.п. Нахабино | ТП-139 (строительная часть), п. Нахабино | шт. | 1 | 01.07.2024 | 30.09.2024 | Ремонт кровли (частично), внутренняя отделка (потолок, стены, пол), вент. решетка и вент. короб | 82 | КР |
| *134* | с. Ильинское | Строительство нов.ТП 10/0,4кВ с тр-ом 250кВА, 2хКЛ-10кВ от РУ-10кВ нов.ТП 10/0,4кВ до места врезки в КЛ-10кВ направлением РТП-12 - ТП-211145, КЛ-0,4кВ от нов.ТП 10/0,4кВ до ВЛ-0,4кВ от ТП-32847, в т.ч. ПИР, Московская область, Красногорский р-н, с/пос.Ильинское, п.Архангельское (0,25МВА, 0,06км, 0,1км, 1т.у.) | шт. | 1 | 20.09.2023 | 31.05.2024 | КТП-400/10/0,4 - 1 шт.<br>ТМГ-250/10/0,4 - 1 шт.<br>АСБл 3х240 - 60м<br>АСБл 4х120 - 100м | 7628/21 | ИПС |
| *135* | г.Красногорск | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-180 (1этап). Установка прибора учета по уровню напряжения 0,4кВ на ближайшей к границе участка Заявителя опоре (2этап) в т.ч. ПИР, МО, г.Красногорск, ул.Дружная (1этап: 0,1км; 2этап: 1т.у.) - 1этап | км. | 0,1 | 01.02.2024 | 30.04.2024 | ВЛ-0,4 кВ 100м | 7581/21 | ИПР |
| *136* | с/т "Пищевик" | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-114 до границ участка Заявителей (1этап). Установка приборов учета по уровню напряжения 0,4кВ (2этап), в т.ч. ПИР, МО, г.о. Красногорск, с/т "Пищевик" (1этап: 1,85км; 2этап: 2 т.у.) - 1этап | км. | 1,85 | 15.02.2024 | 31.05.2024 | КВЛ-0,4 кВ 1850м | 8170/21 | ИПР |
| *137* | г. Красногорск | Реконструкция РУ-10кВ и РУ-0,4кВ ТП-11410 с заменой тр-ров 2х630кВА на тр-ры 2х150кВА. Реконструкция РУ-10кВ и РУ-0,4кВ ТП-410191 с заменой тр-ров 2х630кВА на тр-ры 2х1250кВА (1этап). Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-11410 и ТП-410191 до ВРУ-0,4кВ объекта Заявителя, ГНБ. Установка трансформаторов тока и приборов учета по уровню напряжения 0,4кВ в ВРУ-0,4кВ (2этап), в т.ч. ПИР, Московская область, Красногорский р-н, г.Красногорск, ул.Карбышева (1этап: 8шт. (РУ), 2шт. (моноблок), 4шт. (прочее), 5,0 МВА, 0,72км; 2этап: 1,6км, 12шт. (ТТ), 4 т.у.) - 1этап | шт. | 1 | 30.10.2023 | 31.05.2024 | рек. ТП 4х630 кВА (4х1250 кВА), рек. РУ-10 кВ, рек. РУ-0.4 кВ, КЛ-0,4 кВ 600м, КЛ-10 кВ 120м | 8116/22 | ИПР |
| *138* | г.о Красногорск | Строительство 2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ РТП-19, ГНБ, в т.ч. ПИР, МО, Красногорский г.о., ул.Железнодорожная (0,45км) | км. | 0,45 | 30.09.2023 | 28.02.2024 | ЛЭП-0,4 кВ - 0,45 км | 7972/21 | ИПС |

| № п/п | населенный пункт | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | Начало работ (месяц) | Окончание работ (месяц) | Виды выполняемых работ | № по ПКР / № ТЗ | Вид работ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *139* | СНТ "Березовое" | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ром 250кВА, 2хКЛ-10кВ от нов. ТП-10/0,4кВ до КЛ-10кВ направлением ТП-114247 - ТП-114204 (1этап). Строительство КВЛ-0,4кВ от нов. ТП-10/0,4 до границ участков Заявителей. Установка приборов учета по уровню напряжения 0,4кВ на ближайших к границам участков Заявителей опорах КВЛ-0,4кВ от нов. ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, с/о Марьинский, СНТ "Берёзовое" (1этап: 0,25 МВА, 1,3км; 2этап: 0,6км, 4т.у.) - 1этап | шт. | 1 | 01.10.2023 | 31.05.2024 | КТП 630 кВА (250 кВА), КЛ-10 кВ 2х650м | 8621/22 | ИПС |
| *140* | р.п. Нахабино | Реконструкция РУ-6 кВ РТП-190. Строительство КЛ-6 кВ РТП-190 - ТП-113 и КЛ-6 кВ РТП-190 - РП-65, ГНБ, в т.ч. ПИР, Московская область, Красногорский район, р.п. Нахабино, ул. Карбышева (2 шт. (РУ), 2,3 км) | шт. | 1 | 01.09.2023 | 30.03.2024 | Реконструкция РУ-6 кВ РТП-190. КЛ-6 кВ - 1000 м и КЛ-6 кВ-1300м | 9921/23 | ИПР |
| *141* | р.п. Нахабино | Строительство КЛ-6кВ направлением БКТП-76 - ТП-29, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Красногорск, р.п. Нахабино (0,12км) | км. | 0,12 | 01.09.2023 | 30.03.2024 | КЛ-6кВ 120м | 9682/22 | ИПС |
| *142* | р.п. Нахабино | Реконструкция ТП-433 с заменой тр-ра 630кВА 6/0,4кВ на т-р 630кВА 10/0,4кВ в т.ч. ПИР, МО, г.о. Красногорск, п.Нахабино, ул. Парковая (0,63 МВА) | шт. | 1 | 10.01.2024 | 31.08.2024 | ТМГ-630 | 10645/23 | ИПР |
| *143* | р.п. Нахабино | Реконструкция ТП-76 с заменой тр-ров 2х250кВА на тр-ры 2х1000кВА, реконструкция РУ-6кВ и РУ-0,4кВ (1этап). Установка приборов учета по уровню напряжения 0,4кВ в ТП-76 (2этап), в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, рп Нахабино, ул.Вокзальная (1этап: 2,0 МВА, 8шт. (РУ), 2шт. (прочее), 0,36км; 2этап: 6шт. (ТТ), 2т.у.) - 1 этап | шт. | 1 | 30.01.2024 | 31.05.2024 | рек. ТП с заменой тр-ров 2х250 кВА на 2х1000 кВА, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ 300м | 8622/22 | ИПР |

| № п/п | населенный пункт | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | Начало работ (месяц) | Окончание работ (месяц) | Виды выполняемых работ | № по ПКР / № ТЗ | Вид работ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *144* | р.п. Нахабино | Строительство ТП-6/0,4кВ с тр-ром 160кВА, КЛ-6кВ от нов.ТП-6/0,4кВ до ВЛ-6кВ направлением ТП-97 - ТП-117 (1этап). Строительство КВЛ-0,4кВ от нов. ТП-6/0,4кВ до границы участка Заявителя. Установка ШУ и прибора учета по уровню напряжения 0,4кВ на границе участка Заявителя, в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, р.п. Нахабино, ул.Почтовая (1этап: 0,16МВА, 0,12км; 2этап: 1шт. (прочее), 0,09км, 1т.у.) - 1этап | шт. | 1 | 01.09.2023 | 30.03.2024 | КТП 630 кВА (160 кВА), КЛ-6 кВ 20м, ВЛ-0,4 кВ 100м, | 8635/22 | ИПС |
| ***г.о. Ленинский*** | | | | | | | | | |
| *145* | г. Видное | КЛ-6кВ от РТП-6 с.1 – ТП-122 с.2 г.Видное ул. Заводская | км. | 0,4152 | 01.06.2024 | 30.06.2024 | Разработка и согласование ИТП, ремонт кабеля в траншее, ремонт кабеля в трубе, устройство прокола методом ГНБ, монтаж муфт | 32 | КР |
| *146* | г. Видное | КЛ-6кВ от РТП-6 с.2 – ТП-112 с.1 г.Видное ул. Заводская - Садовая | км. | 0,1904 | 01.06.2024 | 30.06.2024 | Разработка и согласование ИТП, ремонт кабеля в траншее, ремонт кабеля в трубе, устройство прокола методом ГНБ, монтаж муфт | 33 | КР |
| *147* | г. Видное | ТП-172 (замена трансформатора Т-1) г.Видное, пр-т Ленинского комсомола, д.11 | шт. | 1 | 01.05.2024 | 31.05.2024 | Замена силового трансформатора Т-1 | 35 | КР |
| *148* | г. Видное | ТП-172 (замена трансформатора Т-2) г.Видное, пр-т Ленинского комсомола, д.11 | шт. | 1 | 01.05.2024 | 31.05.2024 | Замена силового трансформатора Т-2 | 36 | КР |
| *149* | пос. Володарского | 2КЛ-6кВ от ТП-10 до РТП-34 пос. Володарского, г.о. Ленинский | км. | 0,36 | 01.02.2024 | 29.02.2024 | Разработка и согласование ИТП, ремонт кабеля в траншее, ремонт кабеля в трубе, устройство прокола методом ГНБ, монтаж муфт. Переходящий с 2023 года | 230 (2023) | КР |

| № п/п | населенный пункт | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | Начало работ (месяц) | Окончание работ (месяц) | Виды выполняемых работ | № по ПКР / № ТЗ | Вид работ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *150* | г. Видное | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от ТП-418 до границы участка заявителя (1 этап). Установка прибора учета по уровню напряжения 0,4 кВ на опоре ВЛИ-0,4 кВ (2 этап), в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, г. Видное, ул. Лесная (1 этап: 0,7 км; 2 этап: 1 т.у.) (1 этап) | км. | 0,7 | 30.11.2023 | 31.05.2024 | ВЛИ-0,4кВ 700м | 9085/22 | ИПР |
| *151* | г. Видное | Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС-684 «Видное», ГНБ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский район, г. Видное, Белокаменное шоссе (2,5 км) | км. | 2,5 | 20.10.2023 | 30.06.2024 | 2КЛ-10кВ 2х2500м, КЛ-10кВ 100м, ГНБ 450м | 6637/20 | ИПС |
| ***г.о. Люберцы*** | | | | | | | | | |
| *152* | р.п. Малаховка | ВЛ-0,4 кВ от ТП-92, Любереций г.о., р.п. Малаховка, ул. Советская | км. | 0,24 | 01.07.2024 | 31.07.2024 | Замена опор, замена провода, монтаж заземлений | 10 | КР |
| *153* | р.п. Малаховка | ВЛ-0,4 кВ от ТП-265, Любереций г.о., р.п. Малаховка, ул. Малаховская | км. | 0,511 | 01.08.2024 | 31.08.2024 | Замена опор, замена провода, монтаж заземлений, опиловка | 12 | КР |
| *154* | р.п. Малаховка | ВЛ-0,4 кВ от ТП-419, Любереций г.о., р.п. Малаховка, ул. Первомайская | км. | 0,338 | 01.10.2024 | 31.10.2024 | Замена опор, замена провода, монтаж заземлений | 16 | КР |
| ***г.о. Лыткарино*** | | | | | | | | | |
| *155* | г. Лыткарино | ТП-608 (замена трансформатора Т-1) г. Лыткарино ул.Коммунистическая, 28 | шт. | 1 | 01.03.2024 | 31.03.2024 | Замена силового трансформатора Т-1 | 55 | КР |
| *156* | г. Лыткарино | ТП-608 (замена трансформатора Т-2) г. Лыткарино ул.Коммунистическая, 28 | шт. | 1 | 01.03.2024 | 31.03.2024 | Замена силового трансформатора Т-2 | 56 | КР |
| *157* | г. Лыткарино | ТП-612 (замена трансформатора Т-1) г. Лыткарино квартал 7, 4 | шт. | 1 | 01.04.2024 | 30.04.2023 | Замена силового трансформатора Т-1 | 57 | КР |
| *158* | г. Лыткарино | ТП-645 (строительная часть) г. Лыткарино, ул. Квартал 1, д. 14 | шт. | 1 | 01.06.2024 | 30.06.2024 | Ремонт кровли,Покраска Фасада, устройство отмостки, монтаж ворот, дверей, вентрешеток | 58 | КР |
| *159* | г. Лыткарино | ТП-635 (строительная часть) г. Лыткарино, ул. Пионерская у д. №3 | шт. | 1 | 01.07.2024 | 31.07.2024 | Ремонт кровли,Покраска Фасада, устройство отмостки,замена вентиляционных кожухов | 59 | КР |
| *160* | г. Лыткарино | ТП-611 (строительная часть) г. Лыткарино, ул. Спортивная. ж/д.12 | шт. | 1 | 01.08.2024 | 31.08.2024 | Ремонт кровли,Покраска Фасада, устройство отмостки, монтаж ворот, дверей, вентрешеток | 60 | КР |

| № п/п | населенный пункт | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | Начало работ (месяц) | Окончание работ (месяц) | Виды выполняемых работ | № по ПКР / № ТЗ | Вид работ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *161* | г. Лыткарино | ТП-560 (строительная часть) г. Лыткарино,Детский городок ЗИЛ | шт. | 1 | 01.06.2024 | 30.06.2024 | Ремонт кровли,Покраска Фасада, устройство отмостки, монтаж ворот, дверей, вентрешеток | 61 | КР |
| *162* | г. Лыткарино | ТП-527 (строительная часть) г. Лыткарино, Детский городок ЗИЛ | шт. | 1 | 01.08.2024 | 31.08.2024 | Ремонт кровли,Покраска Фасада, устройство отмостки, монтаж ворот, дверей. | 62 | КР |
| *163* | г. Лыткарино | ТП-521 (строительная часть) г. Лыткарино,Детский городок ЗИЛ | шт. | 1 | 01.07.2024 | 31.07.2024 | Ремонт кровли, устройство отмостки, монтаж ворот, дверей. | 63 | КР |
| *164* | г. Лыткарино | КЛ-10кВ РТП-24 с.4 – ТП-630 с.1 г. Лыткарино квартал 3А | км. | 0,18 | 01.02.2024 | 29.02.2024 | Разработка и согласование ИТП, ремонт кабеля в траншее, ремонт кабеля в трубе, устройство прокола методом ГНБ, монтаж муфт. | 243 (2023) | КР |
| *165* | г. Лыткарино | КЛ-10кВ РТП-24 с.1 – ТП-630 с.2 г. Лыткарино квартал 3А | км. | 0,18 | 01.02.2024 | 29.02.2024 | Разработка и согласование ИТП, ремонт кабеля в траншее, ремонт кабеля в трубе, устройство прокола методом ГНБ, монтаж муфт. | 244 (2023) | КР |
| ***г.о. Мытищи*** | | | | | | | | | |
| *166* | г. Мытищи | ТП-119 (электрооборудование), г. Мытищи | шт. | 1 | 01.06.2024 | 30.06.2024 | Замена электрооборудования РУ-0,4 кВ, монтаж муфт, ремонт внутреннего освещения, ремонт контура заземления | 1 | КР |
| *167* | г. Мытищи | ТП-95 (электрооборудование), г. Мытищи | шт. | 1 | 01.07.2024 | 31.07.2024 | Замена электрооборудования РУ-0,4 кВ, монтаж муфт, ремонт внутреннего освещения, ремонт контура заземления | 2 | КР |
| *168* | г. Мытищи | РТП-206 (строительная часть), г. Мытищи | шт. | 1 | 01.08.2024 | 31.08.2024 | Ремонт кровли, ремонт отмостки, ремонт фасада, окраска металлоконструкций | 5 | КР |

| № п/п | населенный пункт | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | Начало работ (месяц) | Окончание работ (месяц) | Виды выполняемых работ | № по ПКР / № ТЗ | Вид работ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *169* | г. Мытищи | РТП-220 (строительная часть), г. Мытищи | шт. | 1 | 01.08.2024 | 31.08.2024 | Ремонт кровли, ремонт отмостки, ремонт фасада, окраска металлоконструкций | 6 | КР |
| *170* | д. Болтино | 2КЛ-10 кВ РТП-200 ф.28 - КТП-670; РТП-200 ф.29 - КТП-566, д. Болтино | км. | 0,588 | 01.07.2024 | 31.07.2024 | Разработка и согласование ИТП, ремонт кабеля в траншее, ремонт кабеля в трубе, устройство ввода кабеля в здание, монтаж муфт | 95 | КР |
| *171* | г. Мытищи | Реконструкция ТП-493 6/0,4 кВ с заменой тр-ров 2х400 кВА на тр-ры 2х630 кВА, РУ-0,4 кВ ТП-493 с заменой автоматических выключателей, рубильников и ошиновки 0,4 кВ (1 этап). Установка приборов учета по уровню напряжения 0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП-493 (2 этап), в т.ч. ПИР, МО, г.о. Мытищи, ул. Коминтерна (1 этап: 1,26 МВА; 6 шт. (прочее); 2 этап: 6 т.у.) | шт. | 1 | 30.08.2023 | 30.03.2024 | 1 этап: Рек. ТП на 2*630кВА | 9020/22 | ИПР |
| *172* | д. Коргашино | Строительство КТП по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, д. Коргашино | шт. | 1 | 30.10.2023 | 31.05.2024 | КТП-630, ТМГ-630, КЛ-10кВ-0,1км, ЛЭП-0,4кВ-0,3 км | 4465/17 | ИПС |
| *173* | г. Мытищи | Реконструкция ТП-проект.(по ТЗ 7202/21) с заменой тр-ра 250 кВА на тр-ор 630 кВА (1 этап). Строительство трёх КВЛ-0,4 кВ от ТП-проект, установка трёх приборов учета по уровню напряжения 0,4 кВ (2 этап), в т.ч. ПИР, МО, г.о. Мытищи (1 этап: 0,63 МВА; 2 этап:0,605 км, 3 т.у.) 1 Этап | шт. | 1 | 20.02.2024 | 31.07.2024 | ТМГ-630 кВА<br>замена трансформаторов на НН вводе<br>замена ошиновки | 7112/21 | ИПС |
| *174* | г. Мытищи | Строительство нов. ТП 10/0,4 кВ с тр-м 250 кВА, две КЛ-10 кВ от нов. ТП 10/0,4 кВ до КЛ-10 кВ направлением КТП-761 – КТП-763, в т.ч. ПИР, МО, г. Мытищи (0,25 МВА; 0,44 км) | шт. | 1 | 30.10.2023 | 30.04.2024 | КТП-630 кВА - 1 шт,<br>ТМГ- 250 кВА - 1 шт.,<br>ЛЭП-6 кВ - 2х220 м | 7202/21 | ИПС |
| *175* | п. Пирогово | Строительство нов. ТП 6/0,4 кВ с тр-ом 630 кВА, КВЛ-6 кВ от РУ-6 кВ нов. ТП 6/0,4 кВ до ВЛ-6 кВ направлением ТП-496 – ТП-662 (1 этап), установка прибора учета по уровню напряжения 0,4 кВ (2 этап) в т.ч. ПИР, МО, г Мытищи, п. Пирогово, ул. Труда (1 этап: 0,63 МВА, 0,23 км; 2 этап: 1 т.у.) 1 Этап | шт. | 1 | 30.09.2023 | 30.03.2024 | КТП-630 кВА - 1 шт<br>ТМГ-630 кВА<br>ВЛ-6 кВ - 200 м<br>КЛ- 6 кВ - 30 м | 7426/21 | ИПС |
| ***г.о. Наро - Фоминский*** | | | | | | | | | |

| № п/п | населенный пункт | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | Начало работ (месяц) | Окончание работ (месяц) | Виды выполняемых работ | № по ПКР / № ТЗ | Вид работ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *176* | г. Апрелевка | КЛ-10 кВ РП-91017 - РП-91015 г. Апрелевка | км. | 0,66 | 01.08.2024 | 30.09.2024 | Разработка и согласование ИТП, ремонт кабеля в траншее, ремонт кабеля в трубе, монтаж муфт, прокол методом ГНБ | 80 | КР |
| *177* | г. Апрелевка | КЛ-10 кВ РП-91011 - РП-91017 г. Апрелевка | км. | 0,57 | 01.09.2024 | 31.10.2024 | Разработка и согласование ИТП, ремонт кабеля в траншее, ремонт кабеля в трубе, монтаж муфт | 81 | КР |
| *178* | г. Апрелевка | КЛ-10 кВ РП-91012 - РТП-910332 г. Апрелевка | км. | 0,32 | 01.08.2024 | 30.09.2024 | Разработка и согласование ИТП, ремонт кабеля в траншее, ремонт кабеля в трубе, монтаж муфт, прокол методом ГНБ | 82 | КР |
| *179* | г. Апрелевка | КЛ-10 кВ ЗТП-910219 - ЛР-9014 г. Апрелевка | км. | 0,34 | 01.08.2024 | 30.09.2024 | Разработка и согласование ИТП, ремонт кабеля в траншее, ремонт кабеля в трубе, монтаж муфт | 83 | КР |
| *180* | г. Апрелевка | КЛ-10 кВ РП-91017 - ТП-910240 г. Апрелевка | км. | 0,2 | 01.09.2024 | 31.10.2024 | Разработка и согласование ИТП, ремонт кабеля в траншее, монтаж муфт | 68 | КР |
| *181* | г. Апрелевка | Строительство ТП 10/0,4кВ с тр-ром 400кВА взамен ТП-276 (1этап). Строительство ВЛИ-0,4кВ от нов.ТП 10/0,4кВ до границы участка Заявителя. Установка прибора учета по уровню напряжения 0,4кВ на ближайшей к границе участка Заявителя опоре ВЛИ-0,4кВ (2этап), в т.ч. ПИР, Московская область, Наро-Фоминский р-н, г.Апрелевка, ул.Волочаевская (1этап: 0,4МВА; 2этап: 0,6км, 1 т.у.) - 1этап | шт. | 1 | 30.10.2023 | 30.06.2024 | КТП-630, ТМГ-400 | ОД-296/21 | ИПС |
| *182* | г. Апрелевка | Реконструкция ТП-910272 с заменой ячеек в РУ-10кВ (1этап), строительство КЛ-10кВ, в т.ч. ГНБ, установка прибора учета по уровню напряжения 0,4кВ в РУ-0,4кВ ТП-проект (2этап), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.Апрелевка, ул.Августовская (1этап: 10шт. (РУ), 0,05км; 2этап: 0,3км, 1т.у.) - 1этап | шт. | 1 | 30.10.2023 | 31.05.2024 | рек. РУ-10 кВ | ОД-417/21 | ИПР |

| № п/п | населенный пункт | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | Начало работ (месяц) | Окончание работ (месяц) | Виды выполняемых работ | № по ПКР / № ТЗ | Вид работ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *183* | г. Наро-Фоминск | Реконструкция РП-4 по адресу: Московская обл, г.Наро-Фоминск, ул.Чапаева | шт. | 1 | 01.09.2023 | 30.03.2024 | 19КСО с ВВ, телемеханика, демонтаж 19КСО | 5679/19 | ИПР |
| *184* | г. Наро-Фоминск | Реконструкция ТП-41 с заменой сборок н/н на ЩО-70 (1этап), установка прибора учета по уровню напряжения 0,4кВ и устройств сбора и передачи данных в ТП-41 (2этап), в т.ч.ПИР, МО, г.Наро-Фоминск, Киевское шоссе (1этап: 7шт.(прочее), 0,2км, 2этап: 1т.у.) - 1этап | шт. | 1 | 10.12.2023 | 30.06.2024 | реконструкция РУ-0,4 кВ, КВЛ-0,4 кВ 200м | ЦА-5/21 | ИПР |
| *185* | г. Наро-Фоминск | Реконструкция ТП-86 с заменой тр-ра 250кВА на тр-р 400кВА, с заменой н/н сборок на 2-е сборки ШРНН-12 (1этап). Установка прибора учета по уровню напряжения 0,4кВ в РУ-0,4кВ ТП-86, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.Наро-Фоминск, ул.Маршала Жукова Г.К. (1этап:0,4МВА, 2шт. (прочее); 2этап: 1 т.у.) - 1этап | шт. | 1 | 10.10.2023 | 30.06.2024 | замена тр-ра 250 кВА на 400 кВА, рек. Ру-0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ 250м | ЦА-11/21 | ИПР |
| *186* | г. Наро-Фоминск | Реконструкция ТП-63 с заменой тр-ра 160кВА на тр-р 250кВА, установка РЛК на опоре №1 у ТП-63 (1этап). Установка прибора учета по уровню напряжения 0,4кВ на ближайшей к границе участка Заявителя опоре ВЛ-0,4кВ от КТП-63 (2этап), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.Наро-Фоминск, ул.Ленинградская, д.37 (1этап: 0,25 МВА; 2этап: 1т.у.) - 1 этап | шт. | 1 | 20.09.2023 | 30.03.2024 | ТМГ 250кВА | ОД-269/21 | ИПР |
| *187* | г. Наро-Фоминск | Строительство ТП взамен ТП-145, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Наро-Фоминский р-н, Наро-Фоминск г., Московская ул. (1этап) | шт. | 1 | 10.12.2023 | 31.07.2024 | КТП 630 кВА (630 кВА), ЛЭП-10 кВ 100м, ЛЭП-0,4 кВ 300м | ОД-36/20 | ИПС |
| *188* | г. Наро-Фоминск | Строительство нов.ТП 10/0,4кВ с тр-м 630кВА взамен ТП-77 с тр-м 250кВА, 2хКЛ-10кВ от нов. ТП 10/0,4кВ до КЛ-10кВ направлением ТП-159 - РП-5, реконструкцией КЛ-0,4-6 кВ от ТП-77 (1этап), установка прибора учета по уровню напряжения 0,4кВ и устройств сбора и передачи данных в РУ-0,4кВ нов.ТП 10/0,4кВ (2этап), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.Наро-Фоминск, ул.Погодина (1этап: 0,63 МВА; 1.22км. 2этап: 1т.у.) - 1 этап | шт. | 1 | 30.09.2023 | 30.06.2024 | БКТП 1000 кВА (630 кВА), КЛ-10 кВ 2х100м, КЛ-0,4 кВ 200м | ЦА-20/20 | ИПС |

| № п/п | населенный пункт | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | Начало работ (месяц) | Окончание работ (месяц) | Виды выполняемых работ | № по ПКР / № ТЗ | Вид работ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***г.о. Одинцовский*** | | | | | | | | | |
| *189* | г. Одинцово | КЛ-10 кВ ПС-782 ф.44а - РТП-51096 г.Одинцово | км. | 0,2 | 01.07.2024 | 31.08.2024 | Ремонт кабеля в траншее, монтаж муфт,ремонт кабеля в трубе, прокол методом ГНБ | 1 | КР |
| *190* | г. Одинцово | КЛ-10 кВ ПС-782 ф.39а - РТП-51096 г.Одинцово | км. | 0,2 | 01.07.2024 | 31.08.2024 | Ремонт кабеля в траншее, монтаж муфт,ремонт кабеля в трубе, прокол методом ГНБ | 2 | КР |
| *191* | г. Одинцово | 2КЛ-10 кВ РТП-51050 - РП-51077 г.Одинцово | км. | 0,4 | 01.07.2024 | 31.08.2024 | Разработка и согласование ИТП, ремонт кабеля в траншее, ремонт кабеля в трубе, монтаж муфт, прокол методом ГНБ | 3 | КР |
| *192* | г. Одинцово | 2КЛ-10 кВ РТП-51077- РТП-51086 г.Одинцово | км. | 0,4 | 01.07.2024 | 31.08.2024 | Ремонт кабеля в траншее, монтаж муфт,ремонт кабеля в трубе, прокол методом ГНБ | 5 | КР |
| *193* | Городок-17 | 19 КЛ-0,4кВ от ТП-260240 ул. Городок 17 | км. | 3,2 | 01.08.2024 | 31.10.2024 | Разработка и согласование ИТП, ремонт кабеля в траншее, монтаж муфт,ремонт кабеля в трубе | 26 | КР |
| *194* | с. Жаворонки | 2 КЛ-10 кВ ПС-178 ф.6 - РТП-31041 с.Жаворонки (1 этап) | км. | 0,48 | 01.07.2024 | 31.07.2024 | Разработка и согласование ИТП, ремонт кабеля в траншее, ремонт кабеля в трубе, монтаж муфт, ремонт методом ГНБ | 63 | КР |
| *195* | с. Жаворонки | 2 КЛ-10 кВ ПС-178 ф.6 - РТП-31041 с.Жаворонки (2 этап) | км. | 1 | 01.08.2024 | 30.09.2024 | Разработка и согласование ИТП, ремонт кабеля в траншее, ремонт кабеля в трубе, монтаж муфт | 64 | КР |

| № п/п | населенный пункт | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | Начало работ (месяц) | Окончание работ (месяц) | Виды выполняемых работ | № по ПКР / № ТЗ | Вид работ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *196* | с. Жаворонки | 2 КЛ-10 кВ ПС-178 ф.21 - РТП-31041 с.Жаворонки (1 этап) | км. | 0,48 | 01.07.2024 | 31.07.2024 | Разработка и согласование ИТП, ремонт кабеля в траншее, ремонт кабеля в трубе, монтаж муфт, ремонт методом ГНБ | 65 | КР |
| *197* | с. Жаворонки | 2 КЛ-10 кВ ПС-178 ф.21 - РТП-31041 с.Жаворонки (2 этап) | км. | 1 | 01.08.2024 | 30.09.2024 | Разработка и согласование ИТП, ремонт кабеля в траншее, ремонт кабеля в трубе, монтаж муфт | 66 | КР |
| *198* | г. Звенигород | Реконструкция ТП-160165 с заменой тр-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА, 6/0,4 кВ (1 этап). Установка приборов учета по уровню напряжения 0,4 кВ (2 этап), в т.ч. ПИР, МО, г. Звенигород, м-н Первомайский (1 этап: 0,4 МВА, 4 шт. (прочее); 2 этап: 2 т.у.) (1 этап) | шт. | 1 | 30.11.2023 | 31.05.2024 | ТМГ-400, АВ-0,4кВ, ТТ, ошиновка, АВ-0,4кВ у заявителей | ОД-161/22 | ИПР |
| *199* | г. Звенигород | Реконструкция ТП-160105 6/0,4кВ с заменой тр-ров мощностью 2х400кВА на тр-ры 2х630кВА, РУ-0,4кВ ТП-160105 с заменой сборок н/н на ШРНН, строительство 2хКЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-160105 до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, ГНБ (1этап). Установка приборов учета по уровню напряжения 0,4кВ в ГРЩ-0,4кВ Заявителя (2этап), в т.ч. ПИР, МО, г.Звенигород, ул.Пролетарская, ул.Почтовая, ул.Пролетарская (1этап: 1,26 МВА, 2шт. (прочее); 0,17км; 2этап: 2т.у.) - 1этап | шт. | 1 | 30.11.2023 | 31.05.2024 | рек. Тр-ра 2х400 кВА на 2х630 кВА, рек. РУ-0,4 кВ | ОД-216/22 | ИПР |
| *200* | г. Голицино | Реконструкция ТП-210865 с заменой тр-ра 400кВА на тр-р 630кВА, (1этап), установка прибора учета по уровню напряжения 0,4кВ в РУ-0,4кВ ТП-210865 (2этап), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.Голицино, Звенигородское шоссе (1этап: 0,63 МВА; 2этап: 1т.у.) - 1этап | шт. | 1 | 30.09.2023 | 30.03.24 | замена тр-ра 400кВА на 630 кВА | ОД-293/21 | ИПР |
| *201* | г. Одинцово | Реконструкция РП-51064 по адресу: Московская обл., г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова | шт. | 1 | 10.09.2023 | 30.06.2024 | 20КСО с ВВ, АИИСКУЭ, телемеханика, демонтаж РУ-10 кВ, 12КСО | *5545/18* | ИПР |

| № п/п | населенный пункт | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | Начало работ (месяц) | Окончание работ (месяц) | Виды выполняемых работ | № по ПКР / № ТЗ | Вид работ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *202* | г. Одинцово | Реконструкция ТП-560647 с заменой тр-ров 2х400кВА на тр-ры 2х630кВА, с установкой 10-ти ячеек в РУ-6кВ, 2-е сборки н/н типа ШРНН-14, реконструкция КЛ-6кВ направлением ТП-560624 - ТП-560647, ТП-560698 - ТП-560647, ТП-560698 - ТП-560647, ТП-560665 - ТП-560647 и ТП-560665 - ТП-560647, реконструкция 2-х КЛ-0,4кВ направлением ТП-560647 - ВРУ жилого дома №2 (1этап). Установка приборов учета по уровню напряжения 0,4кВ в ВРУ т(2этап) в т.ч. ПИР, Московская область, Одинцовский район, г.Одинцово, ул.Свободы (1этап: 1,26МВА, 10шт. (РУ), 2шт. (прочие), 0,96км, ГНБ 60м: 2этап: 12шт.(ТТ) 4т.у.) - (1этап) | шт. | 1 | 10.11.2023 | 30.06.2024 | замена тр-ра 2х400 кВА на 2х630 кВА, реконструкция РУ-6 кВ, КЛ-6 кВ 150м, КЛ-0,4 кВ 390м, КЛ-0,4 кВ 2х210м, ГНБ 60м | *ЦА-17/20* | ИПР |
| *203* | г. Одинцово | Строительство БКТП с БРП 6/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА взамен ТП-560664 (1этап). Строительство 2хКЛ-0,4кВ от БКТП 6/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ, установка приборов учета по уровню напряжения 0,4кВ во ВРУ-0,4кВ (2этап), ГНБ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.Одинцово, Можайское шоссе (1этап: 1,26 МВА, 0,6км; 2этап: 0,5км, 2т.у.) - 1этап | шт. | 1 | 20.08.2023 | 30.03.2024 | 2БКТП 2х630 кВА, КЛ-6 кВ 200м, КЛ-0,4 кВ 400м | *ОД-458/21* | ИПС |
| ***г.о. Орехово - Зуевский*** | | | | | | | | | |
| *204* | пос. Мисцево | ВЛ-0,4кВ от КТП-362 СНТ "Березка" п. Мисцево | км. | 5,01 | 01.04.2024 | 30.06.2024 | Замена провода, замена опор, выправка опор, замена вводов, устройство заземлений, опиловка от ДКР | 32 | КР |
| *205* | г. Куровское | КЛ-0,4 кВ от ТП-309 - ПНС ул.Коммунистическая, г. Куровское | км. | 0,23 | 01.07.2024 | 31.10.2024 | Разработка и согласование ИТП, ремонт кабеля в траншее, ремонт кабеля в трубах, монтаж муфт | 35 | КР |
| *206* | пос. Авсюнино | 2КЛ-0,4 кВ от ТП-355 - ул.Юбилейная д. 1, 3, 5 п. Авсюнино | км. | 0,672 | 01.07.2024 | 31.10.2024 | Разработка и согласование ИТП, ремонт кабеля в траншее, ремонт кабеля в трубах, монтаж муфт | 36 | КР |

| № п/п | населенный пункт | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | Начало работ (месяц) | Окончание работ (месяц) | Виды выполняемых работ | № по ПКР / № ТЗ | Вид работ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *207* | г. Ликино Дулево | КВЛ-0,4 кВ от ТП-235 в сторону ВРУ больницы г. Ликино Дулево ул. Советская | км. | 0,24 | 01.05.2024 | 31.07.2024 | Разработка и согласование ИТП, ремонт кабеля в траншее, ремонт кабеля в трубах, монтаж муфт, ГНБ | 43 | КР |
| *208* | г.Ликино-Дулево | Реконструкция КЛ-6 кВ от РТП-190 до КТП-210 по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Ликино-Дулёво | км. | 1,2 | 30.11.2023 | 30.06.2024 | КЛ-6кВ 1200м | 2435/15 | ИПР |
| *209* | г.Ликино-Дулево | Строительство КВЛ-0,4 кВ от РТП-58 до границы участка заявителя. Установка прибора учета по уровню напряжения 0,4 кВ в РТП-58 (1 этап). Реконструкция РУ-0,4 кВ РТП-58 (2 этап), в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, г. Ликино-Дулево, ул. Коммунистическая, д. 18, нежилое помещение №1 (1 этап: 0,13 км, 1 т.у., 2 этап: 1 т.у.) (2 этап) | шт. | 1 | 25.10.2023 | 30.06.2024 | перефиксация КЛ-0,4, РПС-250 | 10608/23 | ИПС |
| ***г.о. Павлово - Посадский*** | | | | | | | | | |
| *210* | г.о. Павловский Посад | ВЛ-6кВ от РП33-ТП194-КТП190-ГКТП59-КТП213-ГКТП95-ТП191-КТП98 г.Павловский Посад | км. | 1,9 | 01.03.2024 | 31.05.2024 | Замена провода, замена изоляторов, замена траверсы, устройство заземлений, монтаж разъединителя, разрядников, ОПН, опиловка от ДКР | 15 | КР |
| *211* | г.о. Павловский Посад | ВЛ-6кВ ГКТП129-КТП61-ТП177-ТП247-ТП257-ТП178-БТП-ТП165-ТП17-ГКТП259 г. Павловский Посад | км. | 1,8 | 01.02.2024 | 30.04.2024 | Замена провода, замена изоляторов, замена траверсы, устройство заземлений, монтаж разъединителя, разрядников, ОПН, опиловка от ДКР | 16 | КР |
| *212* | г.о. Павловский Посад | ВЛ-0,4 кВ от ГКТП-259 ф.1 ул.Совхозная г. Павловский Посад | км. | 0,45 | 01.08.2024 | 31.10.2024 | Замена провода, замена опор, замена вводов, устройство заземлений, переподвес щитков учета, опиловка от ДКР | 17 | КР |

| № п/п | населенный пункт | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | Начало работ (месяц) | Окончание работ (месяц) | Виды выполняемых работ | № по ПКР / № ТЗ | Вид работ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *213* | г.о. Павловский Посад | ВЛ-0,4кВ от КТП-199 ф.1 СНТ "Ивушка",г. Павловский Посад | км. | 0,98 | 01.07.2024 | 30.09.2024 | Замена провода, замена опор, замена вводов, устройство заземлений, переподвес щитков учета, опиловка от ДКР | 20 | КР |
| *214* | г.о. Павловский Посад | ВЛ-0,4кВ от КТП-199 ф.2 СНТ "Ивушка" г. Павловский Посад | км. | 1,78 | 01.03.2024 | 31.05.2024 | Замена провода, замена опор, замена вводов, устройство заземлений, переподвес щитков учета, опиловка от ДКР | 21 | КР |
| *215* | г.о. Павловский Посад | ГКТП-192 (электрооборудование) г.Павловский Посад | шт. | 1 | 01.05.2024 | 31.07.2024 | Замена электрооборудования РУ-0,4кВ, РУ-6,0 кВ, трансформатора, монтаж контура заземления, монтаж муфт | 22 | КР |
| *216* | г.о. Павловский Посад | ГКТП-112 (электрооборудование) г.Павловский Посад | шт. | 1 | 01.04.2024 | 31.05.2024 | Замена электрооборудования РУ-0,4кВ, РУ-6,0 кВ, трансформатора, монтаж контура заземления, монтаж муфт | 23 | КР |
| *217* | г.о. Павловский Посад | ВЛ-0,4 кВ от РП-1 ф.4 пер. Дзержинского, Малая ул. Розы Люксембург г. Павловский Посад | км. | 0,74 | 01.07.2024 | 30.09.2024 | Переподвес провода, замена опор на металлические, переподвес щитков учета | 24 | КР |
| *218* | г. Павловский Посад | Вывод ТП-69 из схемы электроснабжения, реконструкция КЛ-6 кВ для получения направления ТП-22 -РП-55, перевод КЛ-0,4 кВ с РУ-0,4 кВ ТП-69 на РУ-0,4 кВ ТП-265, в т.ч. ПИР, МО, г. Павловский Посад, ул. Герцена (КЛ-6 кВ – 0,015 км, КЛ-0,4 кВ – 1,5 км) | км. | 1,65 | 30.11.2023 | 31.05.2024 | КЛ-6кВ 15м, 2КЛ-0,4кВ 170+30+70+70+190м, КЛ-0,4кВ - 70+190+180м, демонтаж ТП | 6432/20 | ИПР |
| *219* | г. Павловский Посад | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-21 по адресу: Московская обл., г. Павловский Посад, 1 пер. М. Горького, пер. Мира, ул. М.Горького, 2 пер. М.Горького, ул. Мира | км. | 1,88 | 20.01.2024 | 30.06.2024 | ВЛ-0,4кВ 1880м | 2327/15 | ИПР |
| *220* | г. Павловский Посад | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-19 по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, 2 проезд М.Горького, 1 проезд М.Горького, ул. М.Горького, ул. К.Маркса, ул.Мира, ул. Крутобережная, ул. 1 Мая | км. | 1,8 | 20.01.2024 | 30.06.2024 | 1эт: Рек. ВЛ-0,4кВ 1800м 2эт: демонтаж опор | 2329/15 | ИПР |

| № п/п | населенный пункт | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | Начало работ (месяц) | Окончание работ (месяц) | Виды выполняемых работ | № по ПКР / № ТЗ | Вид работ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *221* | г. Павловский Посад | Реконструкция РП-1 с заменой тр-ра 200 кВА на тр-р 400 кВА, 6/0,4 кВ. Строительство КВЛ-0,4 кВ от РП-1 до границы участка Заявителя (1 этап). Установка прибора учета по уровню напряжения 0,4 кВ в РП-1 (2 этап), в т.ч. ПИР, МО, г.о. Павловский Посад, г. Павловский Посад, пл. Революции (1 этап: 0,4 МВА, 0,26 км; 2 этап: 1 т.у.) (1 этап) | шт. | 1 | 30.11.2024 | 30.06.2024 | ТМГ-400, КЛ-0,4кВ 60м, ВЛИ-0,4кВ 200м | 9379/22 | ИПР |
| *222* | г. Павловский Посад | Строительство нов. ТП 6/0,4 кВ (проект 1) с тр-ром 100 кВА, нов. ТП 6/0,4 кВ (проект 2) с тр-ром 100 кВА, реклоузера 6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ направлением ГКТП-63 – ГКТП-72 до реклоузера, ВЛЗ-6 кВ от реклоузера до нов. ТП 6/0,4 кВ (проект 1), ВЛЗ-6 кВ от нов. ТП 6/0,4 кВ (проект 2) до проектируемой ВЛЗ-6 кВ направлением от реклоузера до нов. ТП 6/0,4 кВ (проект 1), в т.ч. ПИР, МО, городской округ Павловский Посад (0,2 МВА; 1,250 км) | шт. | 1 | 20.12.2023 | 31.05.2024 | СТП, ТМГ-100, СТП, ТМГ-100, реклоузер, ВЛЗ-6кВ 1100+150м | 8508/22 | ИПС |
| ***г.о. Подольск*** | | | | | | | | | |
| *223* | г. Подольск | КЛ-6кВ от ПС-480 ф.8 до места врезки в сторону РП-26 ул. Кирова - ул. Парковая, г. Подольск | км. | 1,05 | 01.09.2024 | 30.09.2024 | Разработка и согласование ИТП, ремонт кабеля в траншее, ремонт кабеля в трубе, устройство проколов методом ГНБ, устройство ввода кабеля в здание, монтаж муфт | 64 | КР |
| *224* | г. Подольск | КЛ-0,4кВ от ТП-620 до ВРУ ж/дома №27 Октябрьский переулок (каб.1), мкр. Климовск, г. Подольск | км. | 0,1 | 01.07.2024 | 31.07.2024 | Разработка и согласование ИТП, ремонт кабеля в траншее, ремонт кабеля в трубе, устройство ввода кабеля в здание, монтаж муфт | 65 | КР |
| *225* | г. Подольск | КЛ-0,4кВ от ТП-620 до ВРУ ж/дома №27 Октябрьский переулок (каб.2), мкрн. Климовск, г. Подольск | км. | 0,11 | 01.07.2024 | 31.07.2024 | Разработка и согласование ИТП, ремонт кабеля в траншее, ремонт кабеля в трубе, устройство ввода кабеля в здание, монтаж муфт | 66 | КР |

| № п/п | населенный пункт | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | Начало работ (месяц) | Окончание работ (месяц) | Виды выполняемых работ | № по ПКР / № ТЗ | Вид работ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *226* | г. Подольск | КЛ-0,4кВ от ТП-212 до ВРУ ж/дома №15 ул. Долгого, г. Подольск | км. | 0,12 | 01.08.2024 | 31.08.2024 | Разработка и согласование ИТП, ремонт кабеля в траншее, ремонт кабеля в трубе, устройство ввода кабеля в здание, монтаж муфт | 67 | КР |
| *227* | г. Подольск | 2КЛ-0,4кВ от ТП-205 до ВРУ ж/дома №54А ул. Свердлова, г. Подольск | км. | 0,102 | 01.08.2024 | 31.08.2024 | Разработка и согласование ИТП, ремонт кабелей в траншее, ремонт кабелей в трубе, устройство ввода кабелей в здание, монтаж муфт | 68 | КР |
| *228* | г. Подольск | КЛ-0,4кВ ТП-26 от ВРУ ж/дома №24 до ВРУ ж/дома №22 ул. Народная, г. Подольск | км. | 0,1 | 01.08.2024 | 31.08.2024 | Разработка и согласование ИТП, ремонт кабеля в траншее, ремонт кабеля в трубе, устройство ввода кабеля в здание, монтаж муфт | 72 | КР |
| *229* | г. Подольск | КЛ-0,4кВ ТП-300 от ВРУ ж/дома №86 ул. Комсомольская до ВРУ детской музыкальной школы №2, отделение №1, ул. Комсомольская, д.86 (пристройка к ж/дому №86 ул. Комсомольская), г. Подольск | км. | 0,112 | 01.09.2024 | 30.09.2024 | Разработка и согласование ИТП, ремонт кабеля в траншее, ремонт кабеля в трубе, устройство ввода кабеля в здание, монтаж муфт | 75 | КР |
| *230* | г. Подольск | КЛ-0,4кВ от ТП-300 до ВРУ ж/дома №86 ул. Комсомольская, г. Подольск | км. | 0,084 | 01.09.2024 | 30.09.2024 | Разработка и согласование ИТП, ремонт кабеля в траншее, ремонт кабеля в трубе, устройство ввода кабеля в здание, монтаж муфт | 76 | КР |
| *231* | г. Подольск | КЛ-0,4кВ от ТП-300 от ВРУ детской музыкальной школы №2, отделение №1, ул. Комсомольская, д.86 (пристройка к ж/дому №86 ул. Комсомольская), г. Подольск | км. | 0,108 | 01.09.2024 | 30.09.2024 | Разработка и согласование ИТП, ремонт кабеля в траншее, ремонт кабеля в трубе, устройство ввода кабеля в здание, монтаж муфт | 77 | КР |

| № п/п | населенный пункт | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | Начало работ (месяц) | Окончание работ (месяц) | Виды выполняемых работ | № по ПКР / № ТЗ | Вид работ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *232* | г. Подольск | ТП-001 (строительная часть), ул. Кирова, д.№38, ПЦГБ, г. Подольск | шт. | 1 | 01.07.2024 | 31.07.2024 | Устройство отмостки | 80 | КР |
| *233* | г. Подольск | ТП-004 (строительная часть), Революционный проспект, д.№52/39, г. Подольск | шт. | 1 | 01.09.2024 | 30.09.2024 | Ремонт кровли, разборка кирпичных парапетов, ремонт отмостки, окраска фасада, окраска 5-ти дверей | 81 | КР |
| *234* | г. Подольск | ТП-015 (строительная часть), ул. Свердлова, д.№5, г. Подольск | шт. | 1 | 01.09.2024 | 30.09.2024 | Ремонт кровли, ремонт отмостки, окраска фасада, окраска 3-х дверей, демонтаж 3-х козырьков, окраска вентрешеток и установка на них козырьков с окраской | 82 | КР |
| *235* | г. Подольск | ТП-207 (строительная часть), ул. Батырева, д.№2/7, школа №14, г. Подольск | шт. | 1 | 01.07.2024 | 31.07.2024 | Ремонт кровли, ремонт отмостки, окраска фасада, окраска 4-х дверей, окраска вентрешеток и установка на них козырьков с окраской | 87 | КР |
| *236* | г. Подольск | ТП-197 (строительная часть), ул. Кирова, поликлинника №1, г. Подольск | шт. | 1 | 01.05.2024 | 31.07.2024 | Ремонт кровли, ремонт отмостки, окраска фасада, замена 4-х дверей, демонтаж 5-ти козырьков, окраска вентрешеток и установка на них козырьков с окраской | 91 | КР |
| *237* | г. Подольск | ТП-222 (строительная часть), Октябрьский пр-т, г. Подольск | шт. | 1 | 01.09.2024 | 30.09.2024 | Ремонт отмостки, окраска фасада, окраска 3-х дверей, окраска вентрешеток и установка на них козырьков с окраской, одно отверстие закрыть решеткой | 100 | КР |

| № п/п | населенный пункт | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | Начало работ (месяц) | Окончание работ (месяц) | Виды выполняемых работ | № по ПКР / № ТЗ | Вид работ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *238* | г. Подольск | РТП-005 (строительная часть), ул. Гайдара, д.№5, г. Подольск | шт. | 1 | 01.07.2024 | 31.07.2024 | Ремонт кровли, ремонт отмостки, окраска фасада, окраска 3-х дверей, окраска козырька вентрешетки | 110 | КР |
| *239* | г.о. Подольск | КРУН-10кВ на ВЛ-10кВ с ПС-319 ф.30 - КТП-713 г.о.Подольск | шт. | 1 | 01.08.2024 | 31.08.2024 | Монтаж ячейки КРУН с ВВ 630А | 117 | КР |
| *240* | г.о. Подольск | ВЛ-6кВ от ПС-747 ф.27 до ТП "Сынково" г.о. Подольск (расчистка трассы от ДКР) | га | 9,23 | 01.06.2024 | 30.06.2024 | расчистка трассы от ДКР | 118рт | КР |
| *241* | г.о. Подольск | КВЛ-6кВ ТП-188 - ТП-189 г.о. Подольск (расчистка трассы от ДКР) | га | 0,246 | 01.06.2024 | 30.06.2024 | расчистка трассы от ДКР | 119рт | КР |
| *242* | г.о. Подольск | КВЛ-6кВ ТП-189 - ТП-574 г.о. Подольск (расчистка трассы от ДКР) | га | 0,54 | 01.06.2024 | 30.06.2024 | расчистка трассы от ДКР | 120рт | КР |
| *243* | г. Подольск | КЛ-0,4кВ от ТП-67 до ВРУ котельной ул. Народная д. 17, г. Подольск | км. | 0,2 | 01.03.2024 | 31.03.2024 | Разработка и согласование ИТП, ремонт кабеля в траншее, ремонт кабеля в трубе, устройство прокола методом ГНБ, монтаж муфт. Переходящий с 2023 года | 253 (2023) | КР |
| ***г.о. Пушкинский*** | | | | | | | | | |
| *244* | г. Пушкино | ТП-1187 (строительная часть), мкр. Мамонтовка, г. Пушкино | шт. | 1 | 01.09.2024 | 30.09.2024 | Ремонт кровли, ремонт фасада, замена ворот/дверей, окраска металлоконструкций, внутренняя отделка (полы, потолки), монтаж кожухов | 34 | КР |
| *245* | г. Пушкино | ТП-1274 (электрооборудование), мкр. Заветы Ильича, г. Пушкино | шт. | 1 | 01.06.2024 | 30.06.2024 | Замена электрооборудования РУ-6 кВ, ремонт контура заземления | 46 | КР |
| *246* | д.п. Зеленоградский | ВЛ-6 кВ лин.946 оп.20 – оп.15, д.п. Зеленоградский | км. | 0,35 | 01.07.2024 | 31.07.2024 | Замена опор, замена провода, устройство заземлений, расчистка от ДКР охранной зоны ВЛ | 61 | КР |
| *247* | д.п. Зеленоградский | ВЛ-6 кВ лин.952 оп.4 – оп.24, д.п. Зеленоградский | км. | 1,12 | 01.07.2024 | 31.07.2024 | Замена провода, устройство заземлений | 62 | КР |

| № п/п | населенный пункт | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | Начало работ (месяц) | Окончание работ (месяц) | Виды выполняемых работ | № по ПКР / № ТЗ | Вид работ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *248* | г. Пушкино | ВЛ-0,4 кВ от КТП-1077 ул. Ломоносова, мкр. Заветы Ильича, г.Пушкино | км. | 0,34 | 01.08.2024 | 31.08.2024 | Замена провода, устройство вводов в здания, устройство заземлений, расчистка от ДКР охранной зоны ВЛ | 68 | КР |
| *249* | г. Пушкино | ВЛ-0,4 кВ от КТП-1150 ул. Чехова, мкр. Заветы Ильича, г. Пушкино | км. | 0,106 | 01.08.2024 | 31.08.2024 | Замена опор, замена провода, устройство вводов в здания, устройство заземлений, расчистка от ДКР охранной зоны ВЛ | 70 | КР |
| *250* | д.п. Зеленоградский | ВЛ-0,4 кВ от КТП-1164 ул. Оранжерейная, д.п. Зеленоградский | км. | 0,332 | 01.08.2024 | 31.08.2024 | Замена провода, устройство вводов в здания, устройство заземлений, расчистка от ДКР охранной зоны ВЛ | 71 | КР |
| *251* | г. Пушкино | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1167 ул. Тургенева, ул. Калинина, ул. Строительная, мкр. Заветы Ильича, г. Пушкино | км. | 1,025 | 01.09.2024 | 30.09.2024 | Замена опор, замена провода, устройство вводов в здания, устройство заземлений, расчистка от ДКР охранной зоны ВЛ | 72 | КР |
| *252* | д.п. Зеленоградский | ВЛ-0,4 кВ от КТП-1186 ул. Железнодорожная, ул. Л.Толстого, д.п. Зеленоградский | км. | 0,359 | 01.09.2024 | 30.09.2024 | Замена опор, замена провода, переподвес провода СИП, устройство вводов в здания, устройство заземлений, расчистка от ДКР охранной зоны ВЛ | 73 | КР |
| *253* | г. Пушкино | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1199 ул. Маяковского, Некрасовский пр-д, СНТ «Сосновка», мкр. Мамонтовка, г.Пушкино | км. | 0,66 | 01.09.2024 | 30.09.2024 | Замена опор, замена провода, устройство вводов в здания, устройство заземлений, расчистка от ДКР охранной зоны ВЛ | 75 | КР |

| № п/п | населенный пункт | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | Начало работ (месяц) | Окончание работ (месяц) | Виды выполняемых работ | № по ПКР / № ТЗ | Вид работ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *254* | г. Пушкино | ВЛ-0,4 кВ от КТП-1234 ул. Степана Халтурина, ул. Февральская, мкр. Заветы Ильича, г. Пушкино | км. | 0,588 | 01.06.2024 | 30.06.2024 | Замена провода, устройство вводов в здания, устройство заземлений, расчистка от ДКР охранной зоны ВЛ | 80 | КР |
| *255* | г. Пушкино | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1298 ул. 1-я Полевая, мкр. Мамонтовка, г. Пушкино | км. | 0,541 | 01.07.2024 | 31.07.2024 | Замена провода, устройство вводов в здания, устройство заземлений, расчистка от ДКР охранной зоны ВЛ | 84 | КР |
| *256* | д.п. Зеленоградский | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1267 (ТП-1268) ул. Островского, ул. Ватутина, ул.Шевченко, ул. Октябрьская, д.п. Зеленоградский (расчистка трассы от ДКР) | га | 0,364 | 01.09.2024 | 30.09.2024 | Расчистка от ДКР охранной зоны ВЛ | 106рт | КР |
| *257* | д.п. Зеленоградский | ВЛ-0,4 кВ от КТП-1418 ул. Ватутина, ул. Октябрьская, ул. Калинина, д.п. Зеленоградский (расчистка трассы от ДКР) | га | 0,192 | 01.08.2024 | 31.08.2024 | Расчистка от ДКР охранной зоны ВЛ | 107рт | КР |
| *258* | г. Пушкино | КЛ-6 кВ Л.2035"А" от РП-2502 до РТП-2500 ул. Набережная, г. Пушкино | км. | 0,57 | 01.06.2024 | 30.06.2024 | Разработка и согласование ИТП, ремонт кабеля в траншее, ремонт кабеля в трубе, монтаж муфт | 119 | КР |
| *259* | г. Пушкино | КЛ-6 кВ Л.2035"Б" от КТПН-2013 до РТП-2500 ул.Набережная, г. Пушкино | км. | 0,57 | 01.06.2024 | 30.06.2024 | Разработка и согласование ИТП, ремонт кабеля в траншее, ремонт кабеля в трубе, монтаж муфт | 120 | КР |
| *260* | г. Пушкино | КЛ-6 кВ Л.2036"А" от РП-2502 до РТП-2500 ул. Набережная, г. Пушкино | км. | 0,57 | 01.06.2024 | 30.06.2024 | Разработка и согласование ИТП, ремонт кабеля в траншее, ремонт кабеля в трубе, монтаж муфт | 121 | КР |
| *261* | г. Пушкино | КЛ-6 кВ Л.2036"Б" от РП-2502 до РТП-2500 ул. Набережная, г. Пушкино | км. | 0,57 | 01.06.2024 | 30.06.2024 | Разработка и согласование ИТП, ремонт кабеля в траншее, ремонт кабеля в трубе, монтаж муфт | 122 | КР |

| № п/п | населенный пункт | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | Начало работ (месяц) | Окончание работ (месяц) | Виды выполняемых работ | № по ПКР / № ТЗ | Вид работ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *262* | г. Пушкино, мкр. Мамонтовка | Реконструкция КТП-1037 с заменой тр-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА, реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-1037 (1 этап), установка прибора учета по уровню напряжения 0,4 кВ на опоре ВЛ-0,4 кВ от КТП-1037 (2 этап), в т.ч. ПИР, МО, Московская обл, Пушкинский р-н, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул. Центральная (0,4 МВА; 0,32 км; 1 т.у.) 1 Этап | шт. | 1 | 10.09.2023 | 30.03.2024 | ТМГ-400 кВА<br>ТТ-6 шт<br>ВЛ-0,4 кВ - 320 м | 7400/21 | ИПР |
| *263* | г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича | Строительство КТП 6/0,4 кВ с тр-ром 250 кВА взамен КТП-1209 с тр-ром 100 кВА (1 этап). Строительство КЛ-0,4 от КТП 6/0,4 кВ, установка прибора учета по уровню напряжения 0,4 кВ в КТП 6/0,4 кВ (2 этап), в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, ул. Дзержинского (1 этап: 0,25 МВА, 0,04 км, 0,08 км; 2 этап: 0,39 км, 1 т.у.) | шт. | 1 | 30.10.2023 | 30.06.2024 | КТП 630 кВА (250 кВА), КЛ-6 кВ 40м, КЛ-0,4 кВ 80м | 8448/22 | ИПС |
| *264* | г. Пушкино, мкр. Клязьма | Строительство нов. ТП 6/0,4 кВ с тр-ром 250 кВА, КЛ-6 кВ от опоры ВЛ-6 кВ Л.778 до нов. ТП 6/0,4 кВ, ГНБ, реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-1330 с делением сети, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, г. Пушкино, мкр. Клязьма (0,25 МВА; 0,13 км) | шт. | 1 | 30.10.2023 | 30.06.2024 | КТП 630 кВА (250 кВА), КЛ-6 кВ 60м, ГНБ 20м, ВЛ-0,4 кВ 40м, КЛ-0,4 кВ 30м | 8417/21 | ИПС |
| *265* | г. Пушкино, мкр. Клязьма | Строительство нов. ТП 6/0,4 кВ с тр-рами 2х400 кВА взамен ТП-1110, КЛ-6 кВ от ТП-1287 до нов. ТП 6/0,4 кВ, ГНБ (1 этап). Установка прибора учета по уровню напряжения 0,4 кВ в нов. ТП 6/0,4 кВ (2 этап), в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул. Лермонтовская (1 этап: 0,8 МВА, 1,84 км; 2 этап: 6 шт. (ТТ), 2 т.у.) | шт. | 1 | 30.11.2023 | 31.07.2024 | КТП 630 кВА (2х400 кВА), КЛ-6 кВ 140м, КЛ-0,4 кВ 400м, КЛ-6 кВ 1300м, ГНБ 200м | 8838/22 | ИПС |
| ***г.о. Раменский*** | | | | | | | | | |
| *266* | р.п. Быково | ВЛ-10 кВ ТП-357 - ТП-442, Раменский г.о., р.п. Быково | км. | 1 | 01.08.2024 | 30.10.2024 | Замена провода, монтаж заземлений, опиловка | 32 | КР |
| *267* | р.п. Ильинский | ВЛ-0,4 кВ от ТП-319, Раменский г.о., р.п. Ильинский | км. | 0,89 | 01.08.2024 | 31.08.2024 | Замена опор, замена провода, монтаж заземлений, замена вводов, ремонт кабеля в траншее, ремонт кабеля в трубе, монтаж муфт, опиловка, разработка и согласование ИТП | 33 | КР |

| № п/п | населенный пункт | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | Начало работ (месяц) | Окончание работ (месяц) | Виды выполняемых работ | № по ПКР / № ТЗ | Вид работ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *268* | д.п. Удельная | ТП-113 (строительная часть), Раменский г.о., д.п. Удельная, ул. Горячева | шт. | 1 | 01.09.2024 | 30.10.2024 | Ремонт кровли, отмостки, потолока, стен, откосов, пола, внутреннего освещения ТП, заземления, фасада; замена и окраска козырьков, опиловка | 45 | КР |
| *269* | г. Раменское | ТП-159 (строительная часть), Раменский г.о., г. Раменское, Донинское шоссе | шт. | 1 | 01.09.2024 | 30.09.2024 | Ремонт кровли, отмостки, фасада; замена и окраска дверей, ворот, козырьков | 46 | КР |
| *70* | дер. Первомайка | ВЛ-6 кВ от ТП-196 до ТП-241 отпайка к ТП-226, Раменский г.о., дер. Первомайка | км. | 0,5 | 01.06.2024 | 30.06.2024 | Замена опор, змена провода, монтаж заземлений, установка РЛК, опиловка, разработка и согласование ИТП | 59 | КР |
| *271* | д. Дементьево | ВЛ-10 кВ ТП-401 - КТП-403 отпайка к КТП-489, Раменский г.о., д. Дементьево | км. | 0,9 | 01.09.2024 | 30.09.2024 | Замена опор, замена провода, монтаж заземления, замена РЛНД, разработка и согласование ИТП | 63 | КР |
| *272* | с. Игумново | ВЛ-10 кВ от оп. 42 КВЛ-10 кВ ТП-401 - ТП-403 до КТП-597, Раменский г.о., д.п. Кратово, с. Игумново | км. | 0,147 | 01.05.2024 | 31.05.2024 | Замена провода, монтаж заземления, монтаж РЛНД | 64 | КР |
| *273* | с. Игумново | ВЛ-10 кВ ТП-401 - КТП-403 участок от оп. 27 до оп. 44, Раменский г.о., с. Игумново | км. | 0,48 | 01.07.2024 | 31.07.2024 | Замена провода, монтаж заземления, монтаж РЛНД | 65 | КР |
| *274* | д. Дементьево | ВЛ-0,4 кВ от КТП-562, Раменский г.о., д. Дементьево, ул. Пионерская | км. | 0,86 | 01.10.2024 | 31.10.2024 | Замена опор, замена провода, замена вводов, монтаж заземления, опиловка, разработка и согласование ИТП | 66 | КР |
| *275* | д. Жирово | ВЛ-6 кВ от оп. 26 ВЛ-6 кВ РТП-5 - ТП-487 до ТП-465, Раменский г.о., д. Жирово | км. | 0,86 | 01.08.2024 | 31.08.2024 | Замена провода, монтаж заземления, монтаж РЛНД | 69 | КР |
| *276* | д. Капустино - с. Строкино | ВЛ-10 кВ ТП-363 - ТП-440 (расчистка трассы от ДКР), Раменский г.о., д. Капустино - с. Строкино | га | 1,84 | 01.05.2024 | 31.05.2024 | Расчистка трассы от ДКР | 130рт (2023) | КР |

| № п/п | населенный пункт | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | Начало работ (месяц) | Окончание работ (месяц) | Виды выполняемых работ | № по ПКР / № ТЗ | Вид работ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *277* | д. Устиновка | ВЛ-10 кВ ТП-457 - ТП-407 (расчистка трассы от ДКР), Раменский г.о., д. Устиновка | га | 1,84 | 01.05.2024 | 31.05.2024 | Расчистка трассы от ДКР | 131рт (2023) | КР |
| *278* | д. Трошково | ВЛ-6 кВ ТП-464 - ТП-466 отпайка к ТП-633, ТП-670 с.п. Гжельское, д. Трошково (расчистка трассы от ДКР) | га | 2,288 | 01.05.2024 | 31.05.2024 | Расчистка трассы от ДКР | 132рт (2023) | КР |
| *279* | д. Дементьево | ТП-401 (замена силового трансформатора заводской №665591), Раменский г.о., д. Дементьево | шт. | 1 | 01.08.2024 | 31.08.2024 | Замена силового трансформатора | 78 | КР |
| *280* | д. Дементьево | ТП-401 (замена силового трансформатора заводской №405079), Раменский г.о., д. Дементьево | шт. | 1 | 01.08.2024 | 31.08.2024 | Замена силового трансформатора | 79 | КР |
| *281* | пос. ГКЗ | ТП-480 (замена силового трансформатора заводской №6333), Раменский г.о., пос. ГКЗ | шт. | 1 | 01.09.2024 | 30.09.2024 | Замена силового трансформатора | 80 | КР |
| *282* | г. Раменское | ТП-102 (замена силового трансформатора заводской №44025), Раменский г.о., г. Раменское | шт. | 1 | 01.07.2024 | 31.07.2024 | Замена силового трансформатора | 81 | КР |
| *283* | г. Раменское | ТП-102 (замена силового трансформатора заводской №735933), Раменский г.о., г. Раменское | шт. | 1 | 01.07.2024 | 31.07.2024 | Замена силового трансформатора | 82 | КР |
| *284* | поселок совхоза Раменское | ТП-122 (замена силового трансформатора заводской №1335), Раменский г.о., поселок совхоза Раменское | шт. | 1 | 01.07.2024 | 31.07.2024 | Замена силового трансформатора | 83 | КР |
| *285* | с.п. Новохаритоновское | Реконструкция КВЛ-6 кВ направлением ПС-352 «Гжель» – ТП-528 ф.5, ГНБ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский г.о., с.п. Новохаритоновское (0,95км) | км. | 0,95 | 30.03.2024 | 30.09.2024 | КВЛ-6 кВ - 950 м<br>ГНБ-100 м | 7674/21 | ИПР |
| *286* | с.п. Новохаритоновское | Реконструкция ТП-493 с демонтажем 1 ячейки КСО и установкой 1 ячейки КСО в РУ-6 кВ (1 шт.). Реконструкция КЛ-6 кВ направлением ПС-352 «Гжель» – ТП-493 ф.13 в т.ч. ПИР, МО, Раменский г.о. с.п. Новохаритоновское (1 шт. (РУ), 0,7 км) | шт. | 1 | 30.03.2024 | 30.09.2024 | КЛ-6 кВ -700 м<br>яч. КСО с ВВ - 1 шт | 7676/21 | ИПР |
| *287* | с.п. Новохаритоновское | Реконструкция КЛ-6 кВ направлением: ТП-493 – ТП-503, ТП-503 – ТП-528, ТП 503 – ТП-471. ГНБ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский г.о., с.п. Новохаритоновское (1,65 км) | км. | 1,65 | 30.03.2024 | 30.09.2024 | КЛ-6 кВ - 1,65<br>ГНБ -320 м | 7692/21 | ИПР |
| ***г.о. Серпухов*** | | | | | | | | | |

| № п/п | населенный пункт | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | Начало работ (месяц) | Окончание работ (месяц) | Виды выполняемых работ | № по ПКР / № ТЗ | Вид работ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *288* | г. Серпухов | КЛ-10 кВ РП-10-10 - ТП-10-34, ф.9, г. Серпухов | км. | 0,776 | 01.09.2024 | 30.09.2024 | Разработка и согласование ИТП, устройство прокола методом ГНБ, ремонт кабеля в траншее, ремонт кабеля в трубе, устройство ввода кабеля в здание, монтаж муфт | 46 | КР |
| *289* | г. Серпухов | КЛ-10 кВ ПС-400 - РП-10-4, ф.304, г. Серпухов | км. | 1,293 | 01.10.2024 | 31.10.2024 | Разработка и согласование ИТП, устройство прокола методом ГНБ, ремонт кабеля в траншее, ремонт кабеля в трубе, монтаж муфт | 48 | КР |
| *290* | г. Серпухов | КЛ-6 кВ ПС-400 - РП-4, ф.202, г. Серпухов | км. | 0,742 | 01.10.2024 | 31.10.2024 | Разработка и согласование ИТП, устройство прокола методом ГНБ, ремонт кабеля в траншее, ремонт кабеля в трубе, монтаж муфт | 50 | КР |
| *291* | г. Серпухов | КЛ-10 кВ ПС-400 - РП-10-4 фид.201, г.Серпухов | км. | 1,5 | 01.09.2024 | 30.09.2024 | Разработка и согласование ИТП, устройство прокола методом ГНБ, ремонт кабеля в траншее, ремонт кабеля в трубе, монтаж муфт | 52 | КР |
| *292* | г. Серпухов | КЛ-6 кВ ПС-400 - РП-14 фид.210, г. Серпухов | км. | 0,8 | 01.09.2024 | 30.09.2024 | Разработка и согласование ИТП, устройство прокола методом ГНБ, ремонт кабеля в траншее, ремонт кабеля в трубе, монтаж муфт | 53 | КР |
| *293* | г. Серпухов | ТП-82 (замена трансформатора), г. Серпухов | шт. | 1 | 01.05.2024 | 31.05.2024 | Замена трансформатора | 66 | КР |
| *294* | г. Серпухов | ТП-86 (замена трансформатора), г. Серпухов | шт. | 1 | 01.05.2024 | 31.05.2024 | Замена трансформатора | 67 | КР |

| № п/п | населенный пункт | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | Начало работ (месяц) | Окончание работ (месяц) | Виды выполняемых работ | № по ПКР / № ТЗ | Вид работ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *295* | г. Серпухов | ВЛ-10 кВ ПЦ-748, ф. 17 ТП-10-53 г. Серпухов | км. | 0,24 | 01.10.2024 | 31.10.2024 | Замена провода, устройство заземлений, устройство вводов в здания | 71 | КР |
| *296* | г. Серпухов | ВЛ-0,4 кВ от ТП-61 ул. Новослободская, г. Серпухов | км. | 0,325 | 01.09.2024 | 30.09.2024 | Замена провода, устройство заземлений, устройство вводов в здания | 72 | КР |
| *297* | г. Серпухов | ВЛ-0,4 кВ от ТП-61 ул. Ивана Болотникова, г.Серпухов | км. | 0,217 | 01.10.2024 | 31.10.2024 | Замена провода, устройство вводов в здания | 73 | КР |
| *298* | г. Серпухов | Строительство нов. ТП 6/0,4 кВ с тр-рами 2х400 кВА взамен ТП-66 с тр-ром 250 кВА (1 этап), установка приборов учета по уровню напряжения 0,4 кВ (2 этап),в т.ч. ПИР. МО, г.о Серпухов, ул. Чехова (1 этап: 0,8 МВА, 0,5 км; 2 этап: 2 т.у.) | шт. | 1 | 01.11.2023 | 31.05.2024 | 1 этап: БКТП (г2*630) 2*400кВА КЛ-6кВ 200м, КЛ-0,4кВ 300м | *8362/21* | ИПР |
| *299* | г. Серпухов | Строительство нов. ТП 6/0,4 кВ с тр-ром мощностью 630 кВА взамен ТП-78 с тр-ром 250 кВА (1 этап). Установка приборов учета по уровню напряжения 0,4 кВ в РУ-0,4 кВ нов. ТП 6/0,4 кВ (2 этап), в т.ч. ПИР, МО, г. Серпухов, ул. Екатерины Дашковой (1 этап: 0,63 МВА; 0,52 км; 2 этап: 2 т.у.) | шт. | 1 | 01.11.2023 | 31.05.2024 | 1 этап: Взамен ТП-78 КТП 630кВА (габ 630) КЛ-6кВ 60м, ВЛЗ-6кВ 60м, ЛРиОПН -1шт. КЛ-0,4кВ 100м, ВЛИ-0,4кВ 300м Демонтаж ТП-78 | *9250/22* | ИПР |
| *300* | д. Фенино | Строительство ЛЭП-6 кВ, строительство КТП взамен ТП-79 по адресу: Московская обл., г.о. Серпухов, д. Фенино | км. | 3,5 | 01.10.2023 | 30.04.2024 | ЛЭП-6 кВ - 3000м КТП-630/6/0,4 ТМГ-400/6/0,4 КЛ-6кВ - 100м КЛ-0,4кВ-400м | *5683/19* | ИПС |
| ***г.о. Солнечногорск*** | | | | | | | | | |
| 301 | г. Солнечногорск | БКТП-5 (электрооборудование), г. Солнечногорск, ул. Ленинградская | шт. | 1 | 03.06.2024 | 31.08.2024 | Замена электрооборудования РУ-0,4 кВ | 36 | КР |
| 302 | д, Лыткино | ВЛ-0,4 кВ ТП-957, ф.2 СПК "Звезда" (оп.13-13/8, 15-15/7), д. Лыткино | км. | 0,638 | 01.08.2024 | 30.09.2024 | Замена неизолированных проводов | 37 | КР |
| 303 | п. Поварово | КТП-665 (электрооборудование), п. Поварово | шт. | 1 | 01.08.2024 | 30.09.2024 | Замена РЛНД воздушного ввода с заменой опор | 38 | КР |
| 304 | д. Хоругвино | ТП-1 (электрооборудование), д. Хоругвино | шт. | 1 | 02.05.2024 | 31.07.2024 | Замена электрооборудования РУ-6 кВ, РУ-0,4кВ, ввод в ТП | 39 | КР |
| 305 | пос. д/о Ильича | ВЛ-0,4 кВ РП-715, ф.1, пос. д/о Ильича | км. | 0,55 | 01.08.2024 | 30.09.2024 | Замена опор, переподвес провода | 40 | КР |

| № п/п | населенный пункт | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | Начало работ (месяц) | Окончание работ (месяц) | Виды выполняемых работ | № по ПКР / № ТЗ | Вид работ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 306 | д. Майдарово | ТП-511 (стройчасть), д. Майдарово | шт. | 1 | 01.07.2024 | 30.09.2024 | Ремонт кровли (частично), внутренняя отделка (потолок, стены, пол) | 41 | КР |
| 307 | д. Пешки | ТП-504 (стройчасть), д. Пешки | шт. | 1 | 01.07.2024 | 30.09.2024 | Ремонт кровли (частично), внутренняя отделка (пол), вент. решетка и вент. короб | 42 | КР |
| 308 | г. Солнечногорск | КВЛ-6 кВ ТП-12 - КТП-15 (Сенеж-7), г. Солнечногорск, мкр. Тимоново | км. | 1,425 | 01.06.2024 | 31.08.2024 | Замена неизолированных проводов КВЛ-6кВ, замена заземления | 43 | КР |
| ***г.о. Ступино*** | | | | | | | | | |
| *309* | г. Ступино | КЛ-10 кВ ТП-136 - РП-1, ул. Калинина, г. Ступино | км. | 0,87 | 01.06.2024 | 30.06.2024 | Разработка и согласование ИТП, устройство прокола методом ГНБ, ремонт кабеля в траншее, ремонт кабеля в трубе, устройство ввода кабеля в здание, монтаж муфт | 78 | КР |
| *310* | г. Ступино | ВЛ-10 кВ РТП-16 ф. 4 - МТП-54 (оп.№27-оп.№38), г. Ступино | км. | 0,604 | 01.10.2024 | 31.10.2024 | Замена опор, устройство заземлений, замена провода, замена линейного разъединителя | 81 | КР |
| *311* | г. Ступино | ВЛ-0,4 кВ от КТП-43 фид. ул.Солнечная, г. Ступино | км. | 0,709 | 01.08.2024 | 31.08.2024 | Замена опор, устройство заземлений, замена провода, переподвес провода, устройство вводов в здания | 83 | КР |
| *312* | г. Ступино | ВЛ-0,4 кВ от КТП-160 фид. 5-я улица, г. Ступино | км. | 0,936 | 01.08.2024 | 31.08.2024 | Замена опор, устройство заземлений, замена провода, переподвес провода, устройство вводов в здания | 84 | КР |
| *313* | г. Ступино | КВЛ-0,4 кВ от ТП-79 фид. ул. Центральная, г. Ступино | км. | 0,419 | 01.09.2024 | 30.09.2024 | Замена опор, устройство заземлений, замена провода | 85 | КР |
| *314* | г. Ступино | ВЛ-10 кВ Р-2 оп.1 до КТП-100, г. Ступино (расчистка трасс от ДКР) | га | 5,1 | 01.05.2024 | 31.05.2024 | Расчистка от ДКР охранной зоны ВЛ | 86рт | КР |

| № п/п | населенный пункт | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | Начало работ (месяц) | Окончание работ (месяц) | Виды выполняемых работ | № по ПКР / № ТЗ | Вид работ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *315* | г. Ступино | Строительство нов. ТП 10/0,4 кВ с тр-ром 400 кВА взамен КТП-13 с тр-ром 250 кВА (1 этап). Установка прибора учета по уровню напряжения 0,4 кВ в нов. ТП 10/0,4 кВ (2 этап), в т.ч. ПИР, МО, г. Ступино, ул. Чайковского (1 этап: 0,4 МВА, 0,2 км; 2 этап: 1 т.у.) | шт. | 1 | 30.09.2023 | 30.06.2024 | 1 этап: КТП-630, ТМГ-400кВА, опора ЛРиОПН -1шт. ВЛЗ-50м ВЛИ- 150м | *9505/22* | ИПР |
| *316* | г. Ступино | Строительство нов. ТП 10/0,4 кВ с тр-ом 250 кВА, строительство КВЛ-10 кВ от РУ-10 кВ нов. ТП 10/0,4 кВ до ближайшей опоры ВЛ-10 кВ направлением ТП-88 – КТП-12, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, г. Ступино, ул. Колхозная (0,25 МВА, 0,45 км) | шт. | 1 | 20.12.2023 | 31.08.2024 | КТП 250кВА (г. 630) ОпораЛРиОПН -1шт. КВЛ-10кВ 350м втч ГНБ 100м ЛЭП-0,4кВ 100м | *8517/22* | ИПС |
| ***г.о. Химки*** | | | | | | | | | |
| *317* | г. Химки | ВЛ-0,4кВ от ТП-369, лин.1, г.Химки, ул. Набережная, лин.2 ул. Герцена | км. | 0,64 | 01.06.2024 | 31.08.2024 | Замена опор, переподвес провода | 1 | КР |
| *318* | г. Химки | РП-6+ТП-270 (электрооборудование), г.Химки | шт. | 1 | 01.05.2024 | 31.07.2024 | Замена электрооборудования РУ-6 кВ, монтаж муфт | 2 | КР |
| *319* | г. Химки | РП-6+ТП-270 (строительная часть), г.Химки | шт. | 1 | 01.05.2024 | 31.07.2024 | Внутренняя отделка (потолки, стены, пол), ремонт внутреннего освещения | 3 | КР |
| *320* | г. Химки | РП-99 (электрооборудование), г.Химки | шт. | 1 | 01.06.2024 | 31.07.2024 | Замена электрооборудования РУ-10 кВ | 4 | КР |
| *321* | г. Химки | ТП-205 (электрооборудование), г.Химки | шт. | 1 | 01.06.2024 | 31.07.2024 | Замена электрооборудования РУ-6 кВ | 5 | КР |
| *322* | г. Химки | ТП-237 (электрооборудование), г.Химки | шт. | 1 | 01.07.2024 | 31.08.2024 | Замена электрооборудования РУ-6 кВ | 6 | КР |
| *323* | г. Химки | ТП-238 (электрооборудование), г.Химки | шт. | 1 | 01.10.2024 | 31.10.2024 | Замена электрооборудования РУ-6 кВ | 7 | КР |
| *324* | г. Химки | ТП-241 (электрооборудование), г.Химки | шт. | 1 | 01.10.2024 | 31.10.2024 | Замена электрооборудования РУ-6 кВ | 8 | КР |
| *325* | г. Химки | ТП-244 (электрооборудование), г.Химки | шт. | 1 | 01.10.2024 | 31.10.2024 | Замена электрооборудования РУ-6 кВ | 9 | КР |
| *326* | г. Химки | ТП-245 (строительная часть), г. Химки | шт. | 1 | 01.07.2024 | 31.08.2024 | Внутренняя отделка (пол) | 10 | КР |

| № п/п | населенный пункт | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | Начало работ (месяц) | Окончание работ (месяц) | Виды выполняемых работ | № по ПКР / № ТЗ | Вид работ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *327* | г. Химки | ТП-405 (электрооборудование), г.Химки | шт. | 1 | 01.04.2024 | 30.06.2024 | Замена электрооборудования РУ-0,4 кВ, монтаж муфт | 11 | КР |
| *328* | г. Химки | ТП-406 (электрооборудование), г.Химки | шт. | 1 | 01.06.2024 | 31.08.2024 | Замена электрооборудования РУ-0,4 кВ, монтаж муфт | 12 | КР |
| *329* | г. Химки | Реконструкция ТП-41 с заменой тр-ров 2х250кВА на тр-ры 2х630кВА, заменой сборок н/н на ШРНН-10 (1этап); установка приборов учета по уровню напряжения 0,4кВ и устройств сбора и передачи данных в ТП-41 (2этап), в т.ч. ПИР, МО, г.Химки, на пересечении ул. Строителей и ул.Молодежная (1этап: 1,26 МВА, 2шт. (прочее); 2этап: 2т.у.) - 1 этап | шт. | 1 | 20.12.2023 | 31.07.2024 | ТМГ-630 2шт, ШРНН-10 2шт, учет, ЛЭП-0,4кВ 100м | 7064/21 | ИПР |
| *330* | г. Химки | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-307, в т.ч. ПИР, МО, г. Химки, Мельничный пер. (0,36 км) | км. | 0,36 | 20.12.2023 | 31.05.2024 | Рек. ВЛ-0,4кВ 360м (КЛ-10м, ВЛ-350м) + дем - 180м | 9738/23 | ИПР |
| ***г.о. Чехов*** | | | | | | | | | |
| *331* | г. Чехов | КЛ-6кВ от ТП-558 до ТП-556 г. Чехов, ул. Дружбы | км. | 0,8 | 01.07.2024 | 31.07.2024 | Разработка и согласование ИТП, ремонт кабеля в траншее, ремонт кабеля в трубе, устройство прокола методом ГНБ, устройство ввода кабеля в здание, монтаж муфт | 122 | КР |
| *332* | г. Чехов | ВЛ-0,4кВ от ТП-553 ул. Гарнаева, г. Чехов | км. | 0,3 | 01.05.2024 | 31.05.2024 | Замена опор, замена провода, устройство заземлений. расчистка от ДКР охранной зоны ВЛ | 124 | КР |
| *333* | г. Чехов | ВЛИ-0,4 кВ от КТП-521 г. Чехов, ул. Цветочная | км. | 0,2 | 01.06.2024 | 30.06.2024 | Замена опор, замена провода, устройство заземлений. расчистка от ДКР охранной зоны ВЛ | 126 | КР |
| *334* | г. Чехов | ВЛ-0,4кВ от КТП-541 ул. 2-Лесная, г. Чехов | км. | 0,3 | 01.08.2024 | 31.08.2024 | Замена опор, замена провода, устройство заземлений. расчистка от ДКР охранной зоны ВЛ | 128 | КР |

| № п/п | населенный пункт | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | Начало работ (месяц) | Окончание работ (месяц) | Виды выполняемых работ | № по ПКР / № ТЗ | Вид работ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *335* | п. Мещерское | ВЛ-0,4кВ от ТП-708 г. Чехов п. Мещерское, ул. Рабочая | км. | 0,4 | 01.08.2024 | 31.08.2024 | Замена опор, замена провода, устройство заземлений. расчистка от ДКР охранной зоны ВЛ | 129 | КР |
| *336* | п. Мещерское | ВЛ-0,4кВ от ТП-707 г. Чехов, п. Мещерское, ул. Мирная | км. | 0,42 | 01.09.2024 | 30.09.2024 | Замена опор, замена провода, устройство заземлений. расчистка от ДКР охранной зоны ВЛ | 130 | КР |
| *337* | г. Чехов | ВЛ-0,4кВ от КТП-10-68 ул. Запрудная, ул. Рябиновая, г. Чехов | км. | 0,35 | 01.09.2024 | 30.09.2024 | Замена опор, замена провода, устройство заземлений. расчистка от ДКР охранной зоны ВЛ | 131 | КР |
| *338* | г. Чехов | ТП-506 (электрооборудование РУ-6кВ) г. Чехов, ул. Чехова, д.26 | шт. | 1 | 01.09.2024 | 30.09.2024 | Замена оборудования РУ-6 кВ и РУ-0,4 кВ | 135 | КР |
| *339* | п. Мещерское | ТП-702 (электрооборудование РУ-6кВ) г.о. Чехов, п. Мещерское 2 | шт. | 1 | 01.05.2024 | 31.05.2024 | Замена оборудования РУ-6 кВ и РУ-0,4 кВ | 137 | КР |
| *340* | д. Крюково | ТП-2 (замена трансформатора Т-2) г.о.Чехов, д. Крюково, ул. Зеленая, д.4 | шт. | 1 | 01.08.2024 | 31.08.2024 | Замена силового трансформатора | 143 | КР |
| *341* | г. Чехов | ТП-523 (замена трансформатора Т-1) г. Чехов, ул. Пушкина, д.7б | шт. | 1 | 01.05.2024 | 31.05.2024 | Замена силового трансформатора | 145 | КР |
| *342* | п. Мещерское | ТП-704 (замена трансформатора Т-2) г.о. Чехов, п. Мещерское, д.10Г | шт. | 1 | 01.09.2024 | 30.09.2024 | Замена силового трансформатора | 147 | КР |
| *343* | г. Чехов | ТП-10-13 (замена трансформатора Т-1) г. Чехов, ул. Полиграфистов, д.17А (АТС) | шт. | 1 | 01.08.2024 | 31.08.2024 | Замена силового трансформатора | 148 | КР |
| *344* | г. Чехов | ТП-10-13 (замена трансформатора Т-2) г. Чехов, ул. Полиграфистов, д.17А (АТС) | шт. | 1 | 01.08.2024 | 31.08.2024 | Замена силового трансформатора | 149 | КР |
| *345* | г. Чехов | ТП-10-20 (замена трансформатора Т-1) г. Чехов, ул. Полиграфистов | шт. | 1 | 01.04.2024 | 30.04.2024 | Замена силового трансформатора | 150 | КР |
| *346* | г. Чехов | ТП-10-20 (замена трансформатора Т-2) г. Чехов, ул. Полиграфистов | шт. | 1 | 01.04.2024 | 30.04.2024 | Замена силового трансформатора | 151 | КР |
| *347* | г. Чехов | ТП-10-14 (строительная часть) г. Чехов ул. Весенняя, д.20 | шт. | 1 | 01.07.2024 | 31.07.2024 | Ремонт кровли, ремонт фасада, ремонт отмостки, замена (ворот, дверей, защ. козырьков), покраска металлоконструкций | 152 | КР |
| *348* | п. Мещерское | ТП-702 (строительная часть) г.о. Чехов, п. Мещерское, д.2 | шт. | 1 | 01.08.2024 | 31.08.2024 | Ремонт кровли, ремонт фасада, ремонт отмостки, замена (ворот, дверей, защ. козырьков), покраска металлоконструкций | 153 | КР |
| *349* | д. Крюково | ВЛ-6кВ ф.3 ПС-654 -ТП-2, КТП-3 д. Крюково, г.о. Чехов (расчистка трассы от ДКР) | га | 1,22 | 01.08.2024 | 31.08.2024 | расчистка трассы от ДКР | 158рт | КР |

| № п/п | населенный пункт | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | Начало работ (месяц) | Окончание работ (месяц) | Виды выполняемых работ | № по ПКР / № ТЗ | Вид работ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *350* | г.о. Чехов | ВЛ-0,4 от ТП-10-41 ул.Серпуховский переулок-Октябрьская, г.о. Чехов (расчистка трассы от ДКР) | га | 0,084 | 01.07.2024 | 31.07.2024 | расчистка трассы от ДКР | 159рт | КР |
| *351* | г.о. Чехов | ВЛ-0,4 от ТП-10-68 ул.Офицерский поселок д.21-11, г.о. Чехов (расчистка трассы от ДКР) | га | 0,084 | 01.04.2024 | 30.04.2024 | расчистка трассы от ДКР | 160рт | КР |
| *352* | д. Ивачково | ВЛ-0,4 от КТП-9 ул. Цветочная, д. Ивачково, г.о. Чехов (расчистка трассы от ДКР) | га | 0,096 | 01.05.2024 | 31.05.2024 | расчистка трассы от ДКР | 161рт | КР |
| *353* | г. Чехов | Реконструкция ТП-527 с заменой тр-ра 400 кВА на тр-р 630 кВА, с заменой в/в ячейки В РУ-6 кВ, с заменой сборок н/н на ЩО-70 (1 этап). Установка приборов учета по уровню напряжения 0,4 кВ (2 этап), в т.ч. ПИР, Московская область, Чеховский р-н, г. Чехов-4, ул. Комсомольская (1 этап: 0,63 МВА, 1 шт. (РУ), 3 шт. (прочее); 2 этап: 2 т.у.) (1 этап) | шт. | 1 | 20.01.2024 | 31.05.2024 | КСО ВВ 1шт, ЩО-70 3шт. | 9815/23 | ИПР |
| *354* | п. Крюково | Строительство ПРН-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ПС 654 – ТП-2 до ПРН-6 кВ, в т.ч. ПИР, Московская область, г.о. Чехов, п. Крюково (3 шт. (прочее), 0,1 км) | шт. | 1 | 20.10.2023 | 30.04.2024 | Пункт реглирования напряжения (ПРН), ЛР. ВЛЗ-6кВ 2х50м | 7893/22 | ИПС |
| ***г.о. Щелково*** | | | | | | | | | |
| *355* | г. Щёлково | ТП-341 (электрооборудование) ул. Хотовская г. Щёлково | шт. | 1 | 01.05.2024 | 31.07.2024 | Замена ячеек РУ-10кВ | 1 | КР |
| *356* | г. Щёлково | ТП-261 (электрооборудование), ул. Сиреневая г. Щелково | шт. | 1 | 01.05.2024 | 31.07.2024 | Замена ячеек РУ-0,4кВ | 2 | КР |
| *357* | г. Щёлково | ТП-261 (электрооборудование) ул. Сиреневая г. Щелково | шт. | 1 | 01.05.2024 | 31.07.2024 | Замена ячеек РУ-10кВ | 3 | КР |
| *358* | г. Щёлково | ТП-53 (электрооборудование) ул. Шмидта, г. Щелково. | шт. | 1 | 01.02.2024 | 30.04.2024 | Замена ячеек РУ-10кВ | 4 | КР |
| *359* | г. Щёлково | ТП-19 (строительная часть) ул. Неделина, г. Щелково, | шт. | 1 | 01.07.2024 | 31.10.2024 | Ремонт кровли, ремонт отмостки, окраска ворот, дверей, решеток | 5 | КР |
| *360* | г. Щёлково | ТП-53 (строительная часть) ул. Шмидта г. Щелково | шт. | 1 | 01.07.2024 | 31.10.2024 | Окраска ворот, дверей, ремонт пола, ремонт и окраска козырьков | 6 | КР |
| *361* | г. Щёлково | ВЛ-6 кВ РП-10 - КТП-331 - КТП-286 -КТП-241 - ТП-72 (оп. 20 - 35) г. Щелково | км. | 0,45 | 01.04.2024 | 30.06.2024 | Замена провода, замена опор, монтаж заземления опор | 8 | КР |

| № п/п | населенный пункт | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | Начало работ (месяц) | Окончание работ (месяц) | Виды выполняемых работ | № по ПКР / № ТЗ | Вид работ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *362* | г. Щёлково | КЛ-10кВ ПС-730 - РТП-16 ф.33 ул. Шмидта, г. Щелково | км. | 0,95 | 01.03.2024 | 31.07.2024 | Разработка и согласование ИТП, ремонт кабеля в траншее, ремонт кабеля в трубе, монтаж муфт, устройство перехода методом ГНБ | 10 | КР |
| *363* | г. Щёлково | КЛ-10кВ ПС-730 - РТП-16 ф.20 ул. Шмидта, г. Щелково | км. | 0,95 | 01.03.2024 | 31.07.2024 | Разработка и согласование ИТП, ремонт кабеля в траншее, ремонт кабеля в трубе, монтаж муфт, устройство перехода методом ГНБ | 11 | КР |
| *364* | г. Щёлково | КЛ-10кВ РП-1111 - ТП-269 ул. Заречная, г. Щелково | км. | 1,25 | 01.04.2024 | 31.08.2024 | Разработка и согласование ИТП, ремонт кабеля в траншее, ремонт кабеля в трубе, монтаж муфт, устройство перехода методом ГНБ | 12 | КР |
| *365* | д. Супонево | Реконструкция КВЛ-0,4 кВ от КТП-579 (1 этап). Строительство ВЛИ-0,4кВ от КТП-167 до границы участка Заявителя. Установка прибора учета по уровню напряжения 0,4 кВ в ЩУ-0,4кВ на опоре ВЛИ-0,4 кВ (2 этап), в т.ч. ПИР, МО, г. Щелково, д. Супонево (1 этап: 0,18 км; 2 этап: 0,24 км, 1 т.у.) (1 этап) | км. | 0,18 | 30.03.2024 | 31.07.2024 | дем. ВЛ-0,4 65+115м, КЛ-0,4 15м, ВЛИ 100+65м | 10513/23 | ИПР |
| *366* | г. Щелково | Реконструкция ТП-188 с заменой тр-ра 400 кВА на тр-р 630 кВА, 10/0,4 кВ, заменой РЩ-0,4кВ у ТП-188 (1 этап). Строительство КЛ-0,4кВ от РЩ-0,4кВ до ЩУ-0,4кВ на границе участка Заявителя. Установка прибора учета по уровню напряжения 0,4 кВ в ЩУ-0,4кВ на опоре (2 этап), в т.ч. ПИР, МО, г. Щелково (1 этап: 0,63 МВА, 1 шт. (прочее); 2 этап: 0,3 км, 1 т.у.) (1 этап) | шт. | 1 | 20.01.2024 | 31.05.2024 | ТМГ-630, РШ-0,4кВ | 10503/23 | ИПР |

| № п/п | населенный пункт | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | Начало работ (месяц) | Окончание работ (месяц) | Виды выполняемых работ | № по ПКР / № ТЗ | Вид работ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *367* | р.п. Монино | Строительство РЩ-0,4 кВ, строительство КВЛ-0,4 кВ<br>от РУ-0,4 кВ ТП 6/0,4 кВ (по ТЗ 6803/20) до границы участков заявителя (1 этап).<br>Установка приборов учета по уровню напряжения 0,4 кВ на опоре ВЛ-0,4 кВ (2 этап), в т.ч. ПИР,<br>МО, г.о. Щелково, р.п. Монино, ул. Железнодорожная (1 этап: 1 шт. (прочее), 0,25 км; 2 этап: 2 т.у.) 1 Этап | км. | 0,25 | 20.01.2024 | 30.06.2024 | КЛ-0,4 кВ - 20 м<br>ВЛИ - 0,4 кВ -230 м | 7773/21 | ИПС |
| *368* | г. Щелково | Строительство нов. ТП-10/0,4 кВ с тр-ром 160 кВА, 2хКЛ-10 кВ от нов. ТП-10/0,4 кВ до КЛ-10 кВ РТП-3 - ТП-70, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Щелково, территория Северное Серково (0,16 МВА, 0,54 км) | шт. | 1 | 30.10.2023 | 30.06.2024 | КТП-400 кВА - 1 шт<br>ТМГ-160 кВА<br>КЛ-10 кВ - 2х270 м | 8183/21 | ИПС |
| *369* | д.п. Загорянский | Строительство ТП 6/0,4 кВ с тр-ром 250 кВА, двух КЛ-6 кВ до нов. ТП, ГНБ, строительство ВЛ-0,4 кВ от нов. ТП, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Щелково, д.п. Загорянский, ул. Клубничная (0,25 МВА, 1,3 км) | шт. | 1 | 20.02.2024 | 30.09.2024 | КТП-630 кВА - 1 шт<br>ТМГ-250 кВА - 1 шт<br>КЛ-6 кВ - 800 м<br>КЛ-0,4 кВ - 4х 20 м<br>ВЛ-0,4 кВ - 500 м<br>ГНБ - 150 м | 8224/21 | ИПС |
| *370* | г. Щелково | Строительство нов. ТП 10/0,4 кВ с тр-ром 630 кВА взамен КТП-496 с тр-ром 160 кВА, реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-496 (1 этап).<br>Строительство КВЛ-0,4 кВ от нов. ТП 10/0,4 кВ до границ участков потребителей, установка прибора учета по уровню напряжения 0,4 кВ на опоре ВЛ-0,4кВ (2 этап), в т.ч. ПИР, МО, г. Щелково (1 этап: 0,63 МВА, 0,25 км 2 этап: 0,65км, 11 т.у.) 1 этап | шт. | 1 | 30.10.2023 | 30.06.2024 | КТП-100 кВА - 1 шт<br>ТМГ-630 кВА- 1 шт<br>КЛ-10 кВ - 50 м<br>2КЛ-10 кВ - 20 м<br>ВЛ-0,4 кВ - 180 м | 8923/22 | ИПС |
| ***г.о. Электросталь*** | | | | | | | | | |
| *371* | г. Электросталь | ТП-22 (строительная часть) г.Электросталь | шт. | 1 | 01.05.2024 | 31.08.2024 | Ремонт кровли, фасада, отмостки, окраска дверей, ворот, вент.решеток | 12 | КР |
| *372* | г. Электросталь | ТП-70 (строительная часть), г.Электросталь | шт. | 1 | 01.05.2024 | 31.08.2024 | Ремонт потолка, стен, пола, отмостки, монтаж козырьков, замена вент.решеток | 14 | КР |

| № п/п | населенный пункт | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | Начало работ (месяц) | Окончание работ (месяц) | Виды выполняемых работ | № по ПКР / № ТЗ | Вид работ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *373* | г. Электросталь | Реконструкция ТП-33 с заменой тр-ра 400 кВА на тр-р 630 кВА, 6/0,4 кВ. Строительство КВЛ-0,4 кВ от ТП-33 до границы участка Заявителя (1 этап). Установка прибора учета по уровню напряжения 0,4 кВ в ТП-33 (2 этап), в т.ч. ПИР, МО, г. Электросталь, ул. Лесная (1 этап: 0,63 МВА, 0,19 км; 2 этап: 1 т.у.) (1 этап) | шт. | 1 | 20.02.2024 | 30.06.2024 | ТМГ-630, КЛ-0,4кВ 20м, ВЛИ 170м | 9741/22 | ИПР |
| *374* | г. Электросталь | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-337 с установкой ППВР, строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-337 до границ участков многодетных семей, в т.ч. ПИР, Московская область, городской округ Электросталь, (1 шт. (прочее), 0,95 км) | км. | 0,95 | 20.02.2024 | 30.06.2024 | ППВР-630 1шт., ВЛИ-0,4кВ 950м | 9812/23 | ИПР |
| *375* | г. Электросталь | Строительство ТП взамен ТП-72 по адресу: Московская область, г.о. Электросталь, ул. Пушкина д. 4А | шт. | 1 | 30.10.2023 | 31.05.2024 | БКТП-2х630, ТМГ 2х400, КСО ВН - 8 шт<br>ШРНН, КЛ-6кВ - 0,15 км, КЛ-0,4кВ - 0,4 км<br>ВЛ 0,4кВ - 0,1 км, АИИСКУЭ, демонтаж ТП | 5405/19 | ИПС |
| ***г.о. Электрогорск*** | | | | | | | | | |
| 376 | г. Электрогорск | 2КЛ-0,4кВ ТП-334 - ул. Советская, д.44 г.Электрогорск | км. | 0,44 | 01.07.2024 | 31.10.2024 | Разработка и согласование ИТП, ремонт кабеля в траншее, ремонт кабеля в трубах, монтаж муфт | 25 | КР |
| 377 | г. Электрогорск | 2КЛ-0,4кВ ТП-312 - ул. Кржижановского, д.1,2 г.Электрогорск | км. | 0,252 | 01.07.2024 | 31.10.2024 | Разработка и согласование ИТП, ремонт кабеля в траншее, ремонт кабеля в трубах, монтаж муфт | 26 | КР |
| 378 | г. Электрогорск | ВЛ-0,4кВ от КТП-331 СНТ "Полянка" г.Электрогорск | км. | 0,855 | 01.03.2024 | 31.07.2024 | Замена провода, замена опор, замена вводов, устройство заземлений, переподвес щитков учета, опиловка от ДКР | 27 | КР |
| 379 | г. Электрогорск | ВЛ-0,4кВ от ТП-328 СНТ "Белый мох-1" г.Электрогорск | км. | 0,32 | 01.03.2024 | 31.07.2024 | Замена провода, замена опор, замена вводов, устройство заземлений, переподвес щитков учета | 28 | КР |
| 380 | г. Электрогорск | ВЛ-0,4кВ от КТП-394 СНТ "Дружба" г.Электрогорск | км. | 2,006 | 01.03.2024 | 31.07.2024 | Замена провода, замена опор, замена вводов, устройство заземлений, переподвес щитков учета, опиловка от ДКР | 29 | КР |
| 381 | г. Электрогорск | ТП-305 (строительная часть) г.Электрогорск | шт. | 1 | 01.05.2024 | 31.08.2024 | Ремонт кровли | 30 | КР |