УТВЕРЖДЕНО:
Заместитель генерального директора
АО "Мособлэнерго"
_____А.В. Засухин
"__" _____2017 г.

Отчет о реализации Инвестиционной программы АО "Мособлэнерго" за 2016 год

№№	Наименование объекта	№ ТЗ/ТУ	год начала сроительства	год окончания строительства	Физические параметры объекта				Сметная стоимость, тыс.руб. без НДС	Источники финансирования инвестиционной программы, в тыс.руб. без НДС		
					Вводимая мощность, протяженность сетей					План	Финансирование	Освоение
					км	факт, км	МВА	факт, МВА				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ВСЕГО за счет регулируемых тарифов				**199,66**	**340,42**	**54,32**	**141,71**	**6 993 805,42**	**1 210 108,97**	**1 674 139,14**	**1 424 164,34**
	Техническое перевооружение и реконструкция				**39,98**	**127,86**	**13,06**	**50,87**	**1 138 311,09**	**292 208,18**	**292 652,04**	**243 112,59**
	Городской округ, Электросталь				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,69**	**39 895,48**	**7 247,13**	**7 247,13**	**8 835,81**
1	Реконструкция ТП-128 по адресу: Московская область, г. Электросталь, Южный пр-т	1614/15	2015	2016	0,00	0,00	0,00	1,26	3 074,55	3 073,40	3 073,40	3 073,40
2	Строительство ТП-133131, КЛ-6кВ и КЛ-0,4кВ по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Горького, дом 30 (1 этап)	1391/14	2015	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	510,23	494,34	494,34	0,00
3	Внешняя схема электроснабжения жилой застройки по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Спортивная	2571/15	2018	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	12 559,24	936,90	936,90	936,90
4	Внешняя схема электроснабжения жилой застройки по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Зеленая	2572/15	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	20 584,83	1 658,88	1 658,88	1 658,88
5	Строительство ЛЭП-6кВ от ТП-233 и ТП-234 до проектируемой ТП Заявителя по адресу: 144006, Московская область, г. Электросталь, ул. Северная (1 этап)	2728/15	2016	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	303,15	303,15	303,15	303,15
6	Реконструкция ТП-33.Строительство КЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП-33 до ВРУ нежилого помещения заявителя по адресу: Московская область, г. Электросталь, Строительный переулок, дом № 8а **(1 этап)**	975/14	2016	2016	0,00	0,00	0,00	0,40	531,47	531,47	531,47	531,47
7	Замена трансформаторов в ТП-78, ТП-13. Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-78 до ВРУ жилого дома Заявителя, строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-13 до ВРУ жилого дома Заявителя, расположенного по адресу: 144000, Московская область, г. Электросталь, ул. Расковой, дом №10 (1 этап)	783/14	2016	2016	0,00	0,00	0,00	1,03	2 332,02	248,99	248,99	2 332,02
	Орехово-Зуевский муниципальный район				**14,18**	**14,66**	**0,40**	**0,00**	**91 875,04**	**46 730,31**	**46 730,31**	**39 526,95**
8	Реконструкция ТП-1 по адресу : Орехово-Зуевский район, п. Верея	480/12	2014	2015	0,00	0,00	0,40	0,00	4 969,99	825,87	825,87	0,00
9	Реконструкция ВЛ-6 кВ фидер № 25 от ПС 240 ВЭС ПАО «МОЭСК» до ТП-4 п. Новый Сиопок	95/12	2014	2016	5,58	13,94	0,00	0,00	34 916,83	34 382,61	34 382,61	34 382,61
10	Замена трансформатора в КТП-1021 по адресу: 142651, Московская область, Орехово-Зуевский район, с/п Ильинское, с. Ильинский Погост	2308/15	2016	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	349,49	226,46	226,46	226,46
11	Реконструкция ВЛ- 6 кВ фидер №13 от ПС-240 ВЭС ПАО «МОЭСК» до ТП-9, по адресу: Орехово-Зуевский район, п. Тополиный	94/12	2012	2016	3,00	0,00	0,00	0,00	11 290,00	769,33	769,33	769,33
12	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-9 по адресу: Орехово-Зуевский район, п. Тополиный	99/12	2012	2016	3,00	0,00	0,00	0,00	12 070,00	537,26	537,26	537,26
13	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-1282 по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Новое	2896/15	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	11 031,23	1 366,73	1 366,73	1 366,73
14	Реконструкция КТП-311. Строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТП-311 до ВРУ объекта Заявителя по адресу: 142621, Московская область, Орехово- Зуевский р-н, 39 км. Горьковско-Егорьевского шоссе, западнее г.Куровское, АЗС (**1 Этап)**	1287/14	2016	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	45,72	45,72	45,72	45,72
15	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский р-н, г. Ликино-Дулево	56/08	2008	2015	2,60	0,00	0,00	0,00	15 002,93	6 488,46	6 488,46	0,00
16	Рекон-ция суш. ЛЭП-6кВ от ПС-240 "Сосниха".МО, Орех.-Зуев.р-н, западнее поселка Верея, СНТ Малинка.	525/13	2016	2016	0,00	0,73	0,00		2 198,85	2 087,88	2 087,88	2 198,85
	Городской округ, Электрогорск				**1,65**	**0,00**	**1,66**	**0,00**	**27 054,91**	**4 596,26**	**4 596,26**	**4 801,34**
17	Реконструкция ТП-307, по адресу: г.Электрогорск	502/12	2014	2016	0,00	0,00	0,40	0,00	11 345,26	776,12	776,12	776,12
18	Реконструкция ВЛ-6 кВ РП-303 -ТП-328, по адресу: г.Электрогорск	503/12	2012	2016	1,65	0,00	0,00	0,00	8 180,00	590,85	590,85	703,01
19	Реконструкция РП-311. Расширение РУ-0,4 кВ РП-311. Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ РП-311 до ВРУ Заявителя по адресу: 142530, Московская область, Электрогорск г, М.Горького ул. **(1 Этап)**	1362/14	2015	2016	0,00	0,00	1,26	0,00	2 531,88	553,46	553,46	646,38
20	Реконструкция РТП-339. Строительство 2КТП, ЛЭП-6кВ от РТП-339 до 2КТП по адресу: 142530, Московская область, г. Электрогорск, ул. Безымянная, д. 11 **(1 Этап)**	2973/16	2016	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 842,86	1 842,86	1 842,86	1 842,86
21	Реконструкция ТП-304. Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-304 до границ участков по адресу: Московская область, г. Электрогорск, ул. Васютинская, ул. Героя Селезнева	2859/15	2016	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	2 909,02	587,08	587,08	587,08
22	Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителей по адресу: 142530, Московская область, г. Электрогорск, ул. Ленина, дом № 10 **(1 Этап)**	1770/15	2016	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	245,88	245,88	245,88	245,88
	Павлово-Посадский муниципальный район				**0,50**	**0,00**	**0,00**	**0,40**	**30 842,18**	**16 702,99**	**16 702,99**	**16 593,80**
23	Вынос сетей из зоны строительства домов ИЖС для многодетных семей по адресу: Московская область, г.Павловский Посад, ул. 1 Мая.	1325/14	2014	2015	0,50	0,00	0,00	0,00	3 294,71	0,00	0,00	0,00
24	Реконструкция РУ-0,4 кВ РП-1 по адресу: Московская обл., г. Павловский Посад, ул.Б.Покровская, д. 1 «Т»	2332/15	2016	2017	0,00		0,00		1 145,17	0,00	0,00	0,00
25	Реконструкция РУ-0,4 кВ РП-2 по адресу:Московская обл., г. Павловский Посад, ул.Орджоникидзе, д.1 "Т"	2333/15	2016	2017	0,00		0,00		626,50	0,00	0,00	0,00
26	Реконструкция ТП-242 по адресу: Московская область, г.Павловский Посад, ул.Городковская	2637/15	2016	2016	0,00	0,00	0,00	0,40	469,36	469,36	469,36	469,36
27	Реконструкция ЦРП-1 по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, п.Б. Дворы, ул. Маяковского	1616/15	2016	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	13 996,27	13 995,72	13 995,72	13 995,72
28	Реконструкция двух КЛ-6 кВ от ПС № 356 ПАО «МОЭСК» до РП № 81 по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Б. Покровская- ул. Южная	1615/15	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	11 310,18	2 237,92	2 237,92	2 128,72
	Шатурский муниципальный район				**0,00**	**9,44**	**1,26**	**2,81**	**54 466,80**	**7 249,28**	**7 249,28**	**7 800,80**
29	Замена силовых трансформаторов в ТП -65 по адресу: Московская область, г. Шатура.	13/13	2014	2015	0,00	0,00	1,26	0,00	2 435,41	410,76	410,76	0,00
30	Реконструкция схемы электроснабжения п. Мишеронский в связи с переводом на 10кВ (ТП-4, ТП-5, ТП-6, ТП-7)	34/08	2008	2016	0,00	0,00	0,00	2,18	19 238,19	3 927,26	3 927,26	4 424,60
31	Реконструкция 2ВЛ-6кВ фидер №2 и 4 от ПС-170 ШЭС ОАО "МОЭСК", Московская область, п. Черусти	31/08	2016	2016	0,00	9,44	0,00	0,00	26 419,80	501,95	501,95	501,95
32	Реконструкция РУ-10 кВ секция 1 и 2 ТП-92-92 с заменой ячеек 10 кВ по адресу: г. Шатура ул. Академическая	1572/15	2015	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	1 987,63	158,25	158,25	0,00
33	Реконструкция ТП-80 для подключения Заявителя по адресу: 140700, Московская область, Шатурский р-н, г.Шатура, ул. Советская, дом. №46/1	1294/14	2014	2016	0,00	0,00	0,00	0,63	1 003,77	795,49	795,49	795,49
34	Реконструкция ТП-3А. Строительство ЛЭП-6 кВ от ТП-3А до ТП-156830 по адресу: 140700, Московская область, Шатурский район, г. Шатура, ул. Московская, д. №12А, 50:25:0010112:0014 **(1 Этап)**	2899/16	2016	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	177,19	177,19	177,19	177,19
35	Внешняя схема электроснабжения объекта Заявителя по адресу: Московская область, Шатурский р-н, п. Туголесский Бор, ул. Октябрьская, д 11 **(1 Этап)**	2695/15	2016	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	2 124,91	289,39	289,39	1 901,57
36	Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: 140746, Московская область, Шатурский район, п. Осаново-Дубовое, ул. Центральная (1 Этап)	2210/15	2015	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079,91	989,00	989,00	0,00
	Городской округ, Рошаль				**8,40**	**1,24**	**0,25**	**0,00**	**55 186,03**	**7 972,49**	**7 972,49**	**7 605,12**
37	Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-9-ТП-35 по адресу: г.Рошаль	130/12	2012	2016	0,30	0,00	0,00	0,00	1 990,00	87,68	87,68	87,68
38	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-21 фидер. "ул.Лесная" по адресу: г.Рошаль	115/12	2012	2015	0,85		0,00		4 680,00	0,00	0,00	0,00
39	Реконструкция КЛ-6 кВ РП-1-ТЦ-25 по адресу: г.Рошаль	133/12	2012	2016	1,20	0,00	0,00	0,00	5 435,88	103,79	103,79	103,79
40	Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-9-ТП-45 по адресу: г.Рошаль	131/12	2012	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230,00	474,07	474,07	0,00
41	Реконструкция КЛ-6 кВ РП-1-ТП-38 по адресу: г.Рошаль	134/12	2012	2016	0,80	0,00	0,00	0,00	4 010,00	46,13	46,13	46,13
42	Реконструкция ВЛ-6 кВ ТП-6 - ТП-7, по адресу: г.Рошаль	491/12	2012	2016	2,50	0,00	0,00	0,00	11 730,00	141,74	141,74	141,74
43	Реконструкция ТП-6 по адресу: г.Рошаль	492/12	2014	2016	0,00	0,00	0,25	0,00	5 790,00	98,26	98,26	98,26
44	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-9 по адресу: г.Рошаль, 1 фид. Ул. Урицкого; 2 фид. Ул. К.Маркса	220/11	2012	2016	1,65	0,00	0,00	0,00	5 634,64	200,31	200,31	200,31
45	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-4 фид. ул. Урицкого 49-65, фид. ул. Урицкого 48-58, г. Рошаль	117/12	2011	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	5 680,00	635,54	635,54	0,00
46	Реконструкция ВЛ-6 кВ от КТП-57 до ТП-1 для выноса из зоны строительства домов ИЖС для многодетных семей по адресу: Московская область, г.о. Рошаль, ул.МОГЭС, ул.Свердлова	1309/14	2015	2016	1,10	1,24	0,00	0,00	3 472,07	2 988,25	2 988,25	2 988,25
47	Реконструкция РП-2. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РП-2 до ВРУ объекта Заявителя по адресу: 140730, Московская область., г. Рошаль, ул. Карла Маркса **(1 этап)**	2819/15	2016	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	4 533,44	3 196,73	3 196,73	3 938,97
	Луховицкий муниципальный район				**2,51**	**0,68**	**2,00**	**0,00**	**43 251,22**	**14 544,25**	**14 544,25**	**5 134,97**
48	Реконструкция ТП-40 по адресу: г. Луховицы, ул. 40 лет Октября	463/12	2012	2016	0,00	0,00	2,00	0,00	11 552,01	238,36	238,36	238,36
49	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-61 по адресу: г. Луховицы ул. Пушкина	74/12	2012	2016	1,10	0,00	0,00	0,00	6 620,00	201,50	201,50	209,88

№№	Наименование объекта	№ ТЗ/ТУ	год начала строительства	год окончания строительства	Физические параметры объекта				Сметная стоимость, тыс.руб. без НДС	Источники финансирования инвестиционной программы, в тыс.руб. без НДС		
					Вводимая мощность, протяженность сетей					План	Финансирование	Освоение
					км	факт, км	МВА	факт, МВА				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
50	Реконструкция КЛ-10кВ от ТП-24 до ТП-30 по адресу: г. Луховицы, ул. Мира	76/12	2012	2016	0,69	0,00	0,00	0,00	3 721,09	255,08	255,08	233,29
51	Реконструкция КЛ-10кВ ТП-66-ТП-67, г.Луховицы	78/12	2012	2016	0,72	0,68	0,00	0,00	5 141,80	4 498,13	4 498,13	4 453,43
52	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-320 до ВЗУ ОАО "ВТКХ", Луховицкий район, п. Врачево	458/12	2012	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	3 930,00	617,45	617,45	0,00
53	Реконструкция КЛ-10 кВ от ТП-26 до ТП-24 по адресу: г. Луховицы, ул. Жуковского	77/12	2012	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	5 770,00	3 278,29	3 278,29	0,00
54	Реконструкция КЛ-10 кВ от ТП-24 до ТП-36 по адресу: г. Луховицы, ул. Островского, ул. Жуковского	79/12	2012	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	4 340,00	3 574,97	3 574,97	0,00
55	Реконструкция КЛ-10 кВ от ТП-26 до ТП-34 по адресу: г. Луховицы, ул. Мира	80/12	2012	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	2 176,32	1 880,47	1 880,47	0,00
	Каширский муниципальный район				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**699,40**	**577,93**	**577,93**	**681,44**
56	Реконструкция ТП-78. Строительство ЛЭП-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-78 и ТП-79 до ВРУ объекта заявителя по адресу: 142900, Московская обл., Каширский р-н, г. Кашира, ул. Металлургов (1 Этап)	3193/16	2016	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	586,47	465,00	465,00	568,51
57	Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: 142900, Московская область, Каширский район, г. Кашира, ул. Энергетиков, дом № 5 (1 Этап)	1418/14	2016	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	112,93	112,93	112,93	112,93
	Озерский муниципальный район				**6,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21 623,39**	**1 452,96**	**1 452,96**	**1 510,56**
58	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ЗТП-90 г. Озёры ул. Горького. Ул Островского, ул. Григоровича, ул. 2-я Новослободская, ул. Сидоренко, ул. Новослободская	86/12	2012	2016	3,70	0,00	0,00	0,00	11 010,00	355,74	355,74	355,74
59	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-201, по адресу: Озерский р-н, д. Редькино, ул. Ф-ки "Ока", ул. Заречная	422/12	2012	2016	2,70	0,00	0,00	0,00	10 178,28	1 059,39	1 059,39	1 059,39
60	Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-2 до границ участка заявителя по адресу: Московская область, Озерский р-н, Озеры, Коммунистическая пл., д№3 (1 этап)	808/14	2016	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	435,12	37,82	37,82	95,43
	Одинцовский муниципальный район				**0,00**	**94,00**	**0,00**	**4,09**	**249 040,89**	**56 111,85**	**56 111,85**	**23 069,16**
61	1106) Рек ВЛ-0,4 кВ от ТП-260237 (ГИ) д. Кобяково ТЗ-02-13-37 (инв.003212)	ТЗ-02-13-37	2015	2016	0,00	1,99	0,00	0,00	2 365,42	64,03	64,03	64,03
62	1210) Рек. ВЛ-0,4 кВ от ТП-414091 (ГИ) (инв. 000103) с.Дубки ТЗ-04-13-39	ТЗ-04-13-39	2015	2016	0,00	0,63	0,00	0,00	1 685,37	59,78	59,78	59,78
63	1317) Рек.КЛ-1 кВ от ТП-510723 до ТП-510735 (инв.001496)(ГИ) Инв.пр.2014 г.ТЗ-05-14-29 с.Немчиновка	ТЗ-05-14-29	2014	2016	0,00	2,00	0,00	0,00	4 567,37	3 134,07	3 134,07	167,96
64	1183) Мод. ВЛ-0,4 кВ от ТП-260955 (инв. 17911) д. Захарово Коваленко В.А.	ТЗ 02-12-167	2015	2016	0,00	1,39	0,00	0,00	1 147,56	32,24	32,24	32,24
65	1235) Рек. ВЛ-0,4 кВ от ТП-560732 (ГИ) ТЗ-05-14-35 с. Немчиновка	ТЗ-05-14-35	2015	2016	0,00	1,56	0,00	0,00	1 050,55	33,86	33,86	33,86
66	1273) Рек. ВЛ-0,4 кВ от ТП-310370 (ГИ) ТЗ-03-14-123, ТЗ-03-14-123-1 с. Жаворонки	ТЗ-03-14-123, ТЗ-03-14-123-1	2015	2016	0,00	8,21	0,00	0,00	4 158,94	140,43	140,43	140,43
67	1321) Рек.РУ-10 кВ ТП-210804 (ГИ) ТЗ-03-14-137 г. Голицыно Инвест. прогр.2014	ТЗ-02-14-137	2014	2016	0,00		0,00	0,00	2 323,84	31,20	31,20	31,20
68	1398) Рек. РУ-6 кВ РТП-56065 (инв.001580) (ГИ) ТЗ-05-14-193 г. Одинцово Инвест.программа 2014 г	ТЗ-05-14-193	2014	2016	0,00		0,00	0,00	12 506,10	131,57	131,57	131,57
69	1423) Рек.РТП-26091Инв.№№ 003436, 005508 (ГИ) ТЗ-02-14-225 г. Голицыно Инвест.программа 2014 г.	ТЗ-02-14-225	2014	2016	0,00		0,00	0,00	13 981,75	124,54	124,54	124,54
70	Рек-ция ВКЛ-6кВнаправл. ТП-260214-ТП-260215 (ГИ) .Рек-я ВКЛ-0,4 кВ от ТП-260964	ТЗ № 02-15-49	2015	2016	0,00	2,25	0,00	0,00	5 536,83	5 380,39	5 380,39	5 536,83
71	1403) Рек.ТП-260970 (инв 18539) (ГИ) ТЗ-02-14-259 д. Захарово Михайлова Н.М. (всего 1)	ТЗ-02-14-259	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,38	1 000,38	1 000,38	0,00
72	Реконструкция ТП-460407 (ГИ) по адресу: МО, Одинцовский р-н, с.Юдино	ТЗ-04-15-13	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	5 324,96	5 324,95	5 324,95	0,00
73	1390) Рек.КЛ-6 кВ от РТП-56065 до ПС 188 "Одинцово" (ГИ) ТЗ-05-14-138 Инвест.прог.2014 г. г.Одинцово	ТЗ-05-14-138	2015	2017					3 474,47	0,00	0,00	3,69
74	534)Рек. ТП-560680, г. Одинцово, ул. Комсомольская, (Лизинг-ГИ), ТЗ-05-10-95	ТЗ-05-10-95	2016	2017					160,91	3,94	3,94	3,94
75	538)Рек. ТП-560627, Одинцово, Можайское шоссе, (Лизинг-ГИ), ТЗ-05-10-92 (инв. № 010709)	ТЗ-05-10-92	2016	2017					178,17	3,94	3,94	3,94
76	1503) Рек.ТП-560697 (инв.001959) (ГИ) ТЗ-05-13-138 ОАО "Одинцовск.водоканал" ул.Сосновая	ТЗ-05-13-138	2015	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	463,96	463,96	463,96	0,00
77	1445) Рек. ТП-510525 (ГИ) Инв.15698 ТЗ-05-14-249 г.Одинцово ООО "Светлана", ОАО "Одинц	ТЗ-05-14-249	2015	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	4 246,65	2 706,20	2 706,20	0,00
78	1393) Рек. ТП-510659 (инв 15729) (ГИ) ТЗ-05-14-94 ООО "Инвест К" г. Одинцово, Можайско	ТЗ-05-14-94	2015	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,43	1 700,43	1 700,43	0,00
79	ТУ к ТЗ № 03-14-277-1 Техническое перевооружение РЛ-31042(ГИ) Одинцовский р-н д. Митькино	ТЗ-03-14-277-1	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	3 097,34	3 097,34	3 097,34	3 097,34
80	Реконструкция РП-26023 (Новое строительство КЛ-6кВ) по адресу:МО, Одинцовский район,р.п	ТЗ-02-11-128	2015	2016	0,00	0,51	0,00	0,20	24 394,41	14 032,31	14 032,31	356,26
81	1057) Мод. ВЛ-0,4 кВ от ТП-260229 (инв.№ 003197) г. Голицыно ТЗ-02-10-156	ТЗ-02-10-156	2015	2016	0,00	13,48	0,00	0,00	7 894,89	258,19	258,19	258,19
82	1194) Рек. ВЛ-0,4 кВ от ТП-310319 (инв.005182) х. Рожновка ТЗ-03-13-79	ТЗ-03-13-79	2015	2016	0,00	4,79	0,00	0,00	2 596,30	87,05	87,05	87,05
83	1374) Рек.РТП-21081 (инв.003455) (ГИ) г. Голицыно	ТЗ-02-14-226	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	11 129,98	78,67	78,67	78,67
84	1385) Рек. РТП-26025 (инв.003442) (ГИ) г. Голицыно	ТЗ-02-14-227	2015	2016	0,00	0,04	0,00	0,00	10 979,74	91,87	91,87	91,87
85	1422) Рек.ТП-210806г. Голицыно ФГКОУВПО "Голицынский погран.институт" ФСБ РФ	ТЗ-02-14-65	2015	2016	0,00	0,32	0,00	2,00	8 905,34	92,12	92,12	92,12
86	1430) Рек.КЛ-6кВ от РТП-26091 (инв.№№ 003350,003351) (ГИ) г. Голицыно	ТЗ-02-14-217	2015	2016	0,00	2,26	0,00	0,00	5 185,29	172,40	172,40	172,40
87	1259) Рек. КЛ-6 кВ напр. РТП-56065 - КРУН-464013 (ГИ) г. Одинцово	ТЗ-04-12-89	2015	2016	0,00	2,33	0,00	0,00	6 740,62	0,00	0,00	0,00
88	1401) Рек. КЛ-0,4 кВ от ТП-510512 до ВРУ-0,4 кВ ЦТП-8 (инв №№ 000424, 000535) (ГИ)	ТЗ-05-14-32	2015	2016	0,00	0,31	0,00	0,00	673,90	0,00	0,00	0,00
89	1402) Рек. КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 ТП-260295 до ВРУ-0,4 ж/д №№ 24, 27, 28, 29, 31, 32	ТЗ-02-14-250	2015	2016	0,00	1,36	0,00	0,00	2 450,86	0,00	0,00	0,00
90	1404) Рек.ВЛ-10кВ ТП-310321 - ТП-313115 (ГИ), стр-во ВЛ-0,4 от ТП-310321 Шукшина Н.В	ТЗ-03-15-11	2015	2016	0,00	0,54	0,00	0,00	1 258,77	0,00	0,00	0,00
91	1408) Рек.КЛ-0,4кВ от ТП-510693 до ВРУ-0,4 ж/д № 43 (инв.19071) по Можайскому ш. (ГИ)	ТЗ-05-14-142	2015	2016	0,00	0,19	0,00	0,00	522,58	0,00	0,00	0,00
92	1409) Рек.КЛ-0,4 от ТП-560665 до ВРУ-0,4 ж/д №№ 48, 52, 54, 58 по Можайск ш г.Одинцово	ТЗ-05-14-171	2015	2016	0,00	1,16	0,00	0,00	2 791,33	0,00	0,00	0,00
93	1411) Рек.ВЛ-0,4 НО от ТП-260207 (инв.17033) (ГИ) р.п. Большие Вяземы	ТЗ-02-15-29	2015	2016	0,00	1,11	0,00	0,00	4 196,61	0,00	0,00	0,00
94	1472) Рек.ТП-313228 (инв 18472) (ГИ), стр-во от ТП ВКЛ-0,4 кВ Юмашев В.Н. д.Горышкино	ТЗ-03-15-21	2015	2016	0,00	0,36	0,00	0,00	1 211,18	0,00	0,00	0,00
95	949) Модернизация ВЛ-0,4 кВ от ТП-310312 (инв 005176) с. Жаворонки	ТЗ-03-11-140	2015	2016	0,00	5,52	0,00	0,00	4 649,77	0,00	0,00	0,00
96	1407) Рек КЛ-0,4кВ от ТП-510601 до ВРУ-0,4 ж/д № 19 (инв.000370) по ул Молодежная (ГИ)	ТЗ-05-14-144	2015	2016	0,00	0,42	0,00	0,00	1 136,29	0,00	0,00	0,00
97	1431) Рек.КЛ-0,4кВ от РУ-0,4 ТП-410436 до ВРУ-0,4 ж/д №№1, 2, 15, 15а (ГИ) д.Осорино	ТЗ-04-15-7	2015	2016	0,00	0,93	0,00	0,00	2 301,69	0,00	0,00	0,00
98	1020) Модернизация ВКЛ-0,4 кВ от ТП-560658 по адресу: МО, г. Одинцово, ул Ново-Ясенки	ТЗ-05-13-2	2015	2016	0,00	0,84	0,00		209,28	6,24	6,24	6,24
99	1150) Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-310328 по адресу: МО, Одинцовский р-н, с. Жаворонки	ТЗ-03-13-38	2015	2016	0,00	5,73	0,00		3 939,12	130,55	130,55	130,55
100	1265) Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-510723 по адресу: МО, Одинцовский р-н, с. Ромашково	ТЗ-05-14-33	2015	2016	0,00	2,40	0,00		3 115,74	100,34	100,34	100,34
101	1292) Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-460416 по адресу: МО, Одинцовский р-н, с. Юдино	ТЗ-04-13-40	2015	2016	0,00	3,46	0,00		2 316,44	73,11	73,11	73,11
102	1305) Реконструкция ВКЛ-0,4 кВ от ТП-261231 по адресу: МО, Одинцовский р-н, г. Голицыно	ТЗ-02-14-59	2015	2016	0,00	3,71	0,00		6 584,48	173,68	173,68	173,68
103	1306) Реконструкция ВЛ-0,4 кВ НО от ТП-410417 по адресу: МО, Одинцовский р-н, с. Юдино	ТЗ-04-14-109	2015	2016	0,00	1,42	0,00		552,18	19,60	19,60	19,60
104	1310) Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РТП-41045 по адресу: МО, Одинцовский р-н, с. Юдино	ТЗ-04-14-108	2015	2016	0,00	2,37	0,00		3 922,80	127,25	127,25	127,25
105	1315) Реконструкция КЛ-6 кВ направлением РТП-56060 - ТП-560645 по адресу: МО, Одинцовский р-н, г. Одинцово	ТЗ-05-14-105	2014	2016	0,00	1,10	0,00		2 585,32	1 364,87	1 364,87	93,69
106	1334) Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-560640 по адресу: МО, Одинцовский р-н, г. Одинцово	ТЗ-05-14-150	2015	2016	0,00	0,01	0,00		1 690,68	21,00	21,00	21,00
107	1370) Модернизация ВЛ-0,4 кВ от ТП-310313 по адресу: МО, Одинцовский р-н, п Жаворонки	ТЗ-03-12-92	2015	2016	0,00	6,20	0,00		10 766,79	346,95	346,95	346,95
108	1412) Перевод сетей 6кВ ПС-334 "Немчиновка" на 10кВ ПС-782 "Мамоново" (ГИ) по адресу: МО, Одинцовский р-н, с.Немчиновка	ТЗ-05-14-255	2015	2016	0,00	0,58	0,00		2 158,25	68,74	68,74	68,74
109	1448) Реконструкция РТП-51059 по адресу: МО, г. Одинцово	ТЗ-05-14-235	2015	2016	0,00	0,39	0,00		13 956,85	129,23	129,23	129,23
110	1457) Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-310314 по адресу: МО, Одинцовский р-н, п. Жаворонки	ТЗ-03-15-60	2015	2016	0,00	7,26	0,00		9 738,48	4 964,24	4 964,24	304,99
111	918) Реконструкция КЛ-6 кВ направлением ТП-560624 - ТП-560647 по адресу: МО, г. Одинцово	ТЗ-05-12-96	2015	2016	0,00	0,90	0,00		3 013,15	95,89	95,89	95,89
112	ТП-766) Модернизация ВЛ-0,4кВ от ТП-210243-А, новое строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-210243-А по адресу: МО, Одинцовский р-н, п.Летний отдых	ТЗ-02-11-48	2015	2016	0,00	2,05	0,00		2 633,83	74,19	74,19	74,19
113	Модернизация ВЛ-0,4 кВ и новое стр-во ВЛ-0,4 кВ от ТП-160016 г. Одинцово п. Старый городок	ТЗ-01-15-61	2015	2016	0,00	0,54	0,00		776,23	776,23	776,23	776,23
114	Реконструкция ТП-210811 (ГИ) Давлетшин Р.М г. Голицыно по адресу: МО, Одинцовский р-н,	ТЗ-02-14-16	2016	2017	0,00		0,00		1 172,90	1 172,90	1 172,90	0,00
115	Модернизация ВЛ-0,4 кВ от ТП-310308(ГИ) Одинцовский р-н, д. Солослово	ТЗ-03-15-64	2015	2016	0,00	0,73	0,00		846,80	25,05	25,05	846,80
116	Реконструкция ТП-464081 ООО "Спецтехцентр": МО, г. Одинцово, ул. Южная	ТЗ-04-15-149	2016	2016	0,00	0,01	0,00	0,63	906,48	906,48	906,48	906,48
117	Реконструкция ТП-560650 ОАО "Одинцовская теплосеть": МО, г. Одинцово	ТЗ-05-14-122	2015	2016	0,00	0,02	0,00	1,26	1 532,01	1 532,01	1 532,01	1 532,01
118	Работы по изм-ю схемы электр-ния ТП-560685 (новое стр-во КЛ-6 кВ) (ГИ) по адр: МО, г. Одинцово, ул. улица Верхнее-Пролетарская- Солнечная	ТЗ-05-14-132	2015	2016	0,00	0,65	0,00		6 001,48	5 084,66	5 084,66	6 001,48
119	Реконструкция ТП-510569 по адресу:МО, Одинцовский р-н, Звенигородское лесничество,Подушкинское лесничество,кв.65,выд.24	ОД-57/16(ТУ-05-15-1933)	2016	2017					2 631,07	672,78	672,78	672,78

№№	Наименование объекта	№ ТЗ/ТУ	год начала строительства	год окончания строительства	Физические параметры объекта				Сметная стоимость, тыс.руб. без НДС	Источники финансирования инвестиционной программы, в тыс.руб. без НДС		
					Вводимая мощность, протяженность сетей					План	Финансирование	Освоение
					км	факт, км	МВА	факт, МВА				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Чеховский муниципальный район				**0,00**	**0,19**	**0,00**	**0,00**	**43 780,39**	**4 543,74**	**4 543,74**	**5 160,85**
120	Вынос ВЛ-0,4 кВ от ТП-550 с территории д/сада №20 по адресу: Московская область, г. Чехов, мкр. Венюково, ул. Гагарина, ул. Маркова	1674/15	2015	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	936,99	81,77	81,77	81,77
121	Вынос ВЛ-0,4 кВ от ТП-533 с территории школы №5 по адресу: Московская область, г. Чехов, мкр. Венюково, ул. Гагарина	1675/15	2015	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640,58	120,04	120,04	120,04
122	Реконструкция РП-71 по адресу: Московская обл., Чеховский район, п. Мещерское	1878/15	2016	2017	0,00		0,00		16 579,54	0,00	0,00	0,00
123	Вынос ВЛ-0,4 кВ от ТП-533 с территории д/сада №18 по адресу: Московская область, г. Чехов, мкр. Венюково, ул. Гагарина	1676/15	2015	2016	0,00	0,06	0,00	0,00	338,37	276,24	276,24	337,83
124	Вынос ВЛ-0,4 кВ от ТП-537 с территории ПУ №32, интерната №2 по адресу: Московская область, г. Чехов, мкр. Венюково, ул. Гагарина	1677/15	2015	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	584,16	51,10	51,10	51,10
125	Вынос ВЛ-0,4 кВ от ТП-534 с территории школы №9 по адресу: Московская область, г. Чехов, мкр. Венюково, ул. Гагарина	1678/15	2015	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	760,32	66,42	66,42	66,42
126	Вынос ВЛ-0,4 кВ от ТП-553 с территории д/сада по адресу: Московская область, г. Чехов, мкр. Ровки, ул. Калинина	1679/15	2015	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	387,39	277,54	277,54	342,26
127	Вынос ВЛ-0,4 кВ от ТП-526 с территории школы №6 по адресу: Московская область, г. Чехов, мкр. Ровки	1680/15	2015	2016	0,00	0,13	0,00	0,00	494,33	403,67	403,67	493,79
128	Вынос ВЛ-0,4 кВ от ТП-570 с территории д/сада №5 по адресу:Московская область, г. Чехов, ул. Чехова	1681/15	2015	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052,35	465,34	465,34	574,17
129	Вынос ВЛ-0,4 кВ от ТП-543 с территории спортплощадки по адресу: Московская область, г. Чехов, ул. Набережная, ул. Вокзальная	1682/15	2015	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	324,38	129,42	129,42	154,64
130	Вынос Вл-0,4 кВ от ТП-561 с территории д/сада №42 по адресу: Московская область, г. Чехов, ул. Монтажная	1683/15	2015	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	477,65	41,85	41,85	41,85
131	Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-505 Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-505 до ВРУ Заявителя по адресу: Московская область, Чеховский р-н, г. Чехов, ул.Ольховая **(1 Этап)**	2636/15	2016	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	171,48	171,48	171,48	171,48
132	Вынос Вл-0,4 кВ от ТП-10-2 с территории школы-гимназии №2 по адресу: Московская область, г. Чехов, ул. Садовая, ул. Сенная	1684/15	2015	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 467,01	127,84	127,84	127,84
133	Вынос ВЛ-0,4 кВ от ТП-514 с территории детского сада №11 по адресу: Московская область, г. Чехов, ул. Полиграфистов	1685/15	2015	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	737,88	200,48	200,48	234,49
134	Вынос ВЛ-0,4 кВ от ТП-513 с территории детского сада №10 по адресу: Московская область, г. Чехов, ул. Мира	1686/15	2015	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	329,09	28,93	28,93	28,93
135	Вынос двух ВЛ-0,4 кВ от ТП-707 с территории школы по адресу: Московская область, Чеховский р-н, п. Мещерское	1687/15	2015	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022,42	89,20	89,20	89,20
136	Вынос ВЛ-0,4 кВ от КТП-52 с территории школы по адресу: Московская область, Чеховский р-н, с. Талдыкино	1688/15	2015	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	192,92	16,52	16,52	16,52
137	Вынос ВЛ-0,4 кВ от ТП-33 с территории школы и детского сада по адресу: Московская область, Чеховский р-н, с. Дубна	1689/15	2015	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	744,19	65,01	65,01	65,01
138	Реконструкция РП-52 по адресу: г.Чехов, ул.Пионерская	1619/15	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	11 696,89	1 487,00	1 487,00	1 487,00
139	Вынос ВЛ-0,4 кВ от ТП-205 с территории детского сада №46 по адресу: Московская область, Чеховский р-н, с. Стремилово	1690/15	2015	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	383,62	101,53	101,53	248,58
140	Реконструкция РП-10-4.Строительство 2КЛ-10 кВ от РП-10-4 до РУ-10 кВ КТП-145545 Заявителя по адресу: 142300, Московская область, Чеховский р-н, г.Чехов, ул.Полиграфистов, строение 17/1 **(1 Этап)**	1611/15	2016	2017	0,00		0,00		3 458,83	342,35	342,35	427,94
	Пущино, городской округ				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 833,26**	**575,82**	**575,82**	**640,11**
141	Реконструкция РУ-10кВ ТП-338 по адресу: 142290, Московская область, г. Пущино, микрорайон «Д», в районе жилого дома №1	2540/15	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	9 234,70	18,17	18,17	18,17
142	Реконструкция РУ-0,4кВ РП-24 по адресу: 142290, Московская область, г. Пущино, микрорайон «Г», в районе жилого дома №3	2541/15	2016	2017	0,00		0,00		2 221,33	0,00	0,00	0,00
143	Рек-ция ТП-314, ТП-357. Стр-во 2КТП-155883.Стр-во ЛЭП-10 кВ от ТП-314, стр-во ЛЭП-10 кВ от ТП-357 для электроснаб Заяв.МО Пущино г.Д	2844/15	2016	2017	0,00		0,00		504,98	257,19	257,19	321,49
144	Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: 142290, МО, г Пущино, пр-кт Науки,д 5, 5б (1Этап)	3463/16	2016	2017	0,00		0,00		872,25	300,46	300,46	300,46
	Серпуховской муниципальный район				**1,68**	**0,25**	**0,25**	**0,00**	**4 657,86**	**1 410,97**	**1 410,97**	**1 710,18**
145	Вынос электросетевого оборудования с территории земельного участка Н.В.Матвеевой по адресу: Московская область, Серпуховской район, д.Зиброво	1235/14	2015	2016	1,33	0,25	0,25	0,00	2 066,83	1 410,97	1 410,97	1 710,18
146	Реконструкция КВЛ-0,4 кВ от ТП-63 к домам №1, 2, 3, 18, 19 по адресу: Серпуховский р-н, с/п Липицы	195/10	2009	2015	0,35	0,00	0,00	0,00	2 591,03	0,00	0,00	0,00
	Люберецкий муниципальный район				**3,23**	**3,24**	**6,34**	**5,82**	**94 489,87**	**34 980,69**	**34 980,69**	**29 489,32**
147	Перевод сетей на напряжение 10 кВ по адресу Московская область, Люберецкий р-н, п Малаховка	1306/14	2014	2016	0,00	0,00	6,34	0,00	12 507,13	1 013,30	1 013,30	1 013,30
148	Реконструкция РУ-0,4кВ ТП-379 по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул. Попова, д. 27.	3024/16	2016	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	559,89	54,33	54,33	54,33
149	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-96 по адресу.Московская область, Люберецкий район, пос. Томилино, ул. Октябрьская, Московская, Старая	43/09	2009	2015	3,23		0,00		16 089,23	0,00	0,00	0,00
150	Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-8 до РП-12 по адресу: Московская область, г. Люберцы, ул Южная	2363/15	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 099,19	56,16	56,16	56,16
151	Реконструкция РУ-6 кВ ТП-281, строительство 2ЛЭП-6 кВ для электроснабжения Заявителя по адресу: 140030, Московская область, Люберецкий р-н, Малаховка рп, Константинова ул **(1 Этап)**	2979/16	2016	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	426,96	349,32	349,32	426,96
152	Реконструкция ТП-419. Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-419 до ВРУ объекта по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, рп Малаховка ул. Первомайская, д.11 **(1 Этап)**	1394/14	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,25	587,95	327,64	327,64	413,70
153	Реконструкция КЛ-6 кВ от РТП-12 до ТП-543 по адресу: Московская область, г. Люберцы, Котельнический пр-д., ул.Котельническая	2365/15	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 585,88	70,67	70,67	70,67
154	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-366, Люберецкий район, п. Жилино	59/12	2011	2016	0,00	1,63	0,00	0,16	6 350,66	5 291,41	5 291,41	5 291,41
155	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-229 по адресу: Московская область, г. Люберцы, п. Чкалова, у моста	2381/15	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	4 971,84	73,99	73,99	73,99
156	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-540 по адресу: Московская область, Люберецкий район, п. Томилино, ул. Демьяна Бедного, д. 12	2382/15	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 253,36	52,01	52,01	52,01
157	Реконструкция ВЛ-10 кВ от РП-17 до ТП-581 по адресу: Московская область, Люберецкий район, п. Красково, СНТ «Зенино»	2387/15	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	5 929,84	78,32	78,32	78,32
158	Реконструкция ТП 560 по адресу: Московская область, п. Томилино, ул. Гоголя, д. 36	2394/15	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 906,18	34,68	34,68	34,68
159	Реконструкция ВЛ-6 кВ ТП-355-ТП-169, д.Марусино, Зенино	8	2009	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	2 840,00	1 106,61	1 106,61	0,00
160	Реконструкция ТП 273 по адресу: Московская область, п. Красково, ул. Советская, д. 57	2397/15	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 149,02	50,48	50,48	50,48
161	Реконструкция ТП 380 по адресу: Московская область, г. Люберцы, ул. Котельническая, д. 11, стр.1	2402/15	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 149,02	50,48	50,48	50,48
162	Внешнее электроснабжение энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: Московская область, Люберцы г, 3-е почтовое отделение, у дома №86 **(1 этап)**	1997/15	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	4 185,32	4 184,78	4 184,78	4 184,78
163	Внешнее электроснабжение энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: Московская область, Люберцы г, 3-е почтовое отделение, около д 60 **(1 этап)**	1998/15	2015	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	3 879,56	3 671,31	3 671,31	0,00
164	Реконструкция ТП-426 по адресу: 140000, Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы, ул. Шевлякова, дом № 9, строение 2, 50:22:0010102:0052	2815/15	2016	2016	0,00	0,00	0,00	1,26	3 126,04	3 126,04	3 126,04	3 126,04
165	Реконструкция ТП-183. Строительство КТП-144875, ЛЭП-6кВ от ТП-183 до проект. КТП-144875, ЛЭП-0,4 кВ от проект. КТП-144875 до границ участков Заявителей по адресу: 140051, Московская область, Люберецкий р-н, Красково рп, Лорха ул. **(1 Этап)**	2826/15	2016	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	247,04	247,04	247,04	247,04
166	Реконструкция ТП-505. Строительство ЛЭП-0,4кВ от ТП-505 до ВРУ объекта Заявителя по адресу: Московская область., Люберецкий р-н, г. Люберцы **(1 этап)**	2847/15	2016	2016	0,00	0,00	0,00	2,00	4 733,45	4 506,33	4 506,33	4 506,33
167	Замена силового трансформатора в ТП-101 по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, гп Красково, ул. Чехова, д 5Б	2693/15	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,40	485,51	389,04	389,04	484,96
168	Замена трансформатора в ТП-271 по адресу: 140009, Московская область., г. Люберцы, ул. Инициативная, д №76А	2722/15	2016	2016	0,00	0,00	0,00	0,16	336,99	336,99	336,99	336,99
169	Реконструкция КТП-70. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от КТП-70 до ВРУ Заявителя по адресу: 140030, Московская область, Люберецкий р-н, Малаховка рп, Менжинского ул, дом №20 **(1 этап)**	1367/14	2016	2016	0,00	0,00	0,00	0,16	278,84	278,84	278,84	278,84
170	Внешнее электроснабжение энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, Красково гп, Мотяково д. **(1 этап)**	1712/15	2015	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	1 153,11	973,08	973,08	0,00
171	Реконструкция ТП-547 для электроснабжения Заявителя МО Люберецкий р-н. Малаховка п, Михнево	3265/16	2016	2016	0,00	0,00	0,00	0,40	547,03	547,03	547,03	547,03
172	Реконструкция РТП-39 для электроснабжения Заявителя по адресу: 140009, Московская область, Люберецкий р-н, Люберецы г, Красногорская ул.	3266/16	2016	2016	0,00		0,00	0,63	638,30	638,30	638,30	638,30
173	Реконструкция ЛЭП-6 кВ. Строительство ЛЭП-6 кВ, 2КТП-158232 для электроснабжения Заяв. МО, Люберецкий р-н **(1 Этап)**	3268/16	2016	2016	0,00	1,61	0,00		6 908,62	6 908,62	6 908,62	6 908,62
174	Реконструкция ТП-135 МО, Люберецкий р-н, п. Малаховка, Быковское шоссе	3361/16	2016	2016	0,00		0,00	0,40	563,90	563,90	563,90	563,90
	Городской округ Дзержинский				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,63**	**3 566,94**	**1 730,69**	**1 730,69**	**604,02**

№№	Наименование объекта	№ ТЗ/ТУ	год начала строительства	год окончания строительства	Физические параметры объекта				Сметная стоимость, тыс.руб. без НДС	Источники финансирования инвестиционной программы, в тыс.руб. бет НДС		
					Вводимая мощность, протяженность сетей					План	Финансирование	Освоение
					км	факт, км	МВА	факт, МВА				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
175	Реконструкция РУ-0,4 кВ по адресу: г.Дзержинский, ул. Дзержинская	1730/15	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	237,38	1,38	1,38	1,38
176	Замена силового трансформатора 400 кВА в ТП-4Д на силовой трансформатор 630 кВА. Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-4Д до ВРУ объекта Заявителя по адресу: Московская область, г.Дзержинский, ул. Лесная (1 этап)	1386/14	2015	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164,39	1 126,67	1 126,67	0,00
177	Реконструкция ТП-59, строительство ЛЭП-0,4кВ от ТП-59 по адресу: 140090, Московская обл., г. Дзержинский, ул. Стройгородок, д.8	3229/16	2016	2016	0,00	0,00	0,00	0,63	591,14	591,14	591,14	591,14
178	Перевод нагрузок на ТП-2Н по адресу: 140053, Московская область, г.Котельники, мкр. Силикат	2295/15	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	469,38	9,69	9,69	9,69
179	Реконструкция ТП-539. Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-539 до ВРУ д/сада №2 г. Дзержинский, ул. Спортивная, д.12а	1728/15	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 104,65	1,81	1,81	1,81
	Наро-Фоминский муниципальный район				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,40**	**21 459,85**	**3 685,32**	**3 685,32**	**4 378,18**
180	Реконструкция КЛ-10 кВ от ПС-308 до РП-2 по адресу Московская область, г. Наро-Фоминск	2248/15	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	16 952,40	0,87	0,87	0,87
181	Реконструкция ТП-98 по адресу: 143315, Московская область. Наро-Фоминский р-н, д. Ивановка, 40кв Нарского лесничества	2971/15	2016	2016	0,00	0,00	0,00	0,40	632,87	632,87	632,87	632,87
182	Реконструкция РУ-10 кВ РП-3. Строительство ЛЭП-10 кВ от РП-3 до ТП-158845 по адресу: 143306, Московская область, Наро-Фоминский район, ул. Профсоюзная, дом №36, 50:26:0100303:268 (1 Этап)	2900/16	2016	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 937,29	1 523,49	1 523,49	1 869,35
183	Реконструкция РП-12. Строительство 2КТП-155557. Строительство ЛЭП-10 кВ от РП-12 до 2КТП-155557 для электроснабжения Заявителя по адресу: Московская область. Наро-Фоминский р-н, Селятино рп (1 этап)	2909/15	2016	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 937,29	1 528,09	1 528,09	1 875,10
	Рузский муниципальный район				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28 299,21**	**4 820,88**	**4 820,88**	**479,61**
184	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-1999 по ул. Сосновая, Луговая, Земляная, Профсоюзная, Проезжая, Транспортная, Западная, Трудовая по адресу: Московская область, Рузский район, г. п. Тучково, мкр. Силикатный	05/11	2010	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	8 277,61	4 531,34	4 531,34	0,00
185	Реконструкция КТП-1625. ВЛ-0,4 кВ, строительство ВЛ-10 кВ, КТП по адресу: Рузский район, д. Григорово	1563/15	2015	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	11 802,22	288,67	288,67	478,74
186	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-6131 и от КТП-6120 по адресу: Московская область, Рузский р-н, с.п. Колюбакинское, д. Алтыново	1636/15	2015	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	8 219,38	0,87	0,87	0,87
	Волоколамский муниципальный район				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,63**	**1 185,85**	**1 185,85**	**1 185,85**	**1 185,85**
187	Реконструкция ТП-1402 по адресу: 143600, Московская область., г. Волоколамск, ул Ямская	2727/15	2016	2016	0,00	0,00	0,00	0,63	1 185,85	1 185,85	1 185,85	1 185,85
	Клинский муниципальный район				**0,16**	**0,00**	**0,00**	**2,78**	**9 060,21**	**7 022,44**	**7 022,44**	**7 771,27**
188	Реконструкция ТП-149 по адресу: 141601, Московская область. Клинский р-н, г. Клин, ул. Строительная, д. 2а	2975/16	2016	2016	0,00	0,00	0,00	0,32	910,48	910,48	910,48	910,48
189	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-125 до ВРУ детского сада для выноса электрических сетей с территории детского сада «Ёлочка» по адресу: Московская обл., Клинский р-н, г. Клин, Бородинский проезд	1069/14	2014	2015	0,16		0,00		1 288,39	0,00	0,00	0,00
190	Замена силового трансформатора в ТП-21 по адресу: Московская область, Клинский р-н, г. Клин, ул. Дурыманова	1628/15	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,40	787,06	37,68	37,68	786,51
191	Внешнее электроснабжение энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: Московская область. Клинский р-н. Клин г. Дзержинского пл (1 этап)	2021/15	2016	2016	0,00		0,00	1,26	4 696,56	4 696,56	4 696,56	4 696,56
192	Реконструкция ТП-7 МО Клинский р-н, г. Клин, ул. Ленина, д.50	3253/16	2016	2016	0,00		0,00	0,80	1 377,72	1 377,72	1 377,72	1 377,72
	Талдомский муниципальный район				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24 500,27**	**89,89**	**89,89**	**54,15**
193	Реконструкция сетей 0,4 кВ от ТП-532 по адресу: Талдомский район, д. Ворган	467/12	2012	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	5 313,92	9,07	9,07	0,00
194	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-81 по адресу: Талдомский район, д. Кошелево	466/12	2012	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	6 540,00	26,66	26,66	0,00
195	Реконструкция РУ-10 кВ ЦРП Волоканал по адресу: Московская область, г. Талдом, ул. Загородная	1301/14	2015	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	12 646,35	54,15	54,15	54,15
	Истринский муниципальный район				**1,15**	**0,00**	**0,00**	**2,52**	**14 679,43**	**5 591,28**	**5 591,28**	**5 591,28**
196	Реконструкция КЛ-6 кВ №186 РТП-93 - ТП-115 по адресу: Московская область, Красногорский р-н, п. Нахабино, ул. Пионерная, ул. Пистнутская	2501/15	2015	2016	1,15	0,00	0,00	0,00	8 003,68	1 442,15	1 442,15	1 442,15
197	Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-315 по адресу: Московская обл., г. Истра, ул. Советская	2173/15	2016	2017	0,00		0,00		2 409,91	0,00	0,00	0,00
198	Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: 143430, Московская область. Красногорский район, пгт. Нахабино, ул. Красноармейская, дом № 63А	1721/15	2016	2016	0,00	0,00	0,00	1,26	2 035,59	1 919,42	1 919,42	1 919,42
199	Внешняя схема электроснабжения объекта Заявителя по адресу 143430, Московская область., Красногорский р-н, пгт. Нахабино, ул. Братьев Волковых (2 Этап)	2631/15	2016	2016	0,00	0,00	0,00	1,26	2 230,25	2 229,70	2 229,70	2 229,70
	Пушкинский муниципальный район				**0,00**	**0,00**	**0,50**	**4,98**	**51 649,02**	**10 385,15**	**10 385,15**	**10 332,25**
200	Реконструкция РТП-1521 по адресу: г. Пушкино, перекресток ул. Надсоновская и ул. Нижняя Слободская	461/12	2014	2016	0,00	0,00	0,50	0,00	22 231,05	1 605,17	1 605,17	1 610,75
201	Внешнее электроснабжение энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, 35 км Ярославского шоссе	1834/15	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,16	282,91	96,47	96,47	25,01
202	Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, г. Пушкино, в районе ул.Боголюбская (1 Этап)	2034/15	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	274,22	139,94	139,94	168,98
203	Реконструкция КТП-1345 по адресу: Московская область, Пушкинский р-н. д. Грибово, СНТ "Плешеево"	3228/16	2016	2016	0,00	0,00	0,00	0,16	187,34	187,34	187,34	187,34
204	Реконструкция ТП-1647 по адресу: 141200, Московская область, г. Пушкино, ул. Текстильщиков	2723/15	2016	2016	0,00	0,00	0,00	0,80	1 205,41	1 204,86	1 204,86	1 204,86
205	Замена силового трансформатора 100кВА в КТП-1106 на силовой трансформатор 250кВА для технологического присоединения заявителя Иванова Н.А., расположенного по адресу: Московская область, Пушкинский р-н. мкр, Звягино, ул.Ленина, д.24/2	630/13	2016	2016	0,00	0,00	0,00	0,25	321,42	296,53	296,53	296,53
206	Замена силового трансформатора 100кВА в КТП-1141 на силовой трансформатор 250кВА для технологического присоединения заявителей, расположенного по адресу: Московская область, Пушкинский р-н,с Братовшина, ул.Советская, около д.8	631/13	2016	2016	0,00	0,00	0,00	0,25	321,42	296,53	296,53	296,53
207	Замена силового трансформатора 160кВА в ТП-1086 на силовой трансформатор 250кВА для технологического присоединения заявителей, расположенного по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, г.п. Правдинский, ДСК Правда, ул. Охотничья, уч 31/1, д.18	633/13	2016	2016	0,00	0,00	0,00	0,25	321,42	296,53	296,53	296,53
208	Замена силового трансформатора 320кВА в ТП-1168 на силовой трансформатор 400кВА для технологического присоединения заявителей, расположенного по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, г.Пушкино, мкр.Заветы Ильича, ул Радищева, д.29	773/13	2016	2016	0,00	0,00	0,00	0,40	633,60	389,28	389,28	389,28
209	Реконструкция ТП-11. Строительство двух КЛ-0,4кВ от ТП-11 до ВРУ объекта по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, п. Лесной, ул. Школьная д.2 (1 этап ТЗ)	1472/14	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	2 768,34	231,12	231,12	219,40
210	Реконструкция РУ-6 кВ ТП-1317 по адресу: Московская область, Пушкинский район, г. Пушкино, мкр. Дзержинец	1804/15	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 782,82	1,81	1,81	1,81
211	Реконструкция КТП-1002 по адресу: 141273, Московская область, Пушкинский район, с.Талицы, СНТ «Дорожник»	2897/15	2016	2016	0,00	0,00	0,00	0,40	374,49	374,49	374,49	374,49
212	Реконструкция ТП-573 по адресу: 141292, Московская область, г. Красноармейск, ул. Морозова, дом № 13а, 50:65:0040406:0006	2895/15	2016	2016	0,00	0,00	0,00	0,40	374,97	374,97	374,97	374,97
213	Реконструкция КТП-1212 по адресу: 141206, Московская область, Пушкинский район, г. Пушкино, Кудринское шоссе, дом № 3, 50:13:0070213:0105	2894/15	2016	2016	0,00	0,00	0,00	0,40	446,23	446,23	446,23	446,23
214	Внешнее электроснабжение энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: 141231,Московская область, Пушкинский р-н, Лесной п (1 этап)	1441/14	2016	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	796,19	796,19	796,19	796,19
215	Реконструкция РУ-6 кВ ТП-1088 по адресу: Московская область, Пушкинский район, г. Пушкино, ул. Лесная, д. 67	1801/15	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 782,82	1,81	1,81	1,81
216	Реконструкция ТП-536. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-536 по адресу: Московская область, г. Красноармейск, пр-т Испытателей, дом № 6 (1 этап)	3307/16	2016	2016	0,00	0,00	0,00	1,26	1 902,98	1 902,98	1 902,98	1 902,98
217	Внешняя схема электроснабжения жилой застройки по адресу: Московская область, Пушкинский р-н	3365/16	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	15 368,18	1 525,72	1 525,72	1 525,72
218	Реконструкция КТП-1455 по адресу: 141200, Московская область. Пушкинский р-н. Пушкино г, Луговая ул., в районе д.4	1292/14	2014	2016	0,00	0,00	0,00	0,25	273,22	217,18	217,18	212,84
	Городской округ Долгопрудный				**0,00**	**0,00**	**0,40**	**0,40**	**10 264,20**	**928,15**	**928,15**	**928,15**
219	Реконструкция ТП-328 по адресу: Московская область, г. Долгопрудный, ул. Станционная, мкрн Хлебниково	20/10	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	4 869,48	463,51	463,51	463,51
220	Реконструкция КЛ-6кВ направлением 2БКТП-5-ТП-1 ОАО ПО "ТОС" по адресу: 141707, РФ, МО, г. Долгопрудный, ул. Менделеева	2346/15	2016	2017	0,00		0,00		4 930,09	0,00	0,00	0,00

№№	Наименование объекта	№ ТЗ/ТУ	год начала строительства	год окончания строительства	Физические параметры объекта				Сметная стоимость, тыс.руб. без НДС	Источники финансирования инвестиционной программы, в тыс.руб. без НДС		
					Вводимая мощность, протяженность сетей					План	Финансирование	Освоение
					км	факт, км	МВА	факт, МВА				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
221	Реконструкция ТП-233 по адресу: г.Долгопрудный, ул.Ак.Лаврентьева, д.2	1734/15	2016	2016	0,00	0,00	0,40	0,40	464,63	464,63	464,63	464,63
	Мытищинский муниципальный район				**0,00**	**3,69**	**0,00**	**18,00**	**37 574,83**	**4 051,29**	**4 051,29**	**5 638,12**
222	Реконструкция ТП-207 по адресу: Московская область, Мытищинский р-н, г Мытищи, Ярославское шоссе	3252/16	2016	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 841,73	1 088,22	1 088,22	1 320,25
223	ТУ-253 Реконструкция ТП-195 и ВЛ-0,4 кВ пос.Пироговский	ту-253	2015	2016		0,10		0,40	372,39	0,00	0,00	5,32
224	Реконструкция существующей трансформаторной подстанции ТП-302 с увеличением трансформаторной мощности 2*400 кВА на 2*630 кВА по адресу Московская область, г. Мытищи, мкр. 30	39-16-15	2016	2016	0,00	0,00	0,00	1,26	1 353,86	1 353,86	1 353,86	1 353,86
225	ТЗ по ИП Реконструкция ЛЭП-6кВ ТП-82-ТП-81. Стр-во ВЛ-0,4 кВ от ТП- 188	б/н М	2015	2016	0,00	0,40	0,00	0,80	3 120,41	56,21	56,21	56,21
226	ТЗ по ИП Реконструкция существующей ТП-145 по адресу :г.Мытищи ул.Волошиной	б/н М	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	2 175,76	42,34	42,34	42,34
227	ТУ-316 Реконструкция ТП-203 и ВЛ-0,4 кВ + м.р.Тайнинский пер. г.Мытищи	ТУ-316	2015	2016		0,38		0,40	494,26	0,00	0,00	0,00
228	Реконструкция ТП-323 и ВЛ-0,4 кВ, ул.Свердлова	тп-323	2015	2016		0,07		0,40	426,26	0,00	0,00	0,00
229	ТУ-113 Реконструкция ТП-388 , ул.Трудовая,35 (Автосервис+)	ту-113	2015	2016		0,00		0,80	956,36	0,00	0,00	0,00
230	ТУ-139 Реконструкция ТП-46 (УЦ "Автопилот")	ту-139	2015	2016		0,00		0,63	583,17	0,00	0,00	0,00
231	ТУ-316 Реконструкция ТП-101 (с увеличением тр.мощности) (Карнатида)	ту-316	2015	2016		0,00		1,26	596,89	0,00	0,00	0,00
232	ТУ-83 Реконструкция ТП-335 и Вл-0,4 кВ	ту-83	2015	2016		0,00		1,26	1 388,16	0,00	0,00	1 349,48
233	Реконструкция ТП-148 (замена оборудования в РУ-10 кВ) по адресу . МО г.Мытищи ул.Семашко	ТУ-105	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,63	4 401,35	69,59	69,59	69,59
234	Реконструкция ТП-201 и ВЛ-0,4 кВ МО Мытищинский район д.Тертигорьево	ТУ-195	2015	2016	0,00	0,30	0,00	0,63	1 519,59	26,93	26,93	26,93
235	Реконструкция ТП-18 , по адресу: МО г.Мытищи в районе пл.Динамо	ТУ-214	2015	2016	0,00	0,00	0,00	1,26	1 190,88	7,79	7,79	7,79
236	Прокладка кабельных линий КЛ-10 кВ направлением от ТП-452 до ТП-466 по адресу : МО г. Мытищи мкр.17	ТУ-247	2015	2016	0,00	0,74	0,00	0,00	2 741,79	73,64	73,64	73,64
237	Реконструкция ТП-206 (установка трансформатора 1000 кВА и замена об-я в РУ-6 кВ и РУ-0,4 кВ) по адресу: г Мытищи п.Дружба ул.4-я Парковая	ТУ-262	2015	2016	0,00	0,00	0,00	1,00	1 540,37	18,93	18,93	18,93
238	Реконструкция ТП-421 и ВЛ-0,4 кВ МО Пушкинский район пос.Черкизово	ТУ-41, ТУ-72	2015	2016	0,00	0,19	0,00	0,63	2 090,13	25,25	25,25	25,25
239	Реконструкция КТП-81 и ВЛ-0,4 кВ МО г.Мытищи ул.Кооперативная	ТУ-434	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,63	1 422,23	21,21	21,21	21,21
240	Реконструкция ТП-191 и ВЛ-0,4 кВ д.Коргашино ул.Центральная	ТУ-520	2015	2016	0,00	0,76	0,00	0,63	1 316,28	28,37	28,37	28,37
241	Реконструкция ТП-193 и ВЛ-0,4 кВ д.Свиноедово	ТУ-75	2015	2016	0,00	0,36	0,00	0,80	1 174,59	20,92	20,92	20,92
242	Реконструкция ТП-219 и ВЛ-0,4 кВ, ул.Чернышевского	ТУ-117	2016	2016	0,00		0,00	0,63	591,05	7,72	7,72	7,72
243	Реконструкция КТП-297 и ВЛ-0,4 кВ г Мытищи ул.Р.Люксембург д.5	ТУ-246	2016	2016	0,00		0,00	0,63	1 458,22	21,49	21,49	21,49
244	Реконструкция ТП-183 и ВЛ-0,4 кВ	ТУ-313, 223	2016	2016	0,00		0,00	0,63	629,01	11,13	11,13	11,13
245	Реконструкция ТП-356 и ВЛ-0,4 кВ, ул.Чайковского	ТУ-38	2015	2016	0,00	0,11	0,00	0,40	425,11	5,97	5,97	5,97
246	Реконструкция ТП-265 и ВЛ-0,4 кВ МО д.Пирогово	ТУ-405	2015	2016	0,00	0,14	0,00	0,63	732,03	10,56	10,56	10,56
247	Реконструкция ТП-33 и ВЛ-0,4 кВ+ м.р., пос Черкизово г Мытищи ул.Некрасова д.38, д.14	ТУ-54	2015	2016	0,00	0,15	0,00	0,40	379,31	4,94	4,94	4,94
248	Реконструкция ТП-687 МО Мытищинский р-н, г. Мытищи, ул. Силикатная, д. №36	3320/16	2016	2016	0,00		0,00	0,63	623,72	623,72	623,72	623,72
249	Реконструкция ТП-476 МО, Мытищинский р-н, д. Сгонники	3331/16	2016	2017	0,00		0,00		1 008,51	72,60	72,60	72,60
250	Реконструкция ТП-196 и ВЛ-0,4 кВ, д.Пирогово	ТУ-143	2015	2016				0,63	1 021,39	459,91	459,91	459,91
	Городской округ Балашиха				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21 911,98**	**339,66**	**339,66**	**424,57**
251	Реконструкция ЦРП-2 по адресу: Московская обл., г.Балашиха, Лесной поселок, д.22	1837/15	2016	2017	0,00		0,00		20 943,33	0,00	0,00	0,00
252	Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заяв.МО Балашихинский р-н, Балашиха г , Фадеева ул., д 2(1 этап)	3378/16	2016	2017	0,00		0,00		968,65	339,66	339,66	424,57
	Лосино-Петровский городской округ				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,65**	**20 596,84**	**1 097,94**	**1 097,94**	**1 086,65**
253	Внешнее электроснабжение энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: 141151,Московская область, Лосино-Петровский г, Революции пл. (1 этап)	1788/15	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,25	514,25	513,70	513,70	513,70
254	Реконструкция здания конторы электросетей г.Лосино-Петровский	1021/14	2014	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	19 306,50	0,00	0,00	0,00
255	Замена силового трансформатора в КТП-60 по адресу: 141151, Московская область, г. Лосино-Петровский, ул. Кирова	1648/15	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,40	776,08	584,24	584,24	572,95
	Городской округ Фрязино				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16 293,28**	**2 464,34**	**2 464,34**	**2 791,72**
256	Реконструкция РУ-10 кВ ТП-462. Строительство ЛЭП-10 кВ от ТП-462 до границ участка Заявителя по адресу: Московская область, Щелковский р-н, СНТ «Березка» (1 Этап)	2696/15	2016	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	940,47	940,47	940,47	940,47
257	Реконструкция ТП-433 по адресу: Московская область, г.Фрязино, ул. Полевая	2132/15	2016	2016	0,00		0,00		2 807,41	0,00	0,00	0,00
258	Реконструкция ТП-450 по адресу: Московская область, г.Фрязино, Окружной проезд	2133/15	2016	2017	0,00		0,00		10 251,66	0,00	0,00	0,00
259	Реконструкция РУ-10кВ ТП-507 по адресу: Московская область, г.Фрязино, ул.Барские пруды	2131/15	2016	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	2 293,74	1 523,87	1 523,87	1 851,26
	Городской округ Звенигород				**0,00**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**31 273,63**	**5 323,61**	**5 323,61**	**5 474,54**
260	Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: Московская область, г. Звенигород, ул. Парковая (1 этап)	2037/15	2015	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	606,61	296,08	296,08	0,00
261	Реконструкция РУ-6 кВ БКТП-259, строительство ЛЭП-6 кВ для электроснабжения Заявителя по адресу: 143180, Московская область, Звенигород г, проезд Строителей (1 этап)	2978/16	2016	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 531,18	646,54	646,54	787,13
262	Реконструкция РП-18 по адресу: Московская область, г. Звенигород	2634/15	2016	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 531,18	743,87	743,87	908,79
263	Реконструкция ТП-259 по адресу: Московская область, г. Звенигород	2635/15	2016	2016	0,00	0,01	0,00	0,00	1 093,03	1 093,03	1 093,03	1 093,03
264	Внешнее электроснабжение энергопринимающего устройства Заявителя по адресу: 143180, Московская область, Звенигород г, Саввино-Сторожевский ставропигиальный мужской монастырь	2359/15	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 593,89	663,22	663,22	804,72
265	Реконструкция РТП-19 по адресу: Московская область, г. Звенигород мк-р Сулоцево	2298/15	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	24 917,74	1 880,87	1 880,87	1 880,87
	Раменский муниципальный район				**0,00**	**0,23**	**0,00**	**1,42**	**63 228,99**	**31 725,31**	**32 169,16**	**34 237,04**
266	Реконструкция КВЛ-10 кВ РП-11-ТП-7-РП-10 по адресу: Московская область, Раменский район, дер.Верея, п.Спартак	1337/14	2014	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	10 326,85	4 672,60	5 116,45	6 101,89
267	Реконструкция РП-16 по адресу: г.Раменское, ул.Михалевича	1336/14	2014	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	28 326,02	14 887,85	14 887,85	18 324,65
268	Реконструкция диспечерского щита филиала Раменские электрические сети	б/н	2015	2016	0,00		0,00		756,01	0,00	0,00	0,00
269	Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: 140165, Московская область, Раменский р-н, д. Копяшино (1 этап)	1549/15	2016	2016	0,00	0,13	0,00	0,00	168,20	168,20	168,20	104,94
270	Внешняя схема электроснабжения Заявителей по адресу: 140128, Московская область, Раменский р-н, д Клишева (1 Этап)	1587/15	2016	2016	0,00	0,10	0,00	0,00	143,49	143,49	143,49	143,49
271	Реконструкция РУ-6 кВ ТП-4 по адресу: 140100, Московская область, Раменский район, г. Раменское, ул. Московская	1711/15	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 946,15	1 945,61	1 945,61	1 945,61
272	Реконструкция РП- 26 по адресу: Московская область, Раменский район, п. Красный Октябрь	1618/15	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	11 670,89	667,88	667,88	667,88
273	Внешнее электроснабжения Заявителей по адресу: Московская область, Раменский р-н, п. Дубовая Роща (1 этап)	1438/15	2015	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	1 256,47	1 204,98	1 204,98	0,00
274	Внешняя схема электроснабжения Заявителей по адресу: Московская область, Раменский р-н, п. Родники, ул. Б. Учительская (1 этап)	1548/15	2015	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	1 033,36	1 014,56	1 014,56	0,00
275	Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: 140133, Московская область, Раменский р-н, п. Кратово (1 этап)	1819/15	2015	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	537,99	62,00	62,00	0,00
276	Реконструкция ТП-14 по адресу: 140133, Московская область, Раменский р-н, Кратово п, Тверская ул, дом №1	2846/15	2016	2016	0,00	0,00	0,00	1,26	1 554,12	1 554,12	1 554,12	1 554,12
277	Замена силового трансформатора 63 кВА в ТП-387 на силовой трансформатор 160 кВА по адресу: Московская область, Раменский р-н, г. Раменское, ул. Михалевича	2032/15	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,16	502,50	397,64	397,64	388,08
278	Реконструкция ТП-363 по адресу: Московская область, Раменский р-н, д. Капустино	1635/15	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	5 006,93	5 006,38	5 006,38	5 006,38
	Воскресенский муниципальный район				**0,12**	**0,23**	**0,00**	**2,40**	**8 176,92**	**6 682,55**	**6 682,55**	**5 707,12**
279	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от опоры № 44 Воскресенский р-н, пгт. Хорлово, ул. Майская	1226/14	2014	2015	0,12	0,00	0,00	0,00	315,53	285,70	285,70	0,00
280	Внешняя схема электроснабжения детсада по адресу: г. Воскресенск, ул. Рабочая (1 Этап)	291/13	2015	2016	0,00	0,00	0,00	2,00	3 605,81	3 175,70	3 175,70	3 585,94
281	Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: 140235, Московская область, Воскресенский район, пгт Хорлово, ул. Победы, участок № 21-а	2209/15	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	766,46	765,92	765,92	729,22
282	Внешнее электроснабжение энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: 140200, Московская область, Воскресенский район, г.Воскресенск, ул.Вострянская (2 этап)	1043/14	2015	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	1 354,10	1 312,85	1 312,85	0,00
283	Внешнее электроснабжение заявителей по адресу: МО, Воскресенский р-н, пгт. Хорлово, Ленина пл (1 Этап)	2453/15	2016	2016	0,00	0,00	0,00	0,40	353,18	31,06	31,06	240,14
284	Реконструкция ВЛ-6 кВ направлением ТП-14-ТП-61 по адресу: Воскресенский район, д. Марьинкино, ул. Отдыха	1567/15	2015	2016	0,00	0,23	0,00	0,00	1 534,50	863,99	863,99	904,49
285	Внешняя схема электр-жения энергопринимающих уст-тв зая МО, Воскресенский район, Воскресенск, ул Колхозная, д. 1 «б»(1 Этап)	3371/16	2016	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	247,33	247,33	247,33	247,33
	Городской округ Химки				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,25**	**387,20**	**387,20**	**387,20**	**387,20**

№№	Наименование объекта	№ ТЗ/ТУ	год начала строительства	год окончания строительства	Физические параметры объекта				Сметная стоимость, тыс.руб. без НДС	Источники финансирования инвестиционной программы, в тыс.руб. без НДС		
					Вводимая мощность, протяженность сетей					План	Финансирование	Освоение
					км	факт, км	МВА	факт, МВА				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
286	Реконструкция КТП-54. Стр-во уч. ЛЭП-0,4кВ от ВЛ-0,4кВ от КТП-54 до гр. уч. Заяв. МО, г. Химки, мкр. Терехово, СНТ Терехово-2 (1Этап)	3006/16	2016	2016	0,00		0,00	0,25	387,20	387,20	387,20	387,20
	Городское поселение Видное				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 505,72**	**0,00**	**0,00**	**3 480,44**
287	Рек-ция ТП-112. Стр-тво 2ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-112 142703, МО, Ленинский район, г.г. Видное, ул. Школьная, дом №22А (1 этап)	3467/16	2016	2017					4 505,72	0,00	0,00	3 480,44
	Новое строительство				**128,02**	**62,73**	**33,12**	**9,97**	**2 584 447,62**	**343 753,79**	**343 753,79**	**246 098,41**
	Городской округ, Электросталь				**3,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51 269,01**	**1 401,47**	**1 401,47**	**1 401,47**
288	Строительство КЛ-6 кВ ЦРП-215 - РП-100, (ЦРП-215 - РП-216 по адресу: г Электросталь, ул. Красная	504/12	2014	2016	3,10	0,00	0,00	0,00	8 430,05	241,24	241,24	241,24
289	Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-182 до жилых домов по адресу: г. Электросталь, 4-ый Коммунальный проезд	541/12	2013	2016	0,35	0,00	0,00	0,00	1 565,53	41,55	41,55	41,55
290	Строительство 2БКТП в районе ТП-120 по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Победы	2575/15	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	14 966,56	87,28	87,28	87,28
291	Строительство КЛ-6кВ от ТП-92 до ТП-94, 2КЛ-0,4кВ от ТП-94 до ВРУ МДОУ д/сад №7 по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Мира, д. 26б	1771/15	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 002,06	0,87	0,87	0,87
292	Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-165 до ВРУ МДОУ д/сад №29 по адресу: Московская область, г. Электросталь , ул. Трудовая, 14	1772/15	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 467,00	0,87	0,87	0,87
293	Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-126, ТП-127 до ВРУ МДОУ д/сад №35 по адресу: Московская область, г. Электросталь, Южный пр , д.9 к.5	1773/15	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	646,65	0,87	0,87	0,87
294	Строительство КЛ-0,4кВ от РТП-100 до ВРУ МДОУ д/сад №43 по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Жулябина, д.6а	1774/15	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	760,32	0,87	0,87	0,87
295	Внешняя схема электроснабжения жилой застройки по адресу: Московская область, г. Электросталь, Ялагинское поле	2573/15	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	18 609,21	1 026,18	1 026,18	1 026,18
296	Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-70, ТП-111 до ВРУ МДОУ д/сад №56 по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Первомайская, д. 4а	1775/15	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 552,15	0,87	0,87	0,87
297	Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-95, РП-199 до ВРУ МДОУ д/сад №62 по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Победы, д. 3 к. 5	1776/15	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269,49	0,87	0,87	0,87
	Орехово-Зуевский муниципальный район				**4,45**	**11,62**	**6,41**	**0,25**	**198 891,53**	**51 379,08**	**51 379,08**	**18 179,65**
298	Строительство КЛ-10 кВ от ПС-199 ВЭС ПАО «МОЭСК» до ТП-290, Орехово-Зуевский район, военгородок д. Малая Дубна	333/12	2013	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	25 198,66	43,70	43,70	43,70
299	Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-1282, по адресу: Орехово-Зуевский р-н, д. Новое, ул. Юбилейная, Садовая, Фабричная, Октября, Лесная	155/08	2008	2017	0,00		0,00		8 411,78	0,00	0,00	0,00
300	Строительство КТП в районе КТП-1382 по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, п. Ильинский Погост, ул. Садовая	2430/15	2016	2017	0,00		0,00		2 081,31	0,00	0,00	0,00
301	Строительство КТП в районе ТП-11 по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, п. Новый Свинюк, ул. Садовая	2433/15	2016	2017	0,00		0,00		3 521,55	0,00	0,00	0,00
302	Строительство КТП в районе МТП-47 по адресу: Орехово-Зуевский район, п. Фокино	326/12	2013	2016	0,00	0,00	0,10	0,00	2 968,86	104,27	104,27	104,27
303	Строительство КТП в районе ТП-302 по адресу: Орехово-Зуевский район, г. Куровское	324/12	2013	2015	0,25	0,00	0,00	0,00	3 273,97	641,77	641,77	0,00
304	Строительство КТП в районе ТП-282 по адресу: Орехово-Зуевский район, г. Дрезна	331/12	2013	2016	0,00	0,00	0,40	0,00	3 364,86	105,44	105,44	105,44
305	Строительство КТП в районе ТП-277 по адресу: Орехово-Зуевский район, г. Дрезна	428/12	2013	2015	0,00	0,00	0,16	0,00	3 235,57	533,47	533,47	0,00
306	Строительство КТП в районе ТП-265 по адресу: Орехово-Зуевский район, г. Дрезна	523/12	2013	2015	0,00	0,00	1,26	0,00	11 169,53	2 269,57	2 269,57	0,00
307	Строительство КТП в районе ТП-290 по адресу: Орехово-Зуевский район, военгородок, д. Малая Дубна	332/12	2013	2016	0,00	0,00	0,40	0,00	3 298,16	101,01	101,01	101,01
308	Строительство КТП в районе ТП-238 по адресу: Орехово-Зуевский район, г.Ликино-Дулево, ул. Текстильщиков	322/12	2013	2015	0,00	0,00	0,50	0,00	9 259,90	5 685,45	5 685,45	0,00
309	Строительство КТП в районе ТП-177 по адресу: Орехово-Зуевский район, г. Ликино-Дулево, ул. Октябрьская	323/12	2013	2015	0,00	0,00	0,32	0,00	6 279,58	5 909,74	5 909,74	0,00
310	Строительство КТП в районе ТП-195 по адресу: Орехово-Зуевский район, г. Ликино-Дулево, ул. Кирова	325/12	2013	2015	0,00	0,00	0,25	0,00	3 581,96	2 448,69	2 448,69	0,00
311	Строительство КТП в районе ТП-156 по адресу: Орехово-Зуевский район, г. Ликино-Дулево	524/12	2013	2016	0,00	0,00	1,26	0,00	3 939,80	124,67	124,67	124,67
312	Строительство КТП в районе ТП-305 по адресу: Орехово-Зуевский район, г. Куровское, ул. Кирова	522/12	2013	2016	0,00	0,00	0,50	0,00	3 369,56	89,56	89,56	89,56
313	Строительство КТП в районе ТП-1021 по адресу: Орехово-Зуевский район, п. Ильинский Погост	525/12	2013	2015	0,00	0,00	1,26	0,00	3 127,06	532,27	532,27	0,00
314	Строительство ТП в районе ТП-367, п.Мисцево, ВЗУ	146/11	2011	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	2 942,22	457,55	457,55	0,00
315	Строительство ТП в районе ТП-210, ул.Центральная, г.Ликино-Дулево	144/11	2012	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	5 397,01	431,74	431,74	0,00
316	Строительство ВЛ-6 кВ фидер №5 от ПС-216 ШЭС ПАО «МОЭСК» до ТП-46по адресу: Орехово-Зуевский р-н, д. Губино	37/08	2008	2016	2,80	0,00	0,00	0,00	11 318,94	301,44	301,44	301,44
317	Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-203, по адресу: г. Ликино-Дулево, ул. Володарского, К.Маркса, Ленина	154/08	2008	2016	1,00	0,00	0,00	0,00	3 728,81	100,02	100,02	100,02
318	Строительство КТП, ВЛЗ-6 кВ и ВЛИ-0,4 кВ по адресу:Московская область, Орехово-Зуевский р-н, п. Прокудино	1387/14	2015	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	3 049,82	32,86	32,86	32,86
319	Строительство КТП по адресу: Орехово-Зуевский район, г. Куровское, ул. Привольная, ТЗ №24/07	24/07	2008	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	27 544,87	6 288,82	6 288,82	0,00
320	Внешнее электроснабжение заявителей по адресу: 142672, Московская область, Орехово-Зуевский р-н, г. Ликино- Дулево, Транспортная ул.	1573/15	2015	2016	0,40	0,00	0,00	0,00	1 929,49	363,49	363,49	363,49
321	Строительство ТП в районе ТП-266 по адресу: Орехово-Зуевский район, г. Дрезна	427/12	2013	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	11 410,77	8 000,36	8 000,36	0,00
322	Строительство КВЛ-0,4 кВ от ТП-265 до ВРУ котельной №6 по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский р-н, г. Дрезна, ул. Советская	1753/15	2015	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	546,54	0,87	0,87	0,87
323	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-211 до ВРУ поликлиники по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский р-н, г. Ликино-Дулево, ул. Октябрьская, д. 55	1751/15	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	422,13	4,38	4,38	4,38
324	Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-190 до ВРУ инфекционной больницы по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Ликино-Дулево, Ул. Центральная, д. 4	1752/15	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290,33	7,91	7,91	7,91
325	Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-304 до ВРУ КНС по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Куровское, ул. Октябрьская	1755/15	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	217,68	2,41	2,41	2,41
326	Строительство БКТП вблизи ТП-321. ВЛ-6 кВ от оп.25 ВЛ-6 кВ ф 5 от ПС №85 доя проект. БКТП. КЛ-0,4 кВ от проект. БКТП до ВРУ детского отделения больницы по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский р-н, г. Куровское, ул. Суворова	1756/15	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	10 302,16	165,05	165,05	165,05
327	Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-46 до ВРУ КНС по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский р-н, д. Губино, ул. Ленина	1757/15	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	905,04	5,51	5,51	5,51
328	Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-46 до ВРУ больницы по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский р-н, д. Губино, ул. Ленина	1758/15	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082,87	6,34	6,34	6,34
329	Строительство КТП-55-08, КЛ-6 кВ, реконструкция ВЛ-0,4 кВ по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский р-н, г. Ликино-Дулево	55/08	2008	2016	0,00	11,62	0,00	0,25	18 268,82	16 618,14	16 618,14	16 618,14
330	Расширение РУ-0,4 кВ ТП-52. Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-52 до котельной Пром. Зоны по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский р-н, д. Новое, ул. Кооперативная	1722/15	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175,35	0,87	0,87	0,87
331	Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-52 до ВЗУ-1 Пром. Зона по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский р-н, д. Новое, ул. Кооперативная	1723/15	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	638,28	0,87	0,87	0,87
332	Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-52 до КНС Пром. Зона по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский р-н, д. Новое, ул. Кооперативная	1724/15	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	638,28	0,87	0,87	0,87
	Городской округ, Электрогорск				**17,00**	**0,00**	**1,80**	**0,00**	**200 654,87**	**8 768,34**	**8 768,34**	**2 712,15**
333	Строительство ВЛ-0,4 кВ от БКТП-301 по адресу: г Электрогорск	535/12	2013	2016	2,00	0,00	0,00	0,00	4 426,14	102,28	102,28	102,28
334	Строительство ВЛ-0,4 кВ от БКТП-302 по адресу: г.Электрогорск	536/12	2013	2016	2,30	0,00	0,00	0,00	4 954,76	114,78	114,78	114,78
335	Строительство 2 КЛ-6 кВ от ГРЭС-3 до проектируемой ТП (в районе ТП-306) по адресу: г. Электрогорск, ул. Классона	537/12	2013	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	10 342,78	4,63	4,63	4,63
336	Строительство 2БКТП в районе ТП-309 по адресу: Московская обл., г.о. Электрогорск, ул. Советская, д. 10а	2471/15	2016	2017	0,00		0,00		13 128,85	0,00	0,00	0,00
337	Строительство 2КЛ-6 кВ от проектируемой ТП (в районе ТП-306) до ТП-327, по адресу: г. Электрогорск	538/12	2013	2016	1,20	0,00	0,00	0,00	4 913,31	81,99	81,99	81,99
338	Строительство КТП в районе ТП-301 по адресу: г. Электрогорск, ул. Пионерская, д. 5	533/12	2012	2016	0,00	0,00	0,40	0,00	8 691,39	172,86	172,86	172,86
339	Строительство БКТП в районе ТП-302 по адресу: г. Электрогорск, ул. Ленина	534/12	2013	2016	0,00	0,00	0,50	0,00	7 940,21	142,19	142,19	142,19
340	Строительство производственной базы и 2-х этажного административно-производственного здания с цокольным полуэтажом филиала Электрогорского производственного отделения Электростальского филиала АО "Мособлэнерго" по адресу: Московская область, г. Электрогорск, ул. Советская,50:17:0000000:64464	361/13	2014	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	60 238,47	21,21	21,21	21,21
341	Строительство КЛ-0,4 кВ от проектируемой РТП (в районе ТП-306) до жилых домов по ул. Классона, по адресу: г. Электрогорск	70/13	2013	2016	2,80	0,00	0,00	0,00	9 870,85	105,83	105,83	105,83
342	Строительство РТП в районе ТП-306, по адресу: г. Электрогорск, ул. Классона	71/13	2013	2016	0,00	0,00	0,50	0,00	32 573,08	1 226,59	1 226,59	1 226,59
343	Строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой РТП (в районе ТП-306) до жилых домов по адресу: г. Электрогорск, ул. Классона, ул. Пушкина, ул. Невского, пер. Невского	72/13	2013	2016	1,80	0,00	0,00	0,00	17 892,46	102,64	102,64	490,04
344	Внешняя схема электроснабжения жилой застройки по адресу:Московская область, г. Электрогорск, ул. Северо-Западная, Тихая, Запрудная, Линейная, Узкоколейная, Скворечный пер	1805/15	2015	2016	3,10	0,00	0,40	0,00	10 898,17	1 165,28	1 165,28	249,75

№№	Наименование объекта	№ ТЗ/ТУ	год начала строительства	год окончания строительства	Физические параметры объекта				Сметная стоимость, тыс.руб. без НДС	Источники финансирования инвестиционной программы, в тыс.руб. без НДС		
					Вводимая мощность, протяженность сетей					План	Финансирование	Освоение
					км	факт, км	МВА	факт, МВА				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
345	Расширение РП-315, строительство двух КЛ-6 кВ от КРУ-6кВ ГРЭС №3 до разных секций РП-315 по адресу: Московская область, г. Электрогорск, ул. Кржижановского	939/14	2014	2015	3,80	0.00	0.00	0,00	14 784,39	5 528,06	5 528,06	0,00
	Павлово-Посадский муниципальный район				**0,00**	**3,36**	**0,00**	**0,50**	**53 567,78**	**16 660,94**	**16 660,94**	**16 827,18**
346	Строительство 2КТП вблизи ТП-32, КЛ-0,4 кВ от пр. 2КТП до ВНС ЛМЗ, КЛ-0,4 кВ от пр. 2КТП до ВРУ школы по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, 1-й пер. 1-го Мая	1777/15	2015	2018	0.00	0,00	0.00	0,00	3 525,42	1.81	1.81	1,81
347	Строительство КТП в районе ТП-205 по адресу: Московская обл., Павлово-Посадский р-н, пос. Б.Дворы, ул.Маяковского, д. 176	2311/15	2016	2017	0,00		0.00		3 372,00	0.00	0,00	0,00
348	Строительство КТП в районе ГКТП-59 по адресу: Московская обл., Павловский Посад, ул. Усовская	2312/15	2016	2017	0,00		0,00		3 372,00	0.00	0,00	0,00
349	Строительство КТП в районе ГКТП-94 по адресу: Московская обл., Павлово-Посадский р-н, д. Субботино	2313/15	2016	2017	0,00		0.00		3 372,00	0.00	0,00	0.00
350	Строительство КТП в районе ГКТП-95 по адресу: Московская обл., г. Павловский Посад, ул. Советская	2314/15	2016	2017	0,00		0.00		3 372,00	0.00	0,00	0,00
351	Строительство КТП в районе ГКТП-98 по адресу: Московская обл., г. Павловский Посад, ул. Стенуринская	2315/15	2016	2017	0.00		0.00		3 372,00	0,00	0,00	0,00
352	Строительство КТП в районе ГКТП-103 по адресу: Московская обл., г. Павловский Посад, пер. Ленинградский	2316/15	2016	2017	0.00		0,00		3 372,00	0,00	0,00	0,00
353	Строительство КТП в районе МП-104 по адресу: Московская обл., Павлово-Посадский район, пос. Большие Дворы, ул. Ленина	2317/15	2016	2017	0,00		0.00		3 372,00	0.00	0,00	0.00
354	Строительство КТП в районе МП-122 по адресу: Московская обл., г. Павловский Посад, ул. Московская	2318/15	2016	2017	0,00		0.00		3 372,00	0.00	0,00	0,00
355	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-134 до ВРУ дома по адресу: Московская обл, г.Павловский Посад, ул. 1 Мая, д.38	2335/15	2016	2017	0.00		0.00		869,50	0,00	0,00	0.00
356	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-134 до ВРУ дома по адресу: Московская обл, г.Павловский Посад, ул. 1 Мая, д 40	2336/15	2016	2017	0,00		0,00		1 272,65	0,00	0,00	0,00
357	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-80 до ВРУ дома по адресу: Московская обл., г Павловский Посад, ул. Южная, д.27	2337/15	2016	2017	0,00		0,00		1 030,77	0,00	0,00	0,00
358	Строительство резервной КЛ-0,4 кВ от ТП-80 до ВРУ дома по адресу: Московская обл., г. Павловский Посад, ул. Южная, д.18	2338/15	2016	2017	0,00		0.00		869,50	0,00	0,00	0,00
359	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-80 до ВРУ дома по адресу: Московская обл., г. Павловский Посад, ул. Южная, д.30	2339/15	2016	2017	0,00		0,00		1 192,02	0.00	0,00	0,00
360	Внешняя схема электроснабжения жилой застройки по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, в районе ул. 1 Мая (1,2 этапы)	2579/15	2015	2016	0,00	3,36	0,00	0,50	17 327,92	16 495,06	16 495,06	16 495,06
361	Строительство КВЛ-0,4кВ от ТП-134 до КНС №9 по адресу: Московская область, г Павловский Посад, ул. 1-го Мая	1778/15	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	504,00	164,07	164,07	330,31
	Шатурский муниципальный район				**4,33**	**0,99**	**4,82**	**6,16**	**71 843,81**	**26 364,97**	**26 364,97**	**30 882,11**
362	Строительство КЛ-10 кВ от РП-3 до ТП-13 и перевод сети 6 кВ на 10 кВ с монтажем 19 трансформаторов по адресу: г. Шатура, Рабочий поселок	22/1	2013	2016	2,03	0,34	4,40	4,74	13 056,40	9 415,66	9 415,66	9 415,66
363	Строительство 2БКТП в районе ТП-3 по адресу: МО, г. Шатура, мкр.Керва, ул. Школьная	2141/15	2016	2017	0,00		0,00		12 453,60	0.00	0,00	0,00
364	Строительство КТП, ВЛ-10кВ по адресу: МО, Рабочий поселок г. Шатура, ул. Ленина	2142/15	2016	2017	0,00		0,00		4 127,40	0,00	0,00	0,00
365	Строительство КТП, ВЛкВ по адресу: МО, Рабочий поселок г Шатура, ул.Октябрьская	2143/15	2016	2017	0,00		0,00		4 103,72	0,00	0,00	0,00
366	Строительство РТП в районе ТП-3 по адресу: Шатурский район, г.п. Мишеронский	87/09	2010	2016	0,00	0,00	0,00	1,26	23 861,96	12 685,76	12 685,76	17 395,76
367	Строительство ЛЭП-3 кВ от РУ-3 кВ пр.КТП-143893 до РУ-3 кВ ТП-5 по адресу: Московская область, г Шатура, мкрн. Керва	1415/14	2015	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980,48	84,62	84,62	116,00
368	Строительство СКТП, участков ВЛИ-0,4кВ по адресу: Московская область, Шатурский р-н, п.Туголесский бор, ул.Новая, ул.Центральная, ул.Песочная (1),(2)	1631/15	2015	2016	0,70	0,00	0,10	0,00	1 699,60	189,03	189,03	189,03
369	Строительство КТП, ВЛ-10кВ, ВЛИ-0,4кВ от проектируемой КТП по адресу: Московская область, Шатурский р-н, п. Тарханиовка	1807/15	2015	2016	1,40	0,65	0,00	0,16	4 244,08	3 686,25	3 686,25	3 462,02
370	Строительство двух КТП в п. Мишеронский по ул. Железнодорожная и ул. Нариманова в связи с переводом схемы электроснабжения на 10 кВ	1699/15	2016	2016	0,20	0,00	0,32	0,00	6 316,57	303,65	303,65	303,65
	Городской округ, Рошаль				**30,24**	**0,00**	**4,66**	**0,00**	**142 408,90**	**13 140,37**	**13 140,37**	**8 225,55**
371	Строительство ВЛ-6 кВ от ТП-7 до проектируемой ТП на ул.Калинина, по адресу: г Рошаль ул Калинина	531/12	2013	2015	1,90	0,00	0,00	0,00	5 685,01	2 335,34	2 335,34	0,00
372	Строительство КЛ 0,4 кВ от ЦРП-Скважина №13, по адресу: г.Рошаль	408/12	2013	2016	0,20	0,00	0,00	0,00	931,69	84,00	84,00	84,00
373	Строительство ТП (в районе ТП-25) по адресу: г.о. Рошаль, ул. Фр. Энгельса, 29	423/12	2012	2016	0,00	0,00	0,50	0,00	17 000,00	294,05	294,05	294,05
374	Строительство ТП в районе ТП-21 по адресу: г. Рошаль, Лесхоз	215/11	2011	2016	0,00	0,00	0,20	0,00	3 157,02	66,39	66,39	66,39
375	Строительство КТП в районе ТП-10 по адресу: МО, г.о. Рошаль, ул. Лесная	1326/15	2016	2017	0,00		0,00		4 779,72	0,00	0,00	0,00
376	Строительство КТП в районе ТП-33 по адресу: МО, г.о. Рошаль, ул. Садовая	1338/15	2016	2017	0,00		0,00		4 431,22	0,00	0,00	0,00
377	Строительство КТП в районе ТП-5 по адресу: МО, г.о.Рошаль, ул. Урицкого, 42	2042/15	2016	2017	0,00		0,00		3 977,49	0,00	0,00	0,00
378	Строительство КТП в районе ТП-38 по адресу: г. Рошаль, ул. Окт. Революции, 16	212/11	2013	2016	0,00	0,00	0,10	0,00	7 107,96	144,11	144,11	144,11
379	Строительство КТП в районе ТП-37 по адресу: г.Рошаль, ул. Мира, 13	529/12	2013	2016	0,00	0,00	0,25	0,00	7 280,82	568,19	568,19	568,19
380	Строительство новой КТП в районе КТП-7 по адресу: г. Рошаль, ул. Победы	530/12	2013	2016	0,00	0,00	0,25	0,00	6 313,48	4 493,74	4 493,74	5 540,10
381	Строительство РТП в районе ГРУ, пром. зона ПО "Рошальский хим. комбинат", г.Рошаль	174/13	2013	2016	0,00	0,00	3,36	0,00	9 393,58	336,80	336,80	336,80
382	Строительство сетей 6 кВ и 0,4 кВ в зоне подтопления, пром. зона ПО "Рошальский хим. комбинат", г.Рошаль	175/13	2013	2016	21,00	0,00	0,00	0,00	22 406,41	766,75	766,75	766,75
383	Строительство ВЛ-6 кВ от новой ТП-20 до существующей ТП-21 по адресу: г.о. Рошаль, ул. 1 Первомайская, ул. Лесхозная	216/11	2011	2016	0,72	0,00	0,00	0,00	2 550,00	132,74	132,74	132,74
384	Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-5 г. Рошаль, ул. III Пятилетки 35-101,Урицкого 39-41	73/13	2013	2015	3,42	0,00	0,00	0,00	8 864,96	3 625,84	3 625,84	0,00
385	Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-6 г. Рошаль, ул.40 лет Октября, Заводская, Садовая, III Пятилетки 1-35	224/11	2011	2016	3,00	0,00	0,00	0,00	13 230,00	51,19	51,19	51,19
386	Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-57 до границ участков многодетных семей по адресу: Московская область, г.о. Рошаль, район ул. МОГЭС"	1536/15	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0.00	2 795,97	238,47	238,47	238,47
387	Строительство гражданского бокса на территории базы Филиала по адресу: Московская область, г.о. Рошаль	1298/15	2015	2019	0,00	0,00	0,00	0.00	22 503,59	2,75	2,75	2,75
	Луховицкий муниципальный район				**3,50**	**0,53**	**0,85**	**0,10**	**129 664,82**	**10 051,51**	**10 051,51**	**9 172,69**
388	Строительство КТП в районе КТП-157 по адресу: Луховицкий район, п. Асошники	312/12	2013	2016	0,00	0,00	0,25	0.00	10 086,23	486,15	486,15	390,16
389	Строительство КТП в районе ТП-11 по адресу: г. Луховицы, ул. Толстого	316/12	2013	2016	0,30	0,00	0,25	0.00	4 528,02	159,00	159,00	130,30
390	Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП-80 по адресу: г.Луховицы, ул. Юбилейная	315/12	2012	2016	1,00	0,00	0,00	0,00	1 829,07	250,84	250,84	295,39
391	Строительство КТП в районе КТП-64 по адресу: Московская обл., Луховицкий р-н, г. Луховицы, ул. Огородная	2521/15	2016	2017	0,00		0,00		4 414,67	0,00	0,00	0,00
392	Строительство РТП взамен ТП-7 по адресу: г. Луховицы, ул.50 лет Комсомола	313/12	2012	2016	0,90	0,00	0,25	0.00	9 139,19	407,85	407,85	341,70
393	Строительство производственной базы Луховицкого филиала АО «Мособлэнерго» с реконструкцией существующего 2-х этажного здания по адресу: Московская область, г. Луховицы, ул. Пушкина, д. 168 Б	2813/15	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0.00	76 564,11	4 809,75	4 809,75	4 919,16
394	Строительство КЛ-10 кВ ТП-24 - ТП-73, ТП-73 - ТП-5, ТП-5 - РП-10, г. Луховицы,ул.40 лет октября, ул	311/12	2011	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	17 459,51	103,89	103,89	103,89
395	Строительство КТП, ВЛЗ-10кВ, ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Луховицкий район, Луховицы, ул. Луговая	305/13	2014	2016	1,30	0,53	0,10	0,10	3 383,27	2 903,94	2 903,94	2 890,70
396	Строительство КЛ-0,4кВ от РП-39 до ВНС-3 по адресу: Московская область, г. Луховицы, ул. Жуковского, 34	1797/15	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161,52	101,40	101,40	101,40
397	Вынос ВЛ-10 кВ ф.15 ввод на ЗТП-325 с территории детского оздоровительного комплекса по адресу: Московская область, Луховицкий р-н, д. Власьево	1693/15	2015	2015	0.00	0,00	0,00	0,00	1 099,24	828,68	828,68	0.00
	Каширский муниципальный район				**15,00**	**0,90**	**4,21**	**0,40**	**115 797,06**	**14 048,48**	**14 048,48**	**15 100,83**
398	Строительство КЛ-6 кВ РП9-ТП18, по адресу: Московская область, г. Ожерелье, ул. Ленина	244/12	2011	2016	0,45	0,00	0,00	0,00	2 591,80	58,16	58,16	58,16
399	Строительство КЛ-6 кВ ТП-50-КТП48 по адресу: г. Кашира-1, Бол.Посадский пер.	247/12	2012	2016	0,30	0,00	0,00	0,00	2 118,04	108,34	108,34	108,34
400	Строительство КЛ-6 кВ от ТП-62 до ТП-39А, по адресу: г. Кашира	35/11	2011	2016	0,18	0,00	0,00	0,00	1 271,19	277,29	277,29	277,29
401	Строительство ТП (в районе ТП-15), г.Ожерелье, ул.Донбасская	29/11	2011	2016	0,00	0,00	0,40	0,00	11 465,10	411,07	411,07	411,07
402	Строительство КТП в районе КТП-38 по адресу: Московская область, г Кашира	1329/15	2016	2017	0,00		0,00		3 648,72	0,00	0,00	0,00
403	Вынос ВЛ-0,4 кВ от ТП-6 ф. "Советский" с территории школы-интерната по адресу: МО, Каширский р-н, г. Ожерелье, ул. Гвардейская	1691/15	2015	2018	0,00		0,00		318,17	0.00	0,00	0,00
404	Строительство КТП в районе КТП-84 по адресу: г. Кашира, ул. Нагорная	238/12	2013	2016	0,00	0,00	0,16	0,00	3 953,56	286,94	286,94	286,94
405	Строительство КТП в районе КТП-70 по адресу: г.Кашира-2, Терново-2, ул.Дачная	240/12	2013	2016	0,00	0,00	0,25	0,00	3 551,25	121,90	121,90	121,90
406	Строительство КТП в районе КТП-68 по адресу: г.Кашира,ул Воровского	241/12	2013	2016	0,00	0,00	0,25	0,00	3 406,66	265,21	265,21	203,02
407	Строительство КТП в районе КТП-67 по адресу: г. Кашира, ул.Войкова	242/12	2013	2016	0,00	0,00	0,25	0,00	3 389,41	1 722,34	1 722,34	2 096,11
408	Строительство КТП в районе КТП-110 по адресу: г.Кашира-2, парк	243/12	2013	2016	0,00	0,00	0,40	0,00	4 034,35	228,15	228,15	228,15
409	Строительство КТП в районе КТП-25 по адресу: г. Ожерелье, ул. Молодежная	267/11	2013	2016	0,00	0,00	0,40	0,00	4 025,36	196,35	196,35	137,51
410	Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-100 и 125, г. Кашира-2, ул. Масленникова, Металлистов	136/08	2008	2016	4,67	0,00	0,00	0,00	12 614,11	175,95	175,95	175,95
411	Строительство ВЛ-0,4 от ТП-45, по адресу: г. Кашира-1, ул ул. Б. и М. Красноармейская, Полевой пер., Крестьянская, Б. Посадская, Моргунова	46/10	2010	2016	3,20	0,00	0,00	0,00	11 819,49	324,44	324,44	324,44
412	Строительство КЛ-10кВ от ТП-115 до РУ-10кВ ТП-122, по адресу: Московская область, г. Кашира, ул. Центральная, Кржижановского	401/12	2011	2016	0,40	0,00	0,00	0,00	3 008,56	226,36	226,36	226,36

№№	Наименование объекта	№ ТЗ/ТУ	год начала строительства	год окончания строительства	Физические параметры объекта				Сметная стоимость, тыс.руб. без НДС	Источники финансирования инвестиционной программы, в тыс.руб. без НДС		
					Вводимая мощность, протяженность сетей					План	Финансирование	Освоение
					км	факт, км	МВА	факт, МВА				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
413	Строительство КТП, 2 КЛ-6 кВ от пр. КТП до места врезки в ф. 20 КЛ-6 кВ направлением КРУН-1-ТП-7 по адресу: Московская область, Каширский р-н, г. Ожерелье, ул Заводская	33/13	2013	2016	0,80	0,90	0,40	0,40	4 652,38	4 458,85	4 458,85	4 437,62
414	Строительство КТП по адресу: Московская область, Каширский р-н г. Ожерелье, ул. Алмазная	2046/15	2016	2016	1,00	0,00	0,40	0,00	7 772,67	1 556,92	1 556,92	1 556,92
415	Строительство 2КТП в районе ул. По адресу: Московская область, Каширский р-н г. Ожерелье, ул. Ягодная	2047/15	2016	2016	1,60	0,00	0,50	0,00	11 145,20	1 332,86	1 332,86	2 153,71
416	Строительство КТП по адресу: Московская область, Каширский р-н г. Ожерелье, ул. Березовая	2048/15	2016	2016	0,80	0,00	0,40	0,00	6 790,31	1 253,26	1 253,26	1 253,26
417	Строительство КТП по адресу: Московская область, Каширский р-н г. Ожерелье, ул. Сеченова	2049/15	2016	2016	1,60	0,00	0,40	0,00	10 713,82	925,26	925,26	925,26
418	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-58 по адресу: Московская область, г.Кашира, ул.Астахова	1779/15	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	583,65	4,32	4,32	4,32
419	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ ТП-27 по адресу: Московская область, г.Кашира, ул.Глухой пер	1781/15	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	217,68	2,84	2,84	2,84
420	Строительство КВЛ-0,4 кВ от ТП-27 по адресу: Московская область, г.Кашира, ул.Советская	1782/15	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113,66	7,12	7,12	7,12
421	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-79 по адресу: Московская область, г.Кашира, ул.Металлургов	1783/15	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	830,99	5,86	5,86	5,86
422	Вынос ВЛ-0,4 кВ от ТП-24 ф. "Строительная" с территории ПТУ по адресу: Московская область, Каширский р-н, г. Ожерелье, ул. Строительная	1692/15	2015	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	760,32	98,69	98,69	98,69
	Озерский муниципальный район				**0,00**	**0,00**	**0,60**	**0,00**	**34 710,84**	**1 008,09**	**1 008,09**	**1 147,81**
423	Строительство КТП в районе ЗТП-90, по адресу: г. Озёры, ул. Кирбиты (тер-рия ДРСУ)	520/12	2013	2016	0,00	0,00	0,10	0,00	4 645,12	526,75	526,75	666,48
424	Строительство 3-этажного административно-производственного здания филиала Озерская электросеть, по адресу: г. Озёры, ул. Луговая д.63	98/13	2013	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	22 351,28	481,33	481,33	481,33
425	Строительство КТП в районе ТП-86 по адресу: Московская обл., г. Озеры,ул. 26-го Июня	1994/15	2016	2017	0,00		0,00		3 922,66	0,00	0,00	0,00
426	Строительство 2КТП в районе ТП-122, по адресу: Московская область, г. Озеры, ул. Ленина (территория МУЗ "Озерская ЦРБ")	875/14	2014	2016	0,00	0,00	0,50	0,00	3 791,78	0,00	0,00	0,00
	Зарайский муниципальный район				**0,00**	**0,66**	**0,00**	**0,00**	**5 839,23**	**884,71**	**884,71**	**884,71**
427	Строительство 2-х ВЛИ-0,4кВ от ТП-85 до ВРУ-0,4 кВ КНС по адресу: Московская область, г. Зарайск	1791/15	2015	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 341,32	15,53	15,53	15,53
428	Строительство КТП в районе КТП-322 по адресу: 140600, Московская область, Зарайский район, НСТ «Офсетчик»	2091/15	2016	2017	0,00		0,00		3 628,18	0,00	0,00	0,00
429	Строительство 2-х ВЛИ-0,4кВ от ТП-6 до ВРУ-0,4 кВ котельной по адресу: Московская область, г. Зарайск, пос. ПМК-6	1792/15	2015	2016	0,00	0,66	0,00	0,00	869,73	869,18	869,18	869,18
	Серебряно-Прудский муниципальный район				**0,00**	**0,00**	**0,32**	**0,00**	**9 970,74**	**3 636,69**	**3 636,69**	**4 390,26**
430	Строительство КТП в районе КТП-243 по адресу: п. Серебряные Пруды,м-он "Тополя"	361/12	2013	2016	0,00	0,00	0,16	0,00	3 787,24	1 654,05	1 654,05	1 976,50
431	Строительство КТП в районе ТП-199 по адресу: п. Серебряные Пруды	362/12	2013	2016	0,00	0,00	0,16	0,00	3 321,11	1 963,32	1 963,32	2 394,44
432	Строительство КЛ-0,4 кВ от ЗТП-234 по адресу: Московская область, Серебряно-Прудский р-н, п. Дмитриевский	1785/15	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	635,06	5,08	5,08	5,08
433	Строительство КЛ-0,4 кВ от ЗТП-234 по адресу: Московская область, Серебряно-Прудский р-н, п. Дмитриевский	1786/15	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	760,32	5,54	5,54	5,54
434	Строительство КЛ-0,4 кВ от ЗТП-206 по адресу: Московская область, Серебряно-Прудский р-н, с. Петрово	1787/15	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 467,01	8,70	8,70	8,70
	Чеховский муниципальный район				**0,00**	**3,23**	**0,00**	**0,00**	**12 025,43**	**531,45**	**531,45**	**156,66**
435	Строительство КТП по адресу: 142360, Московская область, Чеховский район, п. Мещерский, ул. Лесничество	1892/15	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	10 153,87	156,66	156,66	156,66
436	Внешнее электроснабжение энергопринимающих устройств Заявителей по адресу: Московская область, Чеховский р-н, Чехов г., Почтовая ул. **(1 этап)**	2033/15	2015	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	403,12	374,79	374,79	0,00
437	Строительство кабельной воздушной линии от ТП-74 до КТПН 100/6,0/0,4 по адресу: МО, Чеховский р-н, с/п Баранцевское, в р-не пос. Нерастанное	б/н	2015	2016	0,00	3,23	0,00		1 468,44	0,00	0,00	0,00
	Пущино, городской округ				**6,70**	**1,98**	**0,65**	**0,00**	**44 484,99**	**8 697,67**	**8 697,67**	**4 285,15**
438	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от новой КТП по адресу: г. Пущино, ул. Старопущинская	22/13	2013	2016	1,00	1,98	0,00	0,00	4 651,46	3 746,23	3 746,23	3 746,23
439	Строительство КЛ-10 кВ от РП-27 до новой КТП по адресу: г. Пущино, ул. Старопущинская	20/13	2013	2015	0,80	0,00	0,00	0,00	3 846,81	2 509,59	2 509,59	0,00
440	Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-24 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «Г» д.2	2542/15	2016	2017	0,00		0,00		641,47	0,00	0,00	0,00
441	Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-24 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «Г» д.3	2543/15	2016	2017	0,00		0,00		371,84	0,00	0,00	0,00
442	Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-24 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «Г» д.4	2544/15	2016	2017	0,00		0,00		371,84	0,00	0,00	0,00
443	Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-24 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «Г» д.5	2545/15	2016	2017	0,00		0,00		682,00	0,00	0,00	0,00
444	Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-24 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «Г» д.6	2546/15	2016	2017	0,00		0,00		763,05	0,00	0,00	0,00
445	Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-24 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «Г» д.11	2547/15	2016	2017	0,00		0,00		410,01	0,00	0,00	0,00
446	Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-24 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «Г» д.12	2548/15	2016	2017	0,00		0,00		682,00	0,00	0,00	0,00
447	Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-24 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «Г» д.13	2549/15	2016	2017	0,00		0,00		1 046,81	0,00	0,00	0,00
448	Строительство КЛ-10 кВ от РП-31 до новой КТП по адресу: г. Пущино, ул. Старопущинская	21/13	2013	2016	1,20	0,00	0,00	0,00	4 720,00	50,49	50,49	50,49
449	Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС-447 фидера №1, 14 до РП-31 по адресу: г. Пущино	23/13	2013	2016	0,70	0,00	0,00	0,00	2 910,00	32,82	32,82	32,82
450	Строительство КЛ-10 кВ от РП-22 до РП-27, ТП301, ТП315, от ТП301 до ТП-302, от ТП-312-ТП315, отТП315-ТП334 по адресу: г. Пущино	29/13	2013	2016	2,50	0,00	0,00	0,00	10 761,80	231,19	231,19	231,19
451	Строительство КТП в районе КТП-307 по адресу: г. Пущино, ул. Стрителей	18/13	2013	2016	0,50	0,00	0,40	0,00	10 428,43	224,42	224,42	224,42
452	Строительство новой КТП по адресу: г. Пущино, ул. Старопущинская	19/13	2013	2015	0,00	0,00	0,25	0,00	2 197,47	1 902,92	1 902,92	0,00
	Серпуховской муниципальный район				**3,43**	**0,00**	**0,76**	**0,00**	**41 008,83**	**2 257,34**	**2 257,34**	**2 558,36**
453	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-238 до жилых домов, по адресу: Серпуховский район, д. Карпова Поляна	202/11	2013	2016	0,80	0,00	0,00	0,00	3 567,32	182,91	182,91	182,91
454	Строительство КТП в районе ТП-6 по адресу: Московская область, Серпуховский район, п. Кирпичный завод	2221/15	2016	2017	0,00		0,00		4 471,21	0,00	0,00	0,00
455	Строительство КТП, КВЛ-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Серпуховский район, п. Пролетарский	2222/15	2016	2017	0,00		0,00		11 375,44	0,00	0,00	0,00
456	Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-234 до д/сада №12, по адресу: Серпуховский район, Липицы	197/11	2013	2016	0,50	0,00	0,00	0,00	1 425,43	781,15	781,15	965,02
457	Строительство 2 КЛ-0,4кВ от ТП-104 до д/сада №36, по адресу: г.Серпухов, ул.Пограничная	201/11	2013	2016	0,40	0,00	0,00	0,00	1 422,93	45,04	45,04	45,04
458	Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-234 до школы, по адресу: Серпуховский район, с. Липицы	198/11	2013	2016	0,50	0,00	0,00	0,00	1 411,48	499,94	499,94	617,08
459	Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-213 до ВНС второго подъёма по адресу: г. Серпухов,ул. Пограничная	430/12	2013	2016	0,25	0,00	0,00	0,00	1 367,83	33,54	33,54	33,54
460	Строительство КТП в районе КТП-81 до этой КТП, Серпуховский район, д. Тульчино	435/12	2013	2016	0,18	0,00	0,16	0,00	2 895,41	137,99	137,99	137,99
461	Строительство КТП в районе ТП-313 и отпайки от ВЛ-10кВ по адресу: Серпуховский район, д. Данки	495/12	2013	2016	0,80	0,00	0,25	0,00	4 892,70	256,59	256,59	256,59
462	Строительство КТП в районе КТП-401 адресу: Серпуховский район, д. Судимля	497/12	2013	2016	0,00	0,00	0,25	0,00	4 380,05	155,89	155,89	155,89
463	Строительство КТП в районе КТП-392 по адресу: Серпуховский район, д.Съяново	498/12	2013	2016	0,00	0,00	0,10	0,00	3 799,01	164,29	164,29	164,29
	Люберецкий муниципальный район				**12,95**	**0,00**	**0,40**	**0,00**	**483 523,85**	**27 947,41**	**27 947,41**	**1 528,13**
464	Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-292, по адресу: Люберецкий р-н, п. Малаховка, ул. Республиканская, Просечная, Экспериментальная, Пионерская, Островского, Крупской, Кировский проезд	124/10	2010	2016	5,50	0,00	0,00	0,00	12 925,08	508,87	508,87	508,87
465	Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-304, по адресу: Люберецкий р-н, п. Малаховка, ул. Поселковая, Михневское ш., Заречный проезд	125/10	2010	2016	3,40	0,00	0,00	0,00	8 510,08	331,45	331,45	331,45
466	Строительство КЛ-10 кВ от ТП-150 до ТП-49 по адресу: г. Люберцы	474/12	2013	2016	0,90		0,00		4 753,35	0,00	0,00	0,00
467	Строительство участка КЛ-6 кВ фидера №33А от РТП-24 до ФП-2, г. Люберцы, ул. Хлебозаводская/ п. Томилино, д. Егорово	254/11	2011	2017	0,00		0,00		16 063,12	0,00	0,00	0,00
468	Строительство КВЛ-6 кВ от ТП-209 до ТП-96, по адресу: Люберецкий р-н, д.Чкалово, д. Токарево, ул. Московская	121/10	2009	2017	0,00		0,00		15 201,39	0,00	0,00	0,00
469	Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-373, по адресу: Люберецкий р-н, п. Малаховка, ул. Фрунзе, Мирная, Московская, Республиканская, Февральская, Февральский тупик, Кировский проезд	133/10	2010	2015	0,00		0,00		7 576,93	0,00	0,00	0,00
470	Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-447, по адресу: Люберецкий р-н, п. Малаховка, ул. Южная, Гоголя, Тургенева	138/10	2010	2015	0,00		0,00		6 941,83	0,00	0,00	0,00
471	Строительство КТП в районе КТП-256 по адресу: Московская обл., Люберецкий р-н, п. Томилино, ул. Речная	2356/15	2016	2016	0,25		0,40		4 909,98	0,00	0,00	0,00

№№	Наименование объекта	№ ТЗ/ТУ	год начала строительства	год окончания строительства	Физические параметры объекта				Сметная стоимость, тыс.руб. без НДС	Источники финансирования инвестиционной программы, в тыс.руб. без НДС		
					Вводимая мощность, протяженность сетей					План	Финансирование	Освоение
					км	факт, км	МВА	факт, МВА				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
472	Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-61, по адресу: Люберецкий р-н, п. Малаховка, ул. Чайковского, Южная, Советская, Толстого, Ленина	137/10	2010	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	26 847,66	24,18	24,18	24,18
473	Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-85 по адресу: Люберецкий р-он, п. Егорово, ул. Колхозная, Центральная, Комсомольская, Радио, Полевая, 3 квартал	140/10	2010	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	14 899,12	21,21	21,21	21,21
474	Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-73, по адресу: Люберецкий р-н, п. Малаховка, Спортивная аллея, Перекопская	148/10	2010	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	21 572,79	35,74	35,74	35,74
475	Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-93, п.Томилино, Люберецкого р-на, ул.Чехова, Лермонтова Некрасова, ул. и пр. Горького, Крылова	95/08	2008	2016	2,90	0,00	0,00	0,00	7 425,92	282,88	282,88	282,88
476	Строительство РТП, 2КЛ-10 кВ от ПС-500 "Некрасовка" ПАО «МОЭСК» до проектируемой РТП по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, гп. Красково, вблизи д. Мотяково	572/13	2014	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	102 194,08	9 586,59	9 586,59	0,00
477	Строительство КЛ-6 кВ фидера №17, 18 и 23 от ПС-500 ПАО «МОЭСК» до РП-15, и от РП-27 до ТП-169, по адресу: Московская область, г.Люберцы, мкр. Некрасовка, территория ООО "Вторчермет"	02/11	2011	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	96 772,26	8 496,54	8 496,54	0,00
478	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-503 по адресу: Московская область, Люберцы г., Городок «Б»	1713/15	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 467,01	0,87	0,87	0,87
479	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-505 по адресу: Московская область, Люберцы г., Городок «Б»	1714/15	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113,66	0,87	0,87	0,87
480	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-301 по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, пос.Томилино, ул.Пушкина	1715/15	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	583,65	0,87	0,87	0,87
481	Строительство РП-6 кВ, ЛЭП-6 кВ по адресу:Московская область, Люберецкий р-н, пос. Токарево	2360/15	2017	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	110 774,59	319,45	319,45	319,45
482	Строительство ТП в районе ТП-169, ТП-169А, ТП-169Б, по адресу: Люберецкий р-н, д. Зенино, территория больницы	142/10	2010	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	9 705,86	119,85	119,85	0,00
483	Строительство ТП в районе ТП-118, по адресу: Люберецкий р-н.,д. Пехорка, Пехорский проезд,8	126/10	2010	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	12 536,82	8 216,30	8 216,30	0,00
484	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-93 по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, пос.Томилино, ул.Чехова	1716/15	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	341,68	0,87	0,87	0,87
485	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-564 по адресу: Московская область, г. Люберецы, ул.Коммунистическая	1717/15	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	406,98	0,87	0,87	0,87
	Городской округ Дзержинский				**2,21**	**0,24**	**0,10**	**0,00**	**39 310,71**	**1 578,18**	**1 578,18**	**1 578,18**
486	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТП-4А, по адресу: г. Дзержинский, пл. Святителя Николая	250/10	2013	2016	1,58	0,00	0,00	0,00	5 326,18	96,98	96,98	96,98
487	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-6А до ж/ домов №23, 26, 24, 27, 28, 25, 22, 21, 18 ул. Бондарева; №9, 11 ул. Спортивная; №9, 11, 13, 15 ул. Дзержинская по адресу: г. Дзержинский	509/12	2013	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	10 975,16	21,21	21,21	21,21
488	Строительство 2 КЛ-6 кВ направлением ТП-29 – ТП-40Н по адресу: 140090, Московская обл, г.Дзержинский, ул. Дзержинская	2274/15	2016	2017	0,00		0,00		4 891,24	0,00	0,00	0,00
489	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-7 до ж/дома по ул.Бондарева д.2, по адресу: г.Дзержинский	510/12	2013	2016	0,08	0,00	0,00	0,00	1 284,01	13,07	13,07	13,07
490	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-9 до жилых домов по ул.Спортивная д.3, 5, 7 и школы №1, по адресу: г.Дзержинский	511/12	2013	2016	0,55	0,00	0,00	0,00	3 188,01	92,78	92,78	92,78
491	Строительство новой КТП-4А и КЛ-6 кВ, по адресу: г. Дзержинский пл. Святителя Николая	252/10	2010	2016	0,00	0,00	0,10	0,00	5 318,43	182,49	182,49	182,49
492	Строительство 2 КЛ-0,4 кВ от ТП-2Н до ВРУ ДК «Силикат» по адресу: 140053, Московская область, г.Котельники, мкр. Силикат д. 32	2271/15	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 036,54	19,97	19,97	19,97
493	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-4«Рейс» до ВРУ ВЗУ-4 по адресу: 140093, Московская область, г.Дзержинский, ул. Карьер ЗИЛ	2275/15	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	999,37	13,06	13,06	13,06
494	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-28 до ВРУ ЦТП-4 по адресу: 140090, Московская область, г.Дзержинский, ул. Спортивная	2277/15	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160,61	13,97	13,97	13,97
495	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-2Н до ВРУ домов по адресам: 140053, Московская область, г.Котельники, мкр. Силикат д. 23, 25	2286/15	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 581,63	19,03	19,03	19,03
496	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-4Н до ВРУ дома по адресу: 140053, Московская область, г.Котельники, мкр. Силикат д. 7	2291/15	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	715,63	0,94	0,94	0,94
497	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-40Н до ВРУ здания администрации по адресу: г. Дзержинский, ул. Спортивная, д. 20а	1731/15	2016	2016	0,00	0,24	0,00	0,00	1 103,88	1 103,88	1 103,88	1 103,88
498	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-539 до ВРУ ЦТП №1 по адресу: г. Дзержинский. Ул. Лермонтова, 2	1729/15	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	730,02	0,81	0,81	0,81
	Наро-Фоминский муниципальный район				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86 935,00**	**3 923,73**	**3 923,73**	**3 814,53**
499	Строительство РП в районе РП-11 по адресу: Московская область, г.Апрелевка, ул.Парковая	1982/15	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	28 091,03	1 913,38	1 913,38	1 804,19
500	Строительство БКТП в районе ТП-34 по адресу: Московская область, г.Наро-Фоминск, ул.Карла-Маркса	1983/15	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	11 905,22	551,39	551,39	551,39
501	Строительство КЛ-10 кВ от ПС-308 до РП-3 по адресу: Московская область, г. Наро-Фоминск	2245/15	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	20 212,54	773,51	773,51	773,51
502	Строительство спаренных 2КЛ-10 кВ от ПС-308 до РП-4 по адресу: Московская область, г. Наро-Фоминск	2246/15	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	11 238,69	450,51	450,51	450,51
503	Строительство КЛ-10 кВ от РП-11 до РП-18 по адресу: Московская область, Наро-Фоминский р-н, г.Апрелевка	2247/15	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	15 487,52	234,93	234,93	234,93
	Рузский муниципальный район				**0,00**	**0,00**	**1,44**	**0,00**	**20 615,42**	**714,32**	**714,32**	**714,32**
504	Строительство КТП в районе КТП-1547 по адресу: с.п. Дорохово, с.Архангельское, Рузского района	346/12	2013	2016	0,00	0,00	0,16	0,00	3 014,01	252,99	252,99	252,99
505	Строительство КТП в районе КТП-2709 Рузский район, г.п. Тучково, пос. Силикатный	459/12	2013	2016	0,00	0,00	0,25	0,00	2 699,55	249,51	249,51	249,51
506	Строительство КТП в районе ТП-1128 по адресу: Рузский район, п.Тучково	136/12	2013	2016	0,00	0,00	1,03	0,00	9 710,00	171,73	171,73	171,73
507	Строительство КТП по адресу: МО, Рузский р-н, с.п. Старорузское, п. Старотеряево	2233/15	2016	2017	0,00		0,00		4 873,69	0,00	0,00	0,00
508	Вынос ВЛ-0,4 кВ от ТП-1999 с территории школы №2 по адресу: Московская область, Рузский р-н, р.п. Тучково, мкр. Силикатный	1697/15	2015	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	318,17	40,09	40,09	40,09
	Волоколамский муниципальный район				**3,13**	**0,00**	**0,35**	**0,00**	**59 008,84**	**11 901,76**	**11 901,76**	**2 206,27**
509	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-7 до КНС по адресу: Волоколамский р-н, г.п. Сычево	199/12	2013	2015	0,40	0,00	0,00	0,00	2 212,85	206,15	206,15	0,00
510	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-9 до школы по адресу: Волоколамский р-н, г.п. Сычево	202/12	2013	2015	0,12	0,00	0,00	0,00	1 878,99	147,51	147,51	0,00
511	Строительство БКТП в районе ЗТП-3055 по адресу: Московская область, Шаховской район, г.п. Шаховская	2099/15	2016	2017	0,00		0,00		10 630,48	0,00	0,00	0,00
512	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10 до детского сада по адресу: Волоколамский р-н, г.п. Сычево	203/12	2013	2015	0,60	0,00	0,00	0,00	2 713,60	333,84	333,84	0,00
513	Строительство КЛ-10 кВ от ЛР фидера №1 с ПС-302 до ЗТП-1371 по адресу Пансионат "Ласточка" вблизи пос. Чисмена Волоколамского района	204/12	2012	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	7 104,53	1 340,84	1 340,84	0,00
514	Строительство ТП в районе ЗТП-1371 по адресу:пансионат "Ласточка", Волоколамский р-н	1/12	2011	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	9 342,63	5 492,67	5 492,67	0,00
515	Строительство КЛ-10 кВ от ЛР фидера "РВ" с РП-4 ПАО «МОЭСК» до ЗТП-1371 по адресу: Московская область, Пансионат "Ласточка" вблизи пос.Чисмена Волоколамского района	205/12	2012	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	4 612,57	2 174,48	2 174,48	0,00
516	Строительство КТП, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Волоколамский р-н, с.п. Чесменское, вблизи д. Морозово	1500/14	2015	2015	1,92	0,00	0,25	0,00	2 482,53	0,00	0,00	0,00
517	Электроснабжение существующей базы Волоколамского филиала АО «Мособлэнерго» по адресу: Московская область, Волоколамский р-н, г. Волоколамск, ул. Колхозная, д.43 **(1,2 Этапы)**	1532/15	2015	2016	0,09	0,00	0,10	0,00	18 030,66	2 206,27	2 206,27	2 206,27
	Клинский муниципальный район				**1,65**	**11,15**	**0,25**	**0,00**	**69 539,79**	**51 194,16**	**51 194,16**	**47 473,94**
518	Строительство КТП-1187-14, ВЛ-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ от проектируемой КТП-1187 до границ земельных участков, выделенных для многодетных семей, по адресу: Московская область, Клинский р-н, г.Высоковск, ул.Луговая	1187/14	2015	2015	1,65	0,00	0,25	0,00	5 092,44	3 720,22	3 720,22	0,00
519	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-161 до ВРУ д/сада №25 по адресу: Московская область, г. Клин, ул. Центральная, д. 1	1767/15	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	406,99	3,96	3,96	3,96
520	Строительство КТП по адресу: Московская область, Клинский р-н, п.Зубово, ул. Октябрьская	2219/15	2016	2017	0,00		0,00		9 991,06	0,00	0,00	0,00
521	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-134 до ВРУ д/сада №13 по адресу: Московская область, г. Клин, ул. Чернышевского, д. 5А	1766/15	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	243,76	3,55	3,55	3,55
522	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-120 до ВРУ гимназии №2 по адресу: Московская область, г. Клин, ул. 60 лет Комсомола, д.5А	1765/15	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113,66	7,12	7,12	7,12
523	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-130 до ВРУ д/сада №4 по адресу: Московская область, г. Клин, ул. Ленина, д.21А	1764/15	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	972,32	6,49	6,49	6,49
524	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-71 до ВРУ ЦТП-22 по адресу: Московская область, г. Клин, Ломоносовский пр-д	1763/15	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 467,00	8,70	8,70	8,70
525	Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-53 до ВРУ д/сада №7 по адресу: Московская область, г. Клин, ул. Менделеева, д. 3	1762/15	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	306,60	3,26	3,26	3,26
526	Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-46 до ВРУ ЦТП-21 по адресу: Московская область, Клинский район, п. Майданово	1761/15	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	240,11	3,05	3,05	3,05

№№	Наименование объекта	№ ТЗ/ТУ	год начала строительства	год окончания строительства	Физические параметры объекта				Сметная стоимость, тыс.руб. без НДС	Источники финансирования инвестиционной программы, в тыс.руб. без НДС		
					Вводимая мощность, протяженность сетей					План	Финансирование	Освоение
					км	факт, км	МВА	факт, МВА				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
527	Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-19 до ВРУ школы №11 по адресу: Московская область, г. Клин, Талицкий проезд, д. 49	1760/15	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	662,28	4,93	4,93	4,93
528	Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-109 до ВРУ ЦТП-1 по адресу: Московская область, г. Клин, ул. Мира, д. 15	1759/15	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	431,08	3,84	3,84	3,84
529	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-158 до ЦТП-12 по адресу: Московская область, Клинский район, г. Клин, ул. 60 лет Комсомола, 5А	1725/15	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 184,33	0,87	0,87	0,87
530	Строительство ЛЭП-10 кВ от ПС-675 до РТП-34 для электроснабжения Заяв. МО, Солнечногорский	3267/16	2016	2016	0,00	11,15	0,00	0,00	47 428,16	47 428,16	47 428,16	47 428,16
	Талдомский муниципальный район				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30 608,66**	**2 290,89**	**2 290,89**	**2,75**
531	Строительство КТП вблизи ТП-360 по адресу: Талдомский р-н, д.Вербилки	370/12	2012	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	8 390,00	2 288,14	2 288,14	0,00
532	Строительство 2-х трансформаторной КТП в районе существующей ТП-182 по адресу: Московская область, Талдомский район, д. Айбутово	40/13	2013	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	22 218,66	2,75	2,75	2,75
	Истринский муниципальный район				**0,00**	**1,16**	**0,00**	**0,75**	**49 629,19**	**15 383,84**	**15 383,84**	**17 177,55**
533	Строительство КТП в районе КТП-63 по адресу: Московская область, Истринский р-н, п. Снегири	2155/15	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	7 474,26	423,52	423,52	423,52
534	Строительство КТП по адресу: Московская область, Красногорский р-н, п. Нахабино	2104/15	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	9 825,96	731,35	731,35	731,35
535	Строительство новой КТП по адресу: Московская область, Красногорский р-н, п. Нахабино, ул. Лагерная	2110/15	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	7 037,38	388,77	388,77	388,77
536	Внешняя схема электроснабжения Заявителя по адресу: Московская область, Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Набережная Речфлота	2580/15	2016	2016	0,00	0,52	0,00	0,65	5 383,54	4 669,86	4 669,86	5 383,54
537	Строительство КТП в районе КТП-106 по адресу: Московская обл., Истринский р-н, г. Дедовск, ДСК «Малиновка»	2163/15	2016	2018	0,00		0,00		7 219,39	0,00	0,00	0,00
538	Строительство 2КТП в районе ТП-246 и КТП-402 по адресу: Московская область, Истринский р-н, г. Дедовск	2156/15	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	8 441,99	4 923,66	4 923,66	6 003,70
539	Строительство новой КТП по адресу: Московская область, г. Истра, ул. Спортивная	2114/15	2016	2016	0,00	0,64	0,00	0,10	4 246,67	4 246,67	4 246,67	4 246,67
	Пушкинский муниципальный район				**5,00**	**0,00**	**1,10**	**0,00**	**90 549,33**	**15 229,78**	**15 229,78**	**17 924,04**
540	Строительство ТП для деления сети 0,4 кВ от ТП-1343 и ТП-1213 по адресу: Пушкинский р-н, с. Братовщина	448/12	2013	2016	0,80	0,00	0,10	0,00	6 264,05	240,55	240,55	240,55
541	Строительство РП в районе РП-1529 по адресу: Пушкинский район, д. Кошейково	433/12	2013	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	23 502,58	926,05	926,05	926,05
542	Строительство КЛ-6кВ от РП-1528 до ТП-1137, строительство КЛ-6кВ от РП-1528 до ТП 1328, установка двух ячеек КСО и выполнение секционирования в РП-1528 по адресу: Московская область, Пушкинский район, г.п. Зеленоградский, ул. Школьная – ул. Шоссейная	2253/15	2016	2017	0,00		0,00		6 978,88	0,00	0,00	0,00
543	Строительство КРУН в районе опор №2-№3 ВЛ-6кВ Л.952 по адресу: Московская область, Пушкинский район, г.п. Зеленоградский	2254/15	2016	2017	0,00		0,00		1 761,44	0,00	0,00	0,00
544	Строительство КРУН у опоры №1 ВЛ-6кВ ф.14 ПС 440 по адресу: Московская область, г. Пушкино, м-н Новая Деревня	2257/15	2016	2017	0,00		0,00		1 761,44	0,00	0,00	0,00
545	Строительство СКТП для делений сетей электроснабжения ВЛ-0,4кВ от МП-534 по адресу: Московская область, г.о. Красноармейск, д. Лепешки	2260/15	2016	2017	0,00		0,00		2 789,10	0,00	0,00	0,00
546	Строительство КТП вместо МП-533 по адресу: Московская область, г.о. Красноармейск, п. Балсуниха	2261/15	2016	2017	0,00		0,00		3 314,90	0,00	0,00	0,00
547	Строительство ТП для деления сетей 0,4 кВ от ТП-1001 по адресу: Пушкинский район, микрорайон Новая деревня, ул. Центральная	443/12	2013	2016	0,00	0,00	0,10	0,00	2 825,70	279,39	279,39	279,39
548	Строительство КТП для деления сети 0,4 кВ от ТП-1019 по адресу: Пушкинский р-н, д. Комягино, СНТ "Ольховка"	527/12	2013	2016	0,20	0,00	0,10	0,00	2 915,88	1 229,47	1 229,47	1 444,17
549	Перефиксация Ф.42 и Ф.508 в РУ-6 кВ ПС-239 "Пушкино" ПАО «МОЭСК» по адресу: Московская область, Пушкинский район, г.Пушкино, Ярославское шоссе	1348/14	2015	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 672,41	11,70	11,70	11,70
550	Строительство кабельных линий 6 кВ РТП-1531 - ТП-120730 - ТП-102127 - ТП-141576 - ТП-120729 - ТП-120087 по адресу: 141200, Московская область, Пушкинский район, г. Пушкино, Ярославское шоссе, д.143, мкр. Серебрянка, 13 квартал, ул. Тургенева, д. 15 и ул. Тургенева, д. 13 (4 этап)	1110/14	2015	2016	4,00	0,00	0,00	0,00	17 368,61	9 807,45	9 807,45	11 978,40
551	Строительство КТП в районе ТП-1037 по адресу: г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул. Центральная ТЗ №387/12	387/12	2012	2016	0,00	0,00	0,40	0,00	2 784,93	1 675,56	1 675,56	1 978,23
552	Строительство КТП в районе ТП-1146 по адресу: г. Пушкино, ул. 50-я летия Комсомола ТЗ №526/12	526/12	2012	2016	0,00	0,00	0,40	0,00	9 952,92	277,45	277,45	277,45
553	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от РП-5 доя ВРУ ВНС по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, г.п. Лесной, ул. Пушкина, д.6 **(1, 2 Этапы)**	1800/15	2015	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 266,02	484,77	484,77	484,77
554	Строительство двух КЛ-6 кВ направлением РТП-1524-ТП-1642 по адресу: Московская область, г. Пушкино, мкр. Звягино, ул. Ленточка	1671/15	2015	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	4 421,82	273,62	273,62	273,62
555	Стр-во КВЛ-6кВ от ТП-1227 до ТП-1510400 МО, Пушкинский р-н, 33км, Ярославского шоссе (1 Этап)	3257/16	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	968,65	23,76	23,76	29,70
	Городской округ Долгопрудный				**1,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 950,35**	**242,24**	**242,24**	**242,24**
556	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-145 к ж/домам №2,4 ул. Тимирязевская, по адресу: г. Долгопрудный, мкр. Хлебниково	19/10	2010	2016	1,20	0,00	0,00	0,00	7 440,00	230,10	230,10	230,10
557	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-37 до КНС по адресу: г.Долгопрудный	1726/15	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	233,95	0,87	0,87	0,87
558	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-1016 до КНС по адресу: Мытищинский р-н, пос.Вешки, ул.Тенистая	1727/15	2016	2016	0,06	0,00	0,00	0,00	276,40	11,27	11,27	11,27
	Мытищинский муниципальный район				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51 565,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
559	Административное здание ул.Угольная (АБК)	АБК	2014	2016	0,00		0,00		51 565,71	0,00	0,00	0,00
	Городской округ Балашиха				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 278,75**	**20,67**	**20,67**	**20,67**
560	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-82 по адресу: Московская область, г.Балашиха, ш.Энтузиастов	1796/15	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	3 278,75	20,67	20,67	20,67
	Лосино-Петровский городской округ				**4,27**	**0,51**	**0,50**	**0,00**	**79 021,27**	**3 488,20**	**3 488,20**	**3 641,82**
561	Строительство КЛ-6 кВ от ТП-35 до ТП-225 по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровское, ул.Победы - ул.Почтовая - ул.Колхозная	517/12	2013	2016	0,85	0,00	0,00	0,00	2 414,06	79,00	79,00	79,00
562	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-125 до д/сада №6 «Солнышко» по адресу: Московская область, г.о.Лосино-Петровское, ул.Строителей д.7	514/12	2013	2016	0,26	0,00	0,00	0,00	1 496,23	29,35	29,35	29,35
563	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-119 до д/сада №4 «Росток» по адресу: Московская область, г.о.Лосино-Петровское, ул.Северная д.9	516/12	2013	2016	0,35		0,00		1 129,74	0,00	0,00	31,60
564	Строительство КЛ-0,4 кВ от КТП-211 до опоры №1 ВЛ-0,4 кВ с КТП-213 на индивидуальную малоэтажную застройку для многодетных семей, по адресу: 141150, Московская область, г. Лосино-Петровский, ул. Чкалова	2406/15	2016	2016	0,12		0,00		1 047,52	0,00	0,00	0,00
565	Строительство 2 КЛ-0,4 кВ от ТП-32 до д/сада «Дюймовочка» по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский, ул. Октябрьская – ул. Горького	2409/15	2016	2017	0,00		0,00		1 918,81	0,00	0,00	0,00
566	Строительство 2 КЛ-0,4 кВ от ТП-32 до ГБУСО МО «Лосино-Петровский СРЦ «Остров добра» по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский, ул. Октябрьская – ул. Горького	2410/15	2016	2017	0,00		0,00		1 514,41	0,00	0,00	0,00
567	Строительство КТП «Речная», КЛ-6 кВ от РТП-2 до КТП «Речная», КЛ-6 кВ от КТП-128 до КТП «Речная» по адресу: Московская область, г. Лосино-Петровский, ул. Речная, ул. 7 Ноября, ул. Новослободская	2419/15	2016	2017	0,00		0,00		11 524,12	0,00	0,00	0,00
568	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-42 до ж/дома по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровское, ул.Кирова, д. 5	515/12	2013	2016	0,45	0,00	0,00	0,00	1 235,25	22,46	22,46	22,46
569	Строительство КТП в районе ТП-125 по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровское, ул. Ленина, д.15 стр.1	513/12	2013	2016	0,00	0,00	0,50	0,00	3 130,12	92,09	92,09	92,09
570	Строительство 2КЛ-10 кВ РТП-3 – ТП-38 по адресу: г. Лосино-Петровский, ул. Октябрьская	410/12	2011	2016	0,80	0,00	0,00	0,00	3 441,97	81,25	81,25	81,25
571	Строительство КЛ-6 кВ от КТП-39 до ТП-34, г.о. Лосино-Петровский от ул. Набережная до мкр. Солнечный	7/08	2008	2016	1,00	0,00	0,00	0,00	6 343,79	495,58	495,58	495,58
572	Строительство КТП в районе ТП-236 (ул. Заречная) по адресу: Московская область, Ногинский район, д. Марьино-3, ул. Заречная - ул. Прибрежная	1221/14	2014	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	9 936,63	341,50	341,50	463,52
573	Строительство ЛЭП-6 кВ РТП-2 - ТП-235 - ТП-31, строительство двухсекционных РУ-6кВ для ТП-235 и ТП-31 по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский	758/15	2015	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	30 459,82	128,93	128,93	128,93
574	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-32 до детского сада №2 («Дюймовочка») по адресу: Московская область, г.Лосино-Петровский, ул.Горького, д.9	1789/15	2016	2016	0,44	0,51	0,00	0,00	2 463,27	2 211,50	2 211,50	2 211,50
575	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-32 до ГБУСО МО («Лосино-Петровский СРЦ «Остров добра») по адресу: Московская область, г.Лосино-Петровский, ул.Горького, д.1	1790/15	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	965,53	6,55	6,55	6,55
	Городской округ Фрязино				**0,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24 704,13**	**398,48**	**398,48**	**398,48**
576	Строительство новой ТП в районе ТП-432 по адресу: Московская область, г. Фрязино, пр. Мира 22, стр. 2	1617/15	2015	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	9 644,63	398,48	398,48	398,48
577	Строительство 2БКТП в районе ТП-10 по адресу: Московская область, г.Фрязино, ул.Вокзальная	2121/15	2016	2017	0,00		0,00		14 130,47	0,00	0,00	0,00
578	Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-14 до ВРУ жилых домов по адресу: МО, г. Фрязино, ул. Спортивный проезд, ул. Ленина, ул. Комсомольская	1700/15	2015	2015	0,50		0,00		929,03	0,00	0,00	0,00
	Одинцовский муниципальный район				**1,20**	**23,88**	**0,00**	**1,80**	**166 165,58**	**31 016,57**	**31 016,57**	**12 613,62**

№№	Наименование объекта	№ ТЗ/ТУ	год начала строительства	год окончания строительства	Физические параметры объекта				Сметная стоимость, тыс.руб. без НДС	Источники финансирования инвестиционной программы, в тыс.руб. без НДС		
					Вводимая мощность, протяженность сетей					План	Финансирование	Освоение
					км	факт, км	МВА	факт, МВА				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
579	Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-22193 до жилых домов №5, 6, 7, 8, 8 Б, 9, 11, 11А, 11Б, 13, уч. 46 на ул. Кленовая, п. Заречье, Одинцовского района	396/12	2013	2016	1,20	0,00	0,00	0,00	4 147,12	144,48	144,48	144,48
580	473)Стр-во пов. РТП взамен РТП-51053 и ТП-510501, Одинцово, 4 мкр., ТЗ-05-09-81	ТЗ-05-09-81	2016	2017					412,58	19,69	19,69	19,69
581	Строительство КЛ-6 кВ от ПС482 до ТП-215 по адресу:«Московская обл., Одинцовский р-н, Горки-10 пансионат «Лесные дали»	2299/15	2016	2017	0,00		0,00		20 311,53	0,00	0,00	0,00
582	Перевод сетей 6кВ ПС188 "Одинцово" на сети 10кВ ПС842 "Подушкино"	15/010	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	41 395,96	0,87	0,87	7 551,58
583	ТП-(380) Стр-во ТП и КЛ-10 кВ, перевод нагрузок с 6 кВ на 10 кВ ПС-117 "Голицыно"	ТЗ-02-11-29	2015	2016	0,00	4,80	0,00	0,50	23 205,69	19 315,75	19 315,75	405,18
584	1356) Строительство ТП и сетей 0,4 кВ по адресу: 3-й км Красногорского ш., ООО "ПроектСтройСервис"	ТЗ-05-14-237	2015	2016	0,00	1,29	0,00	0,50	11 761,93	155,94	155,94	155,94
585	1397) Стр-во ВКЛ-0,4 кВ от ТП-310346 (ГИ) д. Щедрино	ТЗ-03-14-253	2015	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 503,92	124,05	124,05	0,00
586	1252) Стр-во ВКЛ-0,4 кВ от РТП-21080 (ГИ) г. Голицыно, Заводской пр-кт, д. 13	ТЗ-02-13-188	2015	2016	0,00	0,56	0,00		274,07	7,88	7,88	7,88
587	1371) Стр-во КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ РТП-56063 (ГИ) г. Одинцово	ТЗ-05-14-124	2015	2016	0,00	0,33	0,00	0,00	590,27	17,12	17,12	17,12
588	903) Стр-во КЛ-10 кВ от ТП-414079 (ГИ) д. Зайцево	ТЗ-04-12-135	2015	2016	0,00	4,18	0,00	0,00	9 877,38	283,81	283,81	283,81
589	1264) Стр-во ТП и КЛ-10 кВ (ГИ) д. Трубачеевка	ТЗ-04-14-139	2015	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	5 710,82	2 637,60	2 637,60	0,00
590	Новое строит-во трасформ. подстанции взамен ТП-410493,ТП-410410 (ГИ). Одинцовс	ТЗ-04-13-126	2015	2016	0,00	1,66	0,00	0,80	10 458,44	3 003,45	3 003,45	3 003,45
591	Новое строительство ВКЛ-10 кВ ф.42 от оп.682 ТП-210907 - ТП-260921(ГИ) Инв.пр.2014 по	ТЗ-02-14-223	2015	2016	0,00	1,34	0,00	0,00	3 246,25	2 259,00	2 259,00	85,36
592	1329) Стр-во ВЛ-0,4кВ от ТП-310346, мод.ВКЛ-0,4кВ от ТП-310346(ГИ) Сементовский И.К	ТЗ-03-14-87	2015	2016	0,00	1,06	0,00	0,00	1 080,20	582,67	582,67	30,49
593	1452) Строительство КЛ-10 кВ от ТП-410427, ТП-414039 по адресу: МО, Одинцовский р-н, п. Лесной городок	ТЗ-04-15-19	2015	2016	0,00	8,67	0,00		29 243,15	908,65	908,65	908,65
594	1290) Проект и стр-во КЛ-10кВ от РП-5049 ТЗ-05-14-201, ТЗ-05-14-271 ул.Толбухина, р.п Новоивановское	ТЗ-05-14-271	2015	2017	0,00		0,00		1 946,27	1 555,62	1 555,62	0,00
	Городской округ Звенигород				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 397,39**	**972,37**	**972,37**	**1 253,13**
595	Строительство КЛ-6 кВ от РТП-11 до ТП-141 по адресу:«Московская область, г Звенигород ул. Радужная, Санаторий «Звенигород»	2297/15	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	10 397,39	972,37	972,37	1 253,13
	Красногорский район				**0,00**	**0,21**	**0,00**	**0,00**	**214,95**	**214,95**	**214,95**	**214,95**
596	Строительство зарядных станций для электромобилей по адресу: Московская область, г. Красногорск, Бульвар строителей, д.1	3258/16	2016	2016	0,00	0,21	0,00	0,00	214,95	214,95	214,95	214,95
	Раменский муниципальный район				**2,20**	**0,00**	**0,25**	**0,00**	**47 243,09**	**592,69**	**592,69**	**592,69**
597	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-3 по адресу: Московская область, Раменский р-н, с. Константиново	1718/15	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	972,33	6,49	6,49	6,49
598	Строительство КТП по адресу: Московская обл., Раменский р-н, пос.Кратово, ул.Луговая	2592/15	2016	2017	0,00		0,00		4 447,23	0,00	0,00	0,00
599	Строительство КТП в районе ТП-383 по адресу: Московская область, Раменский район, д. Верея	2603/15	2016	2017	0,00		0,00		6 883,91	0,00	0,00	0,00
600	Строительство КТП в районе ТП-361 по адресу: Московская область, Раменский район, д. Вялки	2604/15	2016	2017	0,00		0,00		3 795,19	0,00	0,00	0,00
601	Строительство КТП в районе ТП-374 по адресу: Московская область, Раменский район, пос. Ильинский, ул. Южная	2605/15	2016	2017	0,00		0,00		5 213,79	0,00	0,00	0,00
602	Строительство КТП в районе ТП-350 по адресу: Московская область, Раменский район, пос. Быково, ул. Калинина	2606/15	2016	2017	0,00		0,00		5 213,79	0,00	0,00	0,00
603	Строительство КТП в районе ТП-9 по адресу: Московская область, Раменский район, пос. Кратово, ул. Горького	2617/15	2016	2017	0,00		0,00		4 732,38	0,00	0,00	0,00
604	Строительство КТП в районе ТП-230а по адресу: Московская область, Раменский район, д. Литвиново	2618/15	2016	2017	0,00		0,00		4 732,38	0,00	0,00	0,00
605	Строительство КТП в районе ТП-450 по адресу: Московская обл., Раменский р-н, д. Аринино	2584/15	2016	2017	0,00		0,00		3 707,13	0,00	0,00	0,00
606	Строительство КТП, ВЛ-6кВ, ВЛИ-0,4кВ по адресу: 140155, Московская область, Раменский р-н, с/п Новохаритоновское, д. Жирово	1626/15	2015	2016	2,20	0,00	0,25	0,00	7 094,85	585,33	585,33	585,33
607	Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-2 по адресу: Московская область, Раменский р-н, с. Константиново	1719/15	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	450,11	0,87	0,87	0,87
	Воскресенский муниципальный район				**3,85**	**0,00**	**2,85**	**0,00**	**115 715,77**	**5 508,50**	**5 508,50**	**5 689,56**
608	Строительство КЛ-6 кВ от ТП-скв. №1 до ТП-скв. №3 Сабуровского водозабора.	121/11	2012	2016	1,70	0,00	0,00	0,00	4 904,97	145,77	145,77	145,77
609	Строительство КЛ 6 кВ от ФП-5 до ТП-44 взамен участка КВЛ-6 кВ по адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул.Суворова	211/12	2012	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	10 650,62	114,58	114,58	114,26
610	Строительство КТП в районе ТП-27, г. Воскресенск, ул. Химиков	115/11	2012	2016	0,00	0,00	0,25	0,00	6 060,00	173,50	173,50	104,67
611	Строительство кабельной линии 6 кВ от ТП-104 до ТП-43 по адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул. Конная.	209/12	2011	2016	0,45	0,00	0,00	0,00	3 457,64	333,06	333,06	333,06
612	Строительство 2КТП в районе ТП-118 по адресу: г. Воскресенск, ул. Средняя	117/11	2012	2016	0,00	0,00	0,50	0,00	7 803,70	224,58	224,58	224,58
613	Перефикация Ф.11 с ТП-530А на секцию "1 ПС-530 "Фосфоритная" ОАО "МОЭСК" по адресу: МО, Воскресенский р-н, гп. Хорлово, мкр. Фосфоритный	1471/14	2015	2016	0,10		0,00		442,70	0,00	0,00	0,00
614	Строительство 2КТП в районе ТП-313 по адресу: Московская область, г. Воскресенск, мкрн. Лопатинский, ул. Центральная	2012/15	2016	2017	0,00		0,00		4 430,43	0,00	0,00	0,00
615	Строительство КТП в районе ТП-166, строительство КЛ-10 кВ от ТП-165 до ТП-166 взамен существующей ВЛ-10кВ по адресу: Московская область, Воскресенский район, пгт Хорлово, ул. Комсомольская	2013/15	2016	2017	0,00		0,00		7 023,41	0,00	0,00	0,00
616	Строительство КТП в районе ТП-164 по адресу: Московская область, Воскресенский район, ГП Хорлово, ул. 1-я Пятилетка	2061/15	2016	2017	0,00		0,00		5 224,09	0,00	0,00	0,00
617	Стр-во КЛ-6кВ от РУ-6кВ ПС-530 "Фосфоритная" ПАО "МОЭСК" до РУ-6кВ ТП-501 по адресу: Московская область, Воскресенский район, г.п. Хорлово, мкр. Фосфоритный	2088/16	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	6 568,06	896,99	896,99	896,99
618	Строительство ЛЭП-6кВ от ТП-21 до проектируемой ТП Заявителя по адресу: 140200, Московская область., Воскресенский р-н, г. Воскресенск, ул. Советская (1 Этап)	2726/15	2016	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	477,64	477,64	477,64	477,64
619	Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-173 по адресу: г. Воскресенск	508/12	2013	2016	0,80	0,00	0,00	0,00	1 197,07	92,26	92,26	132,32
620	Строительство КЛ 10 кВ от п/ст 761 до ТП-3 (РТП-3) ф. 9 и ф. 26 по адресу: г. Воскресенск, м-он Фетровая фабрика	208/12	2013	2016	0,80	0,00	0,00	0,00	3 277,25	231,91	231,91	326,75
621	Строительство РТП-10/0,4 кВ в районе ТП-3 по адресу: г. Воскресенск, м-он Фетровая фабрика	207/12	2012	2016	0,00	0,00	0,80	0,00	11 041,77	1 298,69	1 298,69	1 413,99
622	Строительство ТП 6/0,4 кВ в районе ТП-39 по адресу: г. Воскресенск, ул. Больничная	220/12	2013	2016	0,00	0,00	0,80	0,00	9 597,76	751,18	751,18	751,18
623	Строительство ТП 6/0,4 кВ в районе ФП-5 по адресу: г. Воскресенск, ул. Суворова	210/12	2013	2016	0,00	0,00	0,50	0,00	10 354,35	768,35	768,35	768,35
624	Расширение РУ-6 кВ ПС-471 «Осташово», РУ-6 кВ ПС-496 «Кулига» АО «Мособлэнерго». Строительство ЛЭП-6 кВ от РУ-6 кВ ПС-726 «Комплекс» ОАО «ВМУ» до ПС-471 «Осташово» АО «Мособлэнерго». Строительство ЛЭП-6 кВ от пр.ЛЭП-6 кВ направлением ПС-726 «Комплекс» ПС-471 «Осташово» до РУ-6 кВ ПС-496 «Кулига» АО «Мособлэнерго» по адресу: Московская область, Воскресенский р-н	1200/14	2014	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	23 204,31	0,00	0,00	0,00
	Коломенский муниципальный район				**1,70**	**2,31**	**0,80**	**0,00**	**36 331,97**	**12 303,97**	**12 303,97**	**13 086,96**
625	Строительство КЛ-10 кВ от РП-10 до ТП-75 по адресу: Коломенский район, п. Пески	286/12	2012	2016	1,70	0,00	0,00	0,00	9 157,38	522,08	522,08	522,08
626	Строительство КТП взамен ТП-24 по адресу: Коломенский район, п. Пески	287/12	2013	2016	0,00	0,00	0,80	0,00	21 927,09	7 199,77	7 199,77	8 843,44
627	Вынос ВЛ-0,4 кВ от ТП-75 с территории школы по адресу: Московская область, Коломенский р-н, г.п. Пески	1694/15	2016	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370,82	705,43	705,43	0,00
628	Внешнее электроснабжение земельных участков по адресу: по адресу: Московская область, Коломенский район, вблизи д. Лыково, в южной части	2570/15	2016	2016	0,00	2,31	0,00	0,00	3 876,69	3 876,69	3 876,69	3 721,44
	Объекты технологического присоединения				**31,66**	**149,83**	**8,14**	**80,88**	**2 629 630,06**	**153 993,33**	**617 579,19**	**656 713,06**
	Городской округ Электросталь				**0,07**	**3,47**	**0,00**	**2,00**	**177 600,76**	**162,42**	**30 813,01**	**45 064,39**
629	Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: Московская область, г.Электросталь, ул Горького	152923-Р (2035/15)	2015	2016	0,00	0,27	0,00	0,00	1 753,87	112,42	1 481,87	1 715,18
630	Строительство ЛЭП-6кВ от ближайшей опоры ВЛ-6кВ от ТП-192 до КТП Заявителей по адресу: Московская обл., г. Электросталь, Ногинское шоссе	157691 157736 (2902/15)	2016	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	374,54	0,00	32,56	32,56
631	Строительство ЛЭП 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП № 60 до ВРУ нежилого помещения заявителя по адресу: Московская область, г. Электросталь, проспект Ленина, д. № 32/16, помещение 04	131745 (533/13)	2016	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	426,07	0,00	88,74	88,74
632	Строительство ЛЭП-6кВ от РП-255 до границы участка заявителя по адресу 144001, Московская область, г. Электросталь, ул. Захарченко	157698 (3192/16)	2016	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	3 424,98	0,00	405,19	901,01
633	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от РТП-1 до ВРУ детского сада Заявителя по адресу: 144000, Московская область, г Электросталь, ул.Ялагина, 14(стр)	130513 (1171/14)	2015	2016	0,00	0,24	0,00	0,00	863,86	0,00	23,72	23,72
634	Строительство 2КТП, ЛЭП-6кВ по адресу: 144009, Московская область, г. Электросталь, Строительный пер., д. № 9А	156240 (2858/15)	2016	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	4 573,27	0,00	397,51	3 908,99
635	Строительство ЛЭП-6кВ от РП-185 по проектируемой ТП Заявителя по адресу:Московская область, г. Электросталь, ул. Комсомольская, д.1	156428-Р (2765/15)	2016	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 363,69	0,00	118,53	118,53
636	Строительство ЛЭП-6кВ от ТП-233 и ТП-234 до проектируемой ТП Заявителя по адресу: 144006, Московская область, г. Электросталь, ул. Северная (2 этап)	153143-Р (2728/15)	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	8 896,04	0,00	773,25	1 789,56

№№	Наименование объекта	№ ТЗ/ТУ	год начала строительства	год окончания строительства	Физические параметры объекта				Сметная стоимость, тыс.руб. без НДС	Источники финансирования инвестиционной программы, в тыс.руб. без НДС		
					Вводимая мощность, протяженность сетей					План	Финансирование	Освоение
					км	факт, км	МВА	факт, МВА				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
637	Строительство ЛЭП-0,4кВ от РП-210 до ВРУ объекта заявителя по адресу: 144000, Московская область, г. Электросталь, Фрязевское ш., д. 50	154978-Р (2724/15)	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 517,53	0,00	131,90	1 487,87
638	Строительство 2КТП-142675, КЛ-6кВ вблизи границы земельного участка Заявителя по адресу: 144000, Московская область, г.Электросталь, ул.Трудовая, д. 28	142675-Р (1385/14)	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	3 335,36	0,00	266,95	266,95
639	Реконструкция ТП-33.Строительство КЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП-33 до ВРУ нежилого помещения заявителя по адресу: Московская область, г. Электросталь, Строительный переулок, дом № 8а **(2 этап)**	133108-Р (975/14)	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	4 567,02	0,00	218,68	4 232,04
640	Установка ячеек КСО в ЦРП-215. Строительство 2БКТП-1, 2БКТП-2, КЛ-6 кВ для электроснабжения заяв по адресу:Московская область, г. Электросталь, квартал между Ногинским шоссе и проспектом Ленина с запада от дома №04	121784-Р (153/13)	2013	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	38 517,98	0,00	745,61	745,61
641	Реконструкция ячейки в РУ 6 кВ ТП № 219 по адресу: Московская область, г. Электросталь, Ногинский р-н, д. Пушкино	122132-Р (65/13)	2014	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107,07	0,00	84,19	84,19
642	Замена силового трансформатора в РТП-216 на по адресу: Московская область, г. Электросталь	150515-Р (1627/15)	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 456,04	0,00	1 346,91	0,00
643	Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-62. Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-62 до ВРУ ООО «Фокус» по адресу: Московская область, г. Электросталь, пр. Ленина, д. 35/20	122828-Р (34/13)	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	601,21	0,00	91,15	117,53
644	Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-68 до ВРУ объекта, расположенного по адресу: Электросталь г, Ленина пр-кт, дом № 25, №23	131111-Р (115/13)	2014	2016	0,00	0,26	0,00	0,00	987,58	0,00	582,24	718,13
645	Строительство ЛЭП -0,4 кВ с разных секций РУ 0,4 кВ ТП-236 до ВРУ торгового центра заявителя по адр: Московская область, г. Электросталь, Фрязевское ш, д.120 ООО "Плюс Девелопмент"	132367-Р (569/13)	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	2 605,30	0,00	671,59	798,07
646	Строительство ЛЭП 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ РП № 47 до ВРУ складского помещения заявителя по адресу: Московская область, г.Электросталь ул Карла Маркса с юга от территории ГСК-29"	131280-Р (530/13)	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110,55	0,00	86,36	86,36
647	Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП-187 до ВРУ нежилого помещения заявителя по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Карла Маркса, дом 36а	132407-Р (863/14)	2014	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 201,03	0,00	0,87	638,02
648	Замена трансформаторов в ТП-78, ТП-13. Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-78 до ВРУ жилого дома Заявителя, строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-13 до ВРУ жилого дома Заявителя, расположенного по адресу: 144000, Московская область, г. Электросталь, ул. Расковой, дом №10	132062-Р (783/14)	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 962,71	0,00	156,03	156,03
649	Строительство 2БКТП с трансформаторами 2х1000 кВА, Строительство 2 КЛ-10 кВ от разных секции ТП-249 до проектируемой 2БКТП, Строительство ЛЭП 0,4 кВ от разных секций проектируемой 2БКТП до каждого ВРУ жилых домов заявителя по адресу: Московская область, г. Электросталь , ул. Ялагина, 5 микрорайон	130848-Р (906/14)	2014	2016	0,00	1,97	0,00	2,00	29 849,59	0,00	12 868,19	12 868,19
650	Внешнее электроснабжение Заявителя по адресу: г. Электросталь, Южный проспект	130036-Р (233/13)	2013	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	3 357,18	0,00	278,76	292,22
651	Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ от ТП-135 до ВРУ объекта, расположенного по адресу: Московская область, Электросталь г, Первомайская ул, между домами №28 и №30	132066-Р (523/13)	2014	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 507,32	0,00	1 362,44	0,00
652	Расширение РУ 6 кВ РП-210. Строительство ТП с силовыми трансформаторами 2х250 кВА. Строительство ЛЭП-6 кВ от РП 210 до проектируемой ТП, по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Расковой	130613-Р (46/13)	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	13 374,21	0,00	1 024,33	1 024,33
653	Расширение РУ 6 кВ РП 76. Строительство ТП. Строительство ЛЭП 6 кВ от РП 76 до проектируемой ТП по адресу: Московская область, г. Электросталь, Ногинское шоссе **(2 Этап)**	131766-Р (539/13)	2014	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	15 333,62	0,00	153,44	153,44
654	Реконструкция ТП -38, реконструкция ТП-41. Строительство КЛ-0,4 кВА от ТП-38 до ВРУ заявителя, строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-41 до ВРУ заявителя по адресу: 140000 Московская область, г. Электросталь, ул. Карла Маркса, д. 27	140442-Р (1215/14)	2014	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	2 751,63	0,00	493,26	0,00
655	Строительство ТП-133131, КЛ-6кВ и КЛ-0,4кВ по адресу: Московская область г. Электросталь, ул. Горького, дом 30 (2 этап)	133131/Р/2/ЦА (1391/14)	2014	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	3 040,53	0,00	2 710,15	0,00
656	Строительство двух КЛ-0,4кВ от ТП-126 до ВРУ объекта Заявителя по адресу: Московская область, г. Электросталь, Южный пр-кт, д.5 к.1	142182/Р/2/ЦА (1255/14)	2015	2016	0,00	0,27	0,00	0,00	730,79	0,00	523,86	640,22
657	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-229 до ВРУ торгово-сервисного здания Заявителя по адресу: 144000, Московская область, г.Электросталь, ул.Юбилейная, у дома №17	140053-Р (1028/14)	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	334,43	0,00	25,95	25,95
658	Внешнее электроснабжение Заявителя по адресу: 144000, Московская область, г.Электросталь, ул.Западная	145111-Р (1495/15)	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550,85	0,00	308,42	308,42
659	Строительство 2БКТП с трансформаторами 2х400 кВА, Строительство 2 КЛ-10 кВ от разных секции 2БКТП проектируемой по ТЗ № 906/14 от 05.03.2014г. до проектируемой 2БКТП, Строительство КЛ-0,4 кВ от разных секций проектируемой 2БКТП до каждого ВРУ жилых домов заявителя по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Ялагина, 25-26 (строит.)	131562-Р, 131563-Р, 146428-Р (1065/14)	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	16 670,71	0,00	1 400,67	8 337,56
660	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-211 до ВРУ Заявителя по адресу: 144000, Московская область, г. Электросталь, ул. Журавлева, напротив многоквартирного дома 23	141304-Р (1213/14)	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322,19	0,00	534,91	534,91
661	Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-33 до ВРУ Заявителя по адресу: 144001, Московская область, Электросталь г, Лесная ул.	143944-Р (1422/14)	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	637,71	0,00	96,60	96,60
662	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-42 до ВРУ объекта заявителя, по адресу: 144000, Московская область, г. Электросталь, ул. Спортивная, с юга от д.25.	141990-Р (1256/14)	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	908,76	0,00	250,99	250,99
663	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-227 до ВРУ нежилого помещения Заявителя по адресу: 144000, Московская область, г. Электросталь, Ногинское шоссе	143030-Р (1393/14)	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 295,94	0,00	539,47	566,45
664	Строительство КЛ-0,4 кВ от РТП-1 до ВРУ объектов по адресу: 144000, Московская область, г. Электросталь, ул. Ялагина, дом № 11, № 12	132671-Р, 132673-Р (1395/14)	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 214,22	0,00	187,01	187,01
665	Внешнее электроснабжение энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: 144000, Московская область, Электросталь г, Фрязевское ш	145927-Р (1835/15)	2015	2016	0,00	0,46	0,00	0,00	1 733,11	0,00	89,85	1 651,01
666	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-221 до границы участка Заявителя по адресу: 144000, Московская область, г. Электросталь, пос. Машиностроитель	143641-Р (1416/14)	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	462,83	0,00	180,84	180,84
667	Строительство ЛЭП 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП № 38 до ВРУ торгово-офисного здания заявителя по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Карла Маркса , с севера от дома № 19	132447-Р (755/13)	2015	2016	0,07	0,00	0,00	0,00	499,16	50,00	42,88	0,00
668	Стр-во ВЛ-0,4кВ от ТП-99 до границ уч. Заяв. МО, г. Электросталь, ул. Мира (в ра	143847-Р (1396/14)	2014	2017	0,00		0,00		380,28	0,00	37,16	37,16
	Орехово-Зуевский муниципальный район				**0,29**	**4,54**	**0,00**	**0,50**	**69 789,53**	**1 280,68**	**16 662,51**	**18 233,05**
669	Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Ликино-Дулево, ул. Комсомольская, дом № 2а	145230-Р (1750/15)	2015	2015	0,00	0,00	0,00		1 098,45	118,04	873,14	0,00
670	Реконструкция КТП-311. Строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТП-311 до ВРУ объекта Заявителя Московская область Орехово-Зуевский р-н, 39 км. Горьковско-Егорьевского шоссе, западнее г. Куровское АЗС **(2 этап)**	142594-Р (1287/14)	2015	2016	0,00	0,00	0,00		1 190,96	0,00	475,48	459,93
671	Строительство ЛЭП 0,4 кВ от разных секций ТП-262 до ВРУ физкультурно-оздоровительного комплекса заявителя по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район , г. Дрезна, IV микрорайон, ул. Южная, вблизи домов №13,13а,27	132939-Р (901/14)	2015	2016	0,00	0,00	0,00		2 055,59	0,00	112,66	538,13
672	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-357 до ВРУ Заявителя по адресу: 142645, Московская область, Орехово-Зуевский р-н, п. Авсюнино (Дороховское с/п), ул. Ленина, дом №25в	143294-Р (1190/14)	2014	2016	0,00	0,00	0,00		628,20	0,00	65,65	0,00
673	Строительство ТП в габаритах 630 кВА с силовым трансформатором 400 кВА. Монтаж АИИСКУЭ в проектируемой ТП. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проектируемой ТП до ВРУ производственного здания по адресу: 142621, Московская область, Орехово-Зуевский р-н, г. Куровское, Дорожный проезд	130068-Р (717/13)	2015	2016	0,00	1,21	0,00	0,40	5 957,41	0,00	2 135,50	2 842,41
674	Строительство ТП, строительство двух КЛ 6 кВ от проектируемой ТП до места врезки в КЛ 6 кВ ТП-231-ТП-443,строительство ЛЭП 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ проектируемой ТП до ВРУ магазина заявителя по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский р-н, г Ликино-Дулево, ул. Калинина, около жилого дома №5	131875-Р (524/13)	2014	2016	0,00	0,00	0,00		3 496,36	0,00	338,44	0,00
675	Внешнее электоснабжение нежилого здания Заявителя по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Куровское, ул. Могэсская д.1	145255-Р (1571/15)	2015	2016	0,00	0,00	0,00		560,00	0,00	45,50	45,50
676	Строительство КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ТП-231 до РУ-6 кВ проектируемой КТП Заявителя по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский р-н, г. Ликино-Дулево, ул. Калинина д.1б	143435-Р (1469/14)	2014	2016	0,00	0,00	0,00		3 084,94	0,00	244,84	1 125,81
677	Внешнее электроснабжение пожарного депо по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский р-н, с/п Ильинское, с. Ильинский Погост, ул. Совхозная, участок № 11-Б	142988-Р (1535/15)	2016	2016	0,00	0,00	0,00		411,89	0,00	300,88	300,88
678	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-265 до ВРУ объекта по адресу: 142660, Московская область, Орехово-Зуевский р-н, г. Дрезна, ул. Зимина, дом № 12	143498-Р (1420/14)	2015	2017	0,00	0,00	0,00		1 134,52	0,00	216,59	115,22
679	Внешнее электроснабжение энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: 142635, Московская область, Орехово-Зуевский р-н, Губино (Белавинское с/п) д, Железнодорожная ул.	143344-Р (1737/15)	2015	2016	0,00	0,00	0,00		732,48	0,00	215,67	596,08
680	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РТП-58 до границы земельного участка Заявителя по адресу: 142670, Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Ликино-Дулево, ул. Коммунистическая	131240-Р (1133/14)	2015	2016	0,00	0,00	0,00		685,45	0,00	463,33	526,87

№№	Наименование объекта	№ ТЗ/ТУ	год начала строительства	год окончания строительства	Физические параметры объекта				Сметная стоимость, тыс.руб. без НДС	Источники финансирования инвестиционной программы, в тыс.руб. без НДС		
					Вводимая мощность, протяженность сетей					План	Финансирование	Освоение
					км	факт, км	МВА	факт, МВА				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
681	Строительство 2КТП-140048. Строительство ЛЭП-6 кВ от пр.2КТП-140050 (в рамках ТЗ-987/14 от 08.07.2014) до проектируемой 2КТП-140048 по адресу: 142643, Московская область, Орехово-Зуевский р-н, п. Снопок Новый (Верейское с/п)	140048-Р (988/14)	2014	2016	0,00	0,00	0,00		4 866,40	0,00	378,35	378,35
682	Строительство 2КТП-140050. Строительство ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.25 ПС-240 «Сосниха»-ТП-5 до проектируемой 2КТП-140050 по адресу: 142643, Московская область, Орехово-Зуевский р-н, п. Снопок Новый (Верейское с/п)	140050-Р (987/14)	2014	2016	0,00	0,00	0,00		3 605,53	0,00	278,44	278,44
683	Внешнее электроснабжение энергопринимающих устройств Заявителя по адресу:Московская область, Орехово-Зуевский р-н, Авсюнино(Дороховское с/п)п,ул.Ленина,д.12	154907-Р (2019/15)	2015	2017	0,00	0,00	0,00		557,66	0,00	0,87	0,87
684	Внешнее электроснабжение энергопринимающих устройств Заявителя по адресу:142643, Московская область, Орехово-Зуевский р-н, Новое (Новинское с/п) д. Комсомольская ул	151094-Р (1830/15)	2015	2016	0,00	0,00	0,00		1 108,17	0,00	279,66	0,00
685	Строительство КЛ-0,4 кВ от РТП-347 до ВРУ объекта по адресу: 142621, Московская область, Орехово-Зуевский р-н, г. Куровское, ул. Советская, дом № 129	133375-Р (1419/14)	2015	2016	0,00	0,00	0,00		822,87	0,00	188,12	188,12
686	Строительство ТП-100 кВА с силовым трансформатором 100 кВА. Монтаж АИИСКУЭ. Строительство ЛЭП-6 кВ от ТП-8 до проектируемой ТП. Строительство КЛ-0,4 кВ от проекттируемой ТП до ВРУ жилого дома. Московская область, Орехово-Зуевский район , п. Верея (с/п Верейское), ул. Центральная"	130149-Р (517/13)	2014	2016	0,00	0,00	0,00		661,68	0,00	53,28	0,00
687	Строительство ТП2х630 кВА с одним силовым трансформатором 100 кВА. Монтаж АИИСКУЭ. Строительство 2КЛ-6 кВ от проектируемой ТП до места врезки в КЛ-6 кВ ТП-184-ТП-198. Строительство КЛ-0,4 кВ от проектируемой ТП до ВРУ жилого дома. 142672, Московская область, Орехово-Зуевский р-н, Ликино-Дулево г, Луначарского ул, участок № 3	130102-Р (264/13)	2013	2016	0,00	0,00	0,00		1 589,67	0,00	80,27	0,00
688	Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-331 до ВРУ-объекта построить. По адресу: Московская область, Орехово-Зуевский р-он, г. Куровское, ул. Пролетарка	121086-Р (514/13)	2013	2016	0,00	0,00	0,00		1 929,20	0,00	700,27	0,00
689	Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от существующей ВЛИ-0,4 кВ от ТП-324 до границы земельного участка Заявителя по адресу: 142621, Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Куровское, ул. Советская, участок № 137	131252-Р (1132/14)	2015	2016	0,00	0,30	0,00		758,98	0,00	758,98	758,98
690	Расширение РУ 0,4 кВ ТП-52.Строительство ЛЭП 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП-52 до ВРУ клуба, строительство ЛЭП 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП-1139 до ВРУ клуба по адресу: 142643 Московская область, Орехово-Зуевский р-н, д. Новое(Новинское с/п), ул Советская, д. 104	110473-Р (526/13)	2013	2017	0,00	0,00	0,00		2 624,98	0,00	18,04	215,61
691	Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-265 до ВРУ объекта по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский р-н, г. Дрезна, Школьный проезд	140961-Р (1116/14)	2015	2016	0,00	0,00	0,00		678,19	0,00	429,09	365,73
692	Строительство ТП с трансформаторами 2х400 кВА, строительство КЛ-6 кВ от пр. ТП до врезки в КЛ-6 кВ ТП-307-КТП-448, строительство КЛ-6 кВ от пр. ТП до врезки в КЛ-6 кВ ТП-307-ТП-319, строительство КЛ-0,4 кВ от проектируемой ТП до ВРУ жилых домов Заявителя по адресу: 142621, Московская область, Орехово-Зуевский р-н, г. Куровское, ул. Коммунистическая	132841-Р (809/14)	2013	2016	0,00	0,00	0,00		11 173,97	0,00	2 388,67	0,00
693	Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-1199 до ВРУ объекта по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский р-н, д. Губино (с/п Белавинское), ул. Луговая, участок под стриотельство многоквартирного дома	140959-Р (1140/14)	2014	2016	0,00	0,00	0,00		1 810,75	0,00	1 600,67	0,00
694	Внешнее электроснабжение энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: 142633, Московская область, Орехово-Зуевский р-н, Верея (Верейское с/п) п.	151091-Р (1831/15)	2015	2016	0,00	0,00	0,00		1 194,49	0,00	1 013,39	0,00
695	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: АЗС-421 50:24:15:0210:00 по адресу: Московская область,Орехово-Зуевский р-н, г. Куровское, 3-ий км Ликинского шоссе	123341-Р	2013	2016	0,00	0,00	0,00		504,65	0,00	130,06	0,00
696	Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 142620, Московская область, Орехово-Зуевский р-н, г. Куровское, ул. Первомайская	158699-Р (2908/15)	2015	2016	0,00	0,00	0,00		1 475,15	0,00	109,90	109,90
697	Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 142621, Московская область, Орехово-Зуевский р-н, г. Куровское, Новинское ш.	140106-Р (2904/15)	2015	2016	0,00	0,00	0,00		523,89	0,00	45,54	302,63
698	Строительство ЛЭП-0,4кВ от ТП-6 до границы участка Заявителя по адресу: 142643, Московская область, Орехово-Зуевский р-н, п. Снопок Новый (Верейское с/п)	153461-Р (2817/15)	2015	2016	0,00	0,00	0,00		1 680,59	0,00	379,80	438,23
699	Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский р-н, г.Ликино-Дулево, ул. 30 лет ВЛКСМ	152616-Р (2036/15)	2015	2015	0,00	0,00	0,00		650,57	84,31	482,72	0,00
700	Реконструкция ТП-57. Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-57 до ВРУ магазина Заявителя по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский р-н, г. Ликино-Дулево, ул. 1 Мая, между швейной фабрикой и ГРП	143256-Р (1340/14)	2015	2016	0,00	0,00	0,00		1 226,74	0,00	373,81	0,00
701	Строительство КТП-154633, ЛЭП -0,4 кВ для электроснабжения заявителей: Московская область, Орехово-Зуевский р-н, пос. Тополиный, СНТ "Россия"	1509124-Р...1601031-Р (2976/16)	2015	2016	0,00	2,90	0,00	0,10	7 999,90	0,00	1 119,71	7 999,90
702	Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский р-н, г. Дрезна, ул. Южная	150092-Р (1698/15)	2015	2016	0,29	0,00	0,00		1 078,33	1 078,33	134,27	414,54
703	Стр-во ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-46 до границы уч-ка объекта : МО, Орехово-Зуевский р-н, Губино (Белавинское с/п) д, Пролетарская ул, дом № 4	145613-Р	2014	2016	0,00	0,14	0,00		230,91	0,00	230,91	230,91
	Электрогорск, городской округ				**1,00**	**0,79**	**0,00**	**0,00**	**47 515,14**	**2 417,08**	**19 978,84**	**7 321,65**
704	Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: Московская область, г. Электрогорск, СНТ "Вереск"	146268-Р (1720/15)	2016	2016	1,00	0,00	0,00	0,00	2 417,08	2 417,08	371,29	2 409,32
705	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-356 до ВРУ Заявителя по адресу: 142530, Московская область, г. Электрогорск, ул. Чкалова, дом № 2	133544-Р (1107/14)	2015	2016	0,00	0,27	0,00	0,00	922,65	0,00	832,84	832,84
706	Реконструкция ТП-347. Расширение ТП-347.Строительство ЛЭП 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП-347до ВРУ гостиницы заявителя Крайнюковой. Строительство ЛЭП 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП-347до ВРУ магазина заявителя ООО «Форест». Строительство ЛЭП 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП-347до ВРУ нежилого помещения заявителя Лощинина по адресу: Московская область, г. Электрогорск, ул. Ухтомского д №3,6, в районе дома №4	130027-Р, 123334-Р, 131176-Р, 131378 Р (872/14)	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	2 749,62	0,00	222,80	222,80
707	Строительство ТП-6/0,4 кВ в габаритах 160 кВА. Строительство КЛ-6 кВ от ТП-325 до проектируемой ТП по адресу: Московская область, г.Электрогорск, ул.Буденного дом №2 **(2 Этап)**	130612-Р (588/13)	2014	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	7 416,00	0,00	342,81	342,81
708	Расширение РУ 6 кВ ТП-326 по адресу: Московская область, г.Электрогорск, ул. Ленина	130495-Р (712/14)	2014	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	4 995,60	0,00	409,44	409,44
709	Реконструкция РУ 6 кВ ТП 343 с добавлением двух ячеек по адресу: Московская область, г. Электрогорск, ул. Пионерская, дом 6 А	130641-Р (938/14)	2014	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013,21	0,00	77,50	77,50
710	Строительство ТП 6/0,4 кВ в габаритах 2х1000 кВА. Строительство ЛЭП-6 кВ от РУ-6 кВ РП-315 до проектируемой ТП. Монтаж АИИСКУЭ. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проектируемой ТП до ВРУ объекта, расположенного по адресу: Московская область, г. Электрогорск, Строительный № 3	100263-Р (586/13)	2014	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	17 055,88	0,00	16 592,05	0,00
711	Внешняя схема электроснабжения заявителя Фонд содействия социальному развитию и ипотечному кредитованию по адресу: 142530, Московская область, г. Электрогорск, ул. М. Горького **(2 Этап)**	141866-Р (1362/14)	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	477,55	0,00	144,62	41,46
712	Строительство ВЛЗ- 6 кВ от ВЛ-6 кВ РП-303-ТП-328 до границы участка заявителя по адресу: Московская область, Электрогорск г, ул. Буденного	130483-Р (900/14)	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	547,67	0,00	41,59	41,59
713	Реконструкция РТП-339. Строительство 2КТП, ЛЭП-6кВ от РТП-339 до 2КТП по адресу: 142530, Московская область, г. Электрогорск, ул. Безымянная, д. 11 **(2 Этап)**	1510585-Р (2973/16)	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	7 915,80	0,00	821,80	939,80
714	Строительство двух ЛЭП-0,4 кВ от ТП-343 до ВРУ объекта Заявителя по адресу: 142530, Московская область, г. Электрогорск, ул. Ленина, дом № 47, 50:17:0011210:0006	156569-Р (2812/15)	2015	2016	0,00	0,52	0,00	0,00	2 004,08	0,00	122,11	2 004,08
	Павлово-Посадский муниципальный район				**0,70**	**1,98**	**0,00**	**2,00**	**35 839,79**	**1 874,22**	**9 517,30**	**23 183,11**
715	Внешнее электроснабжение энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: 142500, Московская обл, Павлово-Посадский р-н, Павловский Посад г, Володарского ул.	151391-Р (1833/15)	2015	2016	0,70		0,00		1 884,22	1 874,22	0,00	0,00
716	Внешнее электроснабжение ООО «Плюс Девелопмент» по адресу: 142500, Московская область, Павлово-Посадский р-н, Павлово-Посадский г,Большой железнодорожный проезд	145326-Р (1568/15)	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	11 650,48	0,00	7 622,43	9 138,67
717	Строительство 2БКТП-142032, КЛ-6 кВ от РП-55 до пр. 2БКТП-142032, КЛ-6 кВ от ТП-245 до пр. 2БКТП-142032, КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-142032 до ВРУ Заявителя по адресу: Московская область, Павлово-Посадский р-н, г.Павловский посад, ул.Вокзальная	142032-Р, 150175-Р (1342/14)	2015	2016	0,00	1,92	0,00	2,00	14 096,04	0,00	1 133,06	13 158,35
718	Внешнее электроснабжение энергопринимающего устройства Заявителя по адресу: 142506, Московская область, Павлово-Посадский р-н, сп.Рахмановское, северо-восточнее Субботино д	154070-Р (2351/15)	2015	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	8 086,61	0,00	639,36	763,65
719	Внешнее электроснабжение энергопринимающих устр-в Заяв. МО, Павлово-посадский р-н, г. Павлово-Посад, ул.Привокзальная	151143-Р (1780/15)	2016	2016	0,00	0,07	0,00	0,00	122,44	0,00	122,44	122,44
	Шатурский муниципальный район				**0,35**	**4,81**	**0,25**	**2,25**	**44 877,65**	**4 352,65**	**26 064,13**	**27 081,23**

№№	Наименование объекта	№ ТЗ/ТУ	год начала строительства	год окончания строительства	Физические параметры объекта				Сметная стоимость, тыс.руб. без НДС	Источники финансирования инвестиционной программы, в тыс.руб. без НДС		
					Вводимая мощность, протяженность сетей					План	Финансирование	Освоение
					км	факт, км	МВА	факт, МВА				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
720	Внешнее электроснабжение энергопринимающего устройства Заявителя по адресу: Московская область, Шатурский р-н, г. Шатура, ул. 1 Мая, дом №7	144322-Р (1640/15)	2016	2016	0,10	0,00	0,00	0,00	228,48	228,48	113,83	113,83
721	Внешнее электроснабжение ООО "Областная инвестиционно-строительная компания" по адресу: МО, г.Шатура, ул. Жарова, дом №3	157006 (1633/15)	2015	2016	0,20	0,40	0,25	0,40	3 260,56	3 518,75	2 822,00	3 260,02
722	Реконструкция ТП -14. Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-14 до ВРУ заявителя по адресу: 140000 Московская область, Шатурский район , п. Туголесский Бор	140957-Р (1214/14)	2015	2016	0,00	0,29	0,00	0,40	1 522,44	0,00	1 381,12	1 381,12
723	Реконструкция РП-2, ТП-3 «Новая». Строительство 2КТП, ЛЭП-6 кВ от РП-2 и от ТП-3 «Новая» до проектируемой 2КТП, ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4кВ проектируемой 2КТП до ВРУ объекта Заявителя по адресу: 140700, Московская область, Шатурский район, г. Шатура, ул. Интернациональная, д. 16	131489-Р (551/13)	2015	2016	0,00	1,65	0,00	0,80	12 588,76	0,00	10 726,49	11 520,12
724	Внешнее электроснабжение объекта Заявителя по адресу: Московская область, Шатурский р-н, п. Бакшеево, ул. Князева	145150-Р (1644/15)	2016	2016	0,05	0,05	0,00	0,00	242,10	605,42	232,64	229,25
725	Реконструкция ТП-30. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-30 до ВРУ Заявителя по адресу: Московская область, Шатурский район, г. Шатура, ул.Интернациональная, д.4	132401-Р (752/13)	2013	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 646,10	0,00	158,48	0,00
726	Внешнее электроснабжение Школы искусств по адресу: 140700, Московская область, Шатурский р-н, Шатура г, Ильича пр-кт, дом №39/1	133466-Р (1561/15)	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222,74	0,00	100,43	100,43
727	Строительство КТП-143893. Строительство ВЛ-3кВ от РУ-3кВ ТП-4 до РУ-3кВ проектируемой КТП-143893. Строительство КЛ-0,4 кВ от проектируемой КТП-143893 до ВРУ объекта Заявителя по адресу: 140700, Московская область, Шатурский р-н, г. Шатура, мкрн. Керва, Больничный проезд	143893-Р (1414/14)	2014	2016	0,00	0,79	0,00	0,40	4 611,61	0,00	4 363,40	3 755,40
728	Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-5 до ВРУ Заявителя, ЛЭП-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ от ТП-4 до ВРУ Заявителя, Московская область Шатурский р-н, г. Шатура, мкр. Керва, Больничный проезд, д.16	140617-Р (1046/14)	2014	2016	0,00	0,73	0,00	0,00	1 583,65	0,00	1 480,88	1 480,88
729	Строительство КВЛ-0,4 кВ от КТП-4 до границы земельного участка Заявителя Московская область, Шатурский р-н п. Туголесский Бор, ул. Советская	120391-Р (895/14)	2013	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	589,04	0,00	349,29	427,80
730	Реконструкция ТП-3А. Строительство ЛЭП-6 кВ от ТП-3А до ТП-156830 по адресу: 140700, Московская область, Шатурский район, г. Шатура, ул. Московская, д. №12А, 50:25:0010112:0014 **(2 Этап)**	156830-Р (2899/16)	2016	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	2 023,01	0,00	327,74	361,07
731	Внешняя схема электроснабжения объекта Заявителя по адресу: Московская область., Шатурский р-н, п. Туголесский Бор, ул. Октябрьская, д 11 **(2 Этап)**	152654-Р (2695/15)	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	2 551,48	0,00	221,78	402,97
732	Строительство ТП-400 кВА с силовым трансформатором 250 кВА. Монтаж АИИСКУЭ. Строительство ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ на ТП-18 по адресу: Московская область, г. Шатура, западнее оз. Святое	120615-Р (91/13)	2013	2016	0,00	0,04	0,00	0,25	1 757,96	0,00	568,74	568,74
733	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10 до ВРУ магазина Заявителя, по адресу: 140721, Московская область, Шатурский р-н, п. Бакшеево, ул. 1 Мая	133229-Р (879/14)	2015	2016	0,00	0,08	0,00	0,00	331,35	0,00	16,84	279,13
734	Строительство ЛЭП-0,4 кВ от КТП №96 до ВРУ Заявителя по адресу: Московская область, Шатурский район, г.Шатура, пр-кт Ильича	122520-Р (88/13)	2013	2016	0,00	0,53	0,00	0,00	1 928,66	0,00	1 612,03	1 612,03
735	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-286 до ВРУ объекта по адресу: Московская область, Шатурский р-н, рп. Черусти, ул. Новая	143078-Р (1155/14)	2014	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	395,78	0,00	25,78	25,78
736	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-82 до границы земельного участка Заявителя по адресу: 140700, Московская область, Шатурский район, г. Шатура, ул. Жарова, дом № 39	141330-Р (1119/14)	2014	2016	0,00	0,09	0,00	0,00	390,18	0,00	359,99	359,99
737	Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-4.Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-4 до ВРУ Заявителя по адресу: 140753,Московская область, Шатурский р-н, п.Радовицкий	143140-Р (1193/14)	2014	2016	0,00	0,17	0,00	0,00	679,15	0,00	603,84	603,84
738	Строительство проект. КТП-143111. Строительство ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ «Ф.1» по адресу: 140712, Московская область, Шатурский район, п. Шатурторф, на пересечении улицы Интернациональная и улицы Школьная	143895-Р (1397/14)	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	4 130,85	0,00	321,25	321,25
739	Строительство КТП-153135. Строительство 2КЛ-10 кВ от проектируемой КТП-153135 до места врезки в КЛ-10 кВ ТП-86-ТП-91 по адресу: 140700, Московская область, Шатурский р-н, Шатура г., Спортивная ул	153135-Р (2494/15)	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	3 193,75	0,00	277,60	277,60
	Городской округ, Рошаль				**2,75**	**0,09**	**0,06**	**0,00**	**16 367,70**	**270,70**	**2 553,85**	**3 712,41**
740	Внешняя схема электроснабжения Заявителя по адресу:140732, Московская область, г.о. Рошаль, ул. Советская, дом № 20	150240-Р (1537/15)	2015	2016	0,00	0,09	0,00	0,00	252,20	0,00	31,50	0,22
741	Замена силового трансформатора в ТП-56, реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-56 по адресу: Московская обл., г. Рошаль, ул. Карла Маркса, д. 42	152701-Р (2243/15)	2015	2016	0,00		0,00		1 451,45	220,70	8,31	8,31
742	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от РП-2 до ВРУ объектов Заявителя, расположенного по адресу: 140732, Московская область, Рошаль г, Карла Маркса ул.	142995-Р (1425/14)	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	2 345,55	0,00	322,72	322,72
743	Внешнее электроснабжение объекта Заявителя по адресу: 140732, Московская область, г. Рошаль, ул. Косякова, д.18	141201-Р (1233/14)	2014	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 273,97	0,00	82,83	822,99
744	Расширение РУ-0,4 кВ ТП-42, строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-42 до ВРУ жилого 3-х этажного дома Заявителя по адресу: 140732, Московская область, г. Рошаль, ул. Мира, в районе домов №19 и №21	133441 (976/14)	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	417,25	0,00	26,97	26,97
745	Реконструкция РП-2. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РП-2 до ВРУ объекта Заявителя по адресу: 140730, Московская область, г. Рошаль, ул. Карла Маркса **(2 этап)**	157933-Р (2819/15)	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950,26	0,00	186,61	2 531,21
746	Строительство ТП в габаритах 400 кВА с силовым трансформатором 63 кВА. Строительство ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ фидер «Заречье». Строительство ЛЭП-0,4 кВ до границ участков Заявителей по адресу: 140732, Московская область, г.Рошаль	131424-Р (823/14)	2014	2015	2,75	0,00	0,06	0,00	7 677,02	50,00	1 894,91	0,00
	Луховицкий муниципальный район				**0,00**	**4,23**	**0,00**	**0,16**	**24 643,83**	**0,00**	**4 861,75**	**5 625,09**
747	Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ фид. "Ольшаны", СКТП на опоре проект. ВЛЗ-6 кВ, ВЛИ-0,4 от пр. СТКП до границы земельного участка Заявителя Московская область, Егорьевский р-н СНТ "Родник-2000"	141135-Р (1346/14)	2015	2016	0,00	3,37	0,00	0,16	4 050,93	0,00	3 296,42	3 061,84
748	Строительство уч. ЛЭП-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ от СКТП-144729 (ТЗ-1408/15) до границ участков Заявителей по адресу: Московская область, Егорьевский р-н, по границе с/т "Колокольчик", с/т "Сокол", с/т "Соната", с/т "Диана"	155110-Р, 155317-Р, 155112-Р (2653/15)	2015	2016	0,00	0,79	0,00	0,00	1 668,22	0,00	392,37	1 668,22
749	Строительство ЛЭП-0,4кВ от ТП-31 по адресу:140500, Московская область, Луховицкий район, г. Луховицы, ул. 40 лет Октября, д.32	156987-Р (2657/15)	2015	2016	0,00	0,07	0,00	0,00	391,55	0,00	345,82	391,55
750	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-77 до ВРУ объекта по адресу: 140500, Московская область, Луховицкий р-н, г. Луховицы, ул. Пушкина, участок № 178а	141084-Р (1114/14)	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022,57	0,00	14,93	0,00
751	Внешняя схема электроснабжения Заявителя по адресу: Московская область, Егорьевский р-н, по границе с/т "Колокольчик", с/т "Сокол", с/т "Соната", с/т "Диана"	144729-Р (1408/15)	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	3 904,92	0,00	212,20	0,00
752	Внешнее электроснабжение энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: Московская область, Луховицкий р-н, Луховицы г, Пушкина ул, дом №172а	150755-Р (2383/15)	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,13	0,00	462,98	366,45
753	Строительство 2БКТП-153789. Строительство 2ЛЭП-10 кВ до 2БКТП-15378 для электроснабжения Заявителя по адресу: 140500, Московская область, Луховицкий р-н, Луховицы г, Куйбышева ул.	153789-Р (2855/15)	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	11 605,51	0,00	137,03	137,03
	Зарайский муниципальный район				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**773,32**	**0,00**	**26,42**	**0,00**
754	Строительство участка ЛЭП-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ от КТП-197 до границы участка Заявителя по адресу: Московская область, Зарайский р-н, нп. Текстильщиков, в районе ул. Текстильщиков д.1	143680-Р (1494/14)	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	773,32	0,00	26,42	0,00
	Каширский муниципальный район				**1,00**	**0,90**	**0,32**	**0,00**	**64 215,48**	**6 450,98**	**13 813,86**	**12 264,30**
755	Внешнее электроснабжение объекта Заявителя по адресу: Московская область, Каширский р-н, г. Кашира, ул. Меженинова	153229-Р (2490/15)	2015	2016	0,00	0,74	0,00	0,00	2 268,92	237,63	2 150,74	2 150,74
756	Внешнее электроснабжение объекта заявителя по адресу: Московская область, Каширский р-н, в районе Достоевского лесничества	144732-Р (1574/15)	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 519,69	0,00	1 247,85	0,00
757	«Внешнее электроснабжение ООО «Премьер-СТ» по адресу: Московская область, Каширский р-н, в районе завода «Центролит»»	146122-Р (1569/15)	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	618,05	0,00	439,57	439,57
758	Строительство двух КЛ-10кВ от ПС 569 ПАО «МОЭСК» до проектируемого РТП для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «АСКО» - восьми многоэтажных домов в г. Ступино	131485-Р (43/13)	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	39 576,00	0,00	3 977,40	4 159,21
759	Расширение ТП-105 с установкой второго трансформатора». Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-105 до ВРУ-0,4кВ детского сада по адресу: Московская область г. Кашира, ул. 8-го Марта	121455-Р (138/13)	2014	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	759,74	0,00	40,54	0,00
760	Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: 142900, Московская область, Каширский район, г. Кашира, ул. Энергетиков, дом № 5 **(2 Этап)**	141821-Р (1418/14)	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 709,00	0,00	141,97	704,21
761	Строительство проект ТП-143306 и КЛ-10 кв по адресу: Московская область, Каширский р-н г. Кашира ул. Садовая д. 27	143306-Р (1473/14)	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	5 269,02	0,00	974,45	1 113,84
762	Внешнее электроснабжение АЗС Заявителя по адресу: 142900, Московская область, Каширский р-н, г.Кашира, Каширский пр-т, дом №7	142533-Р (1572/15)	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	421,07	0,00	35,63	35,63
763	Реконструкция ТП-78. Строительство ЛЭП-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-78 и ТП-79 до ВРУ объекта заявителя по адресу: 142900, Московская обл., Каширский р-н, г. Кашира, ул. Металлургов (2 Этап)	1509964-Р (3193/16)	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,37	0,00	266,77	418,80

№№	Наименование объекта	№ ТЗ/ТУ	год начала строительства	год окончания строительства	Физические параметры объекта				Сметная стоимость, тыс.руб. без НДС	Источники финансирования инвестиционной программы, в тыс.руб. без НДС		
					Вводимая мощность, протяженность сетей					План	Финансирование	Освоение
					км	факт, км	МВА	факт, МВА				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
764	Монтаж ЩО-70 в РУ-0,4 кВ ТП-54. Строительство КВЛИ-0,4 кВ от ТП-54 до ВРУ объекта Заявителя по адресу: 142900, Московская обл., Каширский р-н, г.Кашира, ул. Ильича, д.11	133102-Р (389/13)	2014	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 769,40	0,00	1 632,20	0,00
765	Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителей по адресу: Московская область, Каширский р-н, г. Кашира, ул. Пушкарская	150633-Р (2040/15)	2016	2016	1,00	0,00	0,32	0,00	6 213,35	6 213,35	2 427,11	2 427,11
766	Стр-во ВЛИ-0,4кВ от КТП-86 до гр. уч. заяв. МО, Кашир. р-н, г. Кашира, городской поселок, д.4	140788-Р (1364/14)	2014	2016	0,00	0,16	0,00		371,64	0,00	322,98	371,64
767	Внешнее электроснаб-ие энергоприн-го устр-ва Заяв. МО, Каширский р-н, г. Кашира, ул. Советский проспект	145432-Р (1735/15)	2016	2017	0,00		0,00		548,23	0,00	130,01	130,01
768	Стр-во КТП-1603641, 2кЛ-6кВ от КТП-1603641 до места врезки в КЛ-6кВ направлением РП-12-КТП-87 МО, Каширский р-н, г. Кашира, ул. Ил	1603641-Р (3372/16)	2016	2017	0,00		0,00		1 871,00	0,00	26,63	313,55
	Озерский муниципальный район				**0,50**	**0,12**	**1,26**	**0,16**	**9 187,69**	**5 072,08**	**2 461,54**	**2 719,00**
769	Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4кВ ТП-2 до границ участка заявителя, расположенного по адр: Московская область, Озерский р-н, Озеры, Коммунистическая пл., д№3 **(2 этап)**	131029-Р (808/14)	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 367,65	0,00	70,32	70,32
770	Строительство КТП с силовым трансформатором 160 кВА. Строительство ЛЭП-10 кВ от КВЛ-10 кВ фидер 4 «Мост» до проектируемой КТП. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проектируемой КТП до ВРУ Заявителя по адресу: 140560, Московская область, Озерский р-н, г.Озеры, южная часть г.Озеры	130192-Р (907/14)	2014	2016	0,00	0,06	0,00	0,16	1 547,54	0,00	1 248,86	1 484,35
771	Расширение РУ-10 кВ ЦРП, строительство 2БКТП с трансформаторами 2х400 кВА, строительство ЛЭП-10 кВ от разных секций РУ-10 кВ ЦРП до разных секций проектируемой 2БКТП, строительство ЛЭП-0,4 кВ от разных секций проектируемой 2БКТП до ВРУ торгово-офисного здания Заявителя по адресу: Московская область, Озерский район, г.Озеры, ул.Ленина, дом 2	132955-Р (903/14)	2014	2016	0,50	0,00	1,26	0,00	6 177,88	5 072,08	1 142,36	1 164,33
772	Стр-во ВЛ-0,4 кВ от ближ опоры ВЛ-0,4 кВ от ТП-22 до гр уч заяв: МО, г. Озеры, ул. Ленина	153137-Р	2016	2016	0,00	0,06	0,00	0,00	94,63	0,00	0,00	0,00
	Чеховский муниципальный район				**0,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 164,72**	**121,25**	**784,64**	**4 812,32**
773	Внешнее электроснабжение энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: Московская область, Чеховский р-н, г. Чехов	150341-Р (1836/15)	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 347,60	121,25	210,07	1 320,41
774	Внешнее электроснабжение энергопринимающих устройств Заявителей по адресу: МО, Чеховский р-н, Чехов г., Почтовая ул.	150979 150983 (2033/15)	2015	2016	0,60	0,00	0,00	0,00	2 808,13	0,00	0,00	0,00
775	Внешнее электроснабжение объекта Заявителя по адресу: 142300, Московская область, Чеховский р-н., г.Чехов, ул. Маркова	145596-Р (1613/15)	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 479,94	0,00	135,96	870,27
776	Реконструкция РП-10-4.Строительство 2КЛ-10 кВ от РП-10-4 до РУ-10 кВ КТП-145545 Заявителя по адресу: 142300, Московская область, Чеховский р-н, г.Чехов, ул.Полиграфистов, строение 17/1 **(2 Этап)**	145545-Р (1611/15)	2015	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 618,26	0,00	0,87	0,87
777	Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-573 по адресу: 142300, Московская область, Чеховский р-н, Чехов г.	156427-Р (2856/15)	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	676,63	0,00	58,81	476,13
778	Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ направлением КТП-10-68 – КТП-10-69 до границы участка Заявителя по адресу: 142300, Московская область, Чеховский район, г. Чехов, ул. Офицерский посёлок, строение 51, 50:31:0040126:1	156369-Р (2811/15)	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 893,56	0,00	106,65	1 833,44
779	Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-505. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-505 до ВРУ Заявителя по адресу: Московская область, Чеховский р-н, г. Чехов, ул.Ольховая **(2 Этап)**	156655-Р (2636/15)	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340,60	0,00	272,27	311,21
	Пущино, городской округ				**0,30**	**0,52**	**0,00**	**0,40**	**13 089,97**	**1 113,66**	**4 316,14**	**3 533,75**
780	Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: Московская область, г. Пущино, ул. Грузовая	150708-Р (1673/15)	2016	2016	0,30	0,20	0,00	0,00	588,18	1 113,66	121,99	588,18
781	Строительство ТП с силовыми трансформаторами 2х250 кВА. Строительство ЛЭП-10 кВ от РТП-34 и ТП-338 до проектируемой ТП и ЛЭП-0,4 кВ от РУ 0,4 кВ проектируемой ТП до ВРУ жилого дома для молодых ученых и специалистов по адресу: Московская область, г. Пущино, мкр. Д, дом 13	132741-Р (573/13)	2013	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	6 523,27	0,00	151,11	0,00
782	Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-24 до ВРУ Заявителя по адресу: 142290, Московская область, г. Пущино, мкр. Г, д.№20 б/3	133232-Р (904/14)	2013	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	548,31	0,00	215,57	0,00
783	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-330 до ВРУ объекта Заявителя по адресу: 142290, Московская область, г. Пущино, микрорайон «Г», столовая	130927-Р (1268/14)	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	650,70	0,00	41,98	0,00
784	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-312 до ВРУ нежилого здания Заявителя по адресу: 142290, Московская область, г. Пущино, микрорайон В, дом № 16а	144583-Р (1299/14)	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	718,98	0,00	292,06	0,00
785	Строительство КТП с силовым трансформатором 400 кВА. Строительство КЛ-10 кВ от проектируемой КТП до места врезки в КЛ-10 кВ Л-112 ТП-324-ТП-308. Строительство КЛ-0,4 кВ от проектируемой КТП до ВРУ Заявителя по адресу: 142290, Московская область, г. Пущино, ул. Грузовая, дом №8	133069-Р (927/14)	2013	2016	0,00	0,32	0,00	0,40	3 539,01	0,00	3 289,46	2 945,57
786	Внешнее электроснабжение ООО «Спутник +» по адресу: 142290, Московская область, Пущино г, микрорайон АБ, дом №21, помещение 2,5	145891-Р (1578/15)	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	521,52	0,00	203,97	0,00
	Серпуховской муниципальный район				**0,00**	**0,25**	**0,00**	**0,00**	**8 560,03**	**0,00**	**670,13**	**4 526,71**
787	Замена силового трансформатора 160 кВА в ЗТП-16 на силовой трансформатор 250 кВА. Строительство КЛ-0,4 кВ от ЗТП-16 до ВРУ магазина заявителя по адресу: Московская область, Серпуховский р-н, п. Дома отдыха "Авангард"	131824-Р (897/14)	2015	2016	0,00	0,17	0,00	0,00	685,05	0,00	79,82	685,05
788	Строительство ТП в габаритах 630 кВА с силовым трансформатором 400 кВА. Строительство КЛ-10 кВ от ТП-38 до проектируемой ТП. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проектируемой ТП до ВРУ фермы Заявителя по адресу: 142200, Московская область, Серпуховский р-н, д. Волохово, 50:32:0070209:0030	130101-Р (898/14)	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	4 259,12	0,00	229,10	3 600,88
789	Строительство СКТП-63 кВА для электроснабжения Заявителя по адресу: 142260, Московская область, Серпуховский р-н, д. Лукьяново	132886-Р (845/14)	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	778,44	0,00	60,62	60,62
790	Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: 142250, Московская область, Серпуховский район, д. Райсемёновское, дом № 10 А	150148-Р (1695/15)	2015	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	312,67	0,00	0,87	0,87
791	Строительство ЛЭП-0,4кВ от ближайшей опоры ВЛ-0,4кВ ТП-322 до границы участка Заявителя по адресу: Московская область, Серпуховский р-н., м. Данки	157493-Р (2701/15)	2015	2016	0,00	0,08	0,00	0,00	218,11	0,00	120,44	0,00
792	Строительство ЛЭП-0,4кВ от РП-21 МО, Серпуховский р-н, д. Балково	1610229-Р (3309/16)	2016	2017	0,00		0,00		2 306,64	0,00	179,30	179,30
	Люберецкий муниципальный район				**0,91**	**6,27**	**0,00**	**3,82**	**476 988,76**	**7 327,96**	**142 629,94**	**68 550,83**
793	Строительство РТП-131678. Строительство 2КЛ-10 кВ от РТП-131678 до точки врезки в КЛ-10 кВ ПС-2 ПАО «МОЭСК»-РТП-44 по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул. Хлебозаводская	131678-Р (577/13)	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	21 628,05	3 876,55	1 830,37	1 830,37
794	Стр-во КЛ-0,4 кВ РУ-0,4 кВ от ТП-62 до гран. зем. уч. заяв-ООО "Феркор".:Люберцы, 1-й Панковский пр-д д.3а	ту-150484	2015	2016		0,15			162,16	0,00	0,00	152,86
795	Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: 140030, Московская область, Люберецкий район, рп. Малаховка, Быковское ш., дом № 90 Б	151277-Р (2203/15)	2015	2016	0,00		0,00		787,08	106,80	0,00	0,00
796	Реконструкция РУ-6 кВ ТП-281, строительство 2ЛЭП-6 кВ для электроснабжения Заявителя по адресу: 140030, Московская область, Люберецкий р-н, Малаховка рп, Константинова ул **(2 Этап)**	1601473-Р (2979/16)	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 532,78	0,00	133,23	133,23
797	Реконструкция ТП-419. Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-419 до ВРУ объекта по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, рп Малаховка ул. Первомайская, д.11 (2 этап)	140449-Р (1394/14)	2015	2016	0,00	0,52	0,00	0,00	1 885,02	0,00	498,23	729,27
798	Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: 143362, Московская область, Люберецкий р-н., г. Люберцы-2, Проектируемый 4296 пр.	150489-Р (1733/15)	2015	2016	0,00	0,01	0,00	0,16	1 021,14	0,00	96,49	1 020,59
799	Монтаж ячейки 10 кВ в проектируемой РТП (в рамках ТУ-080042-43-Р). Строительство ТП-1000 кВА с силовым трансформатором 630 кВА. Строительство КЛ-10 кВ от проектируемой РТП до проектируемой ТП. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проектируемой ТП до ВРУ Заявителей по адресу: 140000, Московская область, Люберецкий р-н, г. Люберцы, Котельнический проезд, дом № 26, дом №27	111137-Р, 130236-Р (826/14)	2014	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	4 640,37	0,00	0,87	0,87
800	Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ от ТП-207 до границ земельного участка Заявителя по адресу: 140030, Московская область, Люберецкий р-н, рп. Малаховка, Касимовское шоссе, участок около дома 3Е	131828-Р (770/14)	2014	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	3 911,43	0,00	0,87	0,87
801	Строительство КТП-131833, КЛ-6кВ от проектируемой ТП до врезки в КЛ-6кВ ТП-371-ТП-241, ЛЭП-0,4кВ от проектируемой КТП до ВРУ Заявителей по адресу:140004, Московская область, г. Люберцы, ул. Дальняя, владение № 5,7,9	131832-Р 131831-Р 131833-Р (827/14)	2014	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	3 906,95	0,00	26,95	26,95
802	Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ВЛ-0,4 кВ от ТП-207 (в рамках ТЗ №770/14) до границы земельного участка Заявителя по адресу: 140030, Московская область, Люберецкий р-н, рп. Малаховка, Касимовское шоссе, около дома 3Е	131829-Р (902/14)	2014	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	358,80	0,00	0,87	0,87
803	Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проектируемой РТП (В рамках ТЗ 572/13) до ВРУ Заявителя по адресу: 140008, Московская область, Люберецкий р-н, гп. Красково, д.Мотяково, д.№59	131366-Р (894/14)	2014	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263,60	0,00	0,87	0,87

№№	Наименование объекта	№ ТЗ/ТУ	год начала строительства	год окончания строительства	Физические параметры объекта				Сметная стоимость, тыс.руб. без НДС	Источники финансирования инвестиционной программы, в тыс.руб. без НДС		
					Вводимая мощность, протяженность сетей					План	Финансирование	Освоение
					км	факт, км	МВА	факт, МВА				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
804	Расширение РУ 6 кВ РП-27. Строительство 2БКТП с силовыми трансформаторами 2х630 кВА Строительство КЛ-6 кВ от РП-27 до проектируемой 2БКТП Строительство ЛЭП-6 кВ от ближайшей опоры существующей ВЛ-6 кВ РТП-15 - ТП-355 до проектируемой 2БКТП. Строительство КЛ - 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ проектируемой 2БКТП до ВРУ жилого комплекса по адресу: Московская область, Люберецкий район, гп. Красково, д. Марусино	121737-Р (48/13)	2014	2017	0,00	0,00	0.00	0,00	42 236,91	0,00	33,80	33,80
805	Строительство КТП с силовым трансформатором 630 кВА. Строительство ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ РТП-15-ТП-234 до проектируемой КТП. Строительство КЛ-0,4 кВ от проектируемой КТП до ВРУ Заявителя по адресу: 140008, Московская область, Люберецкий р-н, дп. Красково, д.Машково, д №2/2	123349-Р (921/14)	2014	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	3 314,33	0,00	3 127,22	0,00
806	Строительство 2КТП-132544. Строительство 2КЛ-6кВ от проектируемой 2КТП-132544 до места врезки в КЛ-6кВ ТП-377-ТП-440. Строительство КЛ-0,4кВ от проектируемой 2КТП-132544 до ВРУ заявителя по адресу: Московская область, Люберецкий р-н. г. Люберцы, Октябрьский пр-кт д.338	132544-Р (1225/14)	2014	2016	0,00	0,15	0,00	0,80	7 027,28	0,00	6 608,17	6 608,17
807	Реконструкция КТП-70. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от КТП-70 до ВРУ Заявителя по адресу: 140030, Московская область, Люберецкий р-н, Малаховка рп, Менжинского ул, дом №20 (2 этап)	140259-Р (1367/14)	2014	2016	0,00	0,45	0,00	0,00	1 286,38	0,00	1 011,94	1 011,94
808	Расширение РУ-6кВ РП-141. Строительство КЛ-6кВ от РУ-6кВ РП-141 до РУ-6кВ проектируемой ТП Заявителя по адресу: Московская область, г.о. Котельники, Дзержинское шоссе, строение 7/1	143296-Р (1382/14)	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	3 213,03	0,00	254,23	900,83
809	Монтаж ячейки 10 кВ в ТП-279. Строительство ТП-400кВА с силовым трансформатором 160 кВА. Монтаж АИИСКУЭ в проектируемой ТП Строительство ЛЭП-0,4кВ от проектируемой ТП до ВРУ жилого дома. По адресу: Московская область, Люберецкий район, рп Малаховка, ул. Южная, д.53А	122015-Р	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	3 393,50	0,00	169,67	169,67
810	Строительство 2КЛ-10кВ от РП-40 до проектируемой ТП Заявителя по адресу: 140030, Московская область, Люберецкий р-н, рп.Малаховка, ул.Гаражная, дом №3	140039-Р	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	15 564,03	0,00	1 226,61	1 226,61
811	Строительство 2БКТП-141128, перевод КЛ-6 кВ из ТП-326К и ТП-325А в пр. 2БКТП-141128 ТП-193, строительство КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-141128 до ВРУ Заявителя по адресу, Московская область, Люберецкий р-н, поселок Калинина, корпус 20	141128-Р (1343/14)	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	11 501,23	0,00	795,13	1 707,71
812	Замена трансформатора №1 мощностью 63 кВА напряжением 6/0,4 в ТП-100 по адресу: МО, Люберецкий р-н, п.Малаховка,Малое Кореневское ш.,уч.№1/1	1602400-Р	2016	2016	0,00		0,00		90,41	0,00	90,41	90,41
813	Строительство КТП-140099 с силовым трансформатором 160 кВА, 6/0,4 кВ, Строительство КЛ-6 кВ от КТП-140099 до КЛ-6 кВ направлением РТП-41 до ТП-560. Строительство КЛ-0,4 кВ до ВРУ магазина по адресу: 140000, Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы. Проектируемый 4296 проезд	140099-Р (1104/14)	2015	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 918,01	0,00	0,87	0,87
814	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-504 до ВРУ объекта Заявителя по адресу: Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы, д/о 3, дом № 64, строение 1	140481-Р (1109/14)	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	2 195,98	0,00	432,07	0,00
815	Электроснабжение Заявителя по адресу: 140030, Московская область, Люберецкий р-н, р.п. Малаховка, ул. Лесопарковая, д.4б	141874-Р (1252/14)	2015	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	572,96	0,00	0,87	0,87
816	Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проект. ТП-131833 (по ТЗ-827/14) до ВРУ объекта по адресу: 140004, Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы, ул Дальняя, около владения 9	140182-Р (1289/14)	2015	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	402,79	0,00	0,87	0,87
817	Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ от ТП-234 до границы земельного участка Заявителя по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, г.п. Красково, д. Машково	142458-Р (1381/14)	2015	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	893,63	0,00	0,87	0,87
818	Строительство участка ВЛ-6 кВ от ближайшей опоры существующей ВЛ-6 кВ от РП-141 до ТП-145 до границ участков Заявителей по адресу: 140054, Московская область, Котельники г., Парковая ул.	143664-Р	2015	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	733,46	0,00	0,87	0,87
819	Строительство 2БКТП-133516, двух 2КЛ-10 кВ до точек врезки в две КЛ-10 кВ ТП-63-ТП-11 по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул. Побратимов, д. 17	133516-Р (974/14)	2015	2016	0,00	0,62	0,00	0,80	15 467,39	0,00	15 457,08	15 457,08
820	Внешнее электроснабжение энергопринимающего устройства Заявителя по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, п. Красково, 2-я заводская, д №8	150642-Р	2015	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	3 712,20	0,00	0,87	0,87
821	Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ЛЭП-0,4 кВ от ТП-99 по адресу: 140030, Московская область, Люберецкий район, рп Малаховка, ул. Первомайская, дом № 22б	155801-Р (2891/15)	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	250,18	0,00	20,33	20,33
822	Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: 140009, Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы. Комсомольский пр-т, дом № 7	150296 (1696/15)	2016	2016	0,00	0,19	0,00	0,00	868,33	0,00	172,83	868,33
823	Внешнее электроснабжение энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: Московская область, Люберцы г, 3-е почтовое отделение, у дома №86 (2 этап)	151051-Р (1997/15)	2015	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	479,96	56,21	430,11	0,00
824	Внешнее электроснабжение энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: Московская область, Люберцы г, 3-е почтовое отделение, около д.60 (2 этап)	151001-Р (1998/15)	2015	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	2 258,45	140,52	1 625,17	0,00
825	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-260 до ВРУ заявителя по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, г. Люберцы, Новорязанское ш., ТЦ Гренада, д.1	144920-Р (1296/14)	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	3 099,03	0,00	172,82	0,00
826	Строительство КТП-133294, 2КЛ-10кВ, КЛ-0,4 кВ от проектируемой КТП-133294 до ВРУ Заявителя по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, р.п. Малаховка, Касимовское ш. Д.№3	133294-Р (922/14)	2014	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	8 731,74	0,00	7 339,46	0,00
827	Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП-507 до проектируемой КТП-144349 Заявителя по адресу 140000, Московская область, Люберецкий р-н, г.Люберцы , Новорязанское ш, дом №1а	144349-Р (1368/14)	2014	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	11 002,46	0,00	9 592,15	0,00
828	Внешнее электроснабжение энергопринимающих устройств Заявителей по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, Красково гп.	151210-Р (1981/15)	2015	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	50 710,43	0,00	1 589,11	1 589,11
829	Внешнее электроснабжение энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, Красково гп, Мотяково д. (2 этап)	150681-Р (1712/15)	2015	2016	0,66	0,85	0,00	0,00	2 627,55	2 847,88	77,44	2 483,64
830	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-167 до ВРУ автостоянки по адресу: 140013,Московская область, Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул Черемухина, около дома № 8	140736-Р	2015	2016	0,15	0,00	0,00	0,00	803,61	100,00	88,22	62,28
831	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-37 до границы земельного участка Заявителя по адресу: 140030, Московская область, Люберецкий р-н, рп Малаховка, ул. Шоссейная, дом № 10 б	140122-Р (1173/14)	2015	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	486,79	100,00	68,17	0,00
832	Строительство ТП-1 2х630 кВА, ТП-2 1х1000 кВА, ТП-3 1х1000 кВА, ТП-4 1х630 кВА, ТП-5 1х630 кВА, ТП-6 1х1000 кВА, ТП-7 1х1000 кВА, ТП-8 1х630 кВА, ТП-9 1х160 кВА, КЛ-10 кВ от проектируемой РТП (в рамках ТЗ-572/13) до проектируемых ТП, ЛЭП 0,4 кВ от проектируемых ТП, для электроснабжения Заявителей по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, гп. Красково, вблизи д.Мотяково	130066-Р, 130411-Р, 130438-Р, 130898 Р, 131425-Р, 121543 Р, 121548-Р, 121513 Р, 121542-Р (205/13)	2014	2016	0.00	0.00	0.00	0,00	76 832,28	0.00	25 784,53	0,00
833	Строительство ТП-2х1250 кВА. Монтаж АИИСКУЭ. Строительство ЛЭП-10 кВ от РУ-10 кВ ПС-434 "Малаховка" до РУ-10 кВ проектируемой ТП. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проектируемой ТП до ВРУ административно-лабораторного комплекса по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, р.п.. Малаховка, ул. Лесопитомник, строение 7/1, 7/2	130865-Р (535/13)	2014	2016	0.00	0.00	0,00	0,00	29 538,36	0,00	27 676,42	0,00
834	Строительство КЛ-10кВ от РТП-29 до границы участка Заявителя по адресу: Московская область, г. Люберцы	143365-Р	2015	2017	0,00	0,00	0.00	0,00	3 015,90	0,00	33,91	270,03
835	Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: Московская область, Люберецкий р-он, г. Люберцы, 23 км Новорязанского шоссе (правая сторона)	145115/Р/1/ЦА (1463/14)	2015	2016	0.00	0,00	0,00	0.00	5 069,83	0.00	4 429,35	0,00
836	Расширение РУ-10 кВ ТП-233. Строительство КЛ-10 кВ от ТП-233 до проект. КТП-132528 по адресу: 140011, Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы, ул. Юбилейная, напротив дома 17 вдоль Новорязанского шоссе	132528-Р (1134/14)	2014	2016	0,00	0,00	0,00	0.00	6 444,09	0.00	5 781,57	0,00
837	Замена силовых трансформаторов в ТП-46, строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-46 до ВРУ Заявителя по адресу: 140000, Московская область, Люберецкий р-н, Люберцы г, Кирова ул., дом №38	143154-Р (1423/14)	2015	2016	0.00	0,00	0,00	0,00	1 681,86	0.00	20,17	0.00
838	Монтаж ячейки 6 кВ в РТП-12. Строительство ТП-630 кВА с силовым трансформатором 160 кВА. Монтаж АИИСКУЭ в проектируемой ТП. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проектируемой ТП до ВРУ производственного здания по адресу: 140006, Московская область, Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул. Южная, дом № 38А	130698-Р (536/13)	2014	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	10 824,29	0,00	2 963,80	0,00
839	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-408 до ВРУ объекта по адресу: Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы, ул. Побратимов, около д. 30	142597-Р (1150/14)	2015	2016	0,00	0,15	0,00	0.00	733,65	0.00	148,37	603,68
840	Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-212 до ВРУ Заявителя по адресу: 140102, Московская область, Люберецкий р-н, Люберцы г, Колхозная ул., напротив д 18	143693-Р (1363/14)	2015	2016	0.00	0,00	0,00	0,00	325,34	0.00	27,41	27,41
841	Внешнее электроснабжение энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, Красково гп, деревня Зенино	152492-Р (1999/15)	2015	2016	0,00	0.05	0,00	0.00	129,56	0.00	106,88	106,88
842	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-536 до ВРУ АЗС Заявителя по адресу: 140074, Московская область, Люберецкий р-н, рп. Томилино, Рязанское шоссе, около стр.5	133298-Р (899/14)	2014	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	2 623,12	0.00	410,80	0,00

№№	Наименование объекта	№ ТЗ/ТУ	год начала строительства	год окончания строительства	Физические параметры объекта				Сметная стоимость, тыс.руб. без НДС	Источники финансирования инвестиционной программы, в тыс.руб. без НДС		
					Вводимая мощность, протяженность сетей					План	Финансирование	Освоение
					км	факт, км	МВА	факт, МВА				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
843	Строительство проект. ТП-141819, КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, гп. Красково, д. Машково, Промзона	141819-Р (1136/14)	2014	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	23 247,16	0,00	3 879,59	0,00
844	Строительство КЛ-10 кВ до проект. ТП-141405 по адресу: 140009, Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы, ул. Митрофанова, кор. 53, 54	141405/Р/2/ЦА (1174/14)	2014	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	2 747,76	0,00	611,14	0,00
845	Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-проект (ООО "Десна") до ВРУ автокомплекса. Монтаж АИИСКУЭ в ТП-проект (ООО "Десна") Московская область, г.Люберцы, ул.Инициативная	120745-Р (518/13)	2014	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	4 582,65	0,00	2 047,39	0,00
846	Строительство ТП-630 кВА с силовым трансформатором 400 кВА. Монтаж АИИСКУЭ в проектируемой ТП. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проектируемой ТП до ВРУ административного здания по адресу: 140050, Московская область, Люберецкий р-н, г.п. Красково, ул.Вокзальная, дом № 36А	130744-Р (538/13)	2014	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	932,96	0,00	875,18	0,00
847	Строительство БКТП с силовыми трансформаторами 2х1000 кВА. Строительство 2 х КЛ-6 кВ от РП-22 до проектируемой БКТП и ЛЭП-0,4 кВ от РУ 0,4 кВ проектируемой БКТП до ВРУ Торгово-складского и развлекательного комплекса по адресу: Московская область, Люберецкий район, п. Томилино	132545-Р (455/13)	2014	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	18 773,50	0,00	5 509,03	0,00
848	Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-383 до ВРУ спортивного комплекса по адресу: Московская область, г.Люберцы,у стадиона "Искра"	132866-Р (1137/14)	2014	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	2 939,43	0,00	1 775.11	0,00
849	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-62 до ВРУ объекта по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, г. Люберцы, 1-й Панковский проезд, участок № 2	140772-Р (1115/14)	2014	2016	0,00	0,29	0,00	0,00	1 298,31	0,00	985,05	985,05
850	Строительство КТП с силовым трансформатором 250 кВА. Строительство ЛЭП-6 кВ от проектируемой ВЛ-6 кВ (в рамках ТЗ-505/13) от ВЛ-6 кВ РП-15-ТП-21 до проектируемой КТП. Строительство КЛ-0,4 кВ от проектируемой КТП до ВРУ Заявителя по адресу: 140008, Московская область, Люберецкий р-н, дп. Красково, д.Машково, промзона Машково	133265-Р (1045/14)	2014	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	2 717,14	0,00	337,94	0,00
851	Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-154 до ВРУ объекта по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул. Войнов-интернационалистов, д.17	133753-Р (1145/14)	2014	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121,55	0,00	694,11	0,00
852	Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ пр.ТП-8 (в рамках ТЗ-205/13), по адресу: Московская область, Люберецкий район, гп. Красково, вблизи д.Мотяково	131425-Р (2972/15)	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	562,39	0,00	43,72	43,72
853	Строительство КТП-158678, 2КЛ-6 кВ до КТП-158678 для электроснабжения Заявителя по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, Красково п, ш. Егорьевское	158678-Р	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	2 518,25	0,00	284,59	284,59
854	Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: 140054, Московская область, г. Котельники, ул. Новая, д. №39	154170-Р (2721/15)	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	12 337,02	0,00	1 072,34	1 072,34
855	Реконструкция ТП-505. Строительство ЛЭП-0,4кВ от ТП-505 до ВРУ объекта Заявителя по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, г. Люберцы **(2 этап)**	152540-Р	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 518,25	0,00	96,16	1 185,27
856	Строительство СКТП-154976, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ РТП-15-ТП-355 по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, Красково гп	154976 (2768/15)	2016	2016	0,00	0,04	0,00	0,06	943,64	0,00	12,89	943,64
857	Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-207 до ВРУ объекта Заявителя по адресу: 140052, Московская область, Люберецкий р-н, г.п.Красково, Егорьевское шоссе, д.№6	154369-Р (2495/15)	2016	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	818,58	0,00	71,15	71,15
858	Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-212 по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, Люберцы г, Колхозная ул, дом № напротив д.18	156848-Р (2767/15)	2016	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	426,86	0,00	128,58	128,58
859	Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы, Октябрьский пр-кт, дом № 411	152393-Р (2202/15)	2015	2016	0,00	0,40	0,00	0,00	2 970,96	0,00	1 968.70	2 970,42
860	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ от ТП-320 до границы земельного участка Заявителя по адресу: 140002, Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы, п. Калинина, дом № 38 а	140342-Р (1179/14)	2015	2015	0,10	0,00	0,00	0,00	411,66	100,00	31,88	0,00
861	Внешнее электроснабжение энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: 140102, Московская область, Люберецкий р-н, Люберцы г., Зеленая ул.	141774-Р (1267/14)	2015	2016	0,00	1,26	0,00	0,00	4 466,18	0,00	333,26	4 465,64
862	Реконструкция ТП-367 по адресу: 140053, Московская обл., г. Котельники, Дзержинское ш., д. 6	158602-Р(3230/16)	2016	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	258,11	0,00	22,43	22,43
863	Внешняя схема электроснабжения объекта Заявителя по адресу: Московская область, г. Люберцы, ул. Шевлякова	150974-Р	2015	2016	0,00	1,09	0,00	2,00	18 877,86	0,00	1 209,88	18 877,32
864	Стр-во ЛЭП-6 кВ от ближайшей опоры ВЛ-6 кВ направлением ТП-249-ТП-308 до гр.уч.заяв. Люберецкий р-н, рпТомилино, д. Токарево, ул.Старая, д.24	121010-Р	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	127,69	0,00	127,69	127,69
865	Стр-во ВЛИ-0,4кВ от ТП-227 до гр. зем. уч. Заяв. МО, Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул.8 Марта, д.2	140072-Р (1097/14)	2016	2017	0,00		0,00		121,40	0,00	41,07	121,40
866	Стр-во ЛЭП-0,4кВ от РУ-0,4кВ от ТП-353 до границы зем. уч. Заяв. МО, Люберецкий р-н, р.п. Малаховка, ш. Быковское, около д.26	157178-Р	2015	2016	0,00	0,06	0,00		111,73	0,00	111,73	111,73
	Городской округ Дзержинский				**0,00**	**7,52**	**0,00**	**2,96**	**113 506,20**	**140,52**	**66 911,41**	**70 092,84**
867	Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: Московская область, г. Дзержинский, ул. Дзержинская, д. №42б	153975-Р (1327/15)	2015	2016	0,00	0,29	0,00	0,00	892,19	140,52	45,16	870,97
868	Строительство 2КТП, 2 КЛ-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения Заявителей по адресу: 140054, Московская область, Котельники г., южная часть, вблизи бывшего карьера ЛКСМиК	144883 146225 153840, 154381 (1497/15)	2015	2016	0,00	1,24	0,00	1,26	15 624,64	0,00	14 126,00	15 406,25
869	Строительство 2КЛ-10 кВ от РТП-6 до проектируемой ТП-142925 Заявителя по адресу: Московская область, г. Дзержинский, ул. Угрешская, участок у МЧС -152	142925-Р (1468/14)	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	2 937,60	0,00	2 513,83	0,00
870	Замена силового трансформатора 400 кВА в ТП-4Д на силовой трансформатор 630 кВА. Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-4Д до ВРУ объекта Заявителя по адресу: Московская область, г.Дзержинский, ул. Лесная **(2 этап)**	142944-Р (1386/14)	2014	2016	0,00	0,21	0,00	0,00	1 541,02	0,00	1 264,29	1 264,29
871	Монтаж АИИС КУЭ в РУ-10 кВ ЦРП-10 для подключения проектируемой КЛ-10 кВ Заявителя по адресу: Московская область, г. Дзержинский, ул. Угрешская	090525/2-Р (824/14)	2014	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	142,54	0,00	133,97	133,97
872	Внешнее электроснабжение ремонтной мастерской по адресу: 140090, Московская область, Дзержинский г, Денисьевский проезд, дом №1	145472-Р (1562/15)	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 256,44	0,00	62,11	933,71
873	Внешнее электроснабжение Заявителя по адресу: Московская область, г.Дзержинский, ул.Энергетиков	131681-Р (541/13)	2014	2016	0,00	0,54	0,00	0,40	6 649,33	0,00	453,19	6 280,11
874	Внешнее электроснабжение энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 140090, Московская область, г. Дзержинский, ул. Академика Жукова, дом № 4	131301-Р (540/13)	2014	2016	0,00	2,20	0,00	0,50	17 882,99	0,00	8 851,83	10 926,48
875	Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-Ривит до ВРУ Заявителя по адресу: Московская область, г.Дзержинский, по Дзержинскому шоссе	131245-Р (908/14)	2014	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047,59	0,00	95,67	0,00
876	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-4 до ВРУ Заявителя по адресу: 140093, Московская область, Дзержинский г., Карьер ЗИЛ ул., дом №6	132667-Р (931/14)	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039,75	0,00	320.50	0,00
877	Строительство КЛ – 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ БКТП-070089 проектируемой по Ту 11-104 до ВРУ объекта Заявителя по адресу: 140091, Московская область, г. Дзержинский, ул. Ленина, дом № 1	141908-Р (1194/14)	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	4 255,92	0,00	3 851,61	0,00
878	Внешняя схема электроснабжения Заявителя по адресу: Московская область, г. Дзержинский	145292-Р (1417/15)	2015	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	16 211,07	0,00	1 674,90	11 906,36
879	Строительство КЛ-10кВ от РУ-10кВ КТП-131301 до РУ-10кВ проектируемой КТП Заявителя по адресу: Московская область, г. Дзержинский	145131-Р (1479/14)	2015	2016	0,00	1,36	0,00	0,00	8 363,55	0,00	7 993,40	7 403,92
880	Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: 144000, Московская область, г. Дзержинский, ул. Академика Жукова, д. 7А	150916-Р (1942/15)	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	2 226,53	0,00	1 962,21	0,00
881	Строительство проект. КТП-133686. Строительство КЛ-10 кВ от РТП-6 до проект. КТП-133686. Строительство КЛ-0,4 кВ от проект. КТП-133686 до ВРУ объекта Заявителя по адресу: 140093, Московская область, г. Дзержинский, ул. Карьер ЗИЛ, дом № 9	133686-Р (1185/14)	2014	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	15 413,85	0,00	13 735,42	0,00
882	Строительство КВЛ-0,4 кВ от ТП-53 до границы участка Заявителя по адресу: Московская область, г.Дзержинский, по ул.Лесной	156399-Р (2699/15)	2016	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	2 037,60	0,00	177,11	177,11
883	Строительство ЛЭП-6кВ от РП-7 до проектируемой ТП Заявителя по адресу: 140090, Московская область, г. Дзержинский, ул. Бондарева	153676-Р (2729/15)	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	919,19	0,00	0,87	0,87
884	Строительство 2БКТП, 2КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ для электроснабжения Заявителей по адресу: Московская область, г. Дзержинский, ул. Угрешская	132329-Р, 141860-Р (2201/15)	2015	2016	0,00	1,69	0,00	0,80	15 064,41	0,00	9 649,33	14 788,80
	Городское поселение Видное				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 975,33**	**0,00**	**542,80**	**673,34**
885	Рек-ция ТП-112. Стр-тво 2ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-112 142703, МО, Ленинский район, г.г. Видное, ул. Школьная, дом №22А **(2 этап)**	1607188-Р (3467/16)	2016	2017	0,00		0,00		994,51	0,00	134,77	134,77
886	Стр-во ЛЭП-0,4кВ от ТП-306 до ВРУ объекта Заяв. МО, Ленинский р-н, п. Развилка, уч. 198ю	1610057-Р (3558/16)	2016	2017	0,00		0,00		1 060,11	0,00	33,29	163,83
887	Стр-во 2КТП-1606919. Стр-во 2КЛ-6 кВ до 2КТП-1606919 для электроснабжения Заявителя по адресу: 142713, МО Ленинский р-н, Володарского п	1608304-Р (3618/16)	2016	2017	0,00		0,00		7 920,71	0,00	374,75	374,75
	Наро-Фоминский муниципальный район				**0,90**	**1,61**	**0,00**	**0,00**	**34 779,41**	**3 153,47**	**5 828,15**	**12 000,01**

№№	Наименование объекта	№ ТЗ/ТУ	год начала строительства	год окончания строительства	Физические параметры объекта				Сметная стоимость, тыс.руб. без НДС	Источники финансирования инвестиционной программы, в тыс.руб. без НДС		
					Вводимая мощность, протяженность сетей					План	Финансирование	Освоение
					км	факт, км	МВА	факт, МВА				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
888	Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: 143362, Московская область, Наро-Фоминский р-н., г. Апрелевка, ул. Сентябрьская, д.10	150897-Р (1793/15)	2015	2016	0,30	0,00	0,00	0,00	1 485,18	1 485,18	153,48	153,48
889	Строительство ЛЭП-10кВ от ближайшей опоры ВЛ-10кВ до границы участка заявителя по адресу: 143302, Московская область, Наро-Фоминский р-н, г. Наро-Фоминск, ул. Володарского, д. № 169 б	157718-Р (3261/16)	2016	2016	0,00	0,42	0,00	0,00	274,29	0,00	196,75	274,29
890	Строительство ЛЭП-0,4кВ от ТП-521 по адресу: 143300, Московская область, Наро-Фоминский р-н, г. Наро-Фоминск, ул. Шибанкова, д. 24	152520-Р (3022/16)	2016	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 214,71	0,00	105,58	907,26
891	Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 143300, Московская область, Наро-Фоминский р-н, г. Наро-Фоминск, ул. Льва Толстого	153971-Р (2959/15)	2016	2016	0,00	0,06	0,00	0,00	145,28	0,00	108,19	145,28
892	Реконструкция РУ-10 кВ РП-3. Строительство ЛЭП-10 кВ от РП-3 до ТП-158845 по адресу: 143306, Московская область, Наро-Фоминский район, ул. Профсоюзная, дом №36, 50:26:0100303:268 **(2 Этап)**	158845-Р (2900/16)	2016	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	5 951,72	0,00	949,81	1 703,65
893	Реконструкция РП-12. Строительство 2КТП-155557. Строительство ЛЭП-10 кВ от РП-12 до 2КТП-155557 для электроснабжения Заявителя по адресу: Московская область, Наро-Фоминский р-н, Селятино рп **(2 этап)**	155557-Р (2909/15)	2016	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	12 859,83	0,00	1 782,67	2 818,46
894	Строительство 2КТП-158155. Строительство КЛ-10 кВ до 2КТП-158155. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от 2КТП-158155 для электроснабжения Заявителя по адресу:143360, Московская область, Наро-Фоминский р-н, Апрелевка г, Февральская ул.	158155-Р (2956/15	2016	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	5 625,77	0,00	654,87	654,87
895	Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-525 до ВРУ объекта Заявителя по адресу: 143300, Московская область, Наро-Фоминский р-н, Наро-Фоминск г, Профсоюзная ул	156174-Р (2638/15)	2016	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	2 058,27	0,00	178,91	178,91
896	Стр-во ЛЭП-0,4кВ от ТП-17 по адресу: МО, г.Наро-Фоминск, ул.Володарского, д.152-а	ТУ-1602506-Р (ТЗ 3269/16)	2016	2016		0,20			101,63	0,00	0,00	101,63
897	Стр-во ЛЭП-0,4кВ для электроснабжения Заявителя по адресу: МО, г.Наро-Фоминск, ул.Московская	ТУ-1606107-Р (ТЗ 3525/16)	2016	2016		0,11			110,65	0,00	0,00	110,65
898	Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: Московская область, Наро-Фоминский р-н, г.Наро-Фоминск, ул.Ефремова, д.3	150731-Р	2015	2016	0,60	0,83	0,00	0,00	4 952,08	1 668,29	1 697,89	4 951,54
	Рузский муниципальный район				**0,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 786,12**	**387,25**	**99,77**	**75,76**
899	Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1375 до ВРУ объекта, расположенного по адресу: Московская область, г. Руза, ул. Федеративная, д.12 , пом. 1-7,13-28,	122022-Р (711/13)	2014	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	569,85	0,00	24,01	0,00
900	Внешнее электроснабжение энергопринимающего устройства Заявителя по адресу: 143130, Московская обл, Рузский р-н, Тучково п, Восточная ул, дом №32, строение 1	153153-Р (2496/15)	2015	2015	0,10		0,00		613,74	387,25	0,00	0,00
901	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-5А до ВРУ пожарного депо Заявителя по адресу: Московская область, Рузский р-н, Покровское с, в/ч "Ольховка"	133497-Р	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	2 058,27	0,00	28,45	28,45
902	Строительство ЛЭП-0,4 кВ до границы земельного участка Заявителя по адресу: 143160, Московская область, Рузский р-н, Дорохово п, Виксне ул.	153624-Р (2845/15)	2016	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	544,26	0,00	47,31	47,31
	Волоколамский муниципальный район				**0,00**	**1,21**	**0,00**	**0,10**	**6 133,61**	**0,00**	**1 711,37**	**3 548,31**
903	Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-7 по адресу: 143611, Московская область, Волоколамский район, г.п. Сычёво, р.п. Сычёво, 50:07:0060316:2635	158069 (2500/15)	2016	2016	0,00	0,40	0,00	0,00	1 148,03	0,00	1 148,03	1 148,03
904	Строительство новой ТП 1х400 кВА, ЛЭП-10 кВ от ТП-10 до проектируемой ТП, ЛЭП-0,4 кВ от проектируемой ТП до ВРУ комплекса домов Заявителя по адресу: 143611, Московская область, Волоколамский р-н, рп.Сычево	131045-Р (806/14)	2014	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	2 719,22	0,00	133,92	133,92
905	Строительство МТП, ЛЭП-10 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 143611, Московская область, Волоколамский район, рп. Сычево, 50:07:0060316:2301	155726-Р (2850/15)	2016	2016	0,00	0,81	0,00	0,10	2 266,36	0,00	429,42	2 266,36
	Клинский муниципальный район				**2,20**	**0,63**	**0,00**	**0,00**	**30 077,29**	**695,02**	**5 757,90**	**5 344,61**
906	Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: Московская область, Клинский р-н, Клин г, Майданово п, стадион "Химик"	151531-Р (1328/15)	2015	2016	0,60	0,00	0,00	0,00	1 703,33	531,68	0,00	0,00
907	Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: 141600, Московская область, Клинский район, г. Клин, ул. Ильинская Слободка	152950-Р (1802/15)	2015	2016	0,00		0,00		693,96	113,34	4,27	4,27
908	Внешняя схема электроснабжения Заявителя по адресу: Московская область, Клинский р-н, г. Клин, Волоколамское ш., д.33, стр. 4	145568-Р (1629/15)	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 489,67	0,00	1 383,47	0,00
909	Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ РТП-306 до ВРУ Заявителя по адресу: 141600, Московская область, Клинский р-н, Клин г., Победы ул.	141107-Р (1196/14)	2015	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 876,78	0,00	0,87	0,87
910	Установка силового трансформатора Т2 400 кВА в ТП-116. Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-116 до границы земельного участка Заявителя по адресу: 141600, Московская область, Клинский р-н, г. Клин, п. Майданово	140950-Р 140443-Р (1216/14)	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134,68	0,00	172,26	0,00
911	Строительство двух КЛ-0,4 кВ от РТП-306 до ВРУ объекта Заявителя по адресу: 141600, Московская область, Клинский р-н, г.Клин, ул.Акуловская	141657-Р (1257/14)	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	3 028,94	0,00	503,82	503,82
912	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-81 до границы участка Заявителя по адресу: 141600, Московская область, Клинский р-н, г.Клин, ул.Ильинская Слободка	154311-Р (1282/14)	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043,80	0,00	727,16	615,12
913	Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ РТП-300 до ВРУ Заявителя по адресу: 141600, Московская область, Клинский р-н, Клин г., Ленинградское ш, 88 км, правая сторона	142984-Р (1304/14)	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 567,22	0,00	174,72	0,00
914	Реконструкция ячейки 8 РУ-6 кВ ТП-135. Строительство КТП-140738. Строительство КЛ-6 кВ от ТП-1351 до проектируемой КТП-104738, Стриотельство КЛ-0,4 кВ от проектируемой КТП-140738 до ВРУ заявителя , по адресу:141600, Московская область, Клинский район, г. Клин, ул. Чайковского	140738-Р (1217/14)	2014	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	4 059,16	0,00	0,87	0,87
915	Внешнее электроснабжение офисного здания по адресу: 141600, Московская область, Клинский р-н, Клин г, Ворошиловский пер.	144540/Р/1/ЦА (1564/15)	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	718,98	0,00	277,31	0,00
916	Строительство КВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4кВ ТП-52 до ВРУ Заявителя по адресу: Московская область, Клинский р-н, г. Клин, Ленинградское ш., д.20	142641-Р (1428/14)	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006,87	0,00	134,67	0,00
917	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-16 до ВРУ объекта по адресу: 141600, Московская область, Клинский р-н, г. Клин, ул. Папивина, дом № 10	141285-Р (1149/14)	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	628,59	0,00	283,40	0,00
918	Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: Московская область, Клинский р-н, г.Клин, развилка д.Акулово	152774-Р (1739/15)	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	823,10	0,00	85,75	0,00
919	Внешнее электроснабжение энергопринимающего устройства Заявителя по адресу: Московская область, Солнечногорский р-н, Солнечногорск г., Молодежная ул	155081 (2350/15)	2016	2016	0,00	0,15	0,00	0,00	712,87	0,00	712,87	712,87
920	Внешнее электроснабжение энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: Московская область, Клинский р-н, Клин г, Дзержинского пл **(2 этап)**	150952-Р (2021/15)	2015	2016	0,00	0,48	0,00	0,00	2 215,65	0,00	105,27	2 215,65
921	Строительство КЛ-0,4кВ от пр.БКТП-143185 до ВРУобъекта Заявителя, расположенного по адресу: Московская область, Клинский р-н, г. Клин, ул. Клинская, дом №40	141180-Р (1466/14)	2015	2016	1,60	0,00	0,00	0,00	5 718,23	50,00	486,86	586,81
922	Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-6 до ВРУ магазина Заявителя: МО, г.Клин, пл.Советская, д.20, строение 4	140338-Р (1041/14)	2015	2016	0,00		0,00		356,94	0,00	94,35	94,35
923	Стр-во ЛЭП-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-48 до ВРУ объекта Заяв-ля:МО,г.Клин,Ленинградское	1510853-Р (3176/16)	2016	2017	0,00		0,00		356,94	0,00	154,53	154,53
924	Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-507А по адресу: МО, Клинский р-н, рп Решетниково, ул. Лесная	1601745-Р (3319/16)	2016	2016	0,00		0,00		941,58	0,00	455,46	455,46
	Истринский муниципальный район				**0,40**	**0,55**	**0,25**	**0,40**	**18 174,50**	**847,61**	**4 904,32**	**6 065,78**
925	Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-31/306 по адресу: 143550, Московская область, Истринский р-н, Первомайский п	1601459-Р (3263/16)	2016	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 129,73	0,00	736,78	953,12
926	Внешняя схема электроснабжения объекта Заявителя по адресу: 143430, Московская область, Красногорский р-н, пгт. Нахабино, ул. Братьев Волковых (2 Этап)	152177-Р (2631/15)	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047,97	0,00	714,60	942,82
927	Внешняя схема электроснабжения Заявителя по адресу: Московская область, Красногорский р-н, пгт. Нахабино, ул. Советская	153362-Р (2486/15)	2015	2016	0,40	0,00	0,25	0,00	4 333,60	707,09	403,25	403,25
928	Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: 143432, Московская область, Красногорский р-н, пгт Нахабино, ул.Красноармейская, между д.33 и д.59	154958-Р (2101/15)	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019,07	0,00	81,73	243,65
929	Строительство КВЛ-0,4 кВ от ТП-165 по адресу: 143430, Московская область, Красногорский р-н, рп. Нахабино, Кирова 2-й проезд, д. 4	157472-Р (2849/15)	2015	2016	0,00	0,28	0,00	0,00	565,21	0,00	462,10	565,21
930	Строительство ЛЭП-10кВ от ТП-379034 до проектируемой ТП Заявителя по адресу: Московская область, Красногорский р-н, пгт. Нахабино	155341-Р (2762/15)	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	3 859,90	0,00	62,29	404,64
931	Строительство ЛЭП-6кВ от ТП-24 до проектируемой ТП Заявителя по адресу: Московская область, Красногорский р-н, пгт. Нахабино	155346-Р (2763/15)	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	654,98	0,00	15,74	125,26
932	Строительство ЛЭП-6кВ от ТП-76 до проектируемой П Заявителя по адресу: Московская область, Красногорский р-н, пгт. Нахабино	155347-Р (2764/15)	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	916,61	0,00	19,12	19,12
933	Внешняя схема электроснабжения Заявителя по адресу: Московская область, Истринский р-н, дп. Снегири, ул. Советская	153983-Р (2692/15)	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249,48	0,00	107,96	107,96

№№	Наименование объекта	№ ТЗ/ТУ	год начала строительства	год окончания строительства	Физические параметры объекта				Сметная стоимость, тыс.руб. без НДС	Источники финансирования инвестиционной программы, в тыс.руб. без НДС		
					Вводимая мощность, протяженность сетей					План	Финансирование	Освоение
					км	факт, км	МВА	факт, МВА				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
934	Внешнее электроснабжение объекта Заявителя по адресу: Московская обл., Истринский р-н, г. Истра, ул. Пионерская	152193-Р (2044/15)	2015	2016	0,00		0,00		991,80	140,52	5,29	5,29
935	Строительство КТП, ЛЭП-6кВ по адресу: 143500, Московская область, Истринский р-н, пгт. Снегири	157180 (2854/15)	2016	2016	0,00	0,09	0,00	0,40	2 295,46	0,00	2 295,46	2 295,46
936	Внешнее электроснабжение объекта Заяв.МО Истринский р-н, г. Истра, ул. Володарского	155386-Р (2691/15)	2015	2016	0,00	0,19	0,00	0,00	110,70	0,00	0,00	0,00
	Талдомский муниципальный район				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22 532,57**	**0,00**	**1 937,80**	**5 221,57**
937	Строительство СКТП-160 кВА. Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.4 от ПС-461 «Запрудня» ПАО «МОЭСК» до проектируемой СКТП. Строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой СКТП до границы земельного участка Заявителя по адресу: 141960, Московская область, Талдомский район, пгт.Запрудня, участок в восточной части квартала	122262-Р (1044/14)	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 581,64	0,00	122,17	122,17
938	Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: Московская область, Талдомский р-н, пгт.Запрудня	153833-Р (2306/15)	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	20 227,05	0,00	1 758,09	5 041,86
939	Присоединение энергопринимающих устройств для энергоснабжения офисного центра МО, Талдомский р-н, г. Талдом, ул. Красноармейская	142754-Р	2016	2017	0,00		0,00		723,88	0,00	57,54	57,54
	Пушкинский муниципальный район				**17,56**	**8,39**	**3,13**	**1,79**	**338 629,01**	**99 974,96**	**87 347,81**	**68 037,25**
940	Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1109 до границ земельного участка универмага по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул. Крыловская, д. 9/1	120559-Р (794/14)	2014	2016	0,46	0,00	0,00	0,00	1 741,00	1 356,15	341,89	215,65
941	ТУ-153351-Р,153357-Р,153274-Р,153275-Р,153370-Р (1916/15) Стр-во ВЛ-0,4кВ от ТП-1145 для внеш.электроснаб.жил.домовМО,Пушк. р-н, п.Зеленогр.ул.Динамо	ТУ-153351	2016	2016		1,08		0,00	987,28	0,00	0,00	234,85
942	Строительство ТП с трансформатором мощностью 63 кВА, ЛЭП-6 и 0,4 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств снегоплавильного комплекса по адресу: МО, Пушкинский р-н, г.Пушкино, ул. Октябрьская (между ГСК «Лада-2» и жилой застройкой по ул. Соколовская)	132836-Р (788/13)	2014	2016	0,40		0,06		2 476,10	1 932,33	0,00	0,00
943	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-1039 до ВРУ жилого дома по адресу: г. Пушкино, ул. 50 лет Комсомола, дом 28	131514 (297/13)	2016	2016	0,00	0,28	0,00	0,00	2 598,47	0,00	59,10	264,80
944	Установка трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 250 кВА в ТП-1200. Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП-1200 до ВРУ пристроенной части здания по адресу: Московская область, г. Пушкино, Московский пр-т, д.12/2	130873-Р	2014	2016	0,25	0,00	0,25	0,00	1 710,72	1 236,50	387,86	205,26
945	Строительство двух КЛ-6 кВ от ПС-685 "Мамонтовская" ПАО «МОЭСК» до проектируемой РТП-141542, расположенной по адресу: 141200, Московская оласть, Пушкинский р-н, г. Пушкино, ул. Лесная 22. Строительство двух КЛ-6 кВ от проектируемой РТП-141542до проектируемой ТП -141572, расположенной по адресу: 141200, Московская область Пушкинский р-н, г. Пушкино, 1-й Некрасовский пр-д 11 **(1, 2 Этапы)**	141542-Р 141572 Р (1111/14)	2014	2016	2,80	4,67	0,00	0,00	22 455,25	24 446,20	21 309,55	21 309,55
946	Стр-во кабельных линий 6 кВ РТП-1531-ТП-1626-ЦРП-1-ТП-120470-ТП-120470-ТП-130556-ТП-120729 по адресу: Московская область, Пушкинский р-н г. Пушкино ул. Надсоновская д. 72А ул. Чехова (в районе д. №1-5). Стро-во ТП-130556 2х1250 кВа, КЛ-0,4 от ТП-130556 до ВРУ Заявителя по адресу: Московская область г. Пушкино ул. Надсосновская д. 72А	130556-Р	2014	2016	5,70	0,00	2,50	0,00	37 055,04	32 005,97	0,00	0,00
947	Строительство КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, п. Лесной, мкр. Центральный (квартал ограниченный ул. Достоевского и ул. Мичурина)	143295-Р (1347/14)	2015	2016	1,80	0,00	0,00	0,00	7 742,63	6 822,00	778,75	315,50
948	Строительство 2КЛ-6кВ до проектируемой КТП-143907 заявителя по адресу: Московская область, г.Пушкино, Ярославское ш.,д.165	143907-Р (1427/14)	2015	2016	2,75	0,00	0,00	0,00	11 577,01	10 423,98	413,61	413,61
949	Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: 141253, Московская область, Пушкинский р-н, п.Зеленоградский, ул.Шоссейная, дом №6Б	152051-Р (2464/15)	2015	2016	0,20	0,00	0,16	0,00	2 673,44	483,41	0,00	0,00
950	Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, г. Пушкино, мкр.Дзержинец	152748-Р (2043/15)	2015	2016	0,00	0,28	0,00	0,00	119,14	56,02	118,60	118,60
951	Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: 141200, Московская область, Пушкинский р-н, г. Пушкино, Московский пр-кт, д.2а	144683-Р (1806/15)	2015	2016	0,20	0,00	0,00	0,00	668,00	443,27	0,00	0,00
952	Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул. Школьная	145837-Р (1645/15)	2015	2016	3,00	0,00	0,00	0,00	20 729,13	20 719,13	2 316,51	1 902,74
953	Замена силовых трансформаторов 400 кВА в ТП-1387 на силовые трансформаторы 630 кВА. Монтаж АИИСКУЭ. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4кВ ТП-1387 до ВРУ детского сада по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, 2-й км Красноармейского шоссе, в районе санатория "Пушкино"	130652-Р (779/13)	2014	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	3 018,05	0,00	2 046,56	0,00
954	Строительство ЛЭП-0,4кВ от ТП-562 до ВРУ объекта Заявителя по адресу: 141292, Московская область, г. Красноармейск, ул. Дачная, д.5	155162-Р (2725/15)	2016	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	866,03	0,00	75,28	75,28
955	Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, п.Зеленоградский, ул.Шоссейная, дом №1	152843-Р (2250/15)	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	995,51	0,00	86,48	362,28
956	Строительство двух КЛ-0,4 кВ от РП-1545 до ВРУ объекта по адресу: 141200, Московская область, Пушкинский район, г. Пушкино, 2-й Некрасовский проезд (в районе общеобразовательной школы №1) (2 Этап)	142385-Р (1182/14)	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	2 024,14	0,00	1 532,50	0,00
957	Строительство двух КЛ-0,4 кВ от РП-1545 до ВРУ объекта по адресу: 141200, Московская область, Пушкинский район, г. Пушкино, 2-й Некрасовский проезд, дом № 4	142387-Р (1183/14)	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	3 459,62	0,00	2 496,49	0,00
958	Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: 141200, Московская область, Пушкинский район, г. Пушкино, пересечение ул. Первомайской, Боголюбской и 2-ой Домбровской	146274-Р (1623/15)	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760,43	0,00	152,97	152,97
959	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-1069 по адресу: 141200, Московская область, Пушкинский р-н, г. Пушкино, ул Октябрьская, д 49-а	144650-Р (1295/14)	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	818,58	0,00	70,28	148,42
960	Строительство КТП 2х250 кВА, ЛЭП-6 кВ и КЛ-0,4 кВ до ВРУ физкультурно-оздоровительного комплекса, расположенного по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича	133145-Р (1001/14)	2014	2016	0,00	0,53	0,00	0,50	10 238,22	0,00	9 289,92	10 146,39
961	Внешняя схема электроснабжения объекта Заявителя по адресу: 141200, Московская область, Пушкинский р-н, г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, ул. Железнодорожная	153565-Р (2608/15)	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	184,45	0,00	66,69	66,69
962	Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ РТП-1 до ВРУ гаражей и автостоянки, расположенных по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, г. Пушкино, Московский проспект, в р-не д. 57, корп. 1	120896/1-Р (811/14)	2013	2016	0,00	0,03	0,00	0,00	311,52	0,00	97,55	97,55
963	Строительство кабельных линий 6 кВ РТП-1531 - ТП-120730 - ТП-102127 - ТП-141576 - ТП-120729 по адресу: 141200, Московская область, Пушкинский район, г. Пушкино, Ярославское шоссе, д.143, мкр. Серебрянка, 13 квартал, ул. Тургенева, д. 15 и ул. Тургенева, д. 13 (1, 2, 3 этап)	141576-Р, 120730-Р, 120729-Р (1110/14)	2015	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	16 093,70	0,00	8 477,17	4 347,80
964	Строительство ТП с силовым трансформатором 160 кВА. Строительство ЛЭП-6 кВ от опоры №34 ВЛ-6 кВ Л.960 до проектируемой ТП. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проектируемой ТП до ВРУ кормоцеха заявителя по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, в 200 метрах восточнее с. Братовщина	131026-Р (560/13)	2014	2016	0,00	0,04	0,00	0,16	1 916,20	0,00	469,47	1 807,43
965	Замена трансформатора мощностью 100 кВА на 630 кВА в ТП-1099. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1099 до ВРУ нежилого помещения по адресу: 141200, Московская область, Пушкинский р-н, г.Пушкино, Советская площадь, д.4/12, помещение 5	130866-Р (649/13)	2014	2016	0,00	1,05	0,00	0,63	4 796,56	0,00	114,55	4 673,72
966	Строительство ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ КТПН-1122 до границы участков по адресу: г.Пушкино, ул. Учинская, дом № 6- А. ООО «Вега-трейд», дом № 6 Геворкяна А.В.	131468-Р (159/13)	2014	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	497,88	0,00	119,42	0,00
967	Строительство двух подстанций ТП-132053-1 и ТП-132053-2, КЛ-6 кВ, по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, г. Пушкино, ш. Красноармейское, 28-А	132053/Р/4/ЦА (817/14)	2014	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	23 080,75	0,00	6 678,62	0,00
968	Строительство КТП с трансформатором 100 кВА, Строительство 2КЛ-6 кВ от проектируемой КТП до места врезки в КЛ-6 кВ КТП-1122-КТПН-1051, Строительство ЛЭП 0,4 кВ от проектируемой КТП до ВРУ Административно-офисного здания заявителя по адресу: Московская область, Пушкинский район, в районе существующей АЗС «Токо-2», путепровод Акуловское шоссе- Нижняя Слободка.	132798-Р (932/14)	2014	2016	0,00	0,15	0,00	0,10	2 338,35	0,00	1 734,78	2 213,32
969	Строительство ЛЭП 6 кВ от ВЛ 6 кВ Л.919 КТП-1150-ТП-1274 до ТП заявителя по адресу: Московская область, Пушкинский район, г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, Авиационный проезд, участок № 1	131360-Р (989/14)	2014	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	518,14	0,00	40,39	40,39
970	Строительство новой КТП для технологического присоединения энергопринимающих устройств группы заявителей по адресу: Московская область, Пушкинский район, г. Пушкино	122019-Р (41/13)	2013	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	3 834,51	0,00	1 694,92	0,00
971	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-1210 до ВРУ магазина Заявителя по адресу: Московская область, Пкшкинский р-н, г. Пушкино, 1-й Чеховский проезд, дом № 7	133195-Р (1023/14)	2014	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	540,78	0,00	254,19	306,82

№№	Наименование объекта	№ ТЗ/ТУ	год начала строительства	год окончания строительства	Физические параметры объекта				Сметная стоимость, тыс.руб. без НДС	Источники финансирования инвестиционной программы, в тыс.руб. без НДС		
					Вводимая мощность, протяженность сетей					План	Финансирование	Освоение
					км	факт, км	МВА	факт, МВА				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
972	Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ и 0,4 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств дачного комплекса, расположенного по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, ул. Осипенко, ул. Лесная, ул. Серебрянская	130245-Р (603/13)	2014	2016	0,00	0,00	0.00	0,00	9 225,36	0,00	2 962,21	1 696,46
973	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-1504 до ВРУ объекта по адресу: Московская область, г. Пушкино, Московский пр-т д.21	141729-Р (1123/14)	2014	2016	0,00	0,21	0.00	0,00	468,60	0,00	139,29	139,29
974	Строительство КЛ-6кВ от ТП-1094 до проектируемой ТП-142384. Строительство КЛ-6кВ от ТП-1454 до проектируемой ТП-142384 по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, г.Пушкино, Ярославское шоссе, д.170А	142384-Р, 142389-Р (1181/14)	2014	2018	0,00	0,00	0.00	0,00	4 917,38	0,00	0,87	0,87
975	Расширение РП-1528. Строительство КЛ-6кВ от РП-1528 до ТП-131279 по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, п.Зеленоградский, ул. Островского	131279-Р (1144/14)	2014	2016	0,00	0,00	0.00	0,00	12 429,58	0,00	1 596,89	1 619,18
976	Строительство КТП-143286 и 2КЛ-6 кВ к ней по адресу: 141200, Московская область, Пушкинский р-н, г.Пушкино, ул.Нижняя Слободка	143286-Р (1421/14)	2014	2017	0,00	0,00	0.00	0,00	2 652,09	0,00	68,94	68,94
977	Строительство 2КЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ Л.800 и Л.799. до РУ-6 кВ ТП-122273 по адресу: Московская область, Пушкинский р-н.	122273-Р (1305/14)	2014	2017	0,00	0,00	0.00	0,00	15 105,90	0,00	1 871,33	1 871,33
978	Расширение РУ 6 кВ РП-1549. Строительство 2 КТП с трансформаторами 2х630 кВА. Строительство 2 КЛ 6 кВ РП-1549 до проектируемой 2 КТП. Строительство КЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ проектируемой 2 КТП до ВРУ санатория заявителя по адресу: Московская область, Пушкинский район, в районе д. Костино.	132113-Р (1011/14)	2014	2016	0,00	0,00	0.00	0,00	10 803,22	0,00	5 687,63	6 963,27
979	Реконструкция ТП-11. Строительство двух КЛ-0,4 кВ от ТП-11 до ВРУ объекта по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, п. Лесной, ул. Школьная, д.№2 **(2 Этап)**	144410-Р (1472/14)	2015	2016	0,00	0,00	0.00	0,00	1 317,86	0,00	51,80	51,80
980	Строительство проект. ТП-131041, КЛ-6 кВ и КЛ-0,4 кВ по адресу: 141202, Московская область, Пушкинский район, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул. Октябрьская, дом № 26	131041-Р (1399/14)	2014	2017	0,00	0,00	0.00	0,00	11 131,13	0,00	429,02	588,91
981	Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС-105 «Смена» ПАО «МОЭСК» до пр.ТП Заявителя по адресу: 141300, Московская область, Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, мкр. «Северный-5», юго-восточная часть кадастрового квартала 50:05:0070202	144545-Р (1344/14)	2015	2017	0,00	0,00	0.00	0,00	12 414,46	0,00	2 460,55	2 493,88
982	Строительство СКТП-142890, ВЛ-6кВ от ближайшей опоры ВЛ-6кВ Л. 831 по адресу: 141200, Московская область, Пушкинский р-н, г. Пушкино, мкрн. Звягино, ул.Школьная	142890-Р (1383/14)	2014	2016	0,00	0,00	0.00	0,00	1 322,59	0,00	99,46	222,52
983	Внешняя схема электроснабжения магазина по адресу: 141200, Московская область, Пушкинский р-он, г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, ул. Красина, дом №1-а	144087-Р (1620/15)	2015	2016	0,00	0,08	0.00	0,40	1 753,64	0,00	155,10	1 555,10
984	Внешнее электроснабжение объекта Заявителя по адресу: Московская область, г. Красноармейск, просп. Ленина, д. 8а к.1	153324-Р (2045/15)	2015	2016	0,00	0,00	0.00	0,00	613,73	0,00	46,35	46,35
985	Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: Московская Московская область, Пушкинский р-н, г. Пушкино, в районе ул.Боголюбская (2 Этап)	145666-Р (2034/15)	2015	2016	0,00	0,00	0.00	0,00	1 156,14	0,00	286,33	286,33
986	Строительство РТП с трансформаторами 6/0,4 кВ мощностью 2х1250 кВА. Строительство 2хЛЭП-6 кВ от ПС-228 «Зеленоградская» до проектируемой РТП. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проектируемой РТП до ВРУ объектов малоэтажного жилищного строительства по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, п. Лесной, ул. Советская	131018-Р (789/14)	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	61 395,27	0,00	9 972,90	0,00
987	Реконструкция ТП-536. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-536 по адресу: МО, г. Красноармейск, пр-т Испытателей, дом № 6 (2 этап)	158023-Р(3307/16)	2016	2016	0,00		0,00		1 538,35	0,00	109,16	730,52
988	Внешнее электроснабжение энергопринимающих устройств Заявителя по адресу Московская обл, Пушкинский р-н, 35 км Ярославского шоссе	151631 (1834/15)	2015	2016	0,00		0,16		557,06	50,00	185,89	282,91
	Городской округ Долгопрудный				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 480,85**	**0,00**	**151,69**	**151,69**
989	Строительство двух КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-475 до ВРУ очистных сооружений ливневой канализации по адресу: Московская область, г.Долгопрудный, ул. 1-ая Советская	110961-Р (804/14)	2014	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	8 480,85	0,00	151,69	151,69
	Городской округ Балашиха				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19 444,03**	**241,70**	**7 072,79**	**1 025,17**
990	Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-82 по адресу: 143912, Московская область, г. Балашиха, шоссе Энтузиастов в районе ул. Западная	153279-Р (2499/15)	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	743,87	0,00	0,87	0,87
991	Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: 143912, Московская область, г. Балашиха, ул. Советская, 50:15:0010702:0047	153277-Р (2309/15)	2016	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	2 967,75	0,00	257,96	257,96
992	Строительство КЛ-0,4 кВ от РТП-930 до ВРУ нежилого помещения Заявителя по адресу: Московская область, Балашихинский р-н г. Балашиха, мкрн. Салтыковка, ул. Лесопарковая, д.22	141813-Р (1223/14)	2014	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	874,67	0,00	63,77	63,77
993	Внешнее электроснабжения ООО "Корбис-К" по адресу: Московская область Балашихинский р-н, г. Балашиха, 20-й км. автодороги М-7 "Волга" (правая сторона)	145116/Р/1/ЦА	2015	2017	0,00	0,00	0.00	0,00	3 339,72	0,00	330,08	403,44
994	Строительство БКТП-141534, КЛ-10 кВ и КЛ-0,4 кВ до ВРУ объекта Заявителя по адресу: Московская область, Балашихинский р-н, г. Балашиха 22-й км. Автодороги М-7 "Волга"	141534-Р (1288/14)	2014	2016	0,00	0,00	0.00	0,00	8 478,34	0,00	6 120,98	0.00
995	Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РП-40 до ВРУ нежилого здания Заявителя по адресу: г. Балашиха, ул. Советская, у дома 28А	144258/Р/1/ЦА	2015	2016	0,00	0,00	0.00	0,00	1 400,00	0,00	147,56	147,56
996	Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: Московская область, г. Балашиха, шоссе Энтузиастов, дом № 44	152303-Р (2095/15)	2015	2016	0,00	0,00	0.00	0,00	1 639,67	241,70	151,57	151,57
	Лосино-Петровский городской округ				**0,29**	**0,61**	**1,03**	**1,03**	**88 615,57**	**6 744,61**	**9 083,04**	**27 971,63**
997	Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: 141151, Московская область, г. Лосино-Петровский, ул. Лесная, в районе нежилого дома 1А	151329-Р (1769/15)	2015	2016	0.02	0,02	0.63	0,63	2 573,37	2 701,84	183,49	2 572,82
998	Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: МО, г. Лосино-Петровский, ул. Лесная	143238-Р (1625/15)	2016	2016	0,17		0.00		805,20	805,20	0,00	0,00
999	Расширение РУ-10 кВ РП-19. Строительство ТП с трансформаторами 2х1000 кВА. Строительство КЛ-10 кВ от РП-19 до проектируемой ТП по адресу: Московская область, г.Лосино-Петровский, ул.Первомайская, возле котельной №3, уч.№4-А	110844-Р (825/14)	2014	2016	0,00	0,00	0.00	0,00	11 112,59	0,00	497,08	0,00
1000	Строительство ТП-2х1000 кВА с силовыми трансформаторами 400 кВА. Монтаж АИИСКУЭ в проектируемой ТП. Строительство 2КЛ-10 кВ от проектируемой ТП до точки врезки в КЛ-10 кВ от ТП-502 до ТП-32. Строительство 2КЛ-10 кВ от проектируемой ТП до точки врезки в КЛ-10 кВ от ТП-42 до ТП-32.Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проектируемой ТП до ВРУ детского сада. Московская область, Лосино-Петровский г, Октябрьская ул, участок № 10	123345-Р (134/13)	2013	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	10 473,11	0,00	638,43	0,00
1001	Внешнее электроснабжение объекта Заявителя по адресу:141151, Московская область, г.Лосино-Петровский, ул.Кирова, д.6а	145403-Р (1642/15)	2015	2016	0,00	0,19	0,00	0,00	250,82	0,00	175,43	225,07
1002	Внешнее электроснабжение энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: 141151,Московская область, Лосино-Петровский г, Революции пл. (2 этап)	151530-Р (1788/15)	2015	2016	0,00	0,09	0,00	0,00	204,59	0,00	190,70	204,04
1003	Внешнее электроснабжение Заявителя по адресу: Московская область, г. Лосино-Петровский	145937/Р/1/ЦА	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	35 597,85	0,00	3 514,52	20 324,89
1004	Строительство БКТП 2х400 кВА. Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП-232 до проектируемой БКТП. Строительство КЛ-0,4 кВ от БКТП до ВРУ многоэтажного жилого здания по адресу: 141151, Московская область, г. Лосино-Петровский, ул. Пушкина, пересечение ул. Пушкина и Чехова	141146-Р (1106/14)	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	14 040,06	0,00	0,43	0,43
1005	Строительство КТП, КЛ-10 кВ по адресу: 141151, Московская область, г. Лосино-Петровский, жилой квартал «Петровский парк	153638-Р (2498/15)	2016	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	7 949,92	0,00	1 008,45	2 068,65
1006	Строительство ТП в габаритах 400 кВА с силовым трансформатором 160 кВА. Строительство КЛ-6 кВ от проектируемой ТП до врезки в КЛ-6 кВ ТП-40-ТП-36. Строительство КЛ-0,4 кВ от проектируемой ТП до ВРУ производственного здания по адресу:141151, Московская область, г.Лосино-Петровский, ул.Ситьково, дом №30А	131382-Р (822/14)	2014	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	3 017,31	0,00	2 541,99	0,00
1007	Внешнее электроснабжение энергопринимающего устройства Заявителя, расположенного по адресу: 141151, Московская область Лосино-Петровский г, западнее животноводческого товарищества «Содружество»	142546-Р (1467/15)	2015	2016	0,00	0,27	0,00	0,00	820,27	118,04	22,39	805,80
1008	Внешнее электроснабжение ООО "Рэнэкспо", расположенного по адресу" Московская область, г.Лосино-Петровский, ул. Лесная, д.3	144959-Р	2015	2016	0,10	0,03	0,40	0,40	1 770,47	3 119,53	310,12	1 769,92
	Городской округ Фрязино				**0,00**	**1,97**	**0,00**	**0,00**	**3 468,10**	**0,00**	**2 726,06**	**3 467,55**
1009	Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РТП-2 до ВРУ Заявителя по адресу: 141190, Московская область, г.Фрязино, ул.Ленина, д.17	154952-Р (2492/15)	2015	2016	0,00	0,36	0,00	0,00	797,81	0,00	797,81	797,81
1010	Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: Московская область, Щелковский р-н, д.Гребнево, дом №1	150710-Р (1738/15)	2015	2016	0,00	1,61	0,00	0,00	2 670,29	0,00	1 928,26	2 669,74
	Городской округ Звенигород				**0,06**	**0,00**	**0,63**	**0,00**	**19 440,25**	**711,02**	**1 899,22**	**1 330,30**
1011	Внешнее электроснабжение объекта Заявителя по адресу: Московская область, г. Звенигород, п. Санаторий Звенигород	153111-Р (2241/15)	2015	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	814,92	112,42	395,17	0,00
1012	Внешняя схема электроснабжения жилой застройки по адресу: Московская область, г. Звенигород, мкрн. Лесной	152587/Р/1/ЦА (2242/15)	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	4 911,76	0,00	322,69	322,69

№№	Наименование объекта	№ ТЗ/ТУ	год начала строительства	год окончания строительства	Физические параметры объекта				Сметная стоимость, тыс.руб. без НДС	Источники финансирования инвестиционной программы, в тыс.руб. без НДС		
					Вводимая мощность, протяженность сетей					План	Финансирование	Освоение
					км	факт, км	МВА	факт, МВА				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1013	Реконструкция РУ-6 кВ БКТП-259, строительство ЛЭП-6 кВ для электроснабжения Заявителя по адресу: 143180, Московская область, Звенигород г, проезд Строителей **(2 этап)**	157602-Р (2978/16)	2016	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	685,61	0,00	59,59	59,59
1014	Внешнее электроснабжение энергопринимающего устройства Заявителя по адресу: 143180, Московская область, Звенигород г, Нахабинское ш.	154020-Р (2497/15)	2015	2016	0,06	0,00	0,63	0,00	2 916,72	578,99	233,98	233,98
1015	Строительство 2КТП, КЛ-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ от пр.2КТП до ВРУ объекта Заявителя по адресу: Московская область, г. Звенигород, ул.Московская, дом №39А	152171 (2952/16)	2016	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	5 960,09	0,00	376,65	376,65
1016	Строительство ЛЭП-0,4кВ от ТП-171 до границы участка Заявителя по адресу: Московская область, г. Звенигород, Нахабинское ш.	156958-Р (2816/15)	2016	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	816,00	0,00	70,93	70,93
1017	Строительство ЛЭП-0,4 кВ до границы участка Заявителя по адресу: 143180, Московская область, г. Звенигород, ул. Маяковская, рядом с д. 13, 50:49:0010103:2210	155845-Р (2310/15)	2016	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102,35	0,00	95,82	95,82
1018	Строительство ЛЭП-6 кВ от ТП-266 до КТП Заявителя по адресу: 143180, Московская область, г.Звенигород, Восточный мкр.2	156699-Р (2818/15)	2016	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 963,08	0,00	170,63	170,63
1019	Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: Московская область, г. Звенигород, ул. Парковая **(2 этап)**	152420-Р (2037/15)	2015	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	269,72	19,61	173,75	0,00
	Красногорский район				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 220,16**	**0,00**	**801,42**	**801,42**
1020	Строительство 2КЛ-10 кВ от РТП-АОЦ до ТП-1 (Заявителя) по адресу: Московская область, Красногорский р-н, Мякининская пойма, 65-66км МКАД, строение 4	143586-Р (2951/15)	2016	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	9 220,16	0,00	801,42	801,42
	Раменский муниципальный район				**0,61**	**1,73**	**0,40**	**0,56**	**19 441,12**	**5 354,10**	**8 386,54**	**6 911,74**
1021	Внешнее электроснабжение энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: 140155, Московская область, Раменский р-н, Новохаритоновское сельское поселение	151066-Р (1832/15)	2015	2016	0,10	0,00	0,00	0,00	552,27	365,64	60,88	60,88
1022	Внешнее электроснабжение энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: МО, Раменский р-н, г. Раменское, ул. Московская (2 этап)	146050-Р (1711/15)	2015	2016	0,47		0,00		2 154,19	2 144,19	80,71	80,71
1023	Внешнее электроснабжение Заявителя по адресу: 140143, Московская область, Раменский р-н, п. Родники, ул.Заречная	144679/Р/1/ЦА (1534/15)	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	386,59	0,00	31,56	31,56
1024	Внешняя схема электроснабжения объекта Заявителя по адресу: Московская область, Раменский р-н, г. Раменское, ул. Чехова, д.22	145842-Р (1649/15)	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	5 389,75	0,00	2 371,63	0,00
1025	Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: 140155, Московская область, Раменский р-н, п. Электроизолятор	145737-Р (1647/15)	2015	2016	0,00	0,10	0,00	0,00	344,15	0,00	300,89	220,12
1026	Внешнее электроснабжение ООО "Унимаркет-АЗС" по адресц: Московская область, г. Раменское, Северное ш., д.1	145091-Р (1531/14)	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	2 895,84	0,00	2 443,18	0,00
1027	Строительство КВЛ-0,4 кВ от ТП-235 по адресу: 140121, Московская область, Раменский р-н, Ильинский рп, Островского ул.	156204-Р (2769/15)	2015	2016	0,00	0,30	0,00	0,00	484,35	0,00	45,93	484,35
1028	Строительство СКТП-153610, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ТП-430-ТП-535 по адресу: Московская область, Раменский р-н, Гжель сп, вблизи д.Федино	153610-Р (2907/15)	2016	2016	0,00	0,06	0,00	0,16	1 077,23	0,00	1 077,23	1 077,23
1029	Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-68 по адресу: 140127, Московская область, Раменский р-н, Загорново с.	157405-Р (2841/15)	2015	2016	0,00	0,14	0,00	0,00	270,47	0,00	270,47	270,47
1030	Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-424 по адресу: 140124, Московская область, Раменский р-н, гп.Кратово, Игумново с.	157631-Р (2843/15)	2015	2016	0,00	0,32	0,00	0,00	321,64	0,00	229,67	84,77
1031	Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-115 по адресу: 140142, Московская область, Раменский р-н, Зюзино с.	157482-Р (2842/15)	2015	2016	0,00	0,49	0,00	0,00	1 012,01	0,00	1 012,01	1 012,01
1032	Внешняя схема электроснабжения объекта Заявителя по адресу: Московская область, Раменский р-н., с/п Новохаритоновское, д. Мещеры	155125-Р (2694/15)	2016	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	801,66	0,00	69,68	69,68
1033	Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителей по адресу: 140150, Московская область, Раменский район, п. Быково, ул. Солнечная, дом № 22	152671-Р (1803/15)	2015	2016	0,04	0,21	0,40	0,40	3 298,87	2 844,27	171,06	3 298,32
1034	Внешняя схема электроснабжения энергоприн-х устр-в Заяв. МО, Раменский р-н,кад. номер 50:23:0020393:1107	1511190-Р	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	282,34	0,00	101,46	101,46
1035	Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заяв.МО Раменский р-н, д. Литвиново	150142-Р (1814/15)	2016	2016	0,00	0,12	0,00		169,75	0,00	120,17	120,17
	Воскресенский муниципальный район				**1,07**	**9,84**	**0,80**	**6,38**	**146 909,89**	**5 299,39**	**73 274,35**	**104 803,57**
1036	Внешнее электроснабжение энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: 140200, Московская область, Воскресенский р-н, Воскресенск г, Быковского ул.	150145-Р	2015	2016	0,15	0,00	0,80	0,00	3 161,72	3 151,72	393,39	393,39
1037	Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-65 до ВРУ Заявителя по адресу: 140200, Московская обл., Воскресенский р-н, Воскресенск г, Калинина ул., дом №50	143353-Р (1424/14)	2015	2016	0,26		0,00		1 242,58	211,13	0,00	0,00
1038	Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП – 19А и замена трансформаторов в ТП-19А для подключения заявителя, по адресу: Московская область, Воскресенский район, г. Воскресенск, между д.2 по ул. Победы и д.18а по ул. Железнодорожная	132987-Р (884/14)	2014	2016	0,00	0,27	0,00	0,80	1 742,74	0,00	13,52	1 345,63
1039	Строительство РП-132657, КЛ-6 кВ по адресу: 140200, Московская область, Воскресенский район, г. Воскресенск, ул. Московская, СНТ «Асбестцемент»	132657 (710/13)	2015	2016	0,00	0,34	0,00	0,25	19 401,60	0,00	18 757,56	19 287,82
1040	Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП – 47 для подключения заявителя, по адресу: Московская область, Воскресенский район, г. Воскресенск, ул. Гиганта, дом №3, строение 4	130229-Р (889/14)	2015	2016	0,00	0,28	0,00	0,00	955,36	0,00	741,66	813,97
1041	Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1 до ВРУ складского помещения Заявителя по адресу: 140200, Московская область, Воскресенский р-н, Воскресенск г, Заводская 2-я ул, дом №6	141364-Р (1263/14)	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102,35	0,00	504,37	504,37
1042	Внешняя схема электроснабжения объекта Заявителя по адресу: Московская область, Воскресенский р-н., г. Воскресенск, ул. Первостроителей	153784-Р (2461/15)	2015	2016	0,27	0,15	0,00	0,00	630,84	309,79	84,16	630,29
1043	Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1 до ВРУ складского помещения Заявителя по адресу: 140200, Московская область, Воскресенский р-н, Воскресенск г, Заводская 2-я ул, дом №6	144887-Р (1291/14)	2015	2016	0,00	0,06	0,00	0,00	255,25	0,00	143,27	143,27
1044	Внешняя схема электроснабжения детсада по адресу:г. Воскресенск, ул. Рабочая (2 этап)	132769-Р (291/13)	2014	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750,17	0,00	205,12	0,00
1045	Строительство БКРТП-140450, 2КЛ-10кВ от ПС-102 «Шиферная» ПАО «МОЭСК» до проектируемой БКРТП-140450 по адресу: Московская область, Воскресенский р-н, г. Воскресенск, мкр.2-й Москворецкий, 2. **(1, 2 Этап)**	140450-Р (1389/14)	2015	2016	0,00	4,65	0,00	2,00	46 088,60	0,00	2 908,06	43 455,69
1046	Строительство КЛ-6кВ от РП-15 до проектируемой ТП Заявителя по адресу: 140200, Московская область, Воскресенский р-н, г.Воскресенск, ул.Гаражная, дом №1-Г	140700-Р (1025/14)	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599,37	0,00	1 572,44	0,00
1047	Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-516 до границ участков заявителей Потребительское общество" Воскресенское потребительское общество". по адресу: Московская область, Воскресенский р-н, п. им. Цюрупы, ул. Октябрьская, участок №49	131662-Р	2015	2016	0,00	0,27	0,00	0,00	585,34	0,00	585,34	418,59
1048	Строительство ТП с силовыми трансформаторами 2 × 1000 кВА. Монтаж АИИС КУЭ. Строительство КЛ-10кВ. Строительство КЛ-0,4 кВ до ВРЩ заявителя: ЗАО ВДСК, по адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул. Кагана, позиция №44 по генплану	131400-Р (857/14)	2014	2016	0,00	1,74	0,00	2,00	23 494,86	0,00	22 794,32	7 747,16
1049	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП – 725В для подключения заявителя, по адресу: Московская область, Воскресенский район, пгт. Белоозерский, ул. Юбилейная, д.6/1	132451-Р (888/14)	2014	2016	0,00	0,24	0,00	0,00	1 254,74	0,00	1 079,05	981,81
1050	Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП – 161 для подключения заявителя, по адресу: Московская область, Воскресенский район, пгт. Хорлово, ул. Советская, д.1В	132589-Р (887/14)	2014	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	929,62	0,00	163,38	0,00
1051	Внешнее электроснабжение заявителя по адресу: Московская область, Воскресенский р-н, г. Воскресенск, ул. Советская	131663-Р (746/14)	2014	2016	0,00	0,47	0,00	0,80	12 772,71	0,00	11 799,77	12 248,64
1052	Внешнее электроснабжение энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: 140200, Московская область, Воскресенский р-н, Воскресенск г, Вострянская ул. (1 этап)	140713-Р (1043/14)	2015	2016	0,00	1,18	0,00	0,13	9 314,33	0,00	8 382,36	8 239,17
1053	Строительство КТП с силовым трансформатором 400 кВА. Монтаж АИИС КУЭ. Строительство ЛЭП-10кВ от ВЛ-10 кВ до проектируемой КТП. Строительство ЛЭП-0,4 кВ до границ участка заявителя ИП Бонцев В.А. Московская область. Воскресенский р-н, п. Виноградово, ул. 8 Марта, стр. 33	121774-Р (883/14)	2015	2016	0,00	0,07	0,00	0,40	5 769,97	0,00	1 189,78	5 045,78
1054	Строительство ЛЭП-6кВ от ТП-21 до проектируемой ТП Заявителя по адресу: 140200, Московская область, Воскресенский р-н, г. Воскресенск, ул. Советская **(2 Этап)**	156047-Р (2726/16)	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	4 306,71	0,00	374,34	1 412,05
1055	Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП – 23 для подключения заявителя, по адресу: Московская область, Воскресенский район, г. Воскресенск, ул. Ленинская, корпус 22	132924-Р (886/14)	2014	2016	0,23	0,00	0,00	0,00	1 140,69	1 123,71	190,62	265,50
1056	Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 140200, Московская область, Воскресенский р-н, г. Воскресенск, ул. Советская	145262-Р (1794/15)	2015	2016	0,16	0,00	0,00	0,00	738,11	472,72	84,68	569,17
1057	Строительство КТП, ЛЭП-6кВ, ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 143500, Московская область, Воскресенкский р-н, г. Воскресенск, ул. Суворова, д. №2	158189-Р (2957/15)	2016	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	3 351,71	0,00	348,91	348,91

№№	Наименование объекта	№ ТЗ/ТУ	год начала строительства	год окончания строительства	Физические параметры объекта				Сметная стоимость, тыс.руб. без НДС	Источники финансирования инвестиционной программы, в тыс.руб. без НДС		
					Вводимая мощность, протяженность сетей					План	Финансирование	Освоение
					км	факт, км	МВА	факт, МВА				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1058	Внешнее электроснабжение объекта Заявителя по адресу: Московская область, Воскресенский р-н, г. Воскресенск, ул. Конная. Д. 17	150062-Р (1641/15)	2015	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	420,65	30,32	132,99	0,00
1059	Стр-во КТП-1509183, 2КЛ-6 от КТП-1509183 до места врезки в КЛ-6кВ направлением РП-5 - ТП-44 МО, г.Воскресенск,ул.Гаражная,стр.5	1509183-Р (3256/16)	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 728,80	0,00	305,31	381,64
1060	Стр-во участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 3-8 ВЛИ 0,4кВ ТП-789 до границ уч. заяв. Молодцова МО, Воскрес.р-н, г.Воскресенск,ул.Федеральна	140637-Р (918/14)	2014	2016	0,00	0,12	0,00		435,01	0,00	316,78	316,78
1061	Внешняя схема электр-жения энергопринимающих уст-тв зая МО, Воскресенский район, Воскресенск, ул. Колхозная, д. 1 «б» (2 Этап)	158844-Р (3371/16)	2016	2017	0,00		0,00		1 736,07	0,00	203,17	253,96
	Мытищинский муниципальный район				**0,00**	**18,21**	**0,00**	**22,52**	**131 282,28**	**0,00**	**1 708,32**	**1 708,32**
1062	ТУ-236 Внешние сети и сооружения для электроснабжения складского комплекса по адресу: г.п Пироговский, д.Свиноедово (Козявкин, Никишечкин)	ТУ-236	2015	2016	0,00	0,22	0,00	0,63	2 138,67	0,00	31,61	31,61
1063	Внешнее электроснабжение ВРУ складского комплекса по адресу: г.п.Пироговский 200 м восточнее д.Свиноедово (ИП Луговой Д.И.)	ТУ-240	2015	2016	0,00	0,02	0,00	0,63	1 506,20	0,00	18,50	18,50
1064	Внешнее элснабжение многофункционального центра по адресу: МО г.Мытищи, ул.Силикатная (Шагинян Р.Н.)	ТУ-373/1	2015	2016	0,00	0,05	0,00	0,40	1 407,39	0,00	16,44	16,44
1065	Внешнее электроснабжение автосалона, по адресу: МО г.Мытищи 9-й Ленинский пер. д.11 (автосалон "Альмирал-Трейд-Видное", "СтримАвтоСевер"	ТУ-48	2015	2016	0,00	2,97	0,00	0,63	6 973,28	0,00	182,91	182,91
1066	Внешнее электроснабжение производственной базы ООО " АТМ Групп" и ООО "Парус" по адресу: МО г.Мытищи Волковское шоссе (ООО "АТМ групп")	ТУ-66	2015	2016	0,00	0,15	0,00	0,63	2 499,76	0,00	27,95	27,95
1067	Внешнее электроснабжение ж/комплекса ООО "Загородная усадьба" по адресу: МО г.Мытищи мкр.16 корп.31	ТУ-200	2015	2016	0,00	2,32	0,00	2,50	15 460,26	0,00	151,97	151,97
1068	Внешнее электроснабжение ж/комплекса ООО "Загородная усадьба" г.Мытищи мкр.16 корп.32	ТУ-201	2015	2016	0,00	3,38	0,00	2,50	16 675,49	0,00	188,20	188,20
1069	Внешнее электроснабжение ВРУ комплекса нежилых помещений по адресу: МО г.Мытищи Волковское шоссе (ООО " Стор Хаус")	ТУ-231	2015	2016	0,00	0,20	0,00	0,63	2 056,34	0,00	30,51	30,51
1070	Внешнее электроснабжение ВРУ многофункционального торгового центра по адресу: Волковское шоссе (ТЦ "МООН")	ТУ-250	2015	2016	0,00	0,66	0,00	1,26	4 966,05	0,00	75,43	75,43
1071	ТУ-257,224 Внешнее электроснабжение ж/комплекса с нежил. помещ. и автостоянкой г.Мытищи ул.Кирпичная д.11,13, ул.Рождественская (Тантьем, Ковчег)	ТУ-257, 224	2015	2016	0,00	2,36	0,00	4,50	24 901,31	0,00	282,77	282,77
1072	Внешнее электроснабжение производственных площадей по адресу: МО д.Пирогово ул.Совхозная д.2-А (ООО "Индустрия Сервис Менеджмент")	ТУ-298	2015	2016	0,00	0,03	0,00	1,00	2 161,34	0,00	21,57	21,57
1073	Внешнее электроснабжение бара--ресторана по адресу: МО Мытищинский район пос.Мебельной фабрики (ООО "Диамант")	ТУ-301	2015	2016	0,00	0,18	0,00	0,16	1 885,74	0,00	33,82	33,82
1074	Внешнее электроснабжение Учебного центра МЧС по адресу: МО д.Подрезово	ТУ-328	2015	2016	0,00	2,43	0,00	0,50	8 996,26	0,00	183,78	183,78
1075	Внешнее электроснабжение производственно-складской базы по адресу: МО г.Мытищи Северная промзона Рупасово-2 (Оникс-20 век)	ТУ-331	2015	2016	0,00	0,77	0,00	0,16	3 631,37	0,00	73,05	73,05
1076	Внешнее электроснабжение ВРУ складского комплексапо адресу: МО г.Мытищи Волковское шоссе (СеверСервис)	ТУ-345	2015	2016	0,00	0,10	0,00	0,63	2 516,51	0,00	42,66	42,66
1077	Внешнее электроснабжение ЖК с элементами инфраструктуры по адресу: МО г.Мытищи Ярославское шоссе уч.Ядреево- 1 (ООО "Юterра")	ТУ-99	2015	2016	0,00	0,32	0,00	2,50	9 347,58	0,00	63,26	63,26
1078	ТУ б/н ТП-стандарт ТП-652, ТП-654 в/в КЛ, п.Мебельной фабрики, (ЖК "Афродита")	ТУ б/н	2015	2016	0,00	2,06	0,00	3,26	23 660,48	0,00	192,82	192,82
1079	Строительство участка ЛЭП-0,4 кВ, от ЛЭП-0,4 кВ от ТП-23 до гр уч заяв: МО, г. Мытищи, Медицинская, д.№4А	ТУ-144 (ТЗ 3553/16)	2016	2017	0,00		0,00		498,24	0,00	91,09	91,09
	Одинцовский муниципальный район				**0,00**	**69,60**	**0,00**	**33,85**	**604 119,39**	**0,00**	**62 280,38**	**110 854,37**
1080	Новое стр-во КЛ-0,4кВ от РТП-26029,ОАО "ГЛАВУКС":МО, Одинцовский р-н, раб	ТУ ТЗ-02-15-22	2015	2016	0,00	0,65	0,00	0,00	1 780,53	0,00	1 778,99	0,00
1081	ТП-1470) Нов.стр.ВКЛ-6/10 кВ (нов.стр.КЛ-10кВ от ПС334 до т.А) ЗАО "КРОКУС ИНТЕР	ТУ ТЗ-05-14-242-1	2015	2016	0,00	5,57	0,00	0,00	21 600,11	0,00	4 908,89	671,60
1082	Нов.стр-во КЛ-10кВ Дачное неком.партнерство "Лугано": МО, Одинцовский р-н	ТУ ТЗ-04-14-133	2015	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	7 354,02	0,00	2 829,88	0,00
1083	1434) Стр-во КЛ-0,4кВ от РТП-26261 р.п. Б.Вяземы "Музей-заповедник А.С.Пушкина" (ГИ)	ТУ ТЗ-02-15-43	2015	2016	0,00	2,80	0,00	0,00	5 271,74	0,00	2 687,03	144,66
1084	ТП-1426) Стр-во ВЛ-0,4 кВ от ТП-360306 Новикова В.И. д. Дарьино	ТУ ТЗ-03-14-241	2015	2016	0,00	0,41	0,00	0,00	169,27	0,00	5,08	5,08
1085	ТП-1438) Стр-во ВКЛ-0,4 кВ от ТП-560753 д. Глазынино Филиппова Е.В.	ТУ ТЗ-05-14-126	2015	2016	0,00	0,20	0,00	0,00	150,66	0,00	4,12	4,12
1086	ТП-780) Стр-во ТП, ВЛ-6 кВ и сетей 0,4 кВ с.Сидоровское Юдин В.Е.(всего 33 чел.)	ТУ ТЗ-02-11-3	2015	2016	0,00	4,22	0,00	0,16	4 410,18	0,00	99,70	99,70
1087	ТП-883) Стр-во ВЛ-0,4 кВ от ТП-410458 д. Зайцево	ТУ ТЗ-04-11-185	2015	2016	0,00	1,70	0,00	0,00	1 422,95	0,00	40,80	40,80
1088	ТП-895) Стр-во РТП, ТП и КЛ-10 кВ д.Солманово ЗАО "Ипотечная компания М-6"	ТУ ТЗ-04-11-65	2015	2016	0,00	15,93	0,00	8,52	87 642,55	0,00	6 735,60	3 145,29
1089	Новое строительство ТП- и КЛ-10 кВ (монтаж ТП-на фундамент, РУ-10/0,4) Общес	ТУ ТЗ-05-14-218	2015	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	8 163,60	0,00	6 779,66	0,00
1090	Новое строительство КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-510538 МУП "Служба капитального строи	ТУ ТЗ-05-14-177-1	2015	2016	0,00	0,42	0,00	0,00	1 993,35	0,00	1 691,93	0,00
1091	ТП-126) ЖК "Гусарская баллада" Дог.10-ТП,ТЗ-04-07-0000/060	ТЗ-04-07-0000/060,ТЗ-04-09-67,ТЗ-04-11-111,ТЗ-04-13-147	2015	2016	0,00	12,96	0,00	12,50	68 106,60	0,00	589,08	589,08
1092	ТП-1263) Стр-во ТП, КЛ-10 кВ ТЗ-03-14-62 ООО "Красная горка" д. Ликино	ТУ ТЗ-03-14-62	2015	2016	0,00	0,27	0,00	0,40	2 587,85	0,00	46,97	46,97
1093	ТП-1446) Стр-во КЛ-10кВ ТЗ-04-15-66 ООО "Леруа Мерлен Восток" с.Юдино, компл-я РУ-10кВ проектир. РТП	ТУ к ТЗ-04-15-66	2016	2017					15 506,36	0,00	0,00	12 619,62
1094	ТУ к ТЗ № 05-13-109 Новое строит-во ТП, ВКЛ-6 кВ АОА "Трест Мособлстрой№6" г. Одинцово, Яскино	ТУ к ТЗ № 05-13-109	2014	2017					9 198,26	0,00	0,00	1 956,14
1095	ТУ кТЗ № 03-15-81 Новое стр-во ТП,КЛ-10 кВ для заяв-ля ЗАО "Жаворонки"	ТУ кТЗ № 03-15-81	2016	2017					23 197,95	0,00	0,00	6 863,96
1096	ТП-1363) Стр-во ТП, КЛ-10/0,4кВ ТЗ-0,4-14-7 с.Юдино, Администрация Одинцовского муниципального р-на МО	ТУ ТЗ-04-14-7	2015	2016	0,00	0,95	0,00	0,50	10 218,26	0,00	101,49	101,49
1097	Строит. ВЛ-0,4 кВ от существ. опоры ВЛ-0,4 кВ ТП-410409 до гр уч: МО, Одинц. р-н,п/а, п. Дубки, Можайское ш.	ту-1606946	2016	2016		0,08			24,68	0,00	0,00	24,68
1098	ТП-1372) Стр-во ТП, КЛ-10/0,4кВ ООО "ИнвестСтройРегион", г.Одинцово, ул.М.Жукова	ТУ ТЗ-05-14-44	2015	2016	0,00	0,53	0,00	1,26	9 047,16	0,00	61,09	61,09
1099	ТП-1383) Стр-во ТП, КЛ-10кВ ООО "Инвестиционный центр Гарант" д.п.Лесной городок	ТУ ТЗ-04-13-182	2015	2016	0,00	2,24	0,00	2,00	17 056,91	0,00	299,13	299,13
1100	ТП-1440) Стр-во ТП, КЛ-10 кВ ЗАО "Производственное объединение "Витрина" р.п.Б.Вяземы	ТУ ТЗ-02-15-67	2015	2016	0,00	1,00	0,00	1,26	9 404,62	0,00	136,18	136,18
1101	ТП-824) Стр-во ТП и КЛ-10кВ д.Зайцево ДНТ "Лесное", ООО "Скайлайн Голд"	ТУ ТЗ-04-12-52	2015	2016	0,00	6,03	0,00	0,73	24 237,54	0,00	2 555,65	521,75
1102	ТП-925) Стр-во ТП, КЛ-10кВ ЗАО "ГК "Жилищный капитал" г.Одинцово, ул.Акуловская,уч.2, ТЗ-04-12-6	ТУ ТЗ-04-12-6	2015	2016	0,00	4,06	0,00	1,26	18 416,28	0,00	283,24	283,24
1103	ТП-1469) Стр-во ТП, КЛ-10 кВ ТЗ-04-15-110 ООО "Пионерской" с Юдино	ТУ ТЗ-04-15-110	2016	2017					4 794,10	0,00	0,00	10,88
1104	Новое строит-во РТП, ТП, КЛ-6 кВ ОАО "Гратис",Одинцовский р-н ,д. Губкино	ТУ ТЗ № 05-09-41	2009	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	5 399,21	0,00	3 050,85	5 052,93
1105	Новое строит-во ВЛ-0,4 кВ от ТП-460466, Одинцовский р-н, д. Юдино	ТУ ТЗ № 04-15-88	2015	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	256,25	0,00	256,25	256,25
1106	Новое строит-во КЛ-10 кВ от РТП-41005 Одинцовский р-н, с. Юдино	ТУ ТЗ № 04-14-260	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	56 319,33	0,00	23 954,17	23 954,17
1107	ТП-1070) Стр-во РТП, КЛ-10кВ Управляющая компания ООО "АФИ РУС" г. Одинцово	ТЗ-05-13-103	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,13	17 483,91	0,00	258,29	1 632,39
1108	ТП-1520) Стр-во ТП, КЛ-10 кВ ОАО "Опытно-механический завод "Голицынский" д. М.Вяземы	ТЗ-02-15-83	2015	2016	0,00	2,15	0,00	2,00	14 653,19	0,00	223,82	6 423,38
1109	Новое строительство КЛ-0,4кВ от ТП-414108 и рек-ция ТП-414104: Одинцовский р-н, д.Зайцево	ТУ к ТЗ № 04-15-50	2015	2016	0,00	0,39	0,00	0,63	3 016,15	0,00	73,37	3 016,15
1110	ТП-1441) Стр-во ТП, КЛ-6 кВ ООО "Одинцовская машиностр.компания" ул.Восточная г.Одинцово	ТЗ-05-13-12	2013	2016	0,00	0,65	0,00	0,25	1 685,88	0,00	0,00	0,00
1111	ТП-1384) Стр-во ТП, КЛ-10 кВОКСМ УКС 7 Службы ФСБ России г. Голицыно	ТЗ-02-13-168	2013	2016	0,00	3,22	0,00	2,00	16 938,14	0,00	0,00	0,00
1112	Стр-во уч-ка ВЛ-0,4кВ от оп.№1-38 сущ.ВЛ-0,4кВ от ТП-260257 до гр.уч-ка по адресу:МО, Одинцовский р-н, г.Голицино,пр.Мира	ТУ-1610334-Р (ТЗ ОД-32/16)	2016	2016		0,05			12,36	0,00	0,00	12,36
1113	ТП-1506) Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-560612 г.Одинцово администрация Одинцовского мун. р-на	ТЗ-05-15-104	2015	2016	0,00	0,30	0,00	0,00	1 244,80	0,00	0,00	0,00
1114	1313) Стр-во КЛ-10кВ от ПС842 до пр.ТП-1 ООО"Рег.агропроиз.объед." УК ООО "АФИ РУС"	ТЗ-05-13-103-1	2013	2016	0,00	1,55	0,00	0,00	5 746,74	0,00	165,89	165,89
1115	ТП-1500) Стр-во РП, КЛ-10 кВ ООО "ТРАСНФОРТ" г.п.Б.Вяземы, д. Малые Вяземы	ТЗ-02-15-5	2015	2017	0,00		0,00		125 781,64	0,00	1 186,44	38 900,48
1116	Новое строит-во ТП, ВКЛ-10 кВ , Одинцовский р-н , д. Ликино	ТУ к ТЗ № 03-15-18	2015	2016	0,00	1,27	0,00	0,25	3 826,30	0,00	1 476,81	3 814,94
	Прочие мероприятия				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**641 416,65**	**420 153,67**	**420 154,14**	**278 240,27**
1117	Внедрение АИИС КУЭ	-	2016	2016					192 836,62	192 836,42	192 836,62	75 166,42
1118	Внедрение новых информационных технологий	-	2016	2016					104 202,81	60 602,52	60 602,52	51 935,68
1119	Закупка спецтехники	-	2016	2016					208 579,20	75 985,17	75 985,43	66 571,65
1120	Приобретение оборудования, не входящего в сметы строек	-	2016	2016					63 787,42	33 134,84	33 134,84	25 124,81
1121	Приобретение сетевых активов	-	2016	2016					72 010,60	57 594,73	57 594,73	59 441,71