УТВЕРЖДЕНО:

Заместитель генерального директора по экономике и финансам АО "Мособлэнерго"

_____А.В. Засухин

"___" _____2015г.

Отчет о реализации Инвестиционной программы АО "Мособлэнерго" за 2014 год

№ п/п	Наименование компаний, инвестиционного проекта, объекта и работ	Т.З.	Сроки выполнения		Физические параметры объекта						Сметная стоимость, тыс.руб. без НДС	Итого, в тыс. руб. без НДС			Источники финансирования, в тыс.руб. без НДС								
					Вводимая мощность, протяженность сетей				План по вводу	Ед.изм., (км, шт, МВА)					Амортизация			За счет регулируемых тарифов по передаче электроэнергии			За счет регулируемых тарифов по присоединению		
			Начало	Окончание	План, км	Факт, км	План, МВА	Факт, МВА				План	Итого финансирование	Итого освоение	План	Финансирование	Освоение	План	Финансирование	Освоение	План	Финансирование	Освоение
1	2	3	4	5	6		8		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	ВСЕГО,				**110,73**	**193,81**	**43,51**	**41,21**	**1 523 497,21**		**6 148 001,20**	**1 077 446,49**	**1 008 733,50**	**1 129 641,39**	**389 043,91**	**389 077,22**	**439 564,22**	**305 000,00**	**305 537,73**	**426 206,70**	**383 402,58**	**314 118,54**	**263 870,47**
	Техническое перевооружение и реконструкция				**26,20**	**44,29**	**4,95**	**4,52**	**227 006,53**		**655 495,69**	**88 511,01**	**88 511,01**	**92 996,95**	**88 511,01**	**88 511,01**	**92 996,95**						
	Воскресенский муниципальный район					**1,53**	**0,32**	**0,32**	**17 435,21**		**46 202,66**	**4 472,71**	**4 472,71**	**6 214,86**	**4 472,71**	**4 472,71**	**6 214,86**						
1	Реконструкция ЦРП-1, г. Воскресенск	17/08	2008	2014		1,53	0,32	0,32	17 435,21	[МВА, шт]	17 435,21	4 213,98	4 213,98	5 956,13	4 213,98	4 213,98	5 956,13						
2	Расширение РУ-6 кВ ПС-471 "Осташково", РУ-6 кВ ПС-496 "Кулига" ОАО "Мособлэнерго". Строительство ЛЭП-6 Кв от РУ-6 Кв ПС-726 "Комплекс" ОАО "ВМУ до ПС-471 "Осташково" ОАО "Мособлэнерго". Строительство ЛЭП-6 кВ от пр. ЛЭП-6 кВ направление ПС-726 "Косплекс" ПС-471 "Осташково" до РУ--6 кВ ПС-496 "Кулига" ОАО "Мособлэнерго" по адресу: МО, Воскресенский р-н	1200/14	2014	2015						[км]	21 640,00	254,95	254,95	254,95	254,95	254,95	254,95						
3	Реконструкция ТП-118 по адресу: г. Воскресенск, ул. Средняя	117/11	2012	2015						[МВА]	7 127,45	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78						
	Каширский муниципальный район						**0,25**		**5 932,91**		**25 532,91**	**17,08**	**17,08**	**22,78**	**17,08**	**17,08**	**22,78**						
4	Реконструкция РУ-6 кВ ТП-14, по адресу: Каширский р-н, г.Ожерелье, ул.Луговая	35-Р/11	2011	2014			0,25		5 932,91	[МВА]	5 932,91	8,38	8,38	14,07	8,38	8,38	14,07						
5	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-66, ст. Кашира, ул. Пролетарская, Иванова, Ильича, Парковая, Луначарского, Рабочий пер.	139/08	2008	2015						[км]	19 600,00	8,70	8,70	8,70	8,70	8,70	8,70						
	Серебряно-Прудский муниципальный район						**0,80**		**22 040,00**		**30 620,00**	**2 328,54**	**2 328,54**	**6 212,25**	**2 328,54**	**2 328,54**	**6 212,25**						
6	Реконструкция РУ-10 кВ ЗТП-261, по адресу: Серебряно-Прудский р-н, с.Барыково	46-1/11	2011	2014					7 220,00		7 220,00	1 405,79	1 405,79	2 681,89	1 405,79	1 405,79	2 681,89						
7	Реконструкция ЗТП-231 по адресу: п.Серебряные Пруды	189/11	2011	2014			0,80		14 820,00	[МВА]	14 820,00	922,36	922,36	3 529,97	922,36	922,36	3 529,97						
8	Реконструкция ТП-58, по адресу: Серебряно-Прудский р-н, д.Благодать	188/10	2009	2015							8 580,00	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39						
	Клинский муниципальный район										**1 150,00**	**0,39**	**0,39**	**0,39**	**0,39**	**0,39**	**0,39**						
9	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-125 до ВРУ детского сада для выноса электрических сетей с территории детского сада «Ёлочка» по адресу: *Московская обл., Клинский р-н, г. Клин, Бородинский проезд*	1069/14	2014	2015						[км]	1 150,00	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39						
	Красногорский муниципальный район					**9,49**			**78 790,67**		**78 790,67**	**47 346,86**	**47 346,86**	**46 649,46**	**47 346,86**	**47 346,86**	**46 649,46**						
10	Реконструкция системы внешнего электроснабжения правительственных и общественных зданий областного назначения **Этап: Вынос водопровода. АНИС КУ").**	270/11	2011	2014		9,49			78 790,67		78 790,67	47 346,86	47 346,86	46 649,46	47 346,86	47 346,86	46 649,46						
	Лосино-Петровский городской округ					**0,11**			**3 958,78**		**20 958,78**	**2 753,84**	**2 753,84**	**123,88**	**2 753,84**	**2 753,84**	**123,88**						
11	Реконструкция РУ-6 кВ ТП-294, по адресу: г.о.Лосино-Петровский, ул. Гоголя, д.9	37-1/11	2011	2014		0,09			2 540,71		2 540,71	1 933,47	1 933,47	92,62	1 933,47	1 933,47	92,62						
12	Реконструкция РУ-6 кВ ТП-38, по адресу: г.о.Лосино-Петровский, ул. Октябрьская, д.20	37-2/11	2011	2014		0,02			1 418,07		1 418,07	819,98	819,98	30,86	819,98	819,98	30,86						
13	*Реконструкция здания конторы электросетей г. Лосино-Петровский*	1021/14	2014	2015							17 000,00	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39						
	Луховицкий муниципальный район										**41 218,04**	**4 000,90**	**4 000,90**	**2 479,09**	**4 000,90**	**4 000,90**	**2 479,09**						
14	Реконструкция ТП-40 по адресу: г. Луховицы, ул. 40 лет Октября	463/12	2012	2015						[МВА]	11 020,00	11,42	11,42	11,42	11,42	11,42	11,42						
15	Реконструкция КЛ-10кВ от ТП-42 до ТП-41 по адресу: г. Луховицы	82/12	2012	2015						[км]	1 330,00	564,58	564,58	221,01	564,58	564,58	221,01						
16	Реконструкция КЛ-10 кВ от ТП-24 до ТП-36 по адресу: г. Луховицы, ул. Островского, ул. Жуковского	79/12	2012	2015						[км]	4 340,00	1 358,21	1 358,21	705,79	1 358,21	1 358,21	705,79						
17	Реконструкция КЛ-10 кВ от ТП-26 до ТП-24 по адресу: г. Луховицы, ул. Жуковского	77/12	2012	2015						[км]	5 770,00	1 409,19	1 409,19	735,66	1 409,19	1 409,19	735,66						
18	Реконструкция КЛ-10 кВ от ТП-26 до ТП-34 по адресу: г. Луховицы, ул. Мира	80/12	2012	2015							2 170,08	432,41	432,41	540,69	432,41	432,41	540,69						
19	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-61 по адресу: г. Луховицы ул. Пушкина	74/12	2012	2015						[км]	6 620,00	12,73	12,73	15,04	12,73	12,73	15,04						
20	Реконструкция КЛ-10кВ от ТП-24 до ТП-30 по адресу: г. Луховицы, ул. Мира	76/12	2012	2015						[км]	3 460,00	192,67	192,67	229,79	192,67	192,67	229,79						
21	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-320 до ВЗУ ОАО "ВТКХ", Луховицкий район, п. Врачево	458/12	2012	2015						[км]	3 930,00	11,16	11,16	11,16	11,16	11,16	11,16						
22	Реконструкция КЛ-10кВ ТП-66-ТП-67, г.Луховицы	78/12	2012	2015						[км]	2 577,96	8,54	8,54	8,54	8,54	8,54	8,54						
	Люберецкий муниципальный район				**3,52**	**6,72**			**9 841,39**		**75 232,63**	**2 384,50**	**2 384,50**	**902,91**	**2 384,50**	**2 384,50**	**902,91**						
23	Реконструкция ВЛ-6 кВ ФП-2-ТП-311 по адресу: п.Томилино, Люберецкого р-на	110/08	2008	2015						[км]	2 354,30	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39						
24	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-178 и КТП 178А по адресу: г. Люберцы, ул. Ломоносова, Державина, Фонвизина, Брюсова, Серафимовича, Линькова, Фурманова	40/09	2009	2015						[км]	9 670,00	786,65	786,65	29,69	786,65	786,65	29,69						
25	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-470 по адресу: Люберецкий р-н, п.Красково, ул.Гоголя, Горького, Пушкина, Крупской, Маяковского	42/09	2009	2015						[км]	6 268,12	196,00	196,00	7,40	196,00	196,00	7,40						
26	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-96 по адресу:Московская область, Люберецкий район, пос. Томилино, ул. Октябрьская, Московская, Старая	43/09	2009	2015						[км]	16 027,12	62,11	62,11	62,11	62,11	62,11	62,11						
27	Реконструкция ВЛ-6 кВ ТП-355-ТП-169, д.Марусино, Зенино	8	2008	2015						[км]	2 840,00	9,59	9,59	9,59	9,59	9,59	9,59						
28	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-393, г. Люберцы, ул. Лесная, Новая, Ленина, Крупской, Островского	36/09	2009	2014	3,52	6,72			9 841,39	[км]	9 841,39	362,92	362,92	16,84	362,92	362,92	16,84						
29	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-366, Люберецкий район, п. Жилино	59/12	2011	2015						[км]	6 870,73	502,05	502,05	356,37	502,05	502,05	356,37						
30	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-78, п. Малаховка, ул. Интернациональная, Карла Либкнехта, Б.Кореневское ш.	189А/08	2011	2015						[км]	8 690,00	114,70	114,70	70,42	114,70	114,70	70,42						
31	Перевод сетей на напряжение 10 кВ по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, п. Малаховка	1306/14	2012	2015						[км]	12 670,98	350,09	350,09	350,09	350,09	350,09	350,09						
	Дзержинский, городской округ						**2,18**	**2,00**	**6 324,74**		**6 324,74**	**366,70**	**366,70**	**414,10**	**366,70**	**366,70**	**414,10**						
32	Реконструкция ТП-ЦАБ по адресу: г. Дзержинский	10/13	2013	2014			2,00	2,00	3 154,74	[МВА]	3 154,74	349,46	349,46	396,85	349,46	349,46	396,85						
33	Реконструкция ТП-539, по адресу: г.Дзержинский	240/10	2009	2014			0,18		3 170,00	[МВА]	3 170,00	17,24	17,24	17,24	17,24	17,24	17,24						
	Орехово-Зуевский муниципальный район										**42 837,55**	**1 361,20**	**1 361,20**	**1 548,78**	**1 361,20**	**1 361,20**	**1 548,78**						
34	Реконструкция ТП-1 по адресу: Орехово-Зуевский район, п. Верея	480/12	2014	2015						[км]	4 717,55	179,67	179,67	92,67	179,67	179,67	92,67						

№ п/п	Наименование компаний, инвестиционного проекта, объекта и работ	Т.З.	Сроки выполнения		Физические параметры объекта						Сметная стоимость, тыс.руб. без НДС	Итого, в тыс. руб. без НДС			Источники финансирования, в тыс.руб. без НДС								
					Вводимая мощность, протяженность сетей				План на вводу	Ед.изм., (км, шт, МВА)					Амортизация			За счет регулируемых тарифов по передаче электроэнергии			За счет регулируемых тарифов по присоединению		
			Начало	Окончание	План, км	Факт, км	План, МВА	Факт, МВА				План	Итого финансирование	Итого освоение	План	Финансирование	Освоение	План	Финансирование	Освоение	План	Финансирование	Освоение
1	2	3	4	5	6		8		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
35	Реконструкция ВЛ-6 кВ фидер № 25 от ПС 240 ВЭС ОАО МОЭСК до ТП-4 п Новый Сморок	95/12	2014	2015						[км]	14 760,00	533,08	533,08	533,08	533,08	533,08	533,08						
36	Реконструкция ВЛ- 6 кВ фидер №13 от ПС-240 ВЭС ОАО "МОЭсК" до ТП-9, по адресу: Орехово-Зуевский район, п Тополиный	94/12	2012	2015						[км]	11 290,00	260,28	260,28	260,28	260,28	260,28	260,28						
37	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-9 по адресу: Орехово-Зуевский район, п. Тополиный	99/12	2012	2015						[км]	12 070,00	388,16	388,16	662,75	388,16	388,16	662,75						
	Озерский муниципальный район										**20 208,99**	**240,11**	**240,11**	**255,48**	**240,11**	**240,11**	**255,48**						
38	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ЗТП-90 г. Озеры ул. Горького, Ул Островского, ул. Григоровича, ул. 2-я Новослободская, ул. Сидоренко, ул Новослободская	86/12	2012	2015						[км]	11 010,00	164,59	164,59	114,58	164,59	164,59	114,58						
39	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-201, по адресу: Озёрский р-н, п Редькино, ул. Ф-ки "Ока", ул. Заречная	422/12	2012	2015						[км]	9 198,99	75,52	75,52	140,90	75,52	75,52	140,90						
	Долгопрудный, городской округ				**3,00**	**2,50**			**5 530,00**		**5 530,00**	**102,76**	**102,76**	**102,76**	**102,76**	**102,76**	**102,76**						
40	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-443, г. Долгопрудный, пос. Нефтебаза	6/09	2009	2014	3,00	2,50			5 530,00	[км]	5 530,00	102,76	102,76	102,76	102,76	102,76	102,76						
	Павлово-Посадский муниципальный район				**0,90**				**3 036,59**		**3 036,59**	**177,80**	**177,80**	**127,86**	**177,80**	**177,80**	**127,86**						
41	Вынос сетей из зоны строительства домов ИЖС для многодетных семей по адресу Московская область, г Павловский Посад, ул 1 Мая	1325/14	2014	2014	0,90				3 036,59	[км]	3 036,59	177,80	177,80	127,86	177,80	177,80	127,86						
	Пушкинский муниципальный район										**26 297,39**	**458,39**	**458,39**	**458,39**	**458,39**	**458,39**	**458,39**						
42	Реконструкция РТП-1521 по адресу: г. Пушкино, перекресток ул. Надсоновская и ул. Нижняя Слободская	461/12	2014	2015						[МВА]	26 297,39	458,39	458,39	458,39	458,39	458,39	458,39						
	Рошаль, городской округ										**60 374,02**	**7 542,17**	**7 542,17**	**5 301,04**	**7 542,17**	**7 542,17**	**5 301,04**						
43	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-21 фидер, "ул Лесная" по адресу: г.Рошаль	115/12	2012	2015						[км]	4 680,00	691,76	691,76	275,90	691,76	691,76	275,90						
44	Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-11-ТП-34 по адресу: г.Рошаль	129/12	2012	2015						[км]	2 470,00	917,50	917,50	589,03	917,50	917,50	589,03						
45	Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-9-ТП-35 по адресу: г Рошаль	130/12	2012	2015						[км]	1 990,00	392,51	392,51	507,09	392,51	392,51	507,09						
46	Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-9-ТП-45 по адресу: г.Рошаль	131/12	2012	2015						[км]	2 230,00	722,56	722,56	562,86	722,56	722,56	562,86						
47	Реконструкция КЛ-6 кВ РП-1-ТЦ-25 по адресу: г Рошаль	133/12	2012	2015						[км]	5 435,88	684,63	684,63	868,46	684,63	684,63	868,46						
48	Реконструкция КЛ-6 кВ РП-1-ТП-38 по адресу: г Рошаль	134/12	2012	2015						[км]	4 010,00	1 528,51	1 528,51	699,16	1 528,51	1 528,51	699,16						
49	Реконструкция ВЛ-6 кВ ТП-6 - ТП-7, по адресу: г Рошаль	491/12	2012	2015						[км]	11 730,00	1 471,55	1 471,55	515,42	1 471,55	1 471,55	515,42						
50	Реконструкция ТП-6 по адресу: г.Рошаль	492/12	2014	2015						[МВА]	5 790,00	834,97	834,97	1 004,24	834,97	834,97	1 004,24						
51	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-4 фид. ул. Урицкого 49-65, фид. ул. Урицкого 48-58, г. Рошаль	117/12	2011	2015						[км]	5 680,00	155,72	155,72	136,42	155,72	155,72	136,42						
52	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-9 по адресу: г Рошаль, 1 фид. Ул Урицкого; 2 фид. Ул. К Маркса	220/11	2012	2015						[км]	4 795,88	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80						
53	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-24 по адресу: г.Рошаль, 1фид. ул Октябрьской революции; 2 фид. ул. Коммунаров	221/11	2012	2015						[км]	3 753,94	10,55	10,55	10,55	10,55	10,55	10,55						
54	Реконструкция ВЛ-6 кВ ТП-7-ТП-54 по адресу: г. Рошаль	118/12	2012	2015						[км]	7 808,31	126,11	126,11	126,11	126,11	126,11	126,11						
	Рузский муниципальный район										**23 170,00**	**796,18**	**796,18**	**737,06**	**796,18**	**796,18**	**737,06**						
55	Реконструкция ТП-1347 по адресу: Рузский район, д. Крюково	493/12	2014	2015						[МВА]	6 480,00	276,56	276,56	152,06	276,56	276,56	152,06						
56	Реконструкция ТП-2056 по адресу: Рузский район, п. Тучково	98/09	2009	2015						[МВА]	2 350,00	132,54	132,54	132,54	132,54	132,54	132,54						
57	Реконструкция схемы электроснабжения ВЛ-0,4кВ от ТП-1625 по адресу Рузский р-н, д. Григорово	138/12	2012	2015						[км]	14 340,00	387,08	387,08	452,46	387,08	387,08	452,46						
	Раменский муниципальный район										**22 822,77**	**239,72**	**239,72**	**27,46**	**239,72**	**239,72**	**27,46**						
58	Реконструкция РП-16 по адресу г.Раменское, ул.Михалевича	1336/14	2014	2015							13 592,77	15,69	15,69	15,69	15,69	15,69	15,69						
59	Реконструкция КВЛ-10 кВ РП-11-ТП-7-РП-10 по адресу: МО, Раменский район, дер Верея, п Спартак	1337/14	2014	2015						[км]	9 230,00	224,03	224,03	11,77	224,03	224,03	11,77						
	Серпуховской муниципальный район										**2 010,00**	**829,01**	**829,01**	**4,51**	**829,01**	**829,01**	**4,51**						
60	Реконструкция КВЛ-0,4 кВ от ТП-63 к домам №1, 2, 3, 18, 19 по адресу, Серпуховский р-н, с/п Липицы	195/10	2009	2015						[км]	2 010,00	829,01	829,01	4,51	829,01	829,01	4,51						
	Талдомский муниципальный район				**7,78**	**11,65**		**1,00**	**30 300,00**		**36 840,00**	**7 290,77**	**7 290,77**	**18 650,70**	**7 290,77**	**7 290,77**	**18 650,70**						
61	Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-3 до жилых домов по адресу Талдомский район, п. Северный, ул. 8 марта, ул. Зеленая	147/12	2012	2014	1,50	3,30		0,50	5 400,00	[км]	5 400,00	1 105,68	1 105,68	6 756,31	1 105,68	1 105,68	6 756,31						
62	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-81 по адресу. Талдомский район, д. Кошелево	466/12	2012	2015						[км]	6 540,00	253,84	253,84	265,67	253,84	253,84	265,67						
63	Реконструкция 2КЛ-6 кВ от ТП-4 до ПС-129 ОАО "МОЭсК" и ТП-3, по адресу: Сверный, Талдомский район	431/12	2012	2014	2,40	1,00		0,50	9 310,00	[км]	9 310,00	251,76	251,76	4 874,15	251,76	251,76	4 874,15						
64	Реконструкция сетей 0,4 кВ от ТП-526 по адресу: г.п.Талдом, д. Костино	144/12	2011	2014	1,88	6,83			7 990,00	[км]	7 990,00	3 694,12	3 694,12	6 153,28	3 694,12	3 694,12	6 153,28						
65	Реконструкция сетей 0,4 кВ от ТП-532 по адресу: Талдомский район, д. Ворган	467/12	2012	2014	2,00	0,52			7 600,00	[км]	7 600,00	1 985,37	1 985,37	601,29	1 985,37	1 985,37	601,29						
	Шатурский муниципальный район				**11,00**	**12,30**	**1,40**	**1,20**	**43 816,24**		**68 074,47**	**5 344,16**	**5 344,16**	**2 430,48**	**5 344,16**	**5 344,16**	**2 430,48**						
66	Замена силового трансформатора в ТП-36 по адресу г Шатура	5/13	2013	2014			0,40	0,40	517,41	[МВА]	517,41	432,68	432,68	496,72	432,68	432,68	496,72						
67	Замена силового трансформатора в ТП-14 по адресу Шатурский район, п Туголесский Бор, ул.Советская	12/13	2013	2014			0,25	0,40	443,10	[МВА]	443,10	367,03	367,03	420,70	367,03	367,03	420,70						
68	Реконструкция ТП-286 с заменой силового трансформатора по адресу: Шатурский район, п. Черусти, ул. Новая	9/13	2013	2014			0,40	0,40	485,74	[МВА]	485,74	485,74	485,74	485,74	485,74	485,74	485,74						
69	Реконструкция схемы электроснабжения п. Мишеронский в связи с переводом на 10 кВ (ТП-4, ТП-5, ТП-6, ТП-7)	34/08	2008	2015						[МВА]	20 260,00	120,04	120,04	120,04	120,04	120,04	120,04						
70	Реконструкция 2КЛ-10 кВ фидера №104 и 206 от п/ст-818 ШЭС ОАО "МОЭсК" до РП-3 по адресу: г Шатура, ул. Малькина Гряд, 45	88/08	2008	2014	11,00	12,12			34 300,00	[км]	34 300,00	3 749,89	3 749,89	870,58	3 749,89	3 749,89	870,58						
71	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фидер "Нариманово" от ТП-3, п.Мишеронский, ул. Нариманова, Лесная, Филятова, Серегина, Глиняный пр-д	159/08	2008	2014							3 998,23	118,74	118,74		118,74	118,74							
72	Реконструкция ТП-16 по адресу: г.Шатура, пр. Ильича, 46	79/08	2008	2014		0,19	0,35		8 070,00	[МВА]	8 070,00	70,04	70,04	36,70	70,04	70,04	36,70						
	Электрогорск, городской округ										**18 263,48**	**457,23**	**457,23**	**332,73**	**457,23**	**457,23**	**332,73**						
73	Реконструкция ТП-307, по адресу: г Электрогорск	502/12	2014	2015						[МВА]	10 083,48	273,53	273,53	149,03	273,53	273,53	149,03						
74	Реконструкция В.Л-6 кВ РП-303 -ТП-328, по адресу: г.Электрогорск	503/12	2012	2015						[км]	8 180,00	183,70	183,70	183,70	183,70	183,70	183,70						
	Новое строительство				**52,28**	**72,95**	**9,48**	**8,70**	**279 530,72**		**2 804 521,54**	**271 636,96**	**271 669,29**	**176 234,34**	**150 901,07**	**150 934,39**	**88 500,75**	**120 735,89**	**120 734,91**	**87 733,59**			
	Волоколамский муниципальный район										**49 116,32**	**9 573,79**	**9 573,79**	**2 250,97**	**9 573,79**	**9 573,79**	**2 250,97**						
75	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-7 до КНС по адресу. Волоколамский р-н, г п Сычево	199/12	2013	2015						[км]	2 212,85	547,60	547,60	75,19	547,60	547,60	75,19						
76	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-9 до школы по адресу: Волоколамский р-н, г п Сычево	202/12	2013	2015						[км]	1 878,99	357,30	357,30	32,04	357,30	357,30	32,04						
77	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10 до детского сада по адресу: Волоколамский р-н, г.п. Сычево	203/12	2013	2015						[км]	2 713,60	574,70	574,70	60,60	574,70	574,70	60,60						
78	Строительство ТП в районе ЗТП-1371 по адресу пансионат "Ласточка", Волоколамский р-н	1/12	2011	2015						[МВА]	8 982,27	4 451,88	4 451,88	731,88	4 451,88	4 451,88	731,88						
79	Строительство склада для хранения аварийно-страхового запаса ОАО "Мособлэнерго" по адресу Московская обл., Г Волоколамск, ул. Колхозная, д 43	2СЭ	2013	2015							19 100,00	186,42	186,42	419,16	186,42	186,42	419,16						

№ п/п	Наименование компаний, инвестиционного проекта, объекта и работ	Т.З.	Сроки выполнения		Физические параметры объекта						Сметная стоимость, тыс.руб. без НДС	Итого, в тыс. руб. без НДС			Источники финансирования, в тыс.руб. без НДС								
					Вводимая мощность, протяженность сетей				План по вводу	Ед.изм., (км, шт, МВА)					Амортизация			За счет регулируемых тарифов по передаче электроэнергии			За счет регулируемых тарифов по присоединению		
			Начало	Окончание	План, км	Факт, км	План, МВА	Факт, МВА				План	Итого финансирование	Итого освоение	План	Финансирование	Освоение	План	Финансирование	Освоение	План	Финансирование	Освоение
1	2	3	4	5	6		8		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
80	Строительство КЛ-10 кВ от ЛР фидера "РВ" с РП-4 ОАО "МОЭсК" до ЗТП-1371 по адресу Пансионат "Ласточка" вблизи пос.Чисмена Волоколамского района	205/12	2012	2015						[км]	7 124,07	2 037,07	2 037,07	491,45	2 037,07	2 037,07	491,45						
81	Строительство КЛ-10 кВ от ЛР фидера №1 с ПС-302 до ЗТП-1371 по адресу Пансионат "Ласточка" вблизи пос. Чисмена Волоколамского района	204/12	2012	2015						[км]	7 104,53	1 418,82	1 418,82	440,66	1 418,82	1 418,82	440,66						
	Воскресенский муниципальный район				**21,60**	**23,95**	**2,86**	**1,46**	**77 892,05**		**162 477,08**	**14 818,54**	**14 818,54**	**9 507,61**	**14 817,42**	**14 817,42**	**9 506,49**	**1,12**	**1,12**	**1,12**			
82	Строительство ТП (в районе ТП-17) по адресу: Воскресенск, ул.Толстого	97/11	2012	2014		0,39	0,80	0,50	8 766,82	МВА	8 766,82	3 485,29	3 485,29	2 471,52	3 485,29	3 485,29	2 471,52						
83	Строительство КЛ-6 кВ от ТП-скв. №1 до ТП-скв. №3 Сабуровского водозабора	121/11	2012	2015						[км]	2 576,66	23,17	23,17	23,17	23,17	23,17	23,17						
84	Строительство КЛ 6 кВ от ФП-5 до ТП-44 взамен участка КВЛ-6 кВ по адресу: МО, г. Воскресенск, ул.Суворова	211/12	2012	2015						[км]	9 649,04	421,08	421,08	24,29	421,08	421,08	24,29						
85	Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-173 по адресу: г. Воскресенск	508/12	2013	2015						[км]	2 701,46	82,42	82,42	82,42	82,42	82,42	82,42						
86	Строительство КЛ 10 кВ от п/ст 761 до ТП-3 (РТП-3) ф. 9 и ф. 26 по адресу: г. Воскресенск, м-он Фетровая фабрика	208/12	2013	2015						[км]	12 480,55	579,86	579,86	579,86	579,86	579,86	579,86						
87	Строительство РТП-10/0,4 кВ в районе ТП-3 по адресу: г. Воскресенск, м-он Фетровая фабрика	207/12	2012	2015						[МВА]	9 193,03	432,04	432,04	502,09	432,04	432,04	502,09						
88	Строительство ТП 6/0,4 кВ в районе ТП-39 по адресу: г. Воскресенск, ул. Больничная	220/12	2013	2015						[МВА]	8 981,12	193,30	193,30	193,30	193,30	193,30	193,30						
89	Строительство ТП 6/0,4 кВ в районе ФП-5 по адресу: г. Воскресенск, ул. Суворова	210/12	2013	2015						[МВА]	9 290,37	211,23	211,23	211,23	211,23	211,23	211,23						
90	Строительство КТП в районе МТП-429 по адресу: Воскресенский р-н, д. Цыбино	507/12	2013	2015		0,35		0,16		[МВА]	3 949,83	603,40	603,40	562,53	603,40	603,40	562,53						
91	Строительство КТП в районе ТП-27, г. Воскресенск, ул. Химиков	115/11	2012	2015						[МВА]	6 060,00	12,09	12,09	108,48	12,09	12,09	108,48						
92	Строительство ТП в районе ТП-125 по адресу: г. Воскресенск, ул. Киселева	100/11	2012	2014			1,26		17 040,00	[МВА]	17 040,00	29,00	29,00	139,42	29,00	29,00	139,42						
93	Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-113, по адресу: г.Воскресенск	127/11	2011	2014	21,60	22,79			43 347,96	[км]	43 347,96	5 464,03	5 464,03	4 608,19	5 464,03	5 464,03	4 608,19						
94	Строительство кабельной линии 6 кВ от ТП-104 до ТП-43 по адресу: МО, г. Воскресенск, ул. Конная	209/12	2011	2015						[км]	2 662,97	1,12	1,12	1,12				1,12	1,12	1,12			
95	Строительство ТП (в районе ТП-114), артскважина "Красный строитель"	114/11	2011	2014		0,42	0,80	0,80	8 737,27	[МВА]	8 737,27	1 741,13	1 741,13		1 741,13	1 741,13							
96	Строительство ТП в районе ТП-173, по адресу: Воскресенский район, д. Щербово	110/11	2011	2014							17 040,00	1 539,37	1 539,37		1 539,37	1 539,37							
	Каширский муниципальный район				**6,91**	**8,01**	**2,82**	**3,01**	**65 769,81**		**214 049,55**	**19 715,16**	**19 748,50**	**25 018,81**	**19 600,84**	**19 634,18**	**24 987,89**	**114,32**	**114,32**	**30,92**			
97	Строительство КЛ-6 кВ РП9-ТП18, по адресу: МО, г. Ожерелье, ул. Ленина	244/12	2011	2015						[км]	2 302,15	137,64	137,64	137,64	137,64	137,64	137,64						
98	Строительство 2 КЛ-6 кВ от проектируемой ТП в районе ТП-46 до КЛ-6 кВ РП-5-РП-3, г.Кашира, ул.М.Посадская	32/11	2011	2014	0,07	0,04			492,82	[км]	492,82	141,75	141,75	257,35	141,75	141,75	257,35						
99	Строительство КЛ-0,4 кВ от КТП-100А до потребителей, по адресу: г. Кашира, ул. Южная, д. 2, 4	83/10	2010	2014	2,00				4 890,34	[км]	4 890,34	19,61	19,61	19,61	19,61	19,61	19,61						
100	Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-30 по адресу: Московская область, г.Кашира-1, ул.Фабричная, Пушкинский пер.	77/10	2010	2014	1,55				4 259,74	[км]	4 259,74	60,19	60,19	60,19	60,19	60,19	60,19						
101	Строительство КЛ-6 кВ ТП-50-КТП48 по адресу: г. Кашира-1, Бод.Посадский пер	247/12	2012	2015						[км]	2 118,64	213,15	213,15	84,15	213,15	213,15	84,15						
102	Строительство КЛ-6 кВ от ТП-62 до ТП-39А, по адресу: г. Кашира	35/11	2011	2015						[км]	1 271,19	114,06	114,06	30,66				114,06	114,06	30,66			
103	Строительство ТП (в районе ТП-15), г.Ожерелье, ул.Донбасская	29/11	2011	2015						[МВА]	10 000,00	363,06	363,06	363,06	363,06	363,06	363,06						
104	Строительство КТП в районе КТП-84 по адресу: г. Кашира, ул. Нагорная	238/12	2013	2015						[МВА]	3 953,56	150,67	150,67	184,00	150,67	150,67	184,00						
105	Строительство КТП в районе КТП-70 по адресу: г.Кашира-2, Терново-2, ул.Дачная	240/12	2013	2015						[МВА]	4 186,04	170,20	170,20	203,53	170,20	170,20	203,53						
106	Строительство КТП в районе КТП-68 по адресу: г.Кашира,ул.Воровского	241/12	2013	2015						[МВА]	4 003,56	172,13	172,13	205,46	172,13	172,13	205,46						
107	Строительство КТП в районе КТП-67 по адресу: г. Кашира, ул.Войкова	242/12	2013	2015						[МВА]	4 003,56	172,00	172,00	205,33	172,00	172,00	205,33						
108	Строительство КТП в районе КТП-110 по адресу: г.Кашира-2, парк	243/12	2013	2015						[МВА]	4 034,35	181,57	181,57	214,90	181,57	181,57	214,90						
109	Строительство КТП в районе КТП-25 по адресу: г. Ожерелье, ул. Молодежная	267/11	2013	2015						[МВА]	4 025,36	175,35	175,35	208,68	175,35	175,35	208,68						
110	Строительство ТП (в районе ТП-46) г. Кашира, ул. М. Посадская	27/11	2011	2014			1,26	0,80	7 712,86	[МВА]	7 712,86	119,17	119,17	6 608,18	119,17	119,17	6 608,18						
111	Строительство КЛ-6 кВ от ТП-ОРС до ТП-12, по адресу: г. Ожерелье	36/11	2011	2014							2 213,36	77,55	77,55		77,55	77,55							
112	Строительство ВЛ-6 кВ ТП-15-ТП-14-КТП-25, по адресу: г. Ожерелье	37/11	2011	2014							2 523,83	727,86	727,86		727,86	727,86							
113	Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-59, по адресу: г. Кашира	46/11	2011	2014							17 840,31	1 671,67	1 671,67		1 671,67	1 671,67							
114	Строительство КТП в районе КТП-9 по адресу: г. Ожерелье, ул. Слободская	239/12	2012	2014			0,16	0,25	2 794,71	[МВА]	2 794,71	1 451,03	1 451,03	57,97	1 451,03	1 451,03	57,97						
115	Строительство ТП в районе ТП-41, г. Кашира, ул. Межениново	263/11	2012	2014			0,58	0,65	12 386,36	[МВА]	12 386,36	4 746,81	4 780,15	6 487,05	4 746,81	4 780,15	6 487,05						
116	Строительство ТП (в районе ТП-27) г. Кашира, ул.Советская	264/11	2011	2014			0,40	0,25	8 600,00	[МВА]	8 600,00	692,13	692,13	2 400,91	692,13	692,13	2 400,91						
117	Строительство сетей 6 кВ и 0,4 кВ в г. Кашира-1, ул. Пушкинская, Стрелецкая, Астахова, Коммунистическая (ТП-34, 60 и новая КТП)	128/08	2008	2015						[км]	20 870,00	1 465,67	1 465,67	113,89	1 465,67	1 465,67	113,89						
118	Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-100 и 125, г. Кашира-2, ул. Масленникова, Металлистов	136/08	2008	2015						[км]	14 900,00	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39						
119	Строительство ВЛ-0,4 от ТП-45, по адресу: г. Кашира-1, ул.ул. Б. и М. Красноармейская, Полевой пер., Крестьянская, Б. Посадская, Моргунова	46/10	2010	2015						[км]	12 300,00	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39						
120	Строительство ТП в районе ТП-33, по адресу: г. Кашира, ул. Островского	60/10	2012	2015						[МВА]	7 270,00	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39						
121	Строительство ТП в районе ТП-13, по адресу: г. Ожерелье, ул. Мира	63/10	2010	2015						[МВА]	10 199,58	764,21	764,21	28,84	764,21	764,21	28,84						
122	Строительство ТП в районе ТП-45, по адресу: г. Кашира, ул. Крестьянская	68/10	2010	2015						[МВА]	8 724,48	705,37	705,37	26,62	705,37	705,37	26,62						
123	Строительство КЛ-10кВ от ТП-115 до ТП-122,г. Кашира, ул. Центральная, Кржижановского	401/12	2011	2015						[км]	2 542,09	98,03	98,03	98,03	98,03	98,03	98,03						
124	Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП-48, по адресу: г. Кашира-1, ул. М. Посадская	32/10	2009	2014	2,74	6,67			10 172,97	[км]	10 172,97	2 255,59	2 255,59	2 255,59	2 255,59	2 255,59	2 255,59						
125	Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-3, по адресу: Каширский р-н, п. Центролит	45/10	2010	2014	0,55	1,30			2 590,00	[км]	2 590,00	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10						
126	Строительство КТП в районе КТП-52, по адресу: г. Кашира, ул. Ямской поселок	57/10	2010	2015				0,16		[МВА]	3 757,68	501,04	501,04	501,04	501,04	501,04	501,04						

№ п/п	Наименование компаний, инвестиционного проекта, объекта и работ	Т.п.	Сроки выполнения		Физические параметры объекта						Сметная стоимость, тыс.руб. без НДС	Итого, в тыс. руб, без НДС			Источники финансирования, в тыс.руб. без НДС								
					Вводимая мощность, протяженность сетей				План по вводу	Ед.изм., (км, шт, МВА)					Амортизация			За счет регулируемых тарифов по передаче электроэнергии			За счет регулируемых тарифов по присоединению		
			Начало	Окончание	План, км	Факт, км	План, МВА	Факт, МВА				План	Итого финансирование	Итого освоение	План	Финансирование	Освоение	План	Финансирование	Освоение	План	Финансирование	Освоение
1	2	3	4	5	6		8		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
127	Строительство КТП в районе КТП-71, по адресу г. Кашира, ул. Маяковского	58/10	2010	2014			0,10	0,40	3 800,00	[МВА]	3 800,00	2 358,26	2 358,26	4 256,74	2 358,26	2 358,26	4 256,74						
128	Строительство КТП, 2 КЛ-6 кВ от пр. КТП до места врезки в ф. 20 КЛ-6 кВ направлением КРУН-1-ТП-7 по адресу: МО, Каширский р-н, г. Ожерелье, ул Заводская	33/13	2013	2015						[км]	5 240,00	7,84	7,84	7,84	7,84	7,84	7,84						
129	Строительство КТП-100А, по адресу: г. Кашира, ул. Южная, д. 2, 4	81/10	2010	2014			0,32	0,50	8 070,00	[МВА]	8 070,00	0,26	0,26	0,26				0,26	0,26	0,26			
	Серебряно-Прудский муниципальный район						**0,63**	**0,06**	**3 500,00**		**11 762,23**	**710,22**	**710,22**	**1 996,57**				**710,22**	**710,22**	**1 996,57**			
130	Строительство КТП в районе КТП-243 по адресу п. Серебряные Пруды,м-он "Тополя"	361/12	2013	2015						[МВА]	3 283,78	175,67	175,67	209,01				175,67	175,67	209,01			
131	Строительство КТП в районе ТП-199 по адресу п. Серебряные Пруды	362/12	2013	2015						[МВА]	3 321,11	175,97	175,97	209,30				175,97	175,97	209,30			
132	Строительство КТП в районе КТП-298, по адресу: п. Серебряные пруды, ул. Пролетарская	190/10	2010	2014			0,63	0,06	3 500,00	[МВА]	3 500,00	256,72	256,72	1 578,27				256,72	256,72	1 578,27			
133	Строительство КТП в районе КТП-267, по адресу п. Серебряные пруды, Комсомольский пер	189/10	2009	2014							1 657,34	101,86	101,86					101,86	101,86				
	Лосино-Петровский городской округ					**0,48**		**1,26**			**92 167,25**	**1 450,52**	**1 450,52**	**3 985,43**	**1 365,09**	**1 365,09**	**3 900,00**	**85,43**	**85,43**	**85,43**			
134	Строительство РТП-6 кВ, ул. 7-го Ноября	13/04	2008	2014							20 740,68	333,64	333,64		333,64	333,64							
135	Строительство 2КЛ-10 кВ РТП-3 – ТП-38 по адресу: г. Лосино-Петровский, ул. Октябрьская	410/12	2011	2015						[км]	3 229,85	88,21	88,21	88,21	88,21	88,21	88,21						
136	Строительство 2 КЛ-10 кВ от РТП-3 до ТП-294, по адресу г.о.Лосино-Петровский, ул. Октябрьская	302/12	2013	2015		0,48		1,26		[МВА]	4 361,84	176,32	176,32	3 514,64	176,32	176,32	3 514,64						
137	Строительство КЛ-6 кВ от ТП-35 до ТП-225 по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровское, ул.Победы - ул.Почтовая - ул.Колхозная	517/12	2013	2015						[км]	2 164,80	85,43	85,43	85,43				85,43	85,43	85,43			
138	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-125 до д/сада №6 «Солнышко» по адресу: Московская область, г.о.Лосино-Петровское, ул.Строителей д.7	514/12	2013	2015						[км]	1 342,09	26,07	26,07	26,07	26,07	26,07	26,07						
139	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-42 до ж/дома по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровское, ул.Кирова, д. 5	515/12	2013	2015						[км]	1 116,72	32,55	32,55	32,55	32,55	32,55	32,55						
140	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-119 до д/сада №4 «Росток» по адресу: Московская область, г.о.Лосино-Петровское, ул.Северная д.9	516/12	2013	2015						[км]	1 022,24	25,84	25,84	25,84	25,84	25,84	25,84						
141	Строительство КТП в районе ТП-125 по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровское, ул. Демина, д.15 стр.1	513/12	2013	2015						[МВА]	9 050,00	175,41	175,41	175,41	175,41	175,41	175,41						
142	Строительство КЛ-6 кВ от РП-508 (КТП-39) до ТП-21 по адресу: г.о.Лосино-Петровский, ул. Набережная, мкр. Солнечный	7/08	2012	2015						[км]	6 128,52	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39						
143	Строительство КТП в районе ТП-236 (ул. Заречная) по адресу: Московская область, Ногинский район, д. Марьино – 3 , ул. Заречная – ул. Прибрежная	1221/14	2014	2015						[км, МВА]	15 820,00	488,59	488,59	18,82	488,59	488,59	18,82						
144	Строительство КЛ-6 кВ от ТП-235 до ТП-31, по адресу: г.о.Лосино-Петровский, Ногинский р-н - Щелковский р-н	305/12	2011	2015						[км]	9 799,75	9,73	9,73	9,73	9,73	9,73	9,73						
145	Строительство КЛ-6 кВ от РТП-2 до ТП-235, по адресу: г.о.Лосино-Петровский, Ногинский р-н - Щелковский р-н	304/12	2011	2015						[км]	17 390,77	8,35	8,35	8,35	8,35	8,35	8,35						
	Луховицкий муниципальный район				**3,60**	**5,33**			**7 817,20**		**738 961,09**	**13 610,44**	**13 610,43**	**9 551,49**	**9 085,86**	**9 085,86**	**4 238,63**	**4 524,58**	**4 524,57**	**5 312,85**			
146	Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-96, п. Пески	182/11	2011	2014	3,50	5,20			6 628,69	[км]	6 628,69	5 436,82	5 436,82	2 373,62	5 436,82	5 436,82	2 373,62						
147	Строительство КЛ-10 кВ от РП-10 до ТП-75 по адресу: Коломенский район, п. Пески	286/12	2012	2015						[км]	8 257,28	7,15	7,15	7,15	7,15	7,15	7,15						
148	Строительство КТП взамен ТП-24 по адресу: Коломенский район, п. Пески	287/12	2013	2015						[МВА]	3 025,97	55,67	55,67	55,67	55,67	55,67	55,67						
149	Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП-80 по адресу: г Луховицы, ул. Юбилейная	315/12	2012	2015						[км]	2 237,00	135,07	135,07	134,65	135,07	135,07	134,65						
150	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-38 до ж/дома №30, по адресу г Луховицы, ул. Жуковского	314/12	2013	2014	0,10	0,13			1 188,51	[км]	1 188,51	173,52	173,52	234,68	173,52	173,52	234,68						
151	Строительство КТП в районе КТП-157 по адресу: Луховицкий район, п. Асошники	312/12	2013	2015						[МВА]	9 017,89	126,33	126,33	126,05	126,33	126,33	126,05						
152	Строительство КТП в районе ТП-11 по адресу: г. Луховицы, ул. Толстого	316/12	2013	2015						[км, МВА]	4 234,01	164,96	164,96	164,68	164,96	164,96	164,68						
153	Строительство РТП взамен ТП-7 по адресу: г. Луховицы, ул.50 лет Комсомола	313/12	2012	2015						[км, МВА]	8 165,73	229,46	229,46	229,46	229,46	229,46	229,46						
154	Строительство ПС 110/10 кВ Злобино с заходами ВЛ-110 кВ этап: производственная база	207/13	2014	2015							70 000,00	1 875,13	1 875,13	156,25	1 875,13	1 875,13	156,25						
155	Строительство ПС 110/10 кВ "Злобино" Луховицы	Злобино	2007	2015						[МВА]	609 820,00	4 524,58	4 524,57	5 312,85				4 524,58	4 524,57	5 312,85			
156	Строительство КЛ-10 кВ ТП-24 - ТП-73, ТП-73 - ТП-5, ТП-5 - РП-10, г. Луховицы,ул 40 лет октября, ул.	311/12	2011	2015						[км]	15 486,02	881,76	881,76	756,42	881,76	881,76	756,42						
	Люберецкий муниципальный район				**7,33**	**7,53**			**14 656,28**		**409 992,20**	**67 088,12**	**67 088,12**	**65 732,69**	**17 099,88**	**17 099,87**	**13 730,76**	**49 988,25**	**49 988,25**	**52 001,93**			
157	Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-294 по адресу: Люберецкий р-н, п.Малаховка, ул.Мирная, Суворова, Перекопская, Куйбышевская, Солнечная, Новый проспект	135/10	2010	2014	6,50	7,53			9 156,19	[км]	9 156,19	4 506,01	4 506,01	8 459,12	4 506,01	4 506,01	8 459,12						
158	Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-292, по адресу Люберецкий р-н, п. Малаховка, ул Республиканская, Просечная, Экспериментальная, Пионерская, Островского, Крупской, Кирпичный проезд	124/10	2010	2015						[км]	12 837,53	323,02	323,02	213,79	323,02	323,02	213,79						
159	Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-304, по адресу: Люберецкий р-н, п. Малаховка, ул. Поселковая, Михневское ш., Заречный проезд	125/10	2010	2015						[км]	8 450,05	238,72	238,72	146,69	238,72	238,72	146,69						
160	Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-61, по адресу Люберецкий р-н, п. Малаховка, ул. Чайковского, Южная, Советская, Толстого, Ленина	137/10	2010	2015						[км]	24 150,50	520,74	520,74	384,08	520,74	520,74	384,08						
161	Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-85 по адресу. Люберецкий р-он, п. Егорово, ул Колхозная, Центральная, Комсомольская, Радио, Полевая, 3 квартал	140/10	2010	2015						[км]	13 310,35	431,96	431,96	319,68	431,96	431,96	319,68						
162	Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-73, по адресу: Люберецкий р-н, п. Малаховка, Спортивная аллея, Перекопская	148/10	2010	2015						[км]	19 393,06	478,26	478,26	353,79	478,26	478,26	353,79						
163	Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-93, п.Томилино, Люберецкого р-на, ул.Чехова, Лермонтова Некрасова, ул. и пр. Горького, Крылова	95/08	2008	2015						[км]	7 388,13	95,99	95,99	95,99	95,99	95,99	95,99						
164	Строительство КЛ-10 кВ от ТП-150 до ТП-49 по адресу: г. Люберцы	474/12	2013	2015						[км]	4 269,37	90,61	90,61	90,61	90,61	90,61	90,61						
165	Строительство участка КЛ-6 кВ фидера №33А от РТП-24 до ФП-2, г Люберцы, ул. Хлебозаводская/ п. Томилино, д. Егорово	254/11	2011	2015						[км]	14 402,01	1 040,82	1 040,82	433,15	1 040,82	1 040,82	433,15						
166	Строительство КВЛ-6 кВ от ТП-209 до ТП-96, по адресу: Люберецкий р-н, д.Чкалово, д. Токарево, ул. Московская	121/10	2009	2015						[км]	13 628,74	938,44	938,44	449,88	938,44	938,44	449,88						
167	Строительство РТП, 2КЛ-10 кВ от ПС-500 «Некрасовка» ОАО «МОЭсК» до проектируемой РТП по адресу. МО Люберецкий р-н, гп. Красково, вблизи д.Мотяково»	572/13	2014	2015						[км, МВА]	96 010,00	49 844,65	49 844,65	51 858,33				49 844,65	49 844,65	51 858,33			
168	Строительство КЛ-6 кВ фидера №17, 18 и 23 от ПС-500 ОАО "МОЭсК" до РП-15, и от РП-27 до ТП-169, по адресу г.Люберцы, мкр Некрасовка, территория ООО "Вторчермет"	02/11	2010	2015						[км]	95 782,30	6 058,94	6 058,94	1 000,88	6 058,94	6 058,94	1 000,88						
169	Строительство ТП в районе ТП-118, по адресу: Люберецкий р-н д. Пехорка, Пехорский проезд,8	126/10	2010	2015						[МВА]	7 950,16	243,48	243,48	243,48	243,48	243,48	243,48						

№ п/п	Наименование компаний, инвестиционного проекта, объекта и работ	Т.З.	Сроки выполнения		Физические параметры объекта						Сметная стоимость, тыс.руб. без НДС	Итого, в тыс. руб. без НДС			Источники финансирования, в тыс.руб. без НДС								
					Вводимая мощность, протяженность сетей				План по вводу	Ед.изм., (км, шт. МВА)					Амортизация			За счет регулируемых тарифов по передаче электроэнергии			За счет регулируемых тарифов по присоединению		
			Начало	Окончание	План, км	Факт, км	План, МВА	Факт, МВА				План	Итого финансирование	Итого освоение	План	Финансирование	Освоение	План	Финансирование	Освоение	План	Финансирование	Освоение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
170	Строительство КЛ-6 кВ ТП-142 до ТП-204А и от ТП-203 до ТП-162, по адресу: Люберецкий р-н	107Б/08	2008	2014	0,83				5 500,01	[км]	5 500,01	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39						
171	Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-373, по адресу: Люберецкий р-н, п. Малаховка, ул. Фрунзе, Мирная, Московская, Республиканская, Февральская, Февральский тупик, Кировский проезд	133/10	2010	2015						[км]	12 730,00	0,39	0,39	0,39				0,39	0,39	0,39			
172	Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-447, по адресу Люберецкий р-н, п. Малаховка, ул. Южная, Гоголя, Тургенева	138/10	2010	2015						[км]	12 530,00	0,39	0,39	0,39				0,39	0,39	0,39			
173	Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-540, по адресу: Люберецкий р-н, п. Томилино, ул. Д. Бедного	139/10	2010	2015						[км]	8 000,00	124,36	124,36	124,36	124,36	124,36	124,36						
174	Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-230, Лыткаринское ш., по адресу: Люберецкий р-н, д. Чкалово, ул. Карла Маркса, Ф. Энгельса, Советская	145/10	2010	2015						[км]	6 500,00	155,34	155,34	155,34	155,34	155,34	155,34						
175	Строительство КЛ-6 кВ от РП-27 до проектируемой ТП (рядом с ТП-169А) по адресу: Люберецкий р-н, п. Некрасовка, д.Зенино	153/10	2010	2015						[км]	12 529,66	556,10	556,10	556,10	556,10	556,10	556,10						
176	Строительство КВЛ-6кВ от РП-15 до ТП-355, по адресу: Люберецкий р-н, д.Машково	132/10	2010	2015						[км]	8 814,10	142,82	142,82	142,82				142,82	142,82	142,82			
177	Строительство ТП в районе ТП-169, ТП-169А, ТП-169Б, по адресу: Люберецкий р-н, д. Зенино, территория больницы	142/10	2010	2015						[MBA]	9 640,05	1 079,60	1 079,60	486,34	1 079,60	1 079,60	486,34						
178	Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-89, по адресу: Московская область Люберецкий р-н, п. Малаховка, ул. Республиканская Парковая	152/10	2010	2015						[км]	7 020,00	217,10	217,10	217,10	217,10	217,10	217,10						
	Дзержинский, городской округ				**2,40**	**2,02**			**17 390,00**		**51 921,18**	**2 129,55**	**2 129,55**	**1 581,01**	**2 129,55**	**2 129,55**	**1 581,01**						
179	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТП-4А, по адресу: г. Дзержинский, пл. Святителя Николая	250/10	2013	2015						[км]	5 326,18	129,86	129,86	129,86	129,86	129,86	129,86						
180	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-6А до ж/ домов №23, 26, 24, 27, 28, 25, 22, 21, 18 ул. Бондарева; №9, 11, 13, 15 ул. Дзержинская по адресу: г. Дзержинский	509/12	2013	2015						[км]	14 652,00	415,11	415,11	415,11	415,11	415,11	415,11						
181	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-7 до ж/дома по ул.Бондарева д.2, по адресу: г.Дзержинский	510/12	2013	2015						[км]	3 663,00	99,70	99,70	99,70	99,70	99,70	99,70						
182	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-9 до жилых домов по ул Спортивная д.3, 5, 7 и школы №1, по адресу: г.Дзержинский	511/12	2013	2015						[км]	3 663,00	99,70	99,70	99,70	99,70	99,70	99,70						
183	Строительство новой КТП-4А и КЛ-6 кВ, по адресу: г. Дзержинский пл. Святителя Николая	252/10	2010	2015						[MBA]	5 987,00	449,11	449,11	449,11	449,11	449,11	449,11						
184	Строительство 2КЛ-10 кВ от РТП-5 до ТП-7Д, по адресу: г.Дзержинский	16/10	2009	2014	2,40	2,02			17 390,00	[км]	17 390,00	894,38	894,38	345,83	894,38	894,38	345,83						
185	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-206 до МОУ "Лицея №3", г. Дзержинский, пр. Пушкина	50/09	2009	2015						[км]	1 240,00	41,69	41,69	41,69	41,69	41,69	41,69						
	Орехово-Зуевский муниципальный район					**8,04**	**1,26**	**1,68**	**40 525,77**		**193 146,88**	**23 232,11**	**23 232,12**	**21 799,37**	**17 320,50**	**17 320,50**	**11 985,51**	**5 911,61**	**5 911,62**	**9 813,86**			
186	Строительство ТП в районе ТП-306 по адресу: Московская область, г.Куровское	145/11	2011	2014		0,02	0,63	0,80	6 664,64	[MBA]	6 664,64	1 606,30	1 606,30	650,94	1 606,30	1 606,30	650,94						
187	Строительство РТП в районе ТП-324, по адресу Московскаяобласть, Орехово-Зуевский р-н, г.Куровское,ул.МОГЭСовский тупик	143/11	2011	2014		1,36	0,63	0,63	33 861,13	[MBA]	33 861,13	11 561,90	11 561,90	7 546,91	11 561,90	11 561,90	7 546,91						
188	Строительство КЛ-10 кВ от ПС-199 ВЭС ОАО "МОЭсК" до ТП-290, Орехово-Зуевский район, военгородок д. Малая Дубна	333/12	2013	2015						[км]	22 702,03	0,39	0,39	0,39				0,39	0,39	0,39			
189	Строительство КТП в районе МТП-47 по адресу: Орехово-Зуевский район, п Фокино	326/12	2013	2015						[MBA]	2 968,86	137,36	137,36	137,36	137,36	137,36	137,36						
190	Строительство КТП в районе ТП-302 по адресу. Орехово-Зуевский район, г. Куровское	324/12	2013	2015						[км]	3 064,67	125,55	125,55	125,55	125,55	125,55	125,55						
191	Строительство КТП в районе ТП-282 по адресу: Орехово-Зуевский район, г. Дрезна	331/12	2013	2015						[MBA]	5 121,43	256,22	256,22	256,22	256,22	256,22	256,22						
192	Строительство КТП в районе ТП-277 по адресу: Орехово-Зуевский район, г Дрезна	428/12	2013	2015							3 414,64	174,85	174,85	174,85	174,85	174,85	174,85						
193	Строительство КТП в районе ТП-265 по адресу: Орехово-Зуевский район, г. Дрезна	523/12	2013	2015						[MBA]	7 409,48	182,06	182,06	210,50	182,06	182,06	210,50						
194	Строительство КТП в районе ТП-290 по адресу: Орехово-Зуевский район, военгородок, д. Малая Дубна	332/12	2013	2015						[MBA]	3 121,43	139,67	139,67	139,67	139,67	139,67	139,67						
195	Строительство КТП в районе ТП-238 по адресу Орехово-Зуевский район, г.Ликино-Дулево, ул. Текстильщиков	322/12	2013	2015						[MBA]	6 411,70	173,69	173,69	202,13	173,69	173,69	202,13						
196	Строительство КТП в районе ТП-177 по адресу Орехово-Зуевский район, г. Ликино-Дулево, ул. Октябрьская	323/12	2013	2015						[MBA]	6 279,58	171,02	171,02	171,02	171,02	171,02	171,02						
197	Строительство КТП в районе ТП-195 по адресу: Орехово-Зуевский район, г Ликино-Дулево, ул. Кирова	325/12	2013	2015						[MBA]	3 062,87	127,94	127,94	127,94	127,94	127,94	127,94						
198	Строительство КТП в районе ТП-156 по адресу: Орехово-Зуевский район, г. Ликино-Дулево	524/12	2013	2015						[MBA]	7 975,02	304,99	304,99	304,99	304,99	304,99	304,99						
199	Строительство КТП в районе ТП-305 по адресу: Орехово-Зуевский район, г Куровское, ул. Кирова	522/12	2013	2015						[MBA]	6 409,04	176,09	176,09	204,53	176,09	176,09	204,53						
200	Строительство КТП в районе ТП-1021 по адресу Орехово-Зуевский район, п Ильинский Погост	525/12	2013	2015						[MBA]	7 975,02	188,05	188,05	216,49	188,05	188,05	216,49						
201	Строительство ТП в районе ТП-266 по адресу: Орехово-Зуевский район, г Дрезна	427/12	2012	2015						[MBA]	7 093,86	879,81	879,81	460,45	879,81	879,81	460,45						
202	Строительство КТП по адресу: Орехово-Зуевский район, г. Куровское, ул Мичурина,	23/07	2012	2015	6,66		0,25			[MBA]	16 662,33	5 910,83	5 910,83	9 813,08				5 910,83	5 910,83	9 813,08			
203	Строительство ВЛ-6 кВ фидер №5 от ПС-216 ШЭС ОАО "МОЭсК" до ТП-46по адресу Орехово-Зуевский р-н, д. Губино	37/08	2008	2015						[км]	10 823,33	0,39	0,39	0,39				0,39	0,39	0,39			
204	Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-1282, по адресу: Орехово-Зуевский р-н, д. Новое, ул. Юбилейная, Садовая, Фабричная, Октября	155/08	2008	2015						[км]	8 050,85	319,35	319,35	319,35	319,35	319,35	319,35						
205	Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-203, по адресу: г. Ликино-Дулево, ул. Володарского, К Маркса, Ленина	154/08	2008	2016						[км]	3 728,81	188,60	188,60	400,50	188,60	188,60	400,50						
206	Строительство КТП по адресу: Орехово-Зуевский район, г Куровское, ул Привольная, ТЗ №24/07	24/07	2012	2015						[MBA]	16 949,15	568,90	568,90	326,18	568,90	568,90	326,18						
207	Строительство ТП в районе ТП-210, ул.Центральная, г.Ликино-Дулево	144/11	2011	2015						[MBA]	5 397,01	38,16	38,16	9,95	38,16	38,16	9,95						
	ОАО "Мособлэнерго"										**95 000,00**	**33 430,78**	**33 430,78**	**8 007,05**				**33 430,78**	**33 430,78**	**8 007,05**			
208	Создание Центра управления сетями, программно-технического комплекса, системы сбора и передачи информации Оперативно-технологического департамента ОАО «Мособлэнерго»	от 12.03.2014 б/н	2014	2017							95 000,00	33 430,78	33 430,78	8 007,05				33 430,78	33 430,78	8 007,05			
	Озерский муниципальный район										**79 485,72**	**9 863,15**	**9 863,15**	**1 730,67**	**9 863,15**	**9 863,15**	**1 730,67**						
209	Строительство КЛ-0,4кВ от ЗТП-98 до арт. скважины по адресу г. Озёры, кв. Текстильщики	237/11	2013	2015						[MBA]	2 039,74	850,52	850,52	344,17	850,52	850,52	344,17						
210	Строительство КЛ-10 кВ фидер №16 от ПС-153 ОАО "МОЭсК" до ЦРП, г. Озеры, пер. Болотный	235/11	2011	2015						[км]	15 328,98	6,47	6,47	8,88	6,47	6,47	8,88						
211	Строительство новой КТП-6/0,4 кВ по адресу: Озерский район, п. Редькино, ул. Заречная	457/12	2012	2015						[км]	6 600,00	2 547,35	2 547,35	132,14	2 547,35	2 547,35	132,14						

№ п/п	Наименование компаний, инвестиционного проекта, объекта и работ	Т.З.	Сроки выполнения		Физические параметры объекта						Сметная стоимость, тыс.руб. без НДС	Итого, в тыс. руб. без НДС			Источники финансирования, в тыс.руб. без НДС								
					Вводимая мощность, протяженность сетей				План по вводу	Ед.изм., (км, шт, МВА)					Амортизация			За счет регулируемых тарифов по передаче электроэнергии			За счет регулируемых тарифов по присоединению		
			Начало	Окончание	План, км	Факт, км	План, МВА	Факт, МВА				План	Итого финансирование	Итого освоение	План	Финансирование	Освоение	План	Финансирование	Освоение	План	Финансирование	Освоение
1	2	3	4	5	6		8		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
212	Строительство КЛ-6кВ от ЗТП-156(ул.Молологвардейская) до КТПН-90 (ул. Григоровича) по адресу: г. Озеры	320/12	2012	2016						МВА	15 670,00	1 444,85	1 444,85	147,85	1 444,85	1 444,85	147,85						
213	Строительство КЛ-6кВ от КТПН-29 (ул. Краснохолмская) до КТПН-90 (ул. Кирбитская) по адресу: г. Озеры	321/12	2012	2016						[шт]	12 540,00	1 326,41	1 326,41	627,16	1 326,41	1 326,41	627,16						
214	Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-124 до административно-производственного здания ОАО "Озёрская ЭЛЭК" по адресу : г. Озёры, ул. Луговая д.63	96/13	2013	2015						[МВА]	1 388,92	827,08	827,08	2,58	827,08	827,08	2,58						
215	Строительство КТП в районе ЗТП-90, по адресу: г. Озёры, ул Кирбиты (терр-ия ДРСУ)	520/12	2013	2015							3 204,03	2 005,56	2 005,56	179,37	2 005,56	2 005,56	179,37						
216	Строительство 3-этажного административно-производственного здания филиала Озерская электросеть, по адресу: г. Озёры, ул Луговая д.63	98/13	2013	2015						[МВА]	19 823,03	774,95	774,95	285,44	774,95	774,95	285,44						
217	Строительство 2-х БКТП в районе ТП-122, по адресу. Московская область, г. Озеры, ул. Ленина (территория МУЗ "Озерская ЦРБ")	875/14	2014	2015						[МВА]	2 891,02	79,95	79,95	3,07	79,95	79,95	3,07						
	Долгопрудный, городской округ										**7 440,00**	**165,51**	**165,51**	**165,51**	**165,51**	**165,51**	**165,51**						
218	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-145 к жДомам №2,4 ул. Тимирязевская, по адресу: г. Долгопрудный, мкр. Хлебниково	19/10	2010	2015							7 440,00	165,51	165,51	165,51	165,51	165,51	165,51						
	Одинцовский муниципальный район										**3 768,47**	**0,39**	**0,39**	**0,39**				**0,39**	**0,39**	**0,39**			
219	Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-22193 до жилых домов №5, 6, 7, 8, 8 Б, 9, 11, 11А, 11Б, 13, уч 46 на ул. Кленовая, п. Заречье, Одинцовского района	396/12	2013	2015						[км]	3 768,47	0,39	0,39	0,39				0,39	0,39	0,39			
	Пушкинский муниципальный район				**4,70**	**8,86**			**7 500,00**		**90 047,22**	**17 176,28**	**17 175,28**	**3 591,90**				**17 176,28**	**17 175,28**	**3 591,90**			
220	Строительство 6КЛ-0,4 кВ от ТП 13объектов по адресу: Московская область, г. Сергиев Посад, Свято-Троицкая Сергиева Лавра	1121/14	2014	2015						[МВА]	2 715,41	0,39	0,39	0,39				0,39	0,39	0,39			
221	Строительство КТП в районе ТП-1037 по адресу: г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул. Центральная	387/12	2012	2015						[МВА]	2 456,39	250,41	250,41	137,71				250,41	250,41	137,71			
222	Строительство КТП в районе ТП-1146 по адресу: г. Пушкино, ул. 50-я летия Комсомола	526/12	2012	2015						[МВА]	8 784,69	544,92	544,92	544,92				544,92	544,92	544,92			
223	Строительство ТП для деления сети 0,4 кВ от ТП-1343 и ТП-1213 по адресу. Пушкинский р-н, с. Братовщина	448/12	2013	2015						[км]	3 899,38	170,06	170,06	170,06				170,06	170,06	170,06			
224	Строительство РП в районе РП-1529 по адресу Пушкинский район, д. Кощейково	433/12	2013	2015						[км]	21 030,22	128,18	128,18	128,18				128,18	128,18	128,18			
225	Строительство ТП для деления сетей 0,4 кВ от ТП-1001 по адресу: Пушкинский район, микрорайон Новая деревня, ул. Центральная	443/12	2013	2015						[км]	3 899,38	49,21	49,21	49,21				49,21	49,21	49,21			
226	Строительство КТП для деления сети 0,4 кВ от ТП-1019 по адресу: Пушкинский р-н, д. Комягино, СНТ "Ольховка"	527/12	2013	2015						[км]	3 754,01	98,27	98,27	98,27				98,27	98,27	98,27			
227	Строительство ВЛ-6 кВ (линия 934) от ЛР-11 до ЛР-12 по адресу г Пушкино, мк-ри Заветы Ильича	274/10	2010	2014	4,70	8,86			7 500,00	шт	7 500,00	1 033,91	1 033,91	3,99				1 033,91	1 033,91	3,99			
228	Строительство КЛ-6 кВ от ТП-1200 до ТП-1033, по адресу г Пушкино	270/10	2010	2014							2 350,00	122,38	122,38					122,38	122,38				
229	Строительство ВЛ-6 кВ (линия 226) от ТП-1219 до КТП-1429 в с.п. Царевское, д.Левково, Пушкинского района	273/10	2010	2014						[км]	1 359,99	1,00						1,00					
230	Строительство КЛ-6 кВ фидеров №№ 14, 34 от ПС-239 "Пушкино" до РП-1530 по адресу: г. Пушкино, старое Ярославское шоссе, микрорайон "Серебранка"	277/10	2010	2015						[МВА]	32 297,75	14 777,55	14 777,55	2 459,17				14 777,55	14 777,55	2 459,17			
	Пушкинский район										**39 857,49**	**33,57**	**33,57**	**33,57**	**33,17**	**33,17**	**33,17**	**0,39**	**0,39**	**0,39**			
231	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от новой КТП по адресу: г. Пушкино, ул. Старопушинская	22/13	2013	2015						[МВА, шт]	2 211,50	5,97	5,97	5,97	5,97	5,97	5,97						
232	Строительство КЛ-10 кВ от РП-27 до новой КТП по адресу: г. Пушкино, ул. Старопушинская	20/13	2013	2015							3 846,81	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86						
233	Строительство КЛ-10 кВ от РП-31 до новой КТП по адресу. г. Пушкино, ул Старопушинская	21/13	2013	2015						[МВА, км]	4 720,00	0,39	0,39	0,39				0,39	0,39	0,39			
234	Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС-447 фидера №№1, 14 до РП-31 по адресу: г. Пушкино	23/13	2013	2015							2 910,00	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39						
235	Строительство 7КЛ-10 кВ: РП-27-РП22, РП22-ТП315, ТП315-ТП317, ТП317-ТП312, ТП515-ТП334 по адресу: г. Пушино	29/13	2013	2015						[МВА]	11 055,75	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70						
236	Строительство КТП в районе КТП-307 по адресу: г. Пушино, ул. Строителей	18/13	2013	2015						[МВА]	9 303,43	7,67	7,67	7,67	7,67	7,67	7,67						
237	Строительство новой КТП по адресу: г. Пушино, ул. Старопушинская	19/13	2013	2015						[км]	5 810,00	3,58	3,58	3,58	3,58	3,58	3,58						
	Рошаль, городской округ										**158 944,19**	**6 825,72**	**6 825,72**	**2 185,26**	**5 946,90**	**5 946,90**	**2 144,18**	**878,81**	**878,81**	**41,07**			
238	Строительство ВЛ-6 кВ от ТП-7 до проектируемой ТП на ул.Калинина, по адресу г.Рошаль ул.Калинина	531/12	2013	2015						[км]	5 685,01	157,51	157,51	157,51	157,51	157,51	157,51						
239	Строительство КЛ 0,4 кВ от ЦРП-Скважина №13, по адресу: г.Рошаль	408/12	2013	2015						[км]	847,30	13,93	13,93	13,93	13,93	13,93	13,93						
240	Строительство ТП в районе ТП-21 по адресу: г. Рошаль, Лесхоз	215/11	2011	2015							8 701,47	860,78	860,78	595,46	860,78	860,78	595,46						
241	Строительство БКТП в районе ТП-38 по адресу: г. Рошаль, ул. Окт Революции, 16	212/11	2013	2015						[км]	2 974,01	116,24	116,24	183,23	116,24	116,24	183,23						
242	Строительство БКТП в районе ТП-37 по адресу: г.Рошаль, ул. Мира, 13	529/12	2013	2015						[км]	3 064,01	196,62	196,62	263,61	196,62	196,62	263,61						
243	Строительство новой КТП в районе КТП-7 по адресу г Рошаль, ул Победы	530/12	2013	2015						[км]	3 064,01	365,67	365,67	270,23	365,67	365,67	270,23						
244	Строительство ТП (в районе ТП-25) по адресу: г.о. Рошаль, ул. Фр. Энгельса, 29	423/12	2012	2015						[км]	17 000,00	462,15	462,15	31,35	462,15	462,15	31,35						
245	Строительство РТП в районе ЦРУ, пром. зона ПО "Рошальский хим. комбинат", г.Рошаль	174/13	2013	2015						[МВА, шт]	26 964,99	878,81	878,81	41,07				878,81	878,81	41,07			
246	Строительство сетей 6 кВ и 0,4 кВ в зоне подтопления, пром. зона ПО "Рошальский хим. комбинат", г Рошаль	175/13	2013	2015							67 880,68	2 791,56	2 791,56	105,36	2 791,56	2 791,56	105,36						
247	Строительство ВЛ-6 кВ от проектируемой ТП в районе ТП-20 до проектируемой ТП в районе ТП-21, г Рошаль, ул 1 Первомайская, ул. Лесхозная	216/11	2011	2015							2 550,00	463,25	463,25	267,02	463,25	463,25	267,02						
248	Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-5 г Рошаль, ул. III Пятилетки 35-101,Уршицкого 39-41 (ТЗ 225/11)	73/13	2013	2015						[кВт]	6 982,72	518,80	518,80	256,10	518,80	518,80	256,10						
249	Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-6 г Рошаль, ул 40 лет Октября, Заводская, Садовая, III Пятилетки1-33	224/11	2011	2015						[кВт]	13 230,00	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39						
	Рузский муниципальный район				**2,20**		**0,25**		**7 164,13**		**44 662,96**	**2 858,65**	**2 858,65**	**1 795,02**				**2 858,65**	**2 858,65**	**1 795,02**			
250	Строительство ВЛ-10кВ, новой КТП, ВЛ-0,4кВ по адресу: г. Можайск, Кукаринское поле	8/13	2013	2014	2,20		0,25		7 164,13	[кВт]	7 164,13	1 125,80	1 125,80	648,85				1 125,80	1 125,80	648,85			
251	Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-1999, по адресу Рузский р-н, г.п. Тучково, мкр. Силикатный	05/11	2010	2015							13 670,00	113,87	113,87	96,41				113,87	113,87	96,41			
252	Строительство КТП в районе КТП-1625, по адресу: Рузский район, п.Григорово	345/12	2012	2015						[кВт]	4 694,92	571,60	571,60	193,10				571,60	571,60	193,10			
253	Строительство КТП в районе КТП-1547 по адресу: с п. Дороково, с Архангельское, Рузского района	346/12	2013	2015							3 014,01	201,39	201,39	253,51				201,39	201,39	253,51			

№ п/п	Наименование компаний, инвестиционного проекта, объекта и работ	Т.З.	Сроки выполнения		Физические параметры объекта						Сметная стоимость, тыс.руб. без НДС	Итого, в тыс. руб. без НДС			Источники финансирования, в тыс.руб. без НДС								
					Вводимая мощность, протяженность сетей				План по вводу	Ед.изм., (км, шт, МВА)					Амортизация			За счет регулируемых тарифов по передаче электроэнергии			За счет регулируемых тарифов по присоединению		
			Начало	Окончание	План, км	Факт, км	План, МВА	Факт, МВА				План	Итого финансирование	Итого освоение	План	Финансирование	Освоение	План	Финансирование	Освоение	План	Финансирование	Освоение
1	2	3	4	5	6		8		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
254	Строительство КТП в районе КТП-2709 Рузский район, г.п. Тучково, пос. Силикатный	459/12	2013	2015						[кВт]	6 409,90	377,13	377,13	82,17				377,13	377,13	82,17			
255	Строительство КТП в районе ТП-1128 по адресу: Рузский район, п.Тучково	136/12	2013	2015						[кВт]	9 710,00	468,85	468,85	520,97				468,85	468,85	520,97			
	Серпуховской муниципальный район				**0,20**				**784,75**		**27 513,73**	**8 474,44**	**8 474,44**	**1 258,51**	**8 474,44**	**8 474,44**	**1 258,51**						
256	Строительство КВЛ-0,4 кВ от ТП-113 до "Приюта", по адресу: Серпуховский р-н, д. Пущино на Наре	199/10	2010	2014						[кВт]	2 490,19	47,57	47,57		47,57	47,57							
257	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-238 до жилых домов, по адресу: Серпуховский район, д. Карпова Поляна	202/11	2013	2015							1 669,70	1 629,90	1 629,90	257,35	1 629,90	1 629,90	257,35						
258	Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-234 до д/сада №12, по адресу: Серпуховский район, Липицы	197/11	2013	2015							1 425,43	436,61	436,61	179,61	436,61	436,61	179,61						
259	Строительство 2 КЛ-0,4кВ от ТП-104 до д/сада №36, по адресу: г.Серпухов, ул.Пограничная	201/11	2013	2015							1 422,93	449,84	449,84	198,70	449,84	449,84	198,70						
260	Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-234 до школы, по адресу: Серпуховский район, с. Липицы	198/11	2013	2015							1 411,48	273,41	273,41	130,17	273,41	273,41	130,17						
261	Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-213 до ВНС второго подъёма по адресу: г. Серпухов,ул. Пограничная	430/12	2013	2015							1 367,83	333,21	333,21	160,03	333,21	333,21	160,03						
262	Строительство КТП в районе КТП-81 до этой КТП, Серпуховский район, д. Тульчино	435/12	2013	2015							4 354,96	1 016,44	1 016,44	60,99	1 016,44	1 016,44	60,99						
263	Строительство КТП в районе ТП-313 и отпайки от ВЛ-10кВ по адресу: Серпуховский район, д. Данки	495/12	2013	2015							4 407,39	1 912,79	1 912,79	55,24	1 912,79	1 912,79	55,24						
264	Строительство КТП в районе КТП-401 адресу: Серпуховский район, д. Судимля	497/12	2013	2015							4 380,05	1 085,77	1 085,77	43,02	1 085,77	1 085,77	43,02						
265	Строительство КТП в районе КТП-392 по адресу: Серпуховский район, д.Съяново	498/12	2013	2015							3 799,01	1 155,29	1 155,29	39,79	1 155,29	1 155,29	39,79						
266	Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-294 до школы, Серпуховский район д. Турово	200/11	2011	2014	0,20				784,75		784,75	133,61	133,61	133,61	133,61	133,61	133,61						
	Талдомский муниципальный район				**0,43**	**1,66**	**1,05**		**13 837,91**		**55 493,21**	**5 432,32**	**5 432,32**	**5 577,49**	**5 432,32**	**5 432,32**	**5 577,49**						
267	Строительство 2КТП в районе ТП-326, по адресу: Талдомский р-н, п. Запрудня	215/10	2010	2014		0,28	1,26	0,80	10 869,33		10 869,33	652,97	652,97	2 131,05	652,97	652,97	2 131,05						
268	Строительство 2-х трансформаторной КТП в районе существующей ТП-182 по адресу: Московская область, Талдомский район, д. Айбутово	40/13	2013	2015							22 218,66	691,71	691,71	26,11	691,71	691,71	26,11						
269	Строительство КТП вблизи ТП-360 по адресу: Талдомский р-н, д.Вербилки	370/12	2012	2015							8 390,00	395,35	395,35	445,15	395,35	395,35	445,15						
270	Строительство КТП в районе ТП-481 по адресу: Талдомский район, п. Соревнование	468/12	2012	2014		0,16	0,40	0,25	2 968,59		2 968,59	1 624,12	1 624,12	2 518,84	1 624,12	1 624,12	2 518,84						
271	Строительство КВЛ-0,4 кВ от ТП-3 до ж/д ул. Калинина, 1, 19-39, Талдомский район, п. Северный	177/11	2011	2014							3 356,63	1 661,64	1 661,64		1 661,64	1 661,64							
272	Строительство КТП в районе ТП-81 пр адресу: Талдомский р-н, д. Кошелево	465/12	2012	2015							7 690,00	406,54	406,54	456,34	406,54	406,54	456,34						
	Шатурский муниципальный район				**3,34**	**7,40**		**0,18**	**15 592,90**		**53 732,90**	**2 082,84**	**2 082,84**	**1 349,58**	**2 082,84**	**2 082,84**	**1 349,58**						
273	Строительство КЛ-10 кВ от РП-3 до ТП-13 и перевод сети 6 кВ на 10 кВ с монтажем 19 трансформаторов по адресу: г. Шатура, Рабочий поселок	22 (208/13)	2013	2015							23 740,00	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39						
274	Строительство РТП в районе ТП-3 по адресу: Шатурский район, г.п. Мишеронский	87/09	2010	2015							14 400,00	405,17	405,17		405,17	405,17							
275	Замена силовых трансформаторов в ТП -65 по адресу: МО, г. Шатура.	13/13	2014	2014					2 180,00		2 180,00	49,81	49,81	49,81	49,81	49,81	49,81						
276	Строительство электрических сетей 3 кВ и 0,4 кВ, п. Туголесский Бор, ул. 1-я, 2-я, 3-я и 4-я линии	162/08	2008	2014	3,34	7,40		0,18	13 412,90		13 412,90	1 627,46	1 627,46	1 299,38	1 627,46	1 627,46	1 299,38						
	Электрогорск, городской округ										**176 018,27**	**26 220,95**	**26 220,95**	**2 371,53**	**26 220,95**	**26 220,95**	**2 371,53**						
277	Строительство ВЛ-0,4 кВ от БКТП-301 по адресу: г.Электрогорск	535/12	2013	2015							4 000,84	166,03	166,03	210,07	166,03	166,03	210,07						
278	Строительство ВЛ-0,4 кВ от БКТП-302 по адресу: г.Электрогорск	536/12	2013	2015							4 458,54	218,46	218,46	232,62	218,46	218,46	232,62						
279	Строительство 2 КЛ-6 кВ от ГРЭС-3 до проектируемой ТП (в районе ТП-306) по адресу: г. Электрогорск, ул. Классона	537/12	2013	2015							9 319,31	206,74	206,74	234,40	206,74	206,74	234,40						
280	Строительство 2КЛ-6 кВ от проектируемой ТП (в районе ТП-306) до ТП-327, по адресу: г. Электрогорск	538/12	2013	2015							6 256,32	2 144,22	2 144,22	295,85	2 144,22	2 144,22	295,85						
281	Строительство КТП в районе ТП-301 по адресу: г. Электрогорск, ул. Пионерская, д. 5	533/12	2012	2015							4 697,38	4 349,25	4 349,25	630,00	4 349,25	4 349,25	630,00						
282	Строительство БКТП в районе ТП-302 по адресу: г. Электрогорск, ул. Ленина	534/12	2013	2015							6 409,48	3 554,47	3 554,47	188,57	3 554,47	3 554,47	188,57						
283	Строительство производственной базы и 2-х этажного административно-производственного здания с цокольным полуэтажом филиала Электрогорские электрические сети, по адресу: М.О. г. Электрогорск, ул. Островского, д. 17а	361/13	2014	2015							60 000,00	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39						
284	Строительство КЛ-0,4 кВ от проектируемой РТП (в районе ТП-306) до жилых домов по ул. Классона, по адресу: г. Электрогорск	70/13	2013	2015							9 870,85	2 803,11	2 803,11	223,01	2 803,11	2 803,11	223,01						
285	Строительство РТП в районе ТП-306, по адресу: г. Электрогорск, ул. Классона	71/13	2013	2015							32 573,08	9 873,60	9 873,60	341,03	9 873,60	9 873,60	341,03						
286	Строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой РТП (в районе ТП-306) до жилых домов по адресу: г. Электрогорск, ул. Классона, ул. Пушкина, ул. Невского, пер. Невского	72/13	2013	2015							17 892,46	2 904,27	2 904,27	15,19	2 904,27	2 904,27	15,19						
287	Расширение РП-315, Строительство двух КЛ-6 кВ от КРУ-6 кВ ГРЭС №3 до разных секций РП-315» по адресу: Московская область, г. Электрогорск, ул. Кржижановского	939/14	2014	2015							20 540,00	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39						
	Электросталь, городской округ								**7 100,00**		**49 863,58**	**6 743,90**	**6 743,90**	**6 743,90**	**1 688,83**	**1 688,83**	**1 688,83**	**5 055,07**	**5 055,07**	**5 055,07**			
288	Строительство КЛ-6 кВ от ТП, проектируемой взамен существующих ТП-54 и ТП-55, до места врезки в существующие КЛ-6 кВ по адресу: г. Электросталь, ул. Николаева	542/12	2013	2015							10 140,00	413,78	413,78	413,78	413,78	413,78	413,78						
289	Строительство КЛ-6 кВ ЦРП-215 - РП-100, ЦРП-215 - РП-216 по адресу: г. Электросталь, ул. Красная	504/12	2014	2015							7 441,27	320,91	320,91	320,91	320,91	320,91	320,91						
290	Создание комплекса телемеханики в филиале ОАО "Мособлэнерго" Электростальские электрические сети"	2	2014	2014					7 100,00		7 100,00	5 055,07	5 055,07	5 055,07				5 055,07	5 055,07	5 055,07			
291	Строительство КЛ-0,4кВ по адресу: г. Электросталь, внутри квартала от новой КТП-54 по ул. Корешкова, Полярному проезду, ул. Николаева, проспекту Ленина	540/12	2013	2015							9 768,00	516,35	516,35	516,35	516,35	516,35	516,35						
292	Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-182 до жилых домов по адресу: г. Электросталь, 4-ый Коммунальный проезд	541/12	2013	2015							1 242,42	134,25	134,25	134,25	134,25	134,25	134,25						
293	Строительство ТП-54 в районе ТП-55,54, по адресу г. Электросталь, ул. Корешкова	539/12	2013	2015							11 741,89	282,40	282,40	282,40	282,40	282,40	282,40						
294	Увеличение площади РП-66 для установки второго трансформатора мощностью 400 кВА по адресу: г. Электросталь, ул. Первомайская	455/12	2012	2015							2 430,00	21,14	21,14	21,14	21,14	21,14	21,14						

№ п/п	Наименование компаний, инвестиционного проекта, объекта и работ	Т.З.	Сроки выполнения		Физические параметры объекта						Сметная стоимость, тыс.руб. без НДС	Итого, в тыс. руб. без НДС			Источники финансирования, в тыс.руб. без НДС								
					Вводимая мощность, протяженность сетей				План по вводу	Ед.изм., (км, шт, МВА)					Амортизация			За счет регулируемых тарифов по передаче электроэнергии			За счет регулируемых тарифов по присоединению		
			Начало	Окончание	План, км	Факт, км	План, МВА	Факт, МВА				План	Итого финансирование	Итого освоение	План	Финансирование	Освоение	План	Финансирование	Освоение	План	Финансирование	Освоение
1	2	3	4	5	6		8		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	Объекты технологического присоединения				32,25	77,47	29,08	27,98	662 868,45		1 566 443,05	383 492,58	314 118,54	263 870,47							383 402,58	314 118,5436	263 870,47
	Волоколамский муниципальный район										2 500,00	1 039,22	1 039,22	39,22							1 039,22	1 039,22	39,22
295	Строительство новой ТП 1х400 кВА, ЛЭП-10 кВ от ТП-10 до проектируемой ТП, ЛЭП-0,4 кВ от проектируемой ТП до ВРУ комплекса домов Заявителя по адресу. 143611, Московская обл., Волоколамский р-н, рп.Сычево	131045-Р (806/14)	2014	2015							2 500,00	1 039,22	1 039,22	39,22							1 039,22	1 039,22	39,22
	Воскресенский муниципальный район				1,72	6,51	1,36	3,26	49 404,58		95 531,42	30 787,69	26 560,28	34 826,40							30 787,69	26 560,28	34 826,40
296	Строительство КТП с силовым трансформатором 400 кВА. Монтаж АИИС КУЭ Строительство ЛЭП-10кВ от ВЛ-10 кВ до проектируемой КТП. Строительство ЛЭП-0,4 кВ до границ участка заявителя ИП Бонцев В.А. Воскресенский р-н, п. Виноградово, ул. 8 Марта, стр. 33ТУ-121774-29010108Р	121774-Р (883/14)	2013	2015							4 314,07	10,00	0,39	0,39							10,00	0,39	0,39
297	Монтаж ЩО-70 в РУ-0,4 кВ ТП-74. Монтаж АИИСКУЭ по адр.Воскресенск, ул Рабочая, микр-н 3	122889-Р (109/13)	2013	2014			0,27		4 205,20		4 205,20	15,69	15,69	332,86							15,69	15,69	332,86
298	Стр-во БКТП2х1000кВА, 2КЛ-10кВ, г. Воскресенск, Новлянский м-н, ул.Западная	03-816	2010	2015		0,39		2,00			14 614,06	7 506,33	7 506,33	14 609,23							7 506,33	7 506,33	14 609,23
299	Строительство ЛЭП-0,4 кВ до границ земельного участка от РУ-0,4 кВ до ТП-137 по адресу г. Воскресенск, ул. Победы д.35	110501-Р	2010	2015							1 801,22	10,00	0,39	0,39							10,00	0,39	0,39
300	Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-4 до ВРУ объекта, монтаж ячейки ЩО-70 по адресу: Московская обл, Воскресенский р-н, Воскресенск г, Куйбышева ул. дом № 75	121040-Р (368/13)	2013	2014	0,40	1,00	0,10		2 157,98		2 157,98	1 781,06	1 781,06	2 040,28							1 781,06	1 781,06	2 040,28
301	Монтаж ячейки ЩО-70 в РУ-0,4 кВ ТП-66	120012-Р	2013	2015							390,00	10,00	0,39	0,39							10,00	0,39	0,39
302	Строительство ТП 2х630 кВА по адресу: г. Воскресенск, пер Юбилейный, №4, №6	111061-Р	2013	2014	0,06	3,08	0,54	1,26	34 010,88		34 010,88	13 880,32	13 880,32	13 880,32							13 880,32	13 880,32	13 880,32
303	Строительство ЛЭП-0,4кВ от РУ-0,4 кВ ТП-702 до ВРУ торгового-развлекательного центра. Монтаж АИИСКУЭ по адр Воскресенск, пгт. Белоозерский.	122408-Р (108/13)	2013	2014	0,30	0,68	0,08		1 688,11		1 688,11	1 131,31	274,86	1 185,59							1 131,31	274,86	1 185,59
304	Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУкВ ТП-4 до ВРУ нежилого здания. Монтаж АИИСКУЭ по адр. Воскресенский р-н, пгт.Цорупы, ул.Октябрьская, д.51 Б	120530-Р (111/13)	2013	2014	0,20	1,36	0,06		2 062,91		2 062,91	1 985,07	1 985,07	1 785,20							1 985,07	1 985,07	1 785,20
305	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП №9 до ВРУ Торгово-коммерческого центра по адресу МО, Воскресенский р-н, г.Воскресенск, ул.Советская, к/н 50:29:0070802:0081	130407-Р (701/13)	2014	2014	0,15		0,06		819,50		819,50	685,78	255,78	26,90							685,78	255,78	26,90
306	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-139 до ВРУ помещения Заявителя по адресу 140200, Московская обл., Воскресенский р-н, г Воскресенск, ул Победы, дом №26 ТУ-140054-29011501Р (ТЗ 972/14)	140054-Р (972/14)	2014	2015							750,00	10,00	0,39	0,39							10,00	0,39	0,39
307	Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП – 161 для подключения заявителя, по адресу: Московская обл., Воскресенский район, пгт. Хорлово, ул. Советская, д.1В ТУ-132589-29011109Р (ТЗ 887/14)	132589-Р (887/14)	2014	2014	0,27		0,05		1 079,00		1 070,00	882,13	746,64	851,48							882,13	746,64	851,48
308	Строительство ТП с силовыми трансформаторами 2х400 кВА.Монтаж АИИС КУЭ.Строительство КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ТП-220 до проектируемой ТП.Строительство КЛ-0,4 кВ до ВРЩ заявителя: Потребительское общество "Воскресенское районное потребительское общество", ул. Советская, д.3Б	131663-Р (746/14)	2014	2015							8 250,00	10,00	0,39	0,39							10,00	0,39	0,39
309	Строительство ТП с силовыми трансформаторами 2 × 1000 кВА. Монтаж АИИС КУЭ. Строительство КЛ-10кВ Строительство КЛ-0,4 кВ до ВРЩ заявителя: ЗАО ВДСК, по адресу г Воскресенск, ул. Кагана, позиция №44 по генплану	131400-Р (857/14)	2014	2015							11 044,00	10,00	0,39	0,39							10,00	0,39	0,39
310	Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП – 19А и замена трансформаторов в ТП-19А для подключения заявителя, по адресу: Московская обл., Воскресенский район, г. Воскресенск, между д 2 по ул Победы и д.18а по ул Железнодорожная	132987-Р (884/14)	2014	2015							1 860,00	10,00	0,39	0,39							10,00	0,39	0,39
311	Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП – 47 для подключения заявителя, по адресу: Московская обл., Воскресенский район, г Воскресенск, ул. Гиганта, дом №3, строение 4	130229-Р (889/14)	2014	2015							899,33	10,00	0,39	0,39							10,00	0,39	0,39
312	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП – 725В для подключения заявителя, по адресу: Московская обл., Воскресенский район, пгт. Белоозерский, ул Юбилейная, д 6/1	132451-Р (888/14)	2014	2015							1 107,67	64,00	2,51	2,51							64,00	2,51	2,51
313	Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП – 23 для подключения заявителя, по адресу: Московская обл., Воскресенский район, г. Воскресенск, ул. Ленинская, корпус 22	132924-Р (886/14)	2014	2015							1 096,49	64,00	2,51	2,51							64,00	2,51	2,51
314	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-74 до ВРУ детсада и реконструкция ТП-74 по адресу: г.Воскресенск, ул.Рабочая	132769-Р (291/13)	2014	2014	0,34		0,20		3 390,00		3 390,00	2 712,00	106,37	106,37							2 712,00	106,37	106,37
	Ступинский муниципальный район										15 827,00	851,73	851,73	32,52							851,73	851,73	32,52
315	Строительство двух КЛ-10 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО "Аско"- восьми многоэтажных домов в г. Ступино	131485-Р (43/13)	2014	2015							15 827,00	851,73	851,73	32,52							851,73	851,73	32,52
	Каширский муниципальный район				0,90	1,03	0,40	0,31	5 072,81		6 114,81	3 540,99	3 293,89	3 522,92							3 540,99	3 293,89	3 522,92
316	Реконструкция КТП-59 с заменой трансформатора 160 кВА на 250 кВА	ТУ-03-895	2013	2014			0,02	0,25	297,41		297,41	1,00		0,02							1,00		0,02
317	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-122 до ВРУ объекта, монтаж ячейки ЩО-70 по адресу: г. Кашира, ул. 8-го Марта, 50:37:0060612:0086	112164-Р	2013	2014	0,60	0,59	0,12		1 289,38		1 289,38	928,57	928,57	1 317,40							928,57	928,57	1 317,40
318	Строительство ТП-160 кВА с силовым трансформатором 63 кВА. Монтаж АИИСКУЭ. Строительство ЛЭП-6 кВ от РУ-6 кВ РП-17 до РУ-6 кВ проектируемой ТП	122184-Р	2013	2014	0,10	0,44	0,05	0,06	2 523,36		2 523,36	1 975,59	1 975,59	1 666,55							1 975,59	1 975,59	1 666,55
319	Монтаж ЩО-70 в РУ 0,4 ТП-123. Монтаж АИИСКУЭ по адр. г. Кашира, ул. Вахрушева, вблизи ТЦ "Звезда"	112325-Р	2013	2014			0,12		183,28		183,28	1,00		108,67							1,00		108,67
320	Реконструкция ТП-78. Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-78 до ВРУ физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном по адресу 142900, МО, Каширский р-н , г. Кашира, ул. Металлургов	140118-37062201Р (1096/14)	2014	2015							1 042,00	10,00	0,39	0,39							10,00	0,39	0,39
321	Стр-во 2КЛ-0,4кВ от ТП-105 до ВРУ-0,4кВ детсада: МО, г.Кашира, ул.8-го Марта	121455-Р (138/13)	2013	2014	0,20		0,10		779,38		779,38	624,83	389,34	429,88							624,83	389,34	429,88
	Лосино-Петровский городской округ				0,90	3,96	1,43	1,72	36 441,71		72 556,80	24 191,98	14 747,54	13 962,50							24 191,98	14 747,54	13 962,50
322	Строительство ТП-2х1000, строительство 2 КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС-26 до РУ-10 кВ РП-19, строительство 2 КЛ-10 кВ от проект. ТП до РП-19 , строительство АСКУЭ, по адресу: г. Лосино-Петровский, ул. Ленина и ул Нагорная, к/н 50:14:0060113:0061	120572-Р (502/13)	2013	2014	0,30	1,47	0,85	1,00	19 771,71		19 771,71	1 767,39	1 760,18	1 077,76							1 767,39	1 760,18	1 077,76
323	Строительство ТП-проект. с транс. мощностью 400 кВА напряжением 6/0,4кВ. Строительство ЛЭП от РУ-0,4кВ проектируемой ТП до ВРУ объекта по адресу: МО, г. Лосино-Петровский, ул. Лесная, в районе нежилого дома №1а	121773-Р (506/13)	2013	2014	0,20	1,11	0,34	0,40	9 880,00		9 880,00	9 398,10	850,10	4 697,53							9 398,10	850,10	4 697,53

№ п/п	Наименование компаний, инвестиционного проекта, объекта и работ	Т.З.	Сроки выполнения		Физические параметры объекта						Сметная стоимость, тыс.руб. без НДС	Итого, в тыс. руб. без НДС			Источники финансирования, в тыс.руб. без НДС								
					Вводимая мощность, протяженность сетей				План по вводу	Ед.изм.. (км, шт, МВА)					Амортизация			За счет регулируемых тарифов по передаче электроэнергии			За счет регулируемых тарифов по присоединению		
			Начало	Окончание	План, км	Факт, км	План, МВА	Факт. МВА				План	Итого финансирование	Итого освоение	План	Финансирование	Освоение	План	Финансирование	Освоение	План	Финансирование	Освоение
1	2	3	4	5	6		8		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
324	Строительство КТП-160 кВА, строительство КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ вновь построенной ТП до места врезки в КЛ-6 кВ ТП-212-ТП-214, монтаж системы АИИСКУЭ по адресу Московская обл., Лосино-Петровский район,западней ЖГ "Содружество"	100707/2-Р (878)	2013	2014	0,20	1,06	0,14	0,16	3 290,00		3 290,00	212,74	212,74	0,09							212,74	212,74	0,09
325	Строительство ЛЭП 10 кВ от РП-19 до проектируемой ТП 1600 кВА с силовым трансформатром 1250 кВА, по адресу г Лосино-Петровский, ул. Первомайская, д 1	110813/1-Р (28/13)	2013	2015					9 185,00		9 185,00	1 352,24	1 165,77	302,16							1 352,24	1 165,77	302,16
326	Строительство комплексной односсекционной трансформаторной подстанции в габаритах 400 кВА с одним силовым трансформатором мощностью 160 кВА, напряжением 6/0,4 кВ.	1490	2013	2014	0,20	0,17	0,10	0,16	3 500,00		3 500,00	22,42	22,42	41,18							22,42	22,42	41,18
327	Строительство ЛЭП 0,4 кВ от опоры №9 ТП-124 до границы участка заявителя по адресу: М.О. г. Лосино-Петровский ул. Горького уч.№ 26А	120581-Р (520/13)	2014	2015		0,15			415,84		415,84	212,41	77,84	707,88							212,41	77,84	707,88
328	Строительство ТП в габаритах 400 кВА с силовым трансформатором 160 кВА. Строительство КЛ-6 кВ от проектируемой ТП до врезки в КЛ-6 кВ ТП-40-ТП-36 Строительство КЛ-0,4 кВ от проектируемой ТП до ВРУ производственного здания по адресу:141151, Московская обл , г Лосино-Петровский, ул Ситкова, дом №30А	131382-Р (822/14)	2014	2015					2 030,00		2 030,00	1 442,02	1 307,99	59,95							1 442,02	1 307,99	59,95
329	Расширение РУ-10 кВ РП-19. Строительство ТП с трансформаторами 2х1000 кВА. Строительство КЛ-10 кВ от РП-19 до проектируемой ТП по адресу. Московская обл , г.Лосино-Петровский, ул.Первомайская, возле котельной №3, уч.№4-А	110844-Р (825/14)	2014	2015					12 429,34		12 429,34	7 948,78	7 948,78	306,13							7 948,78	7 948,78	306,13
330	Реконструкция РТП-2 с увеличением трансформаторной мощности, строительство КЛ-0,4 кВ от РТП-2 до ВРУ физкультурно-оздоровительного комплекса Заявителя по адресу:141151, Московская обл., г. Лосино-Петровский, ул.7 Ноября, дом№3	132050-Р (810/14)	2014	2015							694,91	12,41	12,41	12,41							12,41	12,41	12,41
331	Строительство ТП-2х1000 кВА с силовыми трансформаторами 400 кВА. Монтаж АИИСКУЭ в проектируемой ТП. Строительство 2КЛ-10 кВ от проектируемой ТП до точки врезки в КЛ-10 кВ от ТП-502 до ТП-32. Строительство 2КЛ-10 кВ от проектируемой ТП до точки врезки в КЛ-10 кВ от ТП-42 до ТП-32. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проектируемой ТП до ВРУ детского сада. Лосино-Петровский г. Октябрьская ул. участок № 10	123345-Р (134/13)	2014	2015							11 360,00	1 823,48	1 389,31	6 757,40							1 823,48	1 389,31	6 757,40
	Луховицкий муниципальный район				**0,57**	**1,46**	**1,02**	**1,26**	**19 663,29**		**19 663,29**	**2 369,21**	**537,49**	**2 597,00**							**2 369,21**	**537,49**	**2 597,00**
332	Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-26 до ВРУ объекта Монтаж АСКУЭ по адресу: МО, г. Луховицы, ул. Мира, д. 23А	122310-Р (678/13)	2013	2014	0,12		0,05		1 100,39		1 100,39	846,83	169,05	298,48							846,83	169,05	298,48
333	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-32 до ВРУ административного здания по адресу: г. Луховицы, ул. Комсомольская, д. 2а	112231-Р	2013	2014	0,05	0,16	0,07		883,00		883,00	447,45	93,70	564,82							447,45	93,70	564,82
334	Монтаж АСКУЭ. Монтаж ЩО-70. По адресу. МО, г. Луховицы, ул. Пушкина, стр. 10, кв. 13	111473-Р (281/13)	2013	2014		0,43	0,21	0,63	422,14		422,14	117,30	117,30	159,25							117,30	117,30	159,25
335	Строительство КЛ 10 кВ от РП -73 до проектируемой ТП 630 кВА по адресу: Московская область, Луховицкий р-н, Луховицы г. Пушкина ул. дом № 170в	112115-Р	2013	2014	0,15	0,43	0,50	0,63	15 317,00		15 317,00	124,82	124,82	124,82							124,82	124,82	124,82
336	Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4кВ от ТП-26 до ВРУ объекта, расположенного по адр.Луховицкий р-н, Луховицы, ул Мира, д.№23А	130460-Р (667/13)	2014	2014	0,25	0,43	0,12		1 039,76		1 039,76	831,81	32,63	1 266,71							831,81	32,63	1 266,71
337	Монтаж АИИСКУЭ в РУ-0,4 кВ ТП-73 по адресу: : г. Луховицы ТУ/02-290 от16.08.12 к 111450/1 от 14.06.2012	02-290	2013	2014			0,07		901,00		901,00	1,00		182,93							1,00		182,93
	Люберецкий муниципальный район				**6,59**	**12,19**	**9,73**	**5,60**	**132 394,26**		**361 511,89**	**47 360,92**	**27 631,34**	**68 973,83**							**47 360,92**	**27 631,34**	**68 973,83**
338	Строительство ТП-250 кВА с трансформатором 100 кВА, напряжением 6/0,4 кВ Строительство ЛЭП-6 кВ от резервной ячейки в РУ-6 кВ ТП-440 до РУ-6 кВ ТП-проект. По адресу: МО г. Люберцы, Октябрьский пр-кт, д.338	110502-Р (436/13)	2013	2015				-			2 850,00	371,11	371,11	14,01							371,11	371,11	14,01
339	Монтаж АСКУЭ по адресу: МО, г. Люберцы, ул. Зеленая, корп 9 ООО "Мастер Хауз" ТУ-121311 (ТУ/02-343)	121311-Р	2013	2014			0,50		1 904,24		1 904,24	7,58	7,58	232,35							7,58	7,58	232,35
340	Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП-431 до ВРУ до границ участка, по адресу: г. Люберцы, ул. Л. Толстого, кор.23 (во дворе д.17)	102045/1-Р (437/13)	2013	2014	0,20	0,27	0,19		1 020,00		1 020,00	721,43	721,43	681,68							721,43	721,43	681,68
341	Строительство КТПН с трансформатором 100 кВА 6/0,4 кВ. 2.Проектируемую КТПН врезать в КЛ-6кВ ТП125-ТП110 с прокладкой кабелей ААБ-10-3х150 до мест врезки.	03-679	2013	2014	0,25	0,42	0,07	0,10	2 021,00		2 021,00	17,87	17,87	17,91							17,87	17,87	17,91
342	Реконструкция ТП-131 с заменой трансформатора 160 кВА на 250 кВА, 6/0,4 кВ. Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-131 до дома № 10	03-1166	2013	2014	0,30	0,35	0,02	0,25	745,15		745,15	55,62									55,62		
343	Реконструкция ТП-311 с заменой трансформатора 160 кВА на трансформатор 250 кВА напряжением 6/0,4 кВ	03-997 882	2013	2014			0,02	0,25	336,90		336,90	6,29									6,29		
344	Установка в РУ-0,4 ТП-207 панели типа ЩО	1383	2013	2014			0,10		361,00		361,00	1,00	0,71	0,71							1,00	0,71	0,71
345	Монтаж АИИСКУЭ в РУ-0,4 кВ ТП-207 ТУ/02-106 от 12.04.2012 г. приложение к техническим условиям 112021 от 28.10.2011	02-106	2013	2015							229,00	10,00	0,39	0,39							10,00	0,39	0,39
346	Монтаж АИИСКУЭ в РУ-0,4 кВ ТП-563, МО, Люберецкий р-он, г Люберцы, ул. 8 Марта (ТУ/02-220 от 18.06.2012г. приложение к 120713)	02-220	2013	2015							230,00	10,00	0,39	0,39							10,00	0,39	0,39
347	Монтаж АИИСКУЭ в РУ-0,4 кВ РТП-28	02-214	2013	2014					187,00		187,00	5,46	5,46	37,70							5,46	5,46	37,70
348	Монтаж АИИСКУЭ в РУ-0,4 кВ РТП-380 по адресу: МО, Люберецкий р-он, г. Люберцы, ул. Южная, д. 31А (ТУ/02-238 от 29.06.2012г. приложение к техническим условиям 120597)	02-338	2013	2015							230,00	10,00	0,39	0,39							10,00	0,39	0,39
349	Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-518 до ВРУ жилого дома, монтаж АИИСКУЭ в РУ-0,4 кВ ТП-518 по адресу: 140002, Московская обл, Люберецкий р-н, Люберцы г, Колхозная ул, дом № 10	120818-Р (201/13)	2013	2014	0,25	0,42	0,35		2 500,00		2 500,00	1 206,08	838,71	2 255,89							1 206,08	838,71	2 255,89
350	Монтаж АИИСКУЭ в РУ-0,4 кВ ТП-279 по адресу: Люберецкий р-н, рп. Малаховка, Быковское шоссе, з/н 50:22:0030601:0153 (ТУ/02-246 от 12 июня 2012 г. приложение к 120688)	02-246	2013	2015							230,00	70,00	2,75	2,75							70,00	2,75	2,75
351	Строительство ТП 1х1250 кВА, строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РТП-29 до РУ-10 кВ проект. ТП, монтаж АИИСКУЭ по адресу: г. Люберцы, ул Инициативная, д 13	120251-Р	2013	2014	0,22	1,89	1,06	1,25	25 417,28		25 417,28	2 381,11	2 381,11	238,01							2 381,11	2 381,11	238,01
352	Строительство ТП 1х1250 кВА, строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РТП-29 до РУ-10 кВ проект. ТП, монтаж АИИСКУЭ	112041-Р	2013	2014	0,30	1,89	1,06	1,25	10 511,64		10 511,64	1 201,67	1 201,67	303,15							1 201,67	1 201,67	303,15
353	Строительство РТП 2х1250 кВА, строительство 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС-2 до проект. РТП, Монтаж АИИСКУЭ по адресу: Люберцы г, Октябрьский пр-кт в 20 м на восток от ориентира, дом № 366	120106-Р	2013	2014	0,90	3,00	1,10	2,50	28 605,00		28 605,00	2 056,56	551,21	690,34							2 056,56	551,21	690,34

№ п/п	Наименование компаний, инвестиционного проекта, объекта и работ	Т.П.	Сроки выполнения		Физические параметры объекта				План по вводу	Ед.изм., (км, шт, МВА)	Сметная стоимость, тыс.руб. без НДС	Итого, в тыс. руб. без НДС			Источники финансирования, в тыс.руб. без НДС								
					Вводимая мощность, протяженность сетей										Амортизация			За счет регулируемых тарифов по передаче электроэнергии			За счет регулируемых тарифов по присоединению		
			Начало	Окончание	План, км	Факт, км	План, МВА	Факт, МВА				План	Итого финансирование	Итого освоение	План	Финансирование	Освоение	План	Финансирование	Освоение	План	Финансирование	Освоение
1	2	3	4	5	6		8		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
354	Строительство ТП-250 кВА с силовым трансформатором 100 кВА. Монтаж АИИСКУЭ. Строительство 2КЛ-6 кВ от проектируемой ТП до места	121494-Р (238/13)	2013	2014	0,02		0,09		1 690,00		1 690,00	1 308,67	252,83	2 691,69							1 308,67	252,83	2 691,69
355	Строительство ТП-2х1000 кВА с силовыми трансформаторами 630 кВА. Монтаж АИИСКУЭ. Строительство ЛЭП-6 кВ от РУ-6 кВ ПС-335	122458-Р (237/13)	2013	2014	0,12		0,50		4 220,65		4 220,65	2 691,13	1 335,06	4 703,10							2 691,13	1 335,06	4 703,10
356	Строительство 2 КЛ от РУ-0,4 кВ ТП-44 до ВРУ объекта по адресу. Московская обл, Люберецкий р-н, Люберцы г, Комсомольский пр-кт, дом № 6, строение 1	130469-Р (547/13)	2014	2015		0,30					940,43	1 131,60	1 131,60	1 131,60							1 131,60	1 131,60	1 131,60
357	Строительство 2 КЛ от РУ-0,4 кВ ТП-43 до ВРУ ПВНС по адресу: Московская обл, Люберецкий р-н, Люберцы г, Инициативная ул, дом № 13	130730-Р (548/13)	2014	2014	0,10	0,20	0,07		495,78		495,78	498,11	498,11	498,11							498,11	498,11	498,11
358	Строительство ТП-1 1х1000 кВА, ТП-2 1х1000 кВА, ТП-3 1х1000 кВА, ТП-4 1х630 кВА, ТП-5 1х630 кВА, ТП-6 1х1000 кВА, ТП-7 1х1000 кВА, ТП-8 1х630 кВА, ТП-9 1х160 кВА, КЛ-10 кВ от проектируемой РТП (в рамках ТЗ-572/13) до проектируемых ТП, ЛЭП 0,4 кВ от проектируемых ТП, для электроснабжения Заявителей: ООО «Некрасовка Девелопмент», Степанов А С ,ООО «Торговый дом MOST-Реутово», ООО «ПРК Восток» по адресу. Московская обл., Люберецкий р-н, гп Красково, вблизи д.Мотяково	130066-Р, 130411-Р, 130438-Р, 130898-Р, 131425-Р, 121543-Р, 121548-Р, 121513-Р, 121542-Р (205/13)	2014	2015							65 346,38	4 500,00	4 430,17	35 415,58							4 500,00	4 430,17	35 415,58
359	Монтаж ячейки 10 кВ в проектируемой РТП (в рамках ТУ-080042-43-Р). Строительство ТП-1000 кВА с силовым трансформатором 630 кВА. Строительство КЛ-10 кВ от проектируемой РТП до проектируемой ТП. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проектируемой ТП до ВРУ Заявителей по адресу. 140000, Московская обл., Люберецкий р-н, г. Люберцы, Котельнический проезд, дом № 26, дом №27	111137-Р (826/14)	2014	2015							4 003,00	4 003,00	157,01	157,01							4 003,00	157,01	157,01
360	Строительство ТП-2х1250 кВА с силовыми трансформаторами 1000 кВА. Монтаж АИИСКУЭ. Строительство ЛЭП-10 кВ от РУ-10 кВ ПС-434 "Малаховка" до РУ-10 кВ проектируемой ТП. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проектируемой ТП до ВРУ административно-лабораторного комплекса по адресу: Московская обл., Люберецкий р-н, р.п.. Малаховка, ул. Лесопитомник, строение 7/1, 7/2	130865-Р (535/13)	2014	2015							15 670,07	10,00	0,39	0,39							10,00	0,39	0,39
361	Монтаж ячейки 6 кВ в ТП-98. Монтаж АИИСКУЭ. Строительство КЛ-6 кВ от ТП-98 до проектируемой ТП Заявителя по адресу: Московская обл., Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул Электрификации, станция «Панки»	130900-Р (546/13)	2014	2015							1 390,00	10,00	0,39	0,39							10,00	0,39	0,39
362	Монтаж ячейки 6 кВ в РТП-12. Строительство ТП-630 кВА с силовым трансформатором 160 кВА. Монтаж АИИСКУЭ в проектируемой ТП. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проектируемой ТП до ВРУ производственного здания по адресу: 140006, Московская обл., Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул. Южная, дом № 38А	130698-Р (536/13)	2014	2015							6 016,00	4 812,80	188,77	188,77							4 812,80	188,77	188,77
363	Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ от ТП-207 до границ земельного участка Заявителя по адресу 140030, Московская обл., Люберецкий р-н, рп Малаховка, Касимовское шоссе, участок около дома 3Е	131828-Р (ТЗ 770/14)	2014	2015							3 492,00	10,00	0,39	0,39							10,00	0,39	0,39
364	Строительство ТП-630 кВА с силовым трансформатором 400 кВА. Монтаж АИИСКУЭ в проектируемой ТП. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проектируемой ТП до ВРУ административного здания по адресу 140050, Московская обл., Люберецкий р-н, г.п. Красково, ул.Вокзальная, дом № 36А	130744-Р (ТЗ 538/13)	2014	2015							813,56	555,08	21,77	21,77							555,08	21,77	21,77
365	Строительство ТП в габаритах 400 кВА с силовым трансформатором 63 кВА. Строительство КЛ-6 кВ от проектируемой ТП до врезки в КЛ-6 кВ ТП-371-ТП-241. Строительство КЛ-0,4 кВ от проектируемой ТП до ВРУ нежилых зданий Заявителей по адресу.140004, Московская обл., г. Люберцы, ул. Дальняя, владение № 5,7,9	131833-Р 131831-Р 131832-Р (ТЗ 827/14)	2014	2015							3 488,00	10,00	0,39	0,39							10,00	0,39	0,39
366	Строительство КЛ-0,4 кВ от РТП №21 до ВРУ нежилого здания, для подключения заявителя ООО «Дилан +» по адресу МО, Люберецкий район, г. Люберцы, ул. Урицкого д.№2Б	132607-Р (206/13)	2014	2015							1 320,51	825,60	32,38	32,38							825,60	32,38	32,38
367	Строительство КТП с силовым трансформатором 160 кВА, КЛ-10кВ от проектируемой КТП до врезки в КЛ-10 кВ РТП-19-ТП-357, КЛ-0,4 кВ от проектируемой КТП до ВРУ Заявителя по адресу: 140030, Московская область, Люберецкий р-н, р.п Малаховка, Касимовское ш , дом №3	133294-Р (922/14)	2014	2015							3 560,00	10,00	0,39	0,39							10,00	0,39	0,39
368	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-505 до ВРУ магазина Заявителя по адресу: МО, Люберецкий р-н, г Люберцы, п/о около д.94	132100-Р (981/14)	2014	2014	0,20	0,22	0,10		760,00		760,00	753,57	655,04	799,36							753,57	655,04	799,36
369	Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ВЛ-0,4 кВ от ТП-207 (в рамках ТЗ №770/14) до границы земельного участка Заявителя по адресу: 140030, Московская обл., Люберецкий р-н, рп. Малаховка, Касимовское шоссе, около дома 3Е	131829-Р (902/14)	2014	2015							320,00	10,00	0,39	0,39							10,00	0,39	0,39
370	Строительство БКТП с силовыми трансформаторами 2х1000 кВА. Строительство 2 х КЛ-6 кВ от РП-22 до проектируемой БКТП и ЛЭП-0,4 кВ от РУ 0,4 кВ проектируемой БКТП до ВРУ Торгово-складского и развлекательного комплекса по адресу: Московская область, Люберецкий район, п. Томилино	132545-Р (455/13)	2014	2015							19 767,82	5 000,00	4 659,51	12 913,34							5 000,00	4 659,51	12 913,34
371	Строительство КТП с силовым трансформатором 630 кВА. Строительство ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ РТП-15-ТП-234 до проектируемой КТП. Строительство КЛ-0,4 кВ от проектируемой КТП до ВРУ Заявителя по адресу: 140008, Московская область, Люберецкий р-н, дп Красково, д Машково, д №2/2	123349-Р (921/14)	2014	2015							3 254,76	10,00	0,39	0,39							10,00	0,39	0,39
372	Присоединение энергопринимающих устройств для электроснабжения жилого комплекса по адресу: Московская область, Люберецкий район, Красково дп, Марусино д., к/н 50:22:0060107:0092	121737-Р (48/13)	2014	2015							40 936,01	1 000,00	556,61	556,61							1 000,00	556,61	556,61
373	Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проектируемой РТП (В рамках ТЗ 572/13) до ВРУ Заявителя по адресу: 140008, Московская обл., Люберецкий р-н, гп. Красково, д.Мотяково, д.№59	131366 (894/14)	2014	2015							1 127,87	10,00	0,39	0,39							10,00	0,39	0,39

№ п/п	Наименование компаний, инвестиционного проекта, объекта и работ	Т.З.	Сроки выполнения		Физические параметры объекта				План по вводу	Ед.изм., (км, шт, МВА)	Сметная стоимость, тыс.руб. без НДС	Итого, в тыс. руб. без НДС			Источники финансирования, в тыс.руб. без НДС								
					Вводимая мощность, протяженность сетей										Амортизация			За счет регулируемых тарифов по передаче электроэнергии			За счет регулируемых тарифов по присоединению		
			Начало	Окончание	План, км	Факт, км	План, МВА	Факт, МВА				План	Итого финансирование	Итого освоение	План	Финансирование	Освоение	План	Финансирование	Освоение	План	Финансирование	Освоение
1	2	3	4	5	6		8		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
374	Расширение РУ 6 кВ РП-22. Строительство ТП в габаритах 1000 кВА с силовым трансформатором 400 кВА. Строительство КЛ-6 кВ от ПС-335 «Чистая» до РУ-6 кВ РП-22, строительство КЛ-6 кВ от РП-22 до проектируемой ТП, строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ 0,4 кВ проектируемой ТП до ВРУ заявителей по адресу: М.О. Люберецкий район, гп. Красково, ул. 2-я Заводская	130218-Р, 130181-Р (729/14)	2014	2015							20 669,00	10,00	0,39	0,39							10,00	0,39	0,39
375	Строительство СКТП с трансформатором 160 кВА. Строительство ВЛЗ 10 кВ от ближайшей опоры существующей ВЛ 10 кВ КТП-147-ТП-277 до проектируемой СКТП. Строительство ЛЭП 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ проектируемой СКТП до границы участка заявителя по адресу: Московская область, Люберецкий район, рп. Малаховка, ул. Воровского, дом №3	140037-Р (986/14)	2014	2015							1 188,77	10,00	0,39	0,39							10,00	0,39	0,39
376	Строительство КТП с трансформатором 400 кВА, Строительство ВЛЗ 6 кВ от ВЛ 6 кВ ТП-169-ТП-355, Строительство КЛ 0,4 кВ от проектируемой КТП до ВРУ нежилых помещений заявителя по адресу: Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы, около территории Федерального учебно-бытового комбината	133628-Р (985/14)	2014	2015							2 342,34	392,43	392,43	490,44							392,43	392,43	490,44
377	Расширение РУ-0,4 кВ ТП-158. Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-158 до ВРУ детского сада №95 «Родничок» по адресу: Московская обл., Люберецкий р-н, д.п. Красково, п. КСЗ, д. 28	123078-Р (224/13)	2014	2014	0,25	0,60	0,11		1 047,68		1 047,68	1 263,58	1 263,58	1 560,31							1 263,58	1 263,58	1 560,31
378	Присоединение энергопринимающих устройств для электроснабжения жилого дома по адресу: Люберецкий р-н, пос. Красково, Лесной тупик, НОГСиО "Поляна"	112415-Р 112416-Р 112421-Р 112424-Р 112447-Р 112418-Р 112362-Р	2013	2014							5 127,63	431,25	431,25								431,25	431,25	
379	Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-проект (ООО "Десна") до ВРУ автокомплекса. Монтаж АИИСКУЭ в ТП-проект (ООО "Десна").	120745-Р (518/13)	2013	2014	0,40		0,40		4 320,40		4 320,40	1 550,00	1 356,92	60,80							1 550,00	1 356,92	60,80
380	Строительство ВЛ-6 кВ от точки присоединения к ВЛ-6 кВ РП-15-ТП-21 до проектируемой ТП. Монтаж АИИСКУЭ.	121733-Р (505/13)	2013	2014	0,05		0,10		899,46		899,46	280,42	280,42	10,58							280,42	280,42	10,58
381	Реконструкция РУ-0,4 ТП-389 и строительство 2КЛ-0,4 кВ до ВРУ гимназии заявителя МОУ Гимназия №43. МО, г.Люберцы, Октябрьский пр	132248-Р (202/13)	2013	2014	0,06	0,28	0,35		1 090,00		1 090,00	1 085,16	948,29	1 017,34							1 085,16	948,29	1 017,34
382	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-536 до ВРУ АЗС Заявителя по адресу: 140074, Московская обл., Люберецкий р-н, рп. Томилино, Рязанское шоссе, около стр.5	133298-Р (899/14)	2014	2014	0,40		0,07		2 286,00		2 286,00	1 600,00	62,76	62,76							1 600,00	62,76	62,76
383	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от РТП-20 до ВРУ детского сада. Монтаж АСКУЭ	112007-Р, 111638-Р	2013	2014							2 704,48	80,32	80,32								80,32	80,32	
384	Расширение РУ-0,4 кВ ТП-101. Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-101 до ВРУ детского сада №93 «Семицветик» по адресу: Московская обл., Люберецкий р-н, д.п. Красково, ул. Некрасова, д. 4а	123076-Р (222/13)	2014	2014	0,20	0,42	0,06		1 152,98		1 152,98	852,79	852,79	852,79							852,79	852,79	852,79
385	Технологическое присоединие г. Люберцы, Новорязанское шоссе, 22 км., уч. 5/1	080042-43-Р	2013	2014	2,00		1,04		31 141,75		31 141,75	3 641,25	1 073,22	143,84							3 641,25	1 073,22	143,84
386	Строительство ЛЭП ,4 кВ от РТП-29 до ВРУ здания оздоровительного комплекса. Монтаж системы АИИСКУЭ по адр. г. Люберцы	122431-Р (441/13)	2013	2014	0,17	0,40	0,40		1 264,01		1 264,01	655,82	650,70	1 031,60							655,82	650,70	1 031,60
387	Строительство РП, строительство 2 КЛ-10 кВ от пр. РП до места врезки в КЛ-10 кВ фид. 103 ПС 643 "Руднево" -ТП-458, строительство 2 КЛ-10 кВ от пр. РП до места врезки в КЛ- 10 кВ фид. 216 Пс-643 "руднево" ТП-458 по адресу: МО, Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул. 8 Марта корп. 6 возле д. 30 корю 7 возле д. 30	141782-22051405 Р (1146/14)	2014	2015							21 870,00	43,94	42,49	9,73							43,94	42,49	9,73
388	Строительство 2 КЛ-10 кВ от сущетвующей ячейки РУ-10 кВ ЦРП-10 до РУ-10 кВ ТП-проект. По адресу:г. Котельники, промзона "Белая дача"	1690/1	2013	2014	0,20	1,53	2,00		8 416,33		8 416,33	172,60	172,60	144,73							172,60	172,60	144,73
	Дзержинский, городской округ				**1,85**	**2,25**	**2,13**	**2,43**	**39 579,17**		**125 070,84**	**49 382,14**	**47 903,35**	**30 189,26**							**49 382,14**	**47 903,35**	**30 189,26**
389	Строительство БКТП-2х400 кВА. Монтаж трансформатора 400 кВА напряжением 10/0,4 кВ. Строительство ЛЭП от РУ-0,4 кВ проектируемой ТП-"СТРОЙ-ПРОЕКТ" до ВРУ многофункционального торгово-офисного комплекса. Монтаж АСКУЭ Многофункциональный торгово-офисный комплекс: МО, г. Дзержинский, ул. Дзержинское шоссе, 1.	121423-Р	2013	2014	0,55	0,95	0,65	0,80	15 184,59		15 184,59	3 506,18	3 506,18	2 420,36							3 506,18	3 506,18	2 420,36
390	Монтаж АИИС КУЭ в РУ-10 кВ ЦРП-10 для подключения проектируемой КЛ-10 кВ Заявителя по адресу: МО, г. Дзержинский, ул. Угрешская	090525/2 (824/14)	2014	2015							115,00	6 528,70	6 528,70	0,39							6 528,70	6 528,70	0,39
391	Строительство 2КЛ-0,4 кВ, Монтаж АСКУЭ по адресу: МО, г. Дзержинский, ул. Ленина	110783/2-Р	2014	2014							545,24	10,00									10,00		
392	Строительство двухтранс. ТП-"Ривит" с одним транс. мощностью 630 кВА, напряжением 10/0,4 кВ на 1 сек. ш. Строительство КЛ-10 кВ от ячейки в РУ-10 кВ ЦРП-10 до 1 сек. ш. РУ-10 кВ проектируемой ТП-"Ривит" Монтаж АСКУЭ. Строительство ЛЭП от РУ-0,4 кВ ТПпроект.-"Ривит" до ВРУ фитнес-центра по адресу: МО, г. Дзержинский, Дзержинское ш ООО "Ривит"	121424-Р	2013	2014	0,58	0,58	0,50	0,63	13 474,18		13 474,18	2 857,48	1 422,37	172,88							2 857,48	1 422,37	172,88
393	Строительство ТП-1х1000 кВА и КЛ-10кВ по адресу М.О., г. Дзержинский, ул. Дзержинская, д. 44 к/н: 50:64:0020204:0034	112336/1-Р	2013	2014	0,72	0,72	0,75	1,00	10 213,94		10 213,94	1 333,74	1 328,89	1 202,46							1 333,74	1 328,89	1 202,46
394	Установка дополнительной ячейки с ВВ в РУ-6 кВ ТП-6 для подключения кабеля 6 кВ на проектируемую ТП.	782/1	2013	2014			0,23		706,47		706,47	59,89	59,89								59,89	59,89	
395	Монтаж ЩО-70 в РУ-0,4 кВ ТП-ЦАБ.Монтаж АИИСКУЭ.	123340-Р	2013	2014							12 980,00	9,10	9,10	0,34							9,10	9,10	0,34
396	Монтаж ячейки 10 кВ в РУ-10 кВ секция ф. 208 ТП-"Пересвет-Реал".	120138-Р (384/13)	2013	2014							4 232,76	23,55	23,55	0,89							23,55	23,55	0,89
397	Монтаж ячейки 10 кВ в РУ-10 кВ ТП-Фобос. Монтаж АИИСКУЭ в РУ-10 кВ ТП-Фобос.	112433-Р (502/13)	2013	2014							11 243,27	23,55	23,55	0,89							23,55	23,55	0,89
398	Строительство ТП-1 4х1250 кВА, ТП-2 2х400 кВА, КЛ-10 кВ от проектируемой ТП «Пересвет-Реал» до проектируемых ТП, КЛ-10 кВ от ТП-1 до ТП-2, ЛЭП 0,4 кВ от проектируемой ТП-1 до ВРУ жилых домов, для электроснабжения Заявителей: ЗАО «Регион Инвест», ООО «Лимбус», по адресу: Московская обл., г.Дзержинский, ул.Академика Жукова, ул.Бондарева	122542-Р 11-30 (764/13)	2014	2015							35 238,10	30 050,31	30 050,31	26 201,93							30 050,31	30 050,31	26 201,93

№ п/п	Наименование компаний, инвестиционного проекта, объекта и работ	Т.З.	Сроки выполнения		Физические параметры объекта						Сметная стоимость, тыс.руб. без НДС	Итого, в тыс. руб. без НДС			Источники финансирования, в тыс.руб. без НДС								
					Вводимая мощность, протяженность сетей				План по вводу	Ед.изм., (км, шт, МВА)					Амортизация			За счет регулируемых тарифов по передаче электроэнергии			За счет регулируемых тарифов по присоединению		
			Начало	Окончание	План, км	Факт, км	План, МВА	Факт, МВА				План	Итого финансирование	Итого освоение	План	Финансирование	Освоение	План	Финансирование	Освоение	План	Финансирование	Освоение
1	2	3	4	5	6		8		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
399	Строительство КТП с силовым трансформатором 400 кВА. Строительство ЛЭП-10 кВ от ЦРП-10 до проектируемой КТП. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ 0,4 кВ проектируемой КТП до ВРУ заявителя по адресу: МО, г.Дзержинский, ул.Угрешская	132329-Р (877/14)	2014	2015							5 489,00	2 588,06	2 588,06	98,06							2 588,06	2 588,06	98,06
400	Строительство ТП "Механика" с силовым трансформатором 400кВА Монтаж АИИСКУЭ в ТП "Механика" Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП "Механика" до ВРУ ремонтных мастерских по адресу: МО, г.Дзержинский, ул.Энергетиков, д 3	131681-Р (541/13)	2014	2015							5 793,00	1 401,84	1 401,84	53,29							1 401,84	1 401,84	53,29
401	Строительство ТП "Мультипром" с силовыми трансформаторами 2*160 кВА. Монтаж АИИСКУЭ в ТП "Мультипром". Строительство ЛЭП-10кВ от ТП "ЦАБ" до ТП "Мультипром". Строительство ЛЭП-0,4кВ от ТП "Мультипром" до ВРУ производственной базы по адресу МО, г. Дзержинский, ул. Академика Жукова, д.4	131301-Р (540/13)	2014	2015							6 923,00	959,74	959,74	36,60							959,74	959,74	36,60
402	Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-Ривит до ВРУ Заявителя по адресу: Московская область, г.Дзержинский, по Дзержинскому шоссе	131245-Р (908/14)	2014	2015							935,00	10,00	0,39	0,39							10,00	0,39	0,39
403	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-4 до ВРУ Заявителя по адресу: 140093, Московская обл., Дзержинский г., Карьер ЗИЛ ул., дом №6	132667-Р (931/14)	2014	2015							928,00	10,00	0,39	0,39							10,00	0,39	0,39
404	Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1 до ВРУ заявителя. Расширение РУ-0,4 кВ ТП-1 по адресу г. Дзержинский, ул. Карьер ЗИЛ, к/н 50:64 0020202:0020	121264-Р (1232/14)	2014	2015							1 069,30	10,00	0,39	0,39							10,00	0,39	0,39
	Орехово-Зуевский муниципальный район				**2,18**	**2,08**	**0,84**	**1,05**	**21 952,91**		**45 850,47**	**23 820,96**	**22 540,58**	**19 982,85**							**23 820,96**	**22 540,58**	**19 982,85**
405	Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-331 до ВРУ-объекта построить. По адресу: МО, Орехово-Зуевский р-он, г. Куровское, ул. Пролетарка	121086-Р (514/13)	2013	2015							1 747,93	94,37	94,37	94,37							94,37	94,37	94,37
406	Монтаж АСКУЭ. по адресу: МО, Орехово-Зуевский р-н, ул. Юбилейная, д. 18	121259-Р	2013	2015							230,00	10,00	0,39	0,39							10,00	0,39	0,39
407	Монтаж АСКУЭ. по адресу: МО, Орехов-Зуевский р-он, г. Ликино-Дулево, ул. Коммунистическая, д. 50-Б	121260-Р	2013	2015							385,12	10,00	0,39	0,39							10,00	0,39	0,39
408	Монтаж АСКУЭ. по адресу: МО, Орехово-Зуевский р-он, г. Куровское, ул. Коммунистическая, Д. 42	121262-Р	2013	2015							230,00	10,00	0,39	0,39							10,00	0,39	0,39
409	Монтаж АСКУЭ По адресу МО, Орехово-Зуевский р-н, г Куровское, ул Октябрьская, д. №4	121261-Р	2013	2015							230,00	10,00	0,39	0,39							10,00	0,39	0,39
410	Реконструкция существующей ЛЭП 6 кВ от ПС-85 (фид. 9) Строительство ТП с силовыми трансформаторами 2х400 кВА. Строительство КЛ-6 кВ и ЛЭП 0,4 кВ, по адресу. М.О. Орехово-Зуевский район, г. Куровское, ул. Новинское шоссе, участок 24	130588-Р 102036-Р (467/13)	2013	2014	1,98	2,08	0,34	0,80	17 865,00		17 865,00	19 118,37	19 118,37	19 317,93							19 118,37	19 118,37	19 317,93
411	Реконструкция ТП-217 с заменой трансформаторф 400 кВА на силовой трансформатор 630 кВА. В РУ-6 кВ ТП-217 заменить существующую трансформаторную ячейку на ячейку типа КСО с выключателем нагрузки и предохранителями. В РУ-0,4 кВ ТП-217 заменить существующий линейный рубильник в соответствии с увеличением нагрузки.	592	2013	2014			0,17	0,25	882,90		882,90	71,91	71,91								71,91	71,91	
412	В РУ-0,4 кВ ТП-193 установить дополнительную панель ЩО-91	102034-Р	2013	2014			0,10		298,29		298,29	17,20	10,88	0,67							17,20	10,88	0,67
413	Строительство 2 КЛ-0,4 кВ от ТП-139 до ВРУ объекта, по адресу: г. Куровское, ул. Коммунистическая, дом 58-А, к/н 50:24:0030501:0019	120941-Р	2013	2015							1 776,00	8,46	8,46	0,32							8,46	8,46	0,32
414	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-211 до ВРУ объекта по адресу: г. Ликино-Дулево, ул. Октябрьская, уч. 53, к/н 50:24:0030401:0038	112255-Р	2013	2015							800,00	10,00	0,39	0,39							10,00	0,39	0,39
415	Расширение РУ 0,4 кВ ТП-52 Строительство ЛЭП 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП-52 до ВРУ клуба, строительство ЛЭП 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП-1139 до ВРУ клуба по адресу 142643 Московская обл, Орехово-Зуевский р-н, д Новое(Новинское с/п), ул Советская, д. 104	110473-Р (526/13)	2013	2015							2 402,87	723,08	723,08	27,29							723,08	723,08	27,29
416	Строительство КЛ 0,4 кВ от ТП 213 до ВРУ контейнера с технологическим оборудованием ФГУП РТРС по адресу: М.О, г. Орехово-Зуевский район, г. Ликино-Дулево ул. Транспортная	130694-Р (157/13)	2014	2015							403,18	125,70	125,70	4,74							125,70	125,70	4,74
417	Строительство ЛЭП 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП-268 до ВРУ магазина по адресу. 142660 Московская обл, Орехово-Зуевский р-н, г Дрезна, на пересечении улиц Южная и Юбилейная	132383-Р (292/13)	2014	2015							1 862,97	10,00	0,39	0,39							10,00	0,39	0,39
418	Строительство ТП в габаритах 630 кВА с силовым трансформатором 400 кВА Монтаж АИИСКУЭ в проектируемой ТП. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проектируемой ТП до ВРУ производственного здания по адресу 142621, Московская обл., Орехово-Зуевский р-н, г. Куровское, Дорожный проезд	130068-Р (717/13)	2014	2015							2 200,85	581,50	581,50	21,95							581,50	581,50	21,95
419	Строительство ТП с трансформаторами 2х400 кВА. строительство КЛ-6 кВ от пр ТП до врезки в КЛ-6 кВ ТП-307-КТП-448, строительство КЛ-6 кВ от пр ТП до врезки в КЛ-6 кВ ТП-307-ТП-319, строительство КЛ-0,4 кВ от проектируемой ТП до ВРУ жилых домов Заявителя по адресу: 142621, Московская обл., Орехово-Зуевский р-н, г Куровское, ул Коммунистическая	132841-Р (809/14)	2014	2015							5 970,83	1 509,71	1 509,71	56,98							1 509,71	1 509,71	56,98
420	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя АЗС-421 50:24:15:0210:00 по адресу Московская обл.,Орехово-Зуевский р-н, г. Куровское, 3-ий км Ликинского шоссе	123341-Р	2014	2014	0,10		0,09		425,35		425,35	386,69	15,17	15,17							386,69	15,17	15,17
421	Строительство ЛЭП 0,4 кВ от разных секций ТП-262 до ВРУ физкультурно-оздоровительного комплекса заявителя по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район , г. Дрезна, IV микрорайон, ул. Южная, вблизи домов №13,13а,27	132939-Р (901/14) (ТЗ-901/14)	2014	2015							1 835,00	10,00	0,39	0,39							10,00	0,39	0,39
422	Строительство ТП, строительство двух КЛ 6 кВ от проектируемой ТП до места врезки в КЛ 6 кВ ТП-231-ТП-443,строительство ЛЭП 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ проектируемой ТП до ВРУ магазина заявителя по адресу: Московская обл, Орехово-Зуевский р-н, г Ликино-Дулево, ул. Калинина, около жилого дома №5	131875-Р (524/13)	2014	2015							3 121,40	10,00	0,39	0,39							10,00	0,39	0,39
423	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-312 до ВРУ Заявителя по адресу.142621, Московская обл., Орехово-Зуевский р-н, Куровское г., Лесная ул., дом №50	132669-Р (936/14)	2014	2015							701,40	10,00	0,39	0,39							10,00	0,39	0,39
424	130149-Р от 15.03.2013 Строительство ТП-100 кВА с силовым трансформатором 100 кВА. Монтаж АИИСКУЭ. Строительство ЛЭП-6 кВ от ТП-8 до проектируемой ТП.	130149-Р (517/13)	2013	2014	0,10		0,06		1 595,58		1 595,58	342,30	226,53	348,68							342,30	226,53	348,68
425	ТУ/02-144 от 03.05.2012г прил Монтаж АИИСКУЭ в ТП-331 МО, Орехово-Зуевский р-н, г Куровское, ул.Пролетарка, д.18	02-144	2013	2014			0,08		885,79		885,79	751,67	51,38	91,21							751,67	51,38	91,21
	Озерский муниципальный район										**17 064,84**	**1 717,75**	**109,60**	**65,65**							**1 717,75**	**109,60**	**65,65**

№ п/п	Наименование компаний, инвестиционного проекта, объекта и работ	Т.З.	Сроки выполнения		Физические параметры объекта						Сметная стоимость, тыс.руб. без НДС	Итого, в тыс. руб. без НДС			Источники финансирования, в тыс.руб. без НДС								
					Вводимая мощность, протяженность сетей				План по вводу	Ед.изм., (км, шт, МВА)					Амортизация			За счет регулируемых тарифов по передаче электроэнергии			За счет регулируемых тарифов по присоединению		
			Начало	Окончание	План, км	Факт, км	План, МВА	Факт, МВА				План	Итого финансирование	Итого освоение	План	Финансирование	Освоение	План	Финансирование	Освоение	План	Финансирование	Освоение
1	2	3	4	5	6		8		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
426	Замена силового трансформатора в ТП-2. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-2 до ВРУ технического здания РТПС по адресу: МО, Озерский р-н, г. Озеры, пер. Болотный	123133-Р (545/13)	2014	2015							1 762,84	689,60	27,05	27,05							689,60	27,05	27,05
427	Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4кВ ТП-2 до границ участка заявителя, расположенного по адр: МО, Озерский р-н, Озеры, Коммунистическая пл., д№3	131029-Р (808/14)	2014	2015							722,00	577,60	22,66	22,66							577,60	22,66	22,66
428	Расширение РУ-10 кВ ЦРП, строительство 2БКТП с трансформаторами 2х400 кВА, строительство ЛЭП-10 кВ от разных секций РУ-10 кВ ЦРП до разных секций проектируемой 2БКТП, строительство ЛЭП-0,4 кВ от разных секций проектируемой 2БКТП до ВРУ торгово-офисного здания Заявителя по адресу: Московская область, Озерский район, г.Озеры, ул.Ленина, дом 2	132955-Р (903/14)	2014	2015							10 000,00	381,60	14,97	14,97							381,60	14,97	14,97
429	Строительство КТП с силовым трансформатором 160 кВА. Строительство ЛЭП-10 кВ от КВЛ-10 кВ фидер 4 «Мост» до проектируемой КТП. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проектируемой КТП до ВРУ Заявителя по адресу: 140560, Московская область, Озерский р-н, г.Озеры, южная часть г.Озеры	130192-Р (907/14)	2014	2015							3 130,00	10,00	0,39	0,39							10,00	0,39	0,39
430	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-249 до границы земельного участка заявителя , по адресу: МО,Озерский р-н , г. Озеры, ул. Ленина, дом 47В	141909-Р (1219/14)	2014	2015							520,00	15,00	0,59	0,59							15,00	0,59	0,59
431	Строительство КЛ-0,4 кВ от 3ТП-162 до ВРУ объекта, по адресу: г. Озеры, микрорайон Маршала Катукова, д. 15, 50:36:0000001:01250	112356-Р	2013	2014							930,00	43,95	43,95								43,95	43,95	
	Долгопрудный, городской округ				**0,20**		**0,07**		**900,00**		**8 571,50**	**2 159,03**	**1 332,76**	**82,76**							**2 159,03**	**1 332,76**	**82,76**
432	Строительство двух КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-475 до ВРУ очистных сооружений ливневой канализации по адресу: Московская область, г.Долгопрудный, ул. 1-ая Советская	110961-Р (804/14)	2014	2015							7 671,50	1 299,03	1 299,03	49,03							1 299,03	1 299,03	49,03
433	Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-37 по адресу:г. Долгопрудный, мкр. Павельцево, ул. 25 Съезда, дом 1А	133062-Р (564/13)	2014	2014	0,20		0,07		900,00		900,00	860,00	33,73	33,73							860,00	33,73	33,73
	Клинский муниципальный район										**260,00**	**10,00**	**0,39**	**0,39**							**10,00**	**0,39**	**0,39**
434	Реконструкция ячейки 8 РУ-6 кВ ТП-135. Строительство КТП-140738. Строительство КЛ-6 кВ от ТП-1351 до проектируемой КТП-104738, Стротельство КЛ-0,4 кВ от проектируемой КТП-140738 до ВРУ заявителя , по адресу:141600, МО,Клинский район, г. Клин, ул. Чайковского	140738 (1217/14)	2014	2015							260,00	10,00	0,39	0,39							10,00	0,39	0,39
	Пушкинский муниципальный район				**14,75**	**44,38**	**10,27**	**10,52**	**335 248,22**		**522 147,40**	**138 649,14**	**118 908,55**	**57 025,26**							**138 649,14**	**118 908,55**	**57 025,26**
435	Строительство ТП-2х100 кВА с силовыми трансформаторами 1000 кВА. Монтаж АИИС КУЭ. Строительство ЛЭП-6 кВ от РТП (ТУ-110335/2-Р от 05.07.2012) до проектируемой ТП.	120622-Р (470/13)	2013	2014	3,10	0,06	0,85	2,00	34 612,47		34 612,47	972,29	972,29	9 026,31							972,29	972,29	9 026,31
436	Строительство 3х секционной распределительной трансформаторной подстанции (РТП) с двумя трансформаторами мощностью по 630 кВА напряжением 6/0,4 кВ, Строительство 3х кабельных линии 6 кВ от РУ-6 кВ ПС-239 до РУ-6 кВ проектируемой РТП по адресу: Московская область, г. Пушкино	120087-Р 110048-Р 102127-Р 120622-Р 110335/2 120470-Р	2013	2014	1,06	14,73	2,64	1,26	99 291,90		99 291,90	28 546,79	28 546,79	6 445,03							28 546,79	28 546,79	6 445,03
437	Строительство 2х секционной БКТП 2х1000 кВА, строительство 2КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ прокт ТП до проект ТП Евросибспецстрой, строительство 8КЛ-0,4 кВ от проект ТП-Евросибспецстрой до ВРУ жилого дома(8х0,2 км), монтаж АИИСКУЭ по адресу: Московская обл., г. Пушкино, м-н Серебрянка, квартал № 13, к/н 50:1:070202:273	102127-Р	2013	2014	0,30	6,80	0,81	2,00	32 999,76		32 999,76	10 137,24	10 137,24	9 448,76							10 137,24	10 137,24	9 448,76
438	Строительство 2х секционной БКТП 2х1000 кВА, строительство 2 КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ проект РТП до РУ-6 кВ проект ТП Войсковая часть, монтаж АИИСКУЭ по адресу: Московская обл., г. Пушкино, м-н Мамонтовка, ул. Ленточка, дом 1	110048-Р	2013	2014	3,60	7,52	1,00	2,00	47 206,15		47 206,15	32 464,39	32 464,39	3 940,25							32 464,39	32 464,39	3 940,25
439	Строительство 2КЛ-6 кВ направлением (ТП-1282-ТП-1266) по адресу: МО, г. Пушкино, мкр-н Мамонтовка, ул. Пионерская, д. 15 (старое 112219, новое 131411-Р)	112219-Р (621/13)	2013	2014	1,20		0,21		3 853,32		3 853,32	648,86	566,99	2 056,92							648,86	566,99	2 056,92
440	Строительство ЛЭП-6кВ от РУ-6кВ ТП-проект. до РУ-6кВ ТП-1267 В РУ-6кВ ТП-проект (1-я секция шин) установить трансформатор мощностью 40 кВА напряжением 6/0,4кВ. По адресу: МО, Пушкинский р-он, п. Зеленоградский, ул. Островского	120721-Р	2013	2014	0,29	0,99	0,04	0,04	3 800,00		3 800,00	1 961,64	1 677,93	367,29							1 961,64	1 677,93	367,29
441	Реконструкция РУ-6кВ РП-5 ошиновки существующей резервной камеры КСО с ВН и наладочные работы по адресу: МО, Пушкинский р-он, пос. Лесной в районе АЗС ООО "НГМ"	1813-Р	2013	2014			0,05		235,36		235,36	19,00	19,00	0,99							19,00	19,00	0,99
442	Строительство КТП в габаритах 400 кВА с трансформатором мощностью 160 кВА напряжением 6/04 кВ. От опоры № 42 ВЛ-6 кВ № 224 до проектируемой КТП построить ЛЭП-6 кВ.	887 891 893 890 895 896 894 886 892	2013	2014	0,40	1,41	0,14	0,16	4 511,43		4 511,43	2 264,16	2 264,16	2 343,75							2 264,16	2 264,16	2 343,75
443	Строительство БКТП-630 кВА с транс. 400 кВА, монтаж АИИСКУЭ, строительство КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ проект РТП до РУ-6кВ проект ТП-Графус-М, по адресу: Пушкинский р-н, Пушкино г, Московский пр-кт, дом № 55, к/н 50:13:0070210:0052	120470-Р (794/14)	2013	2015							12 666,00	515,33	515,33	644,06							515,33	515,33	644,06
444	Монтаж силового трансформатора 400 кВА 6/0,4 кВ с ошиновкой в ТП-1127, монтаж ЩО-70 с ошиновкой по адресу: Московская обл/, г. Пушкино, ул. . Маяковского, д 1 к/н 50:13:0070105:0083	111013/1-Р	2013	2014		0,75	0,15	0,40	3 239,00		3 239,00	61,31	61,31	73,50							61,31	61,31	73,50
445	Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1109 до границ земельного участка, монтаж ЩО-70 в ТП-1109, АИИСКУЭ по адресу: 141200, Московская обл, Пушкинский р-н, Пушкино г, Клязьма мкр, Крыловская ул, дом № 9/1	120559-Р (794/14)	2013	2015							1 349,00	236,64	236,64	0,39							236,64	236,64	0,39
446	Строительство КТП 6/0,4 кВ 40 кВА, строительство ВЛ-6 кВ от опоры № 23 до прокт ТП, монтаж АИИСКУЭ по адресу: 141253, Московская обл, Пушкинский р-н, Зеленоградский п, Колхозная ул, дом № 5	120278-Р	2013	2014	0,30	0,52	0,03	0,04	3 840,00		3 840,00	91,93	91,93	102,56							91,93	91,93	102,56
447	Монтаж ЩО-70, монтаж силового трансформатора 160 кВА напряжением 6/0,4 кВ в КТП-1230, монтаж АИИСКУЭ, по адресу: Московская обл., г. Пушкино, ул. Добролюбова, между д. 18 и д. 28	120600-Р (416/13)	2013	2014			0,15	0,16	768,00		768,00	47,18	10,90	380,69							47,18	10,90	380,69

№ п/п	Наименование компаний, инвестиционного проекта, объекта и работ	Т.З.	Сроки выполнения		Физические параметры объекта						Сметная стоимость, тыс.руб. без НДС	Итого, в тыс. руб. без НДС			Источники финансирования, в тыс.руб. без НДС								
					Вводимая мощность, протяженность сетей				План по вводу	Ед.изм., (км, шт, МВА)					Амортизация			За счет регулируемых тарифов по передаче электроэнергии			За счет регулируемых тарифов по присоединению		
			Начало	Окончание	План, км	Факт, км	План, МВА	Факт, МВА				План	Итого финансирование	Итого освоение	План	Финансирование	Освоение	План	Финансирование	Освоение	План	Финансирование	Освоение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
448	Строительство БКТП 1000 кВА с 2-я силовыми трансформаторами 630 кВА, строительство КЛ-10 кВ от БКТП до ф.39,строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-проект. до ВРУ жилого дома, строительство КЛ-10 кВ от БКТП до ф 47, монтаж АИИСКУЭ по адресу: Пушкинский р-н, п. Софрино, к/н 50:13:0020208:0190, к/н 50:13:020208:230	111538-Р	2013	2014	0,90		0,16		31 032,00		31 032,00	14 214,93	9 560,18	695,40							14 214,93	9 560,18	695,40
449	Установка ЩО-70 в РУ-0,4 кВ ТП-1295, монтаж АИИСКУЭ , район Пушкино	111502-Р	2013	2015							329,00	1,00	0,04	0,04							1,00	0,04	0,04
450	Строительство БКТП-2х1000 с транс. 1х1000 кВА, монтаж АИИСКУЭ, строительство КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ПС-228 до проект ТП по адресу. Московская обл., Пушкинский район, пос Зеленоградский, в районе ул. Островского, к/н 50:13:0501101345	111495-Р	2013	2014	2,00	7,42	0,95	1,00	38 430,00		38 430,00	6 877,89	5 870,04	2 847,07							6 877,89	5 870,04	2 847,07
451	Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ РТП-1 до ВРУ гаражей и автостоянки, расположенных по адресу: МО, Пушкинский р-н, г. Пушкино, Московский проспект, в р-не д. 57, корп. 1	120896/1-Р (811/14)	2013	2014	0,05		0,09		1 032,00		1 032,00	982,01	38,52	38,52							982,01	38,52	38,52
452	Монтаж ЩО-70 в РУ-0,4 кВ РП-5, монтаж АИИСКУЭ в РУ-0,4 кВ РП-5 по адресу: Пушкинский район, пос. Лесной, ул. Советская, д. 1-в, к/н 50:13:0601146:0071	111931-Р (818/14)	2013	2015							1 157,83	10,00	0,39	0,39							10,00	0,39	0,39
453	Установка защитного-коммутационного аппарата и шкафа в РУ-0,4 кВ РП-1543	102125-Р	2013	2014			0,10		240,50		240,50	5,47									5,47		
454	Строительство двухсекционной ТП с двумя трансформаторами мощностью по 1250 кВА напряжением 6/0,4 кВ на территории застройки ООО «ПРОФИ-ИНВЕСТ» по адресу МО, Пушкинский р-н, г Пушкино, Ярославское ш., д.143, 145 и двух кабельных линий 6 кВ от проектируемой РТП до проектируемой ТП «Профи-Инвест»	120730-Р (812/14)	2014	2015							12 288,38	10,00	0,39	0,39							10,00	0,39	0,39
455	Строительство ТП с силовым трансформатором 160 кВА. Строительство ЛЭП-6 кВ от опоры №34 ВЛ-6 кВ Л.960 до проектируемой ТП. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проектируемой ТП до ВРУ кормоцеха заявителя по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, в 200 метрах восточнее с. Братовщина	131026-Р (560/13)	2014	2015							1 199,35	599,68	23,52	23,52							599,68	23,52	23,52
456	Замена трансформатора мощностью 100 кВА на 630 кВА в ТП-1099. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1099 до ВРУ нежилого помещения по адресу: 141200, Московская обл, Пушкинский р-н, г Пушкино, Советская площадь, д.4/12, помещение 5	130866-Р (649/13)	2014	2015							1 489,97	774,21	774,21	29,22							774,21	774,21	29,22
457	Строительство двухсекционной ТП с двумя трансформаторами мощностью по 1000 кВА напряжением 6/0,4 кВ на территории застройки ООО «ПРОФИ-ИНВЕСТ» по адресу МО, Пушкинский р-н, г Пушкино, ул. Тургенева, д. 13 и двух кабельных линий 6 кВ от проектируемой РТП до проектируемой ТП «Профи-Инвест»	120729-Р (813/14)	2014	2015							16 000,00	3 772,71	147,98	147,98							3 772,71	147,98	147,98
458	Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-1522 до ВРУ Заявителя по адресу: 141200, Московская обл., Пушкинский р-н, Пушкино г., Заводская ул., дом №9	133725-Р (924/14)	2014	2014	0,13	0,12	0,10		541,33		541,33	541,33	380,55	570,16							541,33	380,55	570,16
459	Строительство ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ КТПН-1122 до границы участков по адресу: г.Пушкино, ул. Учинская, дом № 6- А ООО «Вега-трейд», дом № 6 Геворкяна А.В.	131468-Р (159/13)	2014	2015							500,00	10,00	0,39	0,39							10,00	0,39	0,39
460	Установка трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 250 кВА в ТП-1200. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1200 до ВРУ пристроенной части здания по адресу: МО, г. Пушкино, Московский пр-т, д 12/2	130873-Р (627/14)	2014	2015							1 360,00	387,28	343,40	15,19							387,28	343,40	15,19
461	Строительство двух двухсекционных двухтрансформаторных ТП с трансформаторами 2х1000 кВА и 2х630 кВА напряжением 6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ПС-239 «Пушкино» до РП-1547, двух ЛЭП-6кВ от РП-1547 до проектируемой ТП-1, двух ЛЭП-6 кВ от проектируемой ТП-1 до проектируемой ТП-2, ЛЭП-0,4 кВ от проектируемых ТП до ВРУ объектов малоэтажной жилой застройки ООО «СК СтройДом» по адресу: МО, Пушкинский р-н, г Пушкино, Красноармейское ш., 28-А	132053-Р (817/14)	2014	2015							71 230,00	12 084,28	10 714,90	473,98							12 084,28	10 714,90	473,98
462	Строительство КТП с трансформатором 100 кВА, Строительство 2КЛ-6 кВ от проектируемой КТП до места врезки в КЛ-6 кВ КТП-1122-КТПН-1051, Строительство ЛЭП 0,4 кВ от проектируемой КТП до ВРУ Административно-офисного здания заявителя по адресу: Московская область, Пушкинский район, в районе существующей АЗС «Токо-2», путепровод Акуловское шоссе- Нижняя Слободка.	132798-Р (932/14)	2014	2015							2 240,00	564,67	22,15	22,15							564,67	22,15	22,15
463	Строительство ЛЭП 6 кВ от ВЛ 6 кВ Л 919 КТП-1150-ТП-1274 до ТП заявителя по адресу. Московская область, Пушкинский район, г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, Авиационный проезд, участок № 1	131360-Р (989/14)	2014	2015							360,00	178,84	7,01	7,01							178,84	7,01	7,01
464	Замена трансформаторов мощностью 2х250 кВА в РП-1540 на трансформаторы мощностью 2х400 кВА для технологического присоединения заявителя по адресу: 141200, Московская область, г Пушкино, Московский проспект, д 11	132246-Р (635/13)	2014	2015							960,00	10,00	0,39	0,39							10,00	0,39	0,39
465	Строительство ТП с трансформатором мощностью 63 кВА, ЛЭП-6 и 0,4 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств снегоплавильного комплекса по адресу: МО, Пушкинский р-н, г.Пушкино, ул. Октябрьская (между ГСК «Лада-2» и жилой застройкой по ул. Соколовская)	132836-Р (783/13)	2014	2015							654,82	10,00	0,39	0,39							10,00	0,39	0,39
466	Строительство ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ Л.230 до границы участка заявителя. Монтаж АИИСКУЭ. 141202, Московская обл, Пушкинский р-н, д. Грибово	123045-Р (256/13)	2013	2014	0,15		0,09		822,48		822,48	195,69	195,69	36,28							195,69	195,69	36,28
467	Строительство ТП-2х630 с силовыми трансформаторами 250 кВА Монтаж АИИСКУЭ Строительство КЛ-6 кВ от ТП-1264 до проектируемой ТП. Строительство КЛ-6 кВ от ТП-1287 до проектируемой ТП. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проектируемой ТП до ВРУ детского сада. Пушкинский р-н, г Пушкино, Разина проезд, дом № 7	121440/1-Р (254/13)	2013	2014	0,20	0,28	0,25	0,50	9 730,00		9 730,00	4 725,07	3 629,93	6 522,70							4 725,07	3 629,93	6 522,70
468	Строительство ВЛИ 0,4 кВ от КТП-1150 до границы земельного участка Заявителя по адресу: 141200, Московская область, Пушкинский район, г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, ул. Коминтерна, д. 24 (дача 145).	140603-Р (1095/14)	2014	2014	0,10	0,12	0,05		442,63		442,63	442,63	98,57	98,57							442,63	98,57	98,57
469	121427-Р Присоединение энергопринимающих устройств для электроснабжения детского сада по адр : МО, Пушкинский р-н, п.Лесной, ул Мичурина д 5А	121427-Р	2013	2014		0,36	0,17		822,10		822,10	275,40	160,60	200,84							275,40	160,60	200,84
470	Присоединение энергопринимающих устройств для электроснабжения д/сада: МО,Пушкинский р-н, п.Зеленоградский, в р-не ул.Волкова, ул.Земледелия	121696-Р	2013	2014	0,40	2,46	0,16		3 463,00		3 463,00	2 204,83	2 034,22	2 926,34							2 204,83	2 034,22	2 926,34

№ п/п	Наименование компаний, инвестиционного проекта, объекта и работ	Т.З.	Сроки выполнения		Физические параметры объекта						Сметная стоимость, тыс.руб. без НДС	Итого, в тыс. руб. без НДС			Источники финансирования, в тыс.руб. без НДС								
					Вводимая мощность, протяженность сетей				План по вводу	Ед.изм., (км, шт, МВА)					Амортизация			За счет регулируемых тарифов по передаче электроэнергии			За счет регулируемых тарифов по присоединению		
			Начало	Окончание	План, км	Факт, км	План, МВА	Факт, МВА				План	Итого финансирование	Итого освоение	План	Финансирование	Освоение	План	Финансирование	Освоение	План	Финансирование	Освоение
1	2	3	4	5	6		8		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
471	Строительство ТП-проект. в габаритах 630 кВА с трансформатором мощностью 400кВА напряж 6/0,4кВ. Строительство ВЛ-6 кВ от РУ-0,4кВ ТП-проект. МО, г.Пушкино, скр.Новая деревня	122011-Р	2013	2014							1 928,76	248,35	248,35								248,35	248,35	
472	Строительство новой КТП для технологического присоединения энергопринимающих устройств группы заявителей по адресу: Московская область, Пушкинский район, г. Пушкино	122019-Р (41/13)	2013	2014	0,15		0,32		3 497,06		3 497,06	1 843,97	310,91	72,33							1 843,97	310,91	72,33
473	Строительство КТП и 4 КЛ-6 кВ от КТП до КЛ-6 кВ и Л. 756 по адресу: г. Пушкино, мкр. Новая деревня	131137-Р (45/13)	2013	2014	0,20	0,22	0,30	0,80	3 481,71		3 481,71	2 986,15	2 879,41	3 734,04							2 986,15	2 879,41	3 734,04
474	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-1210 до ВРУ магазина Заявителя по адресу. Московская обл., Пушкинский р-н, г. Пушкино, 1-й Чеховский проезд, дом № 7	133195-Р (1023/14)	2014	2015							633,60	10,00	0,39	0,39							10,00	0,39	0,39
475	Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1271 до ВРУ цеха. Монтаж АИИСКУЭ. Пушкинский р-н, г. Пушкино, Московский пр-кт, дом № 55	122866-Р (265/13)	2014	2014	0,08	0,08	0,10		847,00		847,00	183,15	112,00	424,69							183,15	112,00	424,69
476	Строительство двух КЛ-6 кВ от ПС-085 "Мамонтовская" ОАО "МОЭСК" до проектируемой РТП-141542, расположенной по адресу: 141200, МО Пушкинский р-н, г Пушкино, ул. Лесная 22 Строительство двух КЛ-6 кВ от проектируемой РТП-141542до проектируемой ТП -141572, расположенной по адресу: 141200, МО Пушкинский р-н, г Пушкино, 1-й Некрасовский пр-д 11	141542-Р 141572-Р (1111/14)	2014	2015							28 790,00	10,00	0,39	0,39							10,00	0,39	0,39
477	Монтаж сил. трансф. 160 кВА в КТП-1211 Монтаж АИИСКУЭ. Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-1211 до ВРУ торгового комплекса	121331-Р (393/13)	2014	2014	0,10	0,48	0,12	0,16	1 271,00		1 271,00	485,93	182,41	1 335,07							485,93	182,41	1 335,07
478	Монтаж двух реклоузеров и двух ПКУ на ВЛ-6 кВ фидер 14. Монтаж АИИСКУЭ. МО, г.Пушкино, в р-не микрор-на Новая Деревня	120656-Р (618/13)	2013	2014		0,05	1,07		1 438,00		1 438,00	26,76	26,76	1 347,80							26,76	26,76	1 347,80
479	Расширение РУ 6 кВ РП-1549. Строительство 2 КТП с трансформаторами 2х630 кВА. Строительство 2 КЛ 6 кВ РП-1549 до проектируемой 2 КТП. Строительство КЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ проектируемой 2 КТП до ВРУ санатория заявителя по адресу Московская область, Пушкинский район, в районе д. Костино.	132113-Р (1011/14)	2014	2015							6 729,44	10,00	0,39	0,39							10,00	0,39	0,39
480	Строительство КЛ-6кВ, КТП и КЛ-0,4 кВ для присоединения жилого комплекса ООО «Альфа Бест – Пушкино» по адресу: Московская область, Пушкинский район, г. Пушкино, ул. Первомайская/Боголюбская	122879-Р (52/13)	2014	2015							10 187,70	10,00	0,39	0,39							10,00	0,39	0,39
481	Реконструкция ТП№1500 и строительство 2КЛ-0,4 кВ до ВРУ детского сада заявителя Управление строительства, архитектуры и градостроительного регулирования администрации Пушкинского муниципального района по адресу: М.О., Пушкинский р-н, п. Правдинский, ул. Лесная, д. 21	131043-Р (216/13)	2014	2015							877,09	398,68	15,64	15,64							398,68	15,64	15,64
482	Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ и 0,4 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств дачного комплекса, расположенного по адресу: МО, Пушкинский р-н, г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, ул. Осипенко, ул Лесная, ул. Серебрянская	130245-Р (603/13)	2014	2015							4 990,46	2 357,37	2 357,37	88,97							2 357,37	2 357,37	88,97
483	Строительство ТП в габаритах 400 кВА с силовым трансформатором 160 кВА. Строительство ЛЭП-6 кВ от опоры №43 ВЛ-6 кВ Л.969 до проектируемой ТП Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проектируемой ТП до ВРУ нежилого здания заявителя по адресу. Московская область, Пушкинский р-н, с.о. Братовщинский, дер. Кощейково, дом №7-а	131732-Р (543/13)	2014	2015							1 036,79	10,00	0,39	0,39							10,00	0,39	0,39
484	Строительство КТП с силовым трансформатором 250 кВА, монтаж АИИС КУЭ в проектируемой КТП, строительство ЛЭП-6 и 0,4 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств склада тарного хранения ГСМ и химикатов по адресу: 141202, Московская обл., Пушкинский р-н, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул. Рабочая, д.1	131051-Р (774/13)	2014	2015							5 300,00	636,35	24,96	24,96							636,35	24,96	24,96
485	Замена силовых трансформаторов 400 кВА в ТП-1387 на силовые трансформаторы 630 кВА. Монтаж АИИСКУЭ. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4кВ ТП-1387 до ВРУ детского сада по адресу: МО, Пушкинский р-н, 2-й км Красноармейского шоссе, в районе санатория «Пушкино	130652-Р (779/13)	2014	2014	0,04		0,02		928,57		928,57	844,15	33,11	33,11							844,15	33,11	33,11
486	Монтаж АИИСКУЭ в ТП -1066 по адресу г. Пушкино, мкр-н Клязьма, ул Чайковского	ТУ/02-304	2014	2014			0,18		2 871,45		2 871,45	1 300,00	717,18	53,52							1 300,00	717,18	53,52
487	Строительство Кл-0,4 кВ от ТП-1504 до ВРУ объекта по адресу: МО, г. Пушкино, Московский пр-т д.21	141729-13071205Р (1123/14)	2014	2015							166,77	165,63	165,63	165,63							165,63	165,63	165,63
488	Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1286 до ВРУ котельной по адресу: МО, Пушкинский р-н , г. Пушкино, Московский пр-т 39Б	132703-13072409Р (1122/14)	2014	2015							157,35	233,84	233,84	233,84							233,84	233,84	233,84
489	Строительство КЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ "Л507" до проектируемой КТП-140319, расположенной по адресу: 141200,0 МО, Пушкинский р-н г. Пушкино, ул Учинская, д.14	140319-13070702Р (1112/14)	2014	2015							1 780,00	34,12	30,26	5,89							34,12	30,26	5,89
490	Строительство ЛЭП-0,4 от РУ 0,4 кВ ТП-1236 до ВРУ нежилого помещения заявителя по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н, г. Пушкино, ул Л. Толстого, д. 1 А	133370-Р (1015/14)	2014	2015							536,87	10,00	0,39	0,39							10,00	0,39	0,39
	Пушкино, городской округ										**9 609,60**	**493,00**	**19,34**	**19,34**							**493,00**	**19,34**	**19,34**
491	Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-24 до ВРУ Заявителя по адресу: 142290, Московская обл., г. Пущино, мкр. Г, д.№20 б/3	133232-Р (904/14)	2013	2015							480,00	473,00	18,55	18,55							473,00	18,55	18,55
492	Строительство КТП с силовым трансформатором 400 кВА. Строительство КЛ-10 кВ от проектируемой КТП до места врезки в КЛ-10 кВ Л-112 ТП-324-ТП-308 Строительство КЛ-0,4 кВ от проектируемой КТП до ВРУ Заявителя по адресу: 142290, Московская область, г. Пущино, ул. Грузовая, дом №8	133069-Р (927/14)	2013	2015							3 305,00	10,00	0,39	0,39							10,00	0,39	0,39
493	Строительство ТП с силовыми трансформаторами 2х250 кВА. Строительство ЛЭП-10 кВ от РТП-34 и ТП-338 до проектируемой ТП и ЛЭП-0,4 кВ от РУ 0,4 кВ проектируемой ТП до ВРУ жилого дома для молодых ученых и специалистов по адресу: Московская область, г. Пущино, мкр. Д, дом 13	132741-Р (573/13)	2013	2015							5 824,00	10,00	0,39	0,39							10,00	0,39	0,39
	Рузский муниципальный район						**0,07**		**866,13**		**3 261,83**	**670,57**	**362,35**	**447,23**							**670,57**	**362,35**	**447,23**
494	Строительство КЛ-0,4 кв. Монтаж АСКУЭ по адресу: МО, Рузский р-н, п. Тучково, мкр. Восточный, стр. 1, пом 1-3, 7-28, 30-40, 6-12, 17-39	121285-Р (587/13)	2013	2015							960,00	164,80	6,46	6,46							164,80	6,46	6,46
495	Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1375 до ВРУ объекта по адресу: МО, г. Руза, ул. Федеративная, д.12 ООО "Тера"	122022-Р (711/13)	2013	2015							1 435,70	156,00	6,12	6,12							156,00	6,12	6,12

№ п/п	Наименование компаний, инвестиционного проекта, объекта и работ	Т.З.	Сроки выполнения		Физические параметры объекта						Сметная стоимость, тыс.руб. без НДС	Итого, в тыс. руб. без НДС			Источники финансирования, в тыс.руб. без НДС								
					Вводимая мощность, протяженность сетей				План по вводу	Ед.изм., (км, шт, МВА)					Амортизация			За счет регулируемых тарифов по передаче электроэнергии			За счет регулируемых тарифов по присоединению		
			Начало	Окончание	План, км	Факт, км	План, МВА	Факт, МВА				План	Итого финансирование	Итого освоение	План	Финансирование	Освоение	План	Финансирование	Освоение	План	Финансирование	Освоение
1	2	3	4	5	6		8		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
496	Монтаж панелей ЩО-70 в РУ-0,4 кВ ТП-1999 для технологического присоединения энергопринимающих устройств ОАО "Тучковский комбинат железобетоных и силикатных изделий" - жилой дом (5 этажей) по адресу: Рузский р-н, п. Тучково, в районе д. 20 по ул. Новая	111742-Р (61/13)	2014	2014			0,07		866,13		866,13	349,77	349,77	434,65							349,77	349,77	434,65
	Городской округ Подольск										**760,00**	**10,00**	**0,39**	**0,39**							**10,00**	**0,39**	**0,39**
497	Строительство ТП-400 кВА с силовым трансформатором 160 кВА. Строительство ЛЭП-6 кВ от ТП-209 до проектируемой ТП. Монтаж АИИСКУЭ в проектируемой ТП. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проектируемой ТП до ВРУ склад-магазина Заявителя по адресу: 142100, Московская обл., г. Подольск, пр-кт Юных Ленинцев, дом № 1, строение 2А»	131889-Р (549/13)	2014	2015							760,00	10,00	0,39	0,39							10,00	0,39	0,39
	Серпуховской муниципальный район				**0,37**	**0,78**	**0,12**		**4 998,69**		**25 428,74**	**4 286,35**	**2 034,28**	**119,00**							**4 286,35**	**2 034,28**	**119,00**
498	Установка дополнительной ячейки типа ЩО В РУ-0,4 кВ на разных секциях шин ТП-4 для подключения КЛ-0,4 кВ. Строительство КЛ-0,4 кВ от резервной ячейки РУ-0,4 кВ ТП-4 до ВРУ по адресу: Серпуховский р-н, п. Пролетарский	120904-Р	2013	2015							4 321,22	568,93	22,32	22,32							568,93	22,32	22,32
499	Строительство ЛЭП 0,4 от РУ-0,4 кВ РТП-1 и ТП-1 до ВРУ котельни, по адресу: Серпуховский р-н, п. Оболенск, пр-д Биологов	11-102	2013	2014	0,30	0,78	0,07		4 701,69		4 701,69	1,00									1,00		
500	Расширение РУ-0,4 кВ ЗТП-16, строительство КЛ-0,4 кВ от проектируемой ячейки в РУ-0,4 кВ ЗТП-16 до ВРУ жилого дома по адресу: Московская область, Серпуховский р-н, п. Дома отдыха «Авангард»	122138-Р (805/14)	2014	2015							1 009,89	663,00	26,00	26,00							663,00	26,00	26,00
501	Реконструкция существующей ЛЭП-0,4 кВ от ТП-213 по адресу: Серпуховский р-н, Кирпичный Завод пгт, дом № 7	121994-Р (870/14)	2014	2015							1 662,97	1 289,83	1 289,83	27,34							1 289,83	1 289,83	27,34
502	Строительство ТП с силовым трансформатором 100 кВА. Строительство ЛЭП-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ (отпайка к МТП-11) до проектируемой ТП. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проектируемой ТП до ВРУ водозаборного узла заявителя по адресу: Московская область, Серпуховский р-н, Пролетарский пгт.	132584-Р (784/13)	2014	2015							2 299,00	361,71	361,71	0,39							361,71	361,71	0,39
503	Реконструкция ТП-322 и строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-322 до ВРУ Заявителя по адресу: 142200, Московская обл., Серпуховский р-н, Данки м., дом №49, корпус 1	132640-Р (930/14)	2014	2015							1 270,00	1 074,00	167,11	42,13							1 074,00	167,11	42,13
504	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-4 до ВРУ котельной Заявителя по адресу: 142271, Московская обл., Серпуховский р-н, пгт. Пролетарский	133171-Р (892/14)	2014	2015							832,97	166,88	166,88	0,39							166,88	166,88	0,39
505	Строительство ТП в габаритах 630 кВА с силовым трансформатором 400 кВА. Строительство КЛ-10 кВ от ТП-38 до проектируемой ТП. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проектируемой ТП до ВРУ фермы Заявителя по адресу: 142200, Московская обл., Серпуховский р-н, д. Волохово, 50:32:0070209:0030	130101-Р (898/14)	2014	2015							8 338,00	10,00	0,39	0,39							10,00	0,39	0,39
506	Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-63А для электроснабжения заявителя Администрация «сельского поселения «Липицкое», по адресу: 142261, Московская обл., Серпуховский р-н, с.Липицы, дом 17»	121990-Р (522/13)	2014	2014	0,07		0,05		297,00		297,00	150,00									150,00		
507	Строительство СКТП-63 кВА для электросабжения Заявителя по адресу: 142260, Московская обл., Серпуховский р-н, д. Лукьяново	132886-Р (845/14)	2014	2015							696,00	1,00	0,04	0,04							1,00	0,04	0,04
	Солнечногорский район										**2 826,25**	**264,78**	**264,78**	**5 949,74**							**264,78**	**264,78**	**5 949,74**
508	Строительство двух КЛ-10 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО "Стройиндустрия"	131486-Р (44/13)	2013	2015							2 826,25	264,78	264,78	5 949,74							264,78	264,78	5 949,74
	Талдомский муниципальный район				**0,25**	**0,70**	**0,13**		**2 296,61**		**2 296,61**	**1 547,84**	**1 547,84**	**1 662,21**							**1 547,84**	**1 547,84**	**1 662,21**
509	Строительство кабельно-воздушной линии 0,4 кВ от БКТП-326 до ВРУ жилого дома дома с кафе и подключенне к резервному рубильнику в РУ-0,4 кВ БКТП-326	712/1	2013	2014	0,25	0,70	0,13		2 296,61		2 296,61	1 547,84	1 547,84	1 662,21							1 547,84	1 547,84	1 662,21
	Шатурский муниципальный район				**1,70**	**0,22**	**0,63**	**0,63**	**11 203,75**		**21 569,50**	**6 073,14**	**1 459,98**	**2 503,35**							**6 073,14**	**1 459,98**	**2 503,35**
510	Смонтировать ТП в габарите 400 кВА с силовым трансформатором мощностью 250 кВА напряжением 6/0,4 кВ. Строительство ЛЭП-6 кВ от ближайшей опоры ЛЭП-6 кВ до РУ-6 кВ ТП-проект по адресу: МО, г. Шатура, западнее оз. Святое	120615-Р (91/13)	2013	2014	0,30		0,15		2 925,75		2 925,75	869,03	337,61	966,28							869,03	337,61	966,28
511	Строительство КТП 100 кВА и ВЛ-0,4 кВ по адресу, МО, Шатурский район, п. Тархановка, дом 22 "а"	03-1111	2013	2014	0,15		0,01		2 060,00		2 060,00	313,41	215,64	215,64							313,41	215,64	215,64
512	Реконструкция ТП-2 с заменой трансформаторф мощностью 400 кВА напряжением 6/0,4 кВ на трансформатор мощностью 630 кВА напряжением 6/0,4 кВ.	1656-Р	2013	2014		0,22	0,01	0,63	1 500,00		1 500,00	118,62	118,62								118,62	118,62	
513	Монтаж ячейки ЩО-70 в РУ-0,4 кВ ТП-84	1556-Р	2013	2014			0,07		394,00		394,00	20,86									20,86		
514	Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-4 до границ участка заявителя. По адресу: МО, Шатурский р-он, п. Туголесский Бор, ул. Советская	120391-Р (895/14)	2013	2015							1 020,00	71,79	22,90	94,70							71,79	22,90	94,70
515	Монтаж ЩО-70 в ТП-14. Монтаж АИИСКУЭ по адресу Шатурский район, п. Туголесский Бор, ул. С	121636/1-Р (488/13)	2013	2014			0,07		100,00		100,00	95,96	64,22	86,55							95,96	64,22	86,55
516	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-36 до ВРУ заявителя, по адресу: МО, Шатурский р-н, г Шатура, ул.Клары Цеткин, д 17/1	130803-Р (90/13)	2014	2014	0,20		0,10		1 094,00		1 094,00	762,20	192,80	792,09							762,20	192,80	792,09
517	Строительство ТП с силовыми трансформаторами 2*400 кВА. Строительство ЛЭП-6 кВ от ПС-123 и от ТП-3 новая до проектируемой ТП и ЛЭП-0,4 кВ от РУ 0,4 кВ проектируемой ТП до ВРУ объекта по адресу: МО, Шатурский р-н, г.Шатура,ул Интернациональная, д 16	131489-Р (551/13)	2014	2015							6 868,01	335,00	168,25	207,03							335,00	168,25	207,03
518	Реконструкция ТП-40. Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-40 до ВРУ фруктохранилища Заявителя, по адресу:140700, Московская обл., Шатурский р-н, г. Шатура, Казанский туп.	131065-Р (896/14)	2014	2015							470,00	83,50	3,28	3,28							83,50	3,28	3,28
519	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10 до ВРУ магазина Заявителя, по адресу: 140721, Московская обл., Шатурский р-н, п. Бакшеево, ул. 1 Мая	133229-Р (879/14)	2014	2015							320,00	10,00	0,39	0,39							10,00	0,39	0,39
520	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП-2 и от РУ 0,4 кВ ТП-7 до ВРУ Детского сада заявителя по адресу: Московская область, Шатурский район, п. Шатурторф, ул. Лесная	131985-Р (977/14)	2014	2014	0,68		0,08		1 140,00		1 140,00	1 135,00	44,52	44,52							1 135,00	44,52	44,52
521	Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-32 до ВРУ здания детской школы искусств заявителья по адресу: МО, г. Шатура, проспект Ильича, д.39/1	133466-Р (785/14)	2014	2014	0,17		0,09		570,00		570,00	570,00	22,36	22,36							570,00	22,36	22,36
522	Рекнструкция ТП-30. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-30 до ВРУ Заявителя по адресу: МО, Шатурский район, г. Шатура, ул.Интернациональная, д.4	132401-Р (752/13)	2014	2014	0,20		0,06		1 420,00		1 420,00	1 420,00	55,70	55,70							1 420,00	55,70	55,70

№ п/п	Наименование компаний, инвестиционного проекта, объекта и работ	Т.З.	Сроки выполнения		Физические параметры объекта						Сметная стоимость, тыс.руб. без НДС	Итого, в тыс. руб. без НДС			Источники финансирования, в тыс.руб. без НДС								
					Вводимая мощность, протяженность сетей				План по вводу	Ед.изм., (км, шт. МВА)					Амортизация			За счет регулируемых тарифов по передаче электроэнергии			За счет регулируемых тарифов по присоединению		
			Начало	Окончание	План, км	Факт, км	План, МВА	Факт, МВА				План	Итого финансирование	Итого освоение	План	Финансирование	Освоение	План	Финансирование	Освоение	План	Финансирование	Освоение
1	2	3	4	5	6		8		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
523	Реконструкция ТП -14. Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-14 до ВРУ заявителя по адресу: 140000 МО,Шатурский район , п. Туголесский Бор	140957 (1214/14)	2014	2015							870,00	30,00	21,09	5,50							30,00	21,09	5,50
524	Строительство ЛЭП-0,4 кВ от КТП-35 до ВРУ АЗС. Монтаж АИИСКУЭ по адр.Шатура, прт-Ильича	122520-Р 122325-Р (88/13)	2013	2015							817,74	237,78	192,62	9,33							237,78	192,62	9,33
	Электрогорск, городской округ						**0,57**		**240,00**		**41 085,72**	**8 427,49**	**8 405,57**	**319,40**							**8 427,49**	**8 405,57**	**319,40**
525	Установка ячеey ВН в РУ-6 кВ ТП-321, по адресу :МО, Электрогорский район СНТ "Рябинушка", СНТ "Росинка"	1063 1064	2013	2014			0,57		240,00		240,00	10,00	7,30	1,29							10,00	7,30	1,29
526	Строительство ТП 6/0,4 кВ в габаритах 2х1000 кВА. Строительство ЛЭП-6 кВ от РУ-6 кВ РП-315 до проектируемой ТП. Монтаж АИИСКУЭ. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проектируемой ТП до ВРУ объекта, расположенного по адресу: г. Электрогорск, Строительный № 3	100263-Р (586/13)	2014	2015							14 788,62	6 721,35	6 721,35	254,07							6 721,35	6 721,35	254,07
527	Строительство 2 КЛ-0,4 кВ с разных секций ТП-343 до ВРУ объекта, расположенного по адресу: Московская обл, г. Электрогорск, ул. Пионерская, дом № 6 А	130437-Р (589/13)	2014	2015							3 250,00	226,59	226,59	8,55							226,59	226,59	8,55
528	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-321 до ВРУ объекта, расположенного по адресу: Московская обл, Электрогорск г, Свердлова ул, дом № 11	130195-Р (151/13)	2014	2015							1 621,00	161,05	161,05	6,08							161,05	161,05	6,08
529	Реконструкция КЛ-6 кВ от ГРЭС-3 до ТП-326. Монтаж АИИСКУЭ по адресу: Московская обл, Электрогорск г, Ленина ул, дом № 34	130495-Р (712/14)	2014	2015							4 470,10	140,35	140,35	5,30							140,35	140,35	5,30
530	Строительство ТП-6/0,4 кВ в габаритах 160 кВА. Строительство КЛ-6 кВ от ТП-325 до проектируемой ТП по адресу: Московская обл., г.Электрогорск, ул.Буденного дом №2	130612-Р (588/13)	2014	2015							7 416,00	316,77	316,77	11,96							316,77	316,77	11,96
531	Строительство КЛ -0,4 кВ от ТП-321 до ВРУ Жилого дома заявителя по адресу: Московская область, г. Электрогорск, ул. Ленина, в районе участка 19	132647-Р (878/14)	2014	2015							1 210,00	10,00	0,39	0,39							10,00	0,39	0,39
532	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-326 до ВРУ Заявителя по адресу:142530, Московская обл., Электрогорск г., Ленина ул., дом №14	133593-Р (937/14)	2014	2015							495,00	10,00	0,39	0,39							10,00	0,39	0,39
533	Строительство ВЛЗ- 6 кВ от ВЛ-6 кВ РП-303-ТП-328 до границы участка заявителя по адресу: Московская область, Электрогорск г, ул. Буденного	130483-Р (900/14)	2014	2015							380,00	45,26	45,26	1,71							45,26	45,26	1,71
534	Реконструкция ТП-347. Расширение ТП-347.Строительство ЛЭП 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП-347до ВРУ гостиницы заявителя Крайноковой. Строительство ЛЭП 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП-347до ВРУ магазина заявителя ООО «Форест». Строительство ЛЭП 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП-347до ВРУ нежилого помещения заявителя Лощинина по адресу: Московская область, г. Электрогорск, ул. Ухтомского д №3,6, в районе дома №4	130027-Р 123334-Р 131176-Р 131378-Р (872/14)	2014	2015							4 565,00	717,66	717,66	27,09							717,66	717,66	27,09
535	Реконструкция РУ 6 кВ ТП 343 с добавлением двух ячеек по адресу: Московская область, г. Электрогорск, ул. Пионерская, дом 6 А	130641-Р (938/14)	2014	2015							2 650,00	68,46	68,46	2,58							68,46	68,46	2,58
	Электросталь, городской округ				**0,28**	**1,93**	**0,32**	**1,20**	**2 606,31**		**166 935,15**	**35 748,64**	**34 567,30**	**21 549,26**							**35 748,64**	**34 567,30**	**21 549,26**
536	Строительсво 2 КЛ-0,4 кВ от ТП-140 до ВРУ жилого дома по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Пушкина, д. 37	121992-Р	2013	2015							1 201,00	1,00	0,04	0,04							1,00	0,04	0,04
537	Строительсво КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ПС "Электросталь" до РУ 6 кВ проектируемой БКТП-2х1250 кВА по адресу: Московская область, г. Электросталь, квартал между Ногинским шоссе и проспектом Ленина, с запада от дома №04 50:46:0010401:0090	121784-Р	2013	2015							35 760,71	1 574,07	1 574,07	59,41							1 574,07	1 574,07	59,41
538	Строительство КЛ-10 кВ от ТЭЦ-29 до РУ-10 кВ проектируемой РТП-2 (РТП 1х1000 кВА). Строительство КЛ-10 кВ от проектируемой РТП- 2 до проектируемой БКТП 1х1600 кВА. Строительство КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП до ВРУ жилого дома по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Ялагина, с восточной стороны от жилого дома №5-А 50:46:0050201:0078	121358-Р	2013	2015							41 128,00	650,91	650,91	650,91							650,91	650,91	650,91
539	Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-216 до ВРУ муниципального дошкольного учреждения, по адресу г. Электросталь, пр-т Ленина, 50:46:0010401:0091	122174-Р (344/13)	2013	2014	0,15	0,26	0,13		797,92		797,92	770,93	569,89	700,80							770,93	569,89	700,80
540	Строительство 2 КЛ-0,4 кВ от ТП-138 до ВРУ здания администрации, по адресу Московская область, г. Электросталь ул. Мира, д. 5	122028-Р (428/13)	2013	2015							974,00	1,00	0,04	0,04							1,00	0,04	0,04
541	Монтаж ЩО-70 в ТП-62, строительство ЛЭП-0,4 кВ для подключения заявителя, расположенного по адресу: Электросталь г, Ленина пр-кт, дом № 35/20	122828-Р (34/13)	2014	2015							601,21	220,16	220,16	8,31							220,16	220,16	8,31
542	Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-68 до ВРУ объекта, расположенного по адресу: Электросталь г, Ленина пр-кт, дом № 25, №23	131111-Р (115/13)	2014	2015							1 265,55	162,82	162,82	6,15							162,82	162,82	6,15
543	Монтаж ЩО-70 в РУ-0,4 кВ ТП-38. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-38 до ВРУ торгово-офисного здания, расположенного по адресу: Электросталь г, Карла Маркса ул, между домами 17 и 19	130174-Р (234/13)	2014	2015							655,21	95,17	95,17	3,59							95,17	95,17	3,59
544	Монтаж ЩО-70 в РУ-0,4 кВ ТП-123. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-123 до ВРУ магазина, расположенного по адресу: Электросталь г, Победы ул, дом № 2, корпус 6	130007-Р (807/14)	2014	2015							641,20	86,58	86,58	3,27							86,58	86,58	3,27
545	Монтаж ЩО-70 в РУ-0,4 кВ ТП-41. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-123 до ВРУ объекта, расположенного по адресу: Электросталь г, Октябрьская ул, дом № 15	130663-Р (704/13)	2014	2015							546,25	151,99	151,99	5,74							151,99	151,99	5,74
546	Монтаж ЩО-70 в РУ-0,4 кВ РП-47. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РП-47 до ВРУ магазина, расположенного по адресу: Электросталь г, Карла Маркса ул, дом № 51	130023-Р (715/13)	2014	2015		0,17					541,67	203,82	203,82	368,95							203,82	203,82	368,95
547	Реконструкция РУ-6 кВ ТП-233. Строительство КЛ-6 кВ от ТП-233 до проектируемой ТП ООО «МПП ЭЛИТ» по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Красная, д. 84	130131-Р (51/13)	2014	2015		1,30					4 400,00	218,35	218,35	3 145,85							218,35	218,35	3 145,85
548	Реконструкция ТП № 61 по адресу: Московская область, г. Электросталь, проспект Ленина, 40Б	131622-Р (532/13)	2014	2015							470,00	55,91	55,91	2,11							55,91	55,91	2,11
549	Строительство ЛЭП -0,4 кВ с разных секций РУ 0,4 кВ ТП-236 до ВРУ торгового центра заявителя по адр:МО г. Электросталь, Фрязевское ш, д.120 ООО "Плюс Девелопмент"	132367-Р (569/13)	2014	2015							1 396,32	654,71	654,71	24,71							654,71	654,71	24,71
550	Строительство 2БКТП с силовыми трансформаторами 2х400 кВА. Строительство двух КЛ-6 кВ и двух КЛ-0,4 кВ до ВРУ Детского сада на 140 мест с бассейном по адресу: М.О. г. Электросталь, про-спект Ленина, дом 40б	130775-Р (345/13)	2014	2015		0,08		0,80			13 706,50	10 014,24	10 014,24	12 487,48							10 014,24	10 014,24	12 487,48
551	Технологическое присоединение Расширение РУ 0,4 кВ ТП 127 и ТП 128 Строительство ЛЭП 0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП 127 и ТП 128 до ВРУ административно-бытового комплекса заявителя по адресу: Московская область г. Электросталь ул. Южный проспект	131441-Р (529/13)	2014	2015							4 500,00	243,15	243,15	9,18							243,15	243,15	9,18

№ п/п	Наименование компаний, инвестиционного проекта, объекта и работ	Т.З.	Сроки выполнения		Физические параметры объекта						Сметная стоимость, тыс.руб. без НДС	Итого, в тыс. руб. без НДС			Источники финансирования, в тыс.руб. без НДС								
					Вводимая мощность, протяженность сетей				План по вводу	Ед.изм., (км, шт, МВА)					Амортизация			За счет регулируемых тарифов по передаче электроэнергии			За счет регулируемых тарифов по присоединению		
			Начало	Окончание	План, км	Факт, км	План, МВА	Факт, МВА				План	Итого финансирование	Итого освоение	План	Финансирование	Освоение	План	Финансирование	Освоение	План	Финансирование	Освоение
1	2	3	4	5	6		8		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
552	Технологическое присоединение Строительство ЛЭП 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ РП № 47 до ВРУ складского помещения заявителя по адресу Московская область, г.Электросталь ул Карла Маркса с юга от территории ГСК-29"	131280-Р (530/13)	2014	2015							1 000,00	121,60	121,60	4,59							121,60	121,60	4,59
553	Технологическое присоединение Реконструкция ячейки в РУ 6 кВ ТП № 219 по адресу: Московская область, г. Электросталь, Ногинский р-н, д. Пушкино	122132-Р (65/13)	2014	2015							1 000,00	166,43	166,43	6,28							166,43	166,43	6,28
554	Технологическое присоединение Строительство ЛЭП 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП № 99 и ТП-132 до ВРУ административно-торгового центра заявителя по адресу: Московская область г Электросталь участок примерно в 16 км от ориентира по направлению на юг, почтовый адрес ориентира ул Мира д 27	131480-Р (531/13)	2014	2015							610,71	374,45	374,45	14,13							374,45	374,45	14,13
555	Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП-187 до ВРУ нежилого помещения заявителя по адресу. Московская область, г Электросталь, ул. Карла Маркса, дом 36а	132407-Р (863/14)	2014	2015							1 072,00	10,00	0,39	0,39							10,00	0,39	0,39
556	Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП-184 до ВРУ крытого тренировочного катка с искусственным льдом заявителя по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул Спортивная, с северной стороны котельной ООО «ЭЛЕМАШ-ТЭК»	132980-Р (861/14)	2014	2015							4 000,00	859,29	859,29	32,43							859,29	859,29	32,43
557	Расширение РУ 0,4 кВ ТП-129. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП-129 до ВРУ автосервиса заявителя по адресу: Московская область, г. Электросталь, Южный проспект, напротив д 13, корпус 1	122522-Р (862/14)	2014	2015							1 300,00	406,62	406,62	504,96							406,62	406,62	504,96
558	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-75 до ВРУ Заявителя по адресу: 144000, Московская обл., г.Электросталь, ул.Пушкина, дом №3	131836-Р (905/14)	2014	2015							410,00	108,32	108,32	4,09							108,32	108,32	4,09
559	Замена трансформаторов в ТП-78, ТП-13. Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-78 до ВРУ жилого дома Заявителя, строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-13 до ВРУ жилого дома Заявителя, расположенного по адресу: 144000, Московская область, г. Электросталь, ул. Расковой, дом №10	132062-Р (783/14)	2014	2015							2 600,00	561,04	561,04	21,17							561,04	561,04	21,17
560	Строительство 2БКТП с трансформаторами 2х1000 кВА. Строительство 2 КЛ-10 кВ от разных секции ТП-249 до проектируемой 2БКТП. Строительство ЛЭП 0,4 кВ от разных секций проектируемой 2БКТП до каждого ВРУ жилых домов заявителя по адресу. Московская область, г. Электросталь , ул. Ялагина, 5 микрорайон	130848-Р (906/14)	2014	2015							15 148,39	8 125,04	7 204,32	318,69							8 125,04	7 204,32	318,69
561	Реконструкция ТП-33 Строительство КЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП-33 до ВРУ нежилого помещения заявителя по адресу: Московская область, г. Электросталь, Строительный переулок, дом №8а	133108-Р (975/14)	2014	2015							1 500,00	427,72	427,72	16,14							427,72	427,72	16,14
562	Строительство КЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП-127 и строительство КЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП-128 до ВРУ физкультурно-оздоровительного комплекса заявителя по адресу. Московская область, г. Электросталь, Южный проспект, в районе МОУ «Гимназия № 21№	133338-Р (982/14)	2013	2015							1 611,82	780,48	780,48	29,46							780,48	780,48	29,46
563	Строительство ТП-630 кВА с силовым трансформатором 400 кВА Монтаж АИИСКУЭ Строительство 2КЛ-6 кВ от КТП-18 до проектируемой ТП.	122556-Р (188/13)	2013	2014	0,13	0,12	0,20	0,40	1 808,39		1 808,39	2 805,28	2 805,28	2 924,07							2 805,28	2 805,28	2 924,07
564	Реконструкция 1 секции РУ-0,4 кВ ТП-127. Строит-во КЛ-0,4 кВ от ТП-127 до ВРУ-0,4кВ спорт. компл.по адресу МО, г.Электросталь, Южный пр.	130036-Р (233/13)	2013	2015							3 042,29	394,49	394,49	14,89							394,49	394,49	14,89
565	Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-39 до ВРУ объекта, расположенного по адресу: Московская обл, Электросталь г, Октябрьская ул, дом № 30Б. Монтаж АИИСКУЭ	130896-Р (527/13)	2014	2015							500,00	101,77	101,77	3,84							101,77	101,77	3,84
566	Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ от ТП-135 до ВРУ объекта, расположенного по адресу Московская обл, Электросталь г, Первомайская ул, между домами №28 и №30	132066-Р (523/13)	2014	2015							750,00	10,00	0,39	0,39							10,00	0,39	0,39
567	Строительство КТП 6/0,4 кВ. Строительство 2 ЛЭП-6 кВ от РП-210 до проектируемой ТП, расположенной по адресу: Электросталь г, ул. Расковой. Монтаж АИИСКУЭ	130613-Р (46/13)	2014	2015							12 000,00	846,40	846,40	31,95							846,40	846,40	31,95

№ п/п	Наименование компаний, инвестиционного проекта, объекта и работ	Т.З.	Сроки выполнения		Физические параметры объекта						Сметная стоимость, тыс.руб. без НДС	Итого, в тыс. руб. без НДС			Источники финансирования, в тыс.руб. без НДС								
					Вводимая мощность., протяженность сетей				План по вводу	Ед.изм., (км, шт, МВА)					Амортизация			За счет регулируемых тарифов по передаче электроэнергии			За счет регулируемых тарифов по присоединению		
			Начало	Окончание	План, км	Факт, км	План, МВА	Факт, МВА				План	Итого финансирование	Итого освоение	План	Финансирование	Освоение	План	Финансирование	Освоение	План	Финансирование	Освоение
1	2	3	4	5	6		8		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
568	Реконструкция ТП -38, реконструкция ТП-41. Строительство КЛ-0,4 кВА от ТП-38 до ВРУ заявителя, строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-41 до ВРУ заявителя по адресу: 140000 МО, г. Электросталь, ул. Карла Маркса, д. 27	140442 (1215/14)	2014	2015							970,00	739,15	739,15	1,57							739,15	739,15	1,57
569	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-25 до ВРУ торгово-офисного здания заявителя по адресу: 144000, МО, г. Электросталь, ул. Николаева	133163-46073010Р (1027/14)	2014	2015							224,03	10,00	0,39	0,39							10,00	0,39	0,39
570	Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВА от РУ-0,4 кВа ТП-87 до точки присоединения заявителя по адресу: 140000 МО, г. Электросталь, Ногинское шоссе , д. Чириково	123320 (1228/14)	2014	2015							830,00	30,00	1,18	1,18							30,00	1,18	1,18
571	Строительство КТП 6/0,4 кВ. Строительство 2 ЛЭП-6 кВ от РП-76 до РУ-6 кВ проектируемой ТП по адресу: Московская обл., Электросталь г, Ногинское ш Монтаж АИИСКУЭ	131766-Р (539/13)	2014	2015							7 971,96	3 765,75	3 765,75	142,13							3 765,75	3 765,75	142,13
	Прочие мероприятия								**354 091,52**		**1 121 540,92**	**333 895,94**	**334 434,65**	**596 539,63**	**149 631,83**	**149 631,82**	**258 066,52**	**184 264,11**	**184 802,83**	**338 473,12**			
	Внедрение АИИС КУЭ		2008	2015					193 710,00		843 958,70	131 488,29	131 488,29	240 141,50	131 488,29	131 488,29	240 141,50						
	Внедрение новых информационных технологий		2013	2015					37 759,41		59 460,12	72 422,41	72 601,07	74 143,39				72 422,41	72 601,07	74 143,39			
	Закупка спецтехники		2014	2014							68 500,00	68 516,10	68 516,10	63 099,25				68 516,10	68 516,10	63 099,25			
	Приобретение оборудования, не входящего в сметы строек		2014	2014					24 622,10		24 622,10	18 143,53	18 143,53	17 925,01	18 143,53	18 143,53	17 925,01						
	Приобретение сетевых активов		2014	2015					98 000,00		125 000,00	43 325,61	43 685,66	201 230,47				43 325,61	43 685,66	201 230,47			

Согласовано:

Руководитель финансовой службы — Бочкарева Т.М.

Главный бухгалтер — Басерова О.А.

Подготовил:

Начальник отдела планирования и контроля инвестиций планово-экономической службы: — Бяло Л.И.

отпр. (Глава ЕВ) 7.14