Вывоз лишнего грунта не предусматривается, так как планируется по месту. Перевозка рабочих к месту работы и обратно осуществляется вахтовой машиной ВМ-20, передвигающейся по станице со скоростью 35 км/час.

4.5. Проведение работ в условиях стесненной застройки

Строительные и монтажные работы выполняются в строгом соответствии с технологическими картами. Механизация строительно-монтажных работ. При строительстве в стесненных условиях планируется путем применения строительных машин, имеющих небольшие габариты, высокую маневренность и обладающие нормативным уровнем шума.

Работы по строительству воздушных линий 0,4 кВ необходимо выполнять согласно утвержденному графику последовательности производства работ, по чертежам и ППР, разработанным подрядной организацией.

Работы рекомендуется выполнять силами специализированной организации.

Места установки строительных машин и механизмов не должны загораживать сквозное движение по существующим дорогам, а также должны оборудоваться специальными предупреждающими знаками. При производстве работ необходимо соблюдать технику безопасности труда в соответствии с СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования и СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.

Работы в стесненных условиях приняты исходя из наличия следующих факторов:

- интенсивное движение транспорта и пешеходов по улицам в непосредственной близости от места работ;

- сети существующих подземных коммуникаций проложены в непосредственной близости от трасс трасс ВЛ;

- наличием сохраняемых зеленых насаждений в непосредственной близости от места работ по строительству 0,4 кВ;

- стесненных условий складирования материалов: