организации строительства и проектов производства работ для жилищно-гражданского строительства.

Наименование помещений	Назначение	Расчетные нормы площади м²/10 чел.	Число пользующихся чел.	Требуемая площадь
1 Гардеробная	Для всех рабочих	7	14	9,8
2 Душевая	Для всех рабочих	5,4	12	6,5
3 Помещение для обогрева работающих	Для числа рабочих в максимальную смену	1	12	1,2
4 Сушилка для одежды и обуви	То же	2	12	2,4
5 Столовая (на полуфабрикатах)	То же	8,1	12	9,7
6 Уборные, К=0,7 муж.	То же	1	12	1,2
7 Помещение для приема пищи	То же	10	12	12
8 Медпункт	То же	70 На 300-1200 чел.	12	2,8

Размещение санитарно-бытовых помещений выполнить на территории базы временного городка строителей с обеспечением норм санитарной и пожарной безопасности. Питание работающих предполагается в столовой временного городка строителей.