Отчет о реализации Инвестиционной программы ОАО "Московская областная энергосетевая компания" за 2012 год

№ п/п	Наименование компаний, инвестиционного проекта, объекта и работ	Т.З.	Сроки выполнения		Физические параметры объекта			Сметная ст-ть	Финансирование				Остаток сметной стоимости	Итого, в тыс. руб. без НДС			Источник финансирования, в тыс. руб. без НДС											
																	Амортизация			За счет регулируемых тарифов по передаче электроэнергии			За счет регулируемых тарифов по присоединению			Заемные средства		
			начало	окончание	Вводимая мощность, протяженность сетей	План по вводу	Ед.изм., (км, шт, МВА)		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год		План	Финансирование	Освоение	План	Финансирование	Освоение	План	Финансирование	Освоение	План	Финансирование	Освоение	План	Финансирование	Освоение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
	ОАО "МОЭСК"							**4 398 395,95**	**302 389,60**	**108 455,63**	**391 272,71**	**715 977,25**	**2 880 300,76**	**1 648 396,90**	**1 013 217,62**	**980 805,37**	**196 063,00**	**196 063,00**	**196 063,00**	**413 680,00**	**413 680,00**	**413 680,00**	**711 573,90**	**76 089,94**	**54 235,07**	**327 080,00**	**327 384,67**	**316 827,30**
	Техническое перевооружение, реконструкция, новое строительство и расширение							**4 243 036,38**	**302 389,60**	**108 455,63**	**391 272,71**	**715 977,25**	**2 724 941,19**	**1 493 037,33**	**857 858,05**	**817 936,53**	**84 621,85**	**84 621,85**	**119 529,51**	**369 761,58**	**369 761,58**	**327 344,65**	**711 573,90**	**76 089,94**	**54 235,07**	**327 080,00**	**327 384,67**	**316 827,30**
1.	**Техническое перевооружение и реконструкция, в т.ч.**							**1 113 448,30**	**26 399,23**	**68 635,49**	**140 560,75**	**147 624,14**	**730 228,69**	**431 333,28**	**432 855,04**	**406 727,33**	**20 319,51**	**20 304,79**	**54 019,37**	**169 691,51**	**170 923,33**	**164 218,87**				**241 322,25**	**241 626,93**	**188 489,09**
1.1.	**Волоколамский муниципальный район**							**3 468,30**		**492,55**	**615,75**		**2 360,00**	**2 679,75**	**2 679,75**	**3 916,71**	**2 679,75**	**2 679,75**	**3 916,71**									
1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-1100, по адресу: Волоколамский р-н, п.Привокзальный	1/10	2009	2012	2,75		[км]	3 468,30		492,55	615,75		2 360,00	2 679,75	2 679,75	3 916,71	2 679,75	2 679,75	3 916,71									
1.2.	**Воскресенский муниципальный район**							**15 570,00**	**164,60**	**1 106,92**	**44,20**	**44,39**	**14 209,89**	**6 777,41**	**6 777,41**	**457,20**				**6 777,41**	**6 777,41**	**457,20**						
2	Реконструкция ЦРП-1, г. Воскресенск	17/08	2008	2014	2*0,160МВА,12КСО,9,ЩО-70		[МВА, шт]	15 570,00	164,60	1 106,92	44,20	44,39	14 209,89	6 777,41	6 777,41	457,20				6 777,41	6 777,41	457,20						
1.3.	**Дзержинский, городское поселение, муниципальное образование**							**3 170,00**		**51,31**		**1 679,61**	**1 439,08**	**103,70**	**103,70**	**103,70**	**103,70**	**103,70**	**103,70**									
3	Реконструкция ТП-539, по адресу: г.Дзержинский	240/10	2009	2014	1*0,18 МВА, 2 ЩО-70, 2 КСО		[МВА]	3 170,00		51,31		1 679,62	1 439,08	103,70	103,70	103,70	103,70	103,70	103,70									
1.4.	**Долгопрудный, городское поселение, муниципальное образование**							**5 530,00**		**540,68**	**400,00**	**2 371,00**	**2 218,32**	**47,85**	**47,85**	**85,85**				**47,85**	**47,85**	**85,85**						
4	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-443, г. Долгопрудный, пос. Нефтебаза	6/09	2009	2013	3		[км]	5 530,00		540,68	400,00	2 371,01	2 218,32	47,85	47,85	85,85				47,85	47,85	85,85						
1.5.	**Каширский муниципальный район**							**97 410,00**	**1 875,02**	**4 799,00**	**29 753,52**	**30 891,82**	**30 090,64**	**23 128,01**	**23 128,01**	**25 482,04**	**2 990,00**	**2 995,27**	**10 000,00**	**20 138,01**	**20 132,74**	**15 482,04**						
5	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-30, 31, г. Кашира-1, ул. Пушкинская, Колодезный и Вилков пер.	127/08	2008	2012	магистр.3,122, ответв.1,23		[км]	16 090,00	423,27	613,77	8 709,04	6 162,56	181,36	167,72	167,72	4,16				167,72	167,72	4,16						
6	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-72, ст. Кашира, ул. Халтурина, Каляева, Лермонтова, Андреева, Сиреневая, Чапаева, 1-я Дзержинского	133/08	2008	2013	2,61		[км]	9 200,00	297,07	689,39	5 211,89	238,79	2 762,87	1 912,92	1 912,92	2 909,46				1 912,92	1 912,92	2 909,46						
7	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-66, ст. Кашира, ул. Пролетарская, Иванова, Ильича, Парковая, Луначарского, Рабочий пер.	139/08	2008	2013	6,06		[км]	19 600,00	279,57	842,53	9 144,96	4 609,49	4 723,45	3 378,47	3 378,47	1 276,23				3 378,47	3 378,47	1 276,23						
8	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-73, ст. Кашира, ул. Каляева, Локомотивная, Чапаева, 1-я Дзержинская	141/08	2008	2012	6,01		[км]	11 710,00	210,50	406,42	6 218,14	2 209,62	2 665,33	2 309,16	2 309,16	236,26				2 309,16	2 309,16	236,26						
9	Реконструкция РУ-6 кВ РП-17, ст. Кашира, ул. Ильича, КНС	152/08	2008	2013	5 КСО		[МВА]	1 520,00	104,03		110,00	650,95	655,02	491,80	491,80	3 234,32				491,80	491,80	3 234,32						
10	Реконструкция схемы сетей 6 кВ и 0,4 кВ в г. Кашира-1, ул. Окская, Загородная, Северная, Лесная, Окский пер., Октябрьская, Новосельская, Луговая (ТП-36, 41, 39А и новая КТП)	129/08	2008	2012	1*0,16, ВЛ 6 кв-0,366 км; ВЛ-0,4-6,118км		[МВА, км]	18 940,00	560,59	1 146,36	199,20	10 575,91	6 457,94	5 816,69	5 816,69	6 753,79				5 816,69	5 816,69	6 753,79						
11	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от проектируемой КТП (район ТП-64), по адресу: г. Кашира, ул. Новый быт, Луначарского, Халтурина, Рабочий пер.	78/10	2009	2012	ВЛ-6,6; КЛ-0,5		[км]	13 130,00		1 100,53	160,30	6 093,66	5 775,52	5 637,69	5 637,69	10 872,69	2 990,00	2 995,27	10 000,00	2 647,69	2 642,42	872,69						
12	Реконструкция РУ-6 кВ ТП-14, по адресу: Каширский р-н, г.Ожерелье, ул.Луговая	35-Р/11	2011	2013	8 ячеек с ВН		[яч]	7 220,00				350,95	6 869,05	3 413,56	3 413,56	195,11				3 413,56	3 413,56	195,11						
1.6.	**Коломенский муниципальный район**							**12 930,00**				**469,90**	**12 460,10**	**6 427,59**	**6 427,59**	**9 919,70**	**430,00**	**430,00**	**9 000,00**	**5 997,59**	**5 997,59**	**919,70**						
13	Реконструкция РУ-10 кВ РП-10, по адресу: Коломенский р-н, п.Пески	36-1/11	2011	2013	8 ячеек		[яч]	12 930,00				469,90	12 460,10	6 427,59	6 427,59	9 919,70	430,00	430,00	9 000,00	5 997,59	5 997,59	919,70						
1.7.	**Красногорский муниципальный район**							**338 790,00**				**10 458,13**	**328 331,87**	**278 300,00**	**279 388,26**	**271 202,22**				**81 328,63**	**82 574,45**	**93 583,13**				**196 971,37**	**196 813,81**	**177 619,09**
14	Реконструкция системы внешнего электроснабжения правительственных и общественных зданий областного назначения	270/11	2011	2013 (2012)*	РТП,КЛ, рек.ТП-1,2		[МВА, км]	338 790,00				10 458,13	328 331,87	278 300,00	279 388,26	271 202,22				81 328,63	82 574,45	93 583,13				196 971,37	196 813,81	177 619,09
1.8.	**Лосино-Петровское городское поселение муниципальное образование**							**20 640,00**				**3 855,97**	**16 784,03**	**2 313,09**	**2 313,09**	**296,14**	**1 586,70**	**1 586,70**	**252,80**	**726,39**	**726,39**	**43,34**						
15	Реконструкция РУ-6 кВ ТП-31 (территория СДЮШОР) по адресу: г.о.Лосино-Петровский, мкр."Солнечный"	69/12	2011	2015	6 КСО		[шт]	6 200,00				3 086,28	3 113,72	191,14	191,14	191,14	191,14	191,14	191,14									
16	Реконструкция РУ-6 кВ ТП-294, по адресу: г.о.Лосино-Петровский, ул. Гоголя, д.9	37-1/11	2011	2013	8 ячеек с ВН		[яч]	7 220,00				388,87	6 831,13	1 395,56	1 395,56	61,66	1 395,56	1 395,56	61,66									
17	Реконструкция РУ-6 кВ ТП-38, по адресу: г.о.Лосино-Петровский, ул. Октябрьская, д.20	37-2/11	2011	2013	8 ячеек с ВН		[яч]	7 220,00				380,80	6 839,20	726,39	726,39	43,34				726,39	726,39	43,34						
1.9.	**Луховицкий муниципальный район**							**45 870,00**				**372,51**	**45 497,49**	**20 523,80**	**20 523,80**	**12 948,95**	**2 500,00**	**2 500,00**	**12 000,00**	**16 489,85**	**16 489,85**	**900,43**				**1 533,95**	**1 533,95**	**48,51**
18	Реконструкция РУ-10 кВ РП-39, по адресу: г.Луховицы, ул.Жуковского	38-3/11	2011	2012	16		[яч]	13 280,00				372,51	12 907,49	12 382,99	12 382,99	12 694,69	2 500,00	2 500,00	12 000,00	9 882,99	9 882,99	694,69						
19	Реконструкция ТП-40 по адресу: г. Луховицы, ул. 40 лет Октября	463/12	2012	2015	2*1МВА		2*1МВА	24 150,00					24 150,00	6 606,86	6 606,86	205,74				6 606,86	6 606,86	205,74						
20	Реконструкция ВЛ-04 кВ от ЗТП-320 до ВЗУ ОАО "ВТКХ", по адресу: Московская область, Луховицкий р-н, п. Врачево-Горки	458/12	2012	2015	0,75		[км]	3 930,00					3 930,00	496,09	496,09	16,70										496,09	496,09	16,70
21	Реконструкция КЛ-10кВ ТП-66-ТП-67, г.Луховицы	78/12	2012	2014	0,72		0,72	4 510,00					4 510,00	1 037,86	1 037,86	31,81										1 037,86	1 037,86	31,81
1.10.	**Люберецкий муниципальный район**							**193 510,00**	**1 975,46**	**10 179,37**	**14 971,95**	**68 134,56**	**98 248,66**	**31 474,57**	**31 445,83**	**56 343,42**	**2 588,15**	**2 568,15**	**17 120,31**	**24 536,99**	**24 528,25**	**33 249,22**				**4 349,42**	**4 349,42**	**5 973,88**
22	Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-102 с заменой контакторных станций, г. Люберцы, Октябрьский пр-т	103/08	2008	2013	7 КСО с разъединителями		[шт]	3 130,00	173,76	4,88	428,26	946,12	1 576,98	1 314,39	1 314,39	2 585,57	1 314,39	1 314,39	2 585,57									
23	Реконструкция схемы электроснабжения жилых домов, запитанных от ТП-242, г.Люберцы, ул. Кирова	111/08	2008	2013	0,7		[км]	4 810,00	173,65	309,14	34,94	4 210,87	81,41	9,13	0,39	0,39				9,13	0,39	0,39						
24	Прокладка КЛ-6 кВ ТП-77-ТП-451, РП-141-оп. ВЛ-6 кВ на ТП-145, Люберецкий р-н	107А/08	2008	2012	1,67		[км]	9 720,00		52,85	6 230,00	1 531,39	1 905,76	707,66	707,66	33,07				707,66	707,66	33,07						
25	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-228, по адресу: Люберецкий р-н, п. Томилино, ул. Островского, Добролюбова, Тургенева, проезд Островского	120/10	2009	2014	3,5		[км]	9 340,00		964,78	4 926,19	366,36	3 082,68	60,00	60,00		60,00	60,00										
26	Реконструкция ВЛ-6 кВ филер "Пехорский" ТП-118-ТП-30-ТП-152-ТП-224 по адресу: п.Томилино, Люберецкого р-на	109/08	2008	2012	2,8		[км]	8 720,00	372,20	430,49		7 896,26	21,04	20,30	20,30	20,30				20,30	20,30	20,30						
27	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-8, г. Люберцы, ул. К.Либкнехта, ул. Колхозная, Зеленая, Зеленый пер.	92/08	2008	2012	1,11		[км]	2 930,00	205,68	243,59		2 466,12	14,61	10,00		1 769,17	10,00		1 769,17									
28	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-119, г. Люберцы, ул. Зеленая	93/08	2008	2012	1		[км]	2 400,00	206,70	311,25		1 868,05	14,00	10,00		1 510,37	10,00		1 510,37									
29	Реконструкция ВЛ-6 кВ ФП-2-ТП-311 по адресу: п.Томилино, Люберецкого р-на	110/08	2008	2014	0,7		[км]	1 980,00	211,27	163,04	7,66	904,39	693,64	61,31	61,31	17,22										61,31	61,31	17,22
30	Реконструкция схемы электроснабжения жилых домов, запитанных от ТП-325, г.Люберцы, ул. Кирова	112/08	2008	2012	0,5		[км]	4 500,00	170,16	179,68	5,83	2 535,63	1 608,71	1 513,06	1 513,06	666,41				1 513,06	1 513,06	666,41						
31	Реконструкция схемы электроснабжения жилых домов запитанных от ТП-441, г. Люберцы, Октябрьский пр-т	113/08	2008	2012	0,86		[км]	5 160,00	170,16	265,84	60,69	4 628,66	34,65	17,54	17,54	1,26	17,54	17,54	1,26									
32	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-179, г. Люберцы, ул. Зеленая, Красная, Вишневая, Клубничная, Цветная, Виноградная	39/09	2009	2013	маг.2,11, отв.1,3		[км]	8 700,00		759,94	40,95	5 008,16	2 890,96	1 831,17	1 831,17	493,72				1 831,17	1 831,17	493,72						
33	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-178 и КТП 178А по адресу: г. Люберцы, ул. Ломоносова, Державина, Фонвизина, Брюсова, Серафимовича, Линькова, Фурманова	40/09	2009	2013	3,4		[км]	9 670,00		842,39	49,51	2 835,29	5 942,81	4 095,45	4 095,45	6 906,20	100,00	100,00	5 903,49	3 995,45	3 995,45	1 002,72						
34	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-253 по адресу: г. Люберцы, ул.Фурманова, Герцена, Рылеева, Серафимовича, Маяковского	41/09	2009	2013	2		[км]	7 250,00		627,64	46,20	2 418,99	4 157,17	3 442,39	3 442,39	5 321,61				3 442,39	3 442,39	5 321,61						
35	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-470 по адресу: Люберецкий р-н, п.Коренево, ул.Гоголя, Горького, Пушкина, Крупской, Маяковского	42/09	2009	2013	2		[км]	6 200,00		424,43	1 417,58	3 200,77	1 157,22	581,46	581,46	4 774,10	581,46	581,46	4 774,10									
36	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-96 по адресу:Московская область, Люберецкий район, пос. Томилино, ул. Октябрьская, Московская, Старая	43/09	2009	2013	6,5		[км]	15 950,00		1 025,44	958,30	5 214,94	8 751,31	4 822,55	4 822,55	3 774,57				4 822,55	4 822,55	3 774,57						

№ п/п	Наименование компаний, инвестиционного проекта, объекта и работ	Т.З.	Сроки выполнения		Физические параметры объекта			Сметная ст-ть	Финансирование				Остаток сметной стоимости	Итого, в тыс. руб. без НДС			Источник финансирования, в тыс. руб. без НДС											
																	Амортизация			За счет регулируемых тарифов по передаче электроэнергии			За счет регулируемых тарифов по присоединению			Заемные средства		
			начало	окончание	Вводимая мощность, протяженность сетей	План по вводу	Ед.изм., (км, шт, МВА)		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год		План	Финансирование	Освоение	План	Финансирование	Освоение	План	Финансирование	Освоение	План	Финансирование	Освоение	План	Финансирование	Освоение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
37	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-190 по адресу: г. Люберцы, ул. Рязанское шоссе	45/09	2009	2013	3,55		[км]	7 630,00		833,01	424,71	3 422,24	2 950,04	602,79	602,79	697,94				602,79	602,79	697,94						
38	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП- 298, Люберецкий район, пос. Балластного карьера	5/09	2009	2012	0,5		[км]	2 360,00		374,37	60,16	1 055,70	869,76	849,21	849,21	1 805,76				849,21	849,21	1 805,76						
39	Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП- 441, г.Люберцы, ул. Кирова, 35	98/08	2008	2012	ШРНН-01-12-1250(800)-2 шт.		[шт]	3 550,00	81,00			3 290,06	178,94	171,43	171,43	13,10				171,43	171,43	13,10						
40	Реконструкция ВЛ-6 кВ ТП-355-ТП-169, д.Марусино, Зенино	8	2008	2014	0,5		[км]	2 840,00	210,90	197,23		16,63	2 415,25	91,60	91,60	25,22	91,60	91,60	25,22									
41	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-86, г. Люберцы, ул. Горбунова, Крылова, Щедрина, Хомякова, Радищева, Кантемирова	35/09	2009	2012	1,62		[км]	5 740,00		517,24	46,85	3 428,55	1 747,36	878,95	878,95	4 467,76				878,95	878,95	4 467,76						
42	Реконструкция ТП-288 по адресу г.п. Малаховка	412/12	2012	2015	2*0,40		[МВА]	1 290,00					1 290,00	47,80	47,80	1,94				47,80	47,80	1,94						
43	Реконструкция ТП-296 по адресу г.п. Малаховка	413/12	2012	2015	1*0,40		[МВА]	700,00					700,00	23,88	23,88	0,95				23,88	23,88	0,95						
44	Реконструкция ТП-296А по адресу г.п. Малаховка	414/12	2012	2015	2*0,40		[МВА]	1 290,00					1 290,00	47,80	47,80	1,94				47,80	47,80	1,94						
45	Реконструкция ТП-37 по адресу г.п. Малаховка	415/12	2012	2015	2*0,40		[МВА]	1 290,00					1 290,00	47,80	47,80	1,94				47,80	47,80	1,94						
46	Реконструкция ТП-292 по адресу г.п. Малаховка	416/12	2012	2015	1*0,16		[МВА]	530,00					530,00	11,63	11,63	1,19				11,63	11,63	1,19						
47	Реконструкция ТП-287 по адресу г.п. Малаховка	417/12	2012	2015	1*0,16 1*0,25		[МВА]	530,00					530,00	17,61	17,61	0,78				17,61	17,61	0,78						
48	Реконструкция ТП-235 по адресу г.п. Малаховка	418/12	2012	2015	1*0,16 1*0,25		[МВА]	1 000,00					1 000,00	29,34	29,34	1,13				29,34	29,34	1,13						
49	Реконструкция ТП-368 по адресу г.п. Малаховка	419/12	2012	2015	2*0,40		[МВА]	1 290,00					1 290,00	47,80	47,80	1,94				47,80	47,80	1,94						
50	Реконструкция ТП-136 по адресу г.п. Малаховка	420/12	2012	2015	1*0,16		[МВА]	530,00					530,00	11,00	11,00	0,56				11,00	11,00	0,56						
51	Реконструкция ТП-265 по адресу г.п. Малаховка	421/12	2012	2015	1*0,10		[МВА]	480,00					480,00	10,51	10,51	0,55				10,51	10,51	0,55						
52	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-393, г. Люберцы, ул. Лесная, Новая, Ленина, Крупской, Островского	36/09	2009	2012	3,52		[км]	9 550,00		625,78	84,41	4 988,92	3 850,89	2 495,76	2 495,76	8 120,54				2 495,76	2 495,76	8 120,54						
53	Реконструкция ТП-37 (с разделением на две секции) , по адресу: Люберецкий район,п. Малаховка	31/12	2011	2015	1		[км]	15 460,00				122,06	15 337,94	20,64	20,64	20,64				20,64	20,64	20,64						
54	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-366, Люберецкий район, п. Жилино	59/12	2011	2015	1,2		[км]	3 860,00				111,44	3 748,56	403,16	403,16	551,13	403,16	403,16	551,13									
55	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-78, п. Малаховка, ул. Интернациональная, Карла Либкнехта, Б.Кореневское ш.	189А/08	2011	2014	2,7		[км]	8 690,00		502,30	106,42	1 575,79	6 505,49	4 288,12	4 288,12	5 956,66										4 288,12	4 288,12	5 956,66
56	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-25, г. Люберцы, ул. Луначарского, Аксакова, Гоголя, Гончарова, пр. Аксакова	37/09	2009	2012	1,5		[км]	7 900,00		524,07	43,27	4 091,16	3 241,49	2 861,75	2 861,75	6 795,14				2 861,75	2 861,75	6 795,14						
57	Реконструкция РТП-22 по адресу: Люберецкий р-н, п. Красково	462/12	2012	2015	1*0,04		[МВА]	16 540,00					16 540,00	19,59	19,59	2,67				19,59	19,59	2,67						
1.13.	**Озерский муниципальный район**							**46 200,00**		**1 122,23**	**4 250,03**	**3 101,32**	**37 726,41**	**10 474,88**	**10 937,12**	**4 293,05**	**3 637,29**	**3 637,29**	**214,67**	**1 296,99**	**1 296,99**	**542,21**				**5 540,61**	**6 002,84**	**3 536,17**
58	Реконструкция ВЛ-6 кВ от МТП-22, по адресу: г.Озеры, ул. Цветочная	159/10	2009	2012	0,39		[км]	850,00		199,73	440,42	67,08	142,77	133,63	133,63	516,78				133,63	133,63	516,78						
59	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП-105, по адресу: г. Озеры, пр.Октябрьский, ул.Октябрьская, Молодежная	156/10	2009	2012	маг-2,07; отв-3,32		[км]	5 530,00		509,12	2 146,52	1 684,14	1 190,23	1 163,36	1 163,36	25,44				1 163,36	1 163,36	25,44						
60	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП-7, по адресу: г. Озеры, ул. Лесная, ул.Коммунальная, ул.Митинговая, Крюкова (правая сторона)	157/10	2009	2012	маг.1,4, отв.1,35		[км]	4 130,00		413,39	1 663,10	1 350,10	703,41	690,61	690,61	3 377,60										690,61	690,61	3 377,60
61	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-201, по адресу: Озёрский р-н, п. Редькино, ул. Ф-ки "Ока", ул. Заречная	422/12	2012	2015	2,7		км.	6 300,00					6 300,00	3 637,29	3 637,29	214,67	3 637,29	3 637,29	214,67									
62	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ЗТП-90 г. Озёры ул. Горького, Ул. Островского, ул. Григоровича, ул. 2-я Новослободская, ул. Сидоренко, ул. Новослободская	86/12	2012	2014	3		[км]	11 010,00					11 010,00	4 840,00	5 312,24	158,57										4 840,00	5 312,24	158,57
63	Реконструкция РУ-10 кВ РП «Центральный» по адресу: г.Озеры, пер.Болотный	87/12	2012	2014	18 яч.+2*400		[шт]	18 380,00					18 380,00	10,00												10,00		
1.14.	**Рошаль городское поселение муниципальный район**							**33 940,00**		**228,12**	**44,05**	**1 019,54**	**32 648,29**	**16 501,91**	**16 501,91**	**658,54**	**2 916,43**	**2 916,43**	**249,54**	**31,81**	**31,81**					**13 553,68**	**13 553,68**	**409,01**
64	Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-39 до ТП-44, по адресу: г. Рошаль, ул. Коммунаров	175/10	2009	2012	0,22		[км]	1 100,00		228,12	44,05	781,09	46,74	31,81	31,81					31,81	31,81							
65	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-4 Фид. Ул.Урицкого 49-65, Фид.ул.Урицкого 48-58, г.Рошаль	117/12	2011	2015	1,65		[км]	5 680,00				238,45	5 441,55	2 916,43	2 916,43	249,54	2 916,43	2 916,43	249,54									
66	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-9 Урицкого, К.Маркса, г.Рошаль	220/11	2012	2014	1,65		[км]	2 660,00					2 660,00	2 542,22	2 542,22	75,85										2 542,22	2 542,22	75,85
67	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-24 Окт.рев, Коммунаров, г.Рошаль	221/11	2012	2014	0,76+0,94+0,16		[км]	3 000,00					3 000,00	272,66	272,66	5,40										272,66	272,66	5,40
68	Реконструкция ВЛ-6 кВ ТП-7-ТП-54 по адресу: г. Рошаль	118/12	2012	2014	3,25		[км]	7 660,00					7 660,00	4 513,91	4 513,91	134,68										4 513,91	4 513,91	134,68
69	Реконструкция РУ- 0,4 кВ РУ- 6 кВ; ТП-4 по адресу: г.Рошаль, ул.Урицкого, 58	124/12	2012	2014	8 яч		[шт]	7 910,00					7 910,00	2 636,48	2 636,48	81,82										2 636,48	2 636,48	81,82
70	Реконструкция РУ- 0,4 кВ РУ- 6 кВ; ТП-42 по адресу: г.Рошаль, ул.Мира, 19	125/12	2012	2014	6 яч		[шт]	5 930,00					5 930,00	3 588,40	3 588,40	111,25										3 588,40	3 588,40	111,25
1.15.	**Рузский муниципальный район**							**25 750,00**		**755,32**	**3 003,73**	**6 611,52**	**15 379,43**	**6 374,06**	**6 374,06**	**355,13**				**39,83**	**39,83**					**6 334,23**	**6 334,23**	**355,13**
71	Реконструкция КЛ-10 кВ от РП-11 до ТП-1593, по адресу: п.Тучково	57/09	2009	2012	2		[км]	9 060,00		755,32	3 003,73	5 257,63	43,32	39,83	39,83					39,83	39,83							
72	Реконструкция ТП-2056 по адресу: Рузский район, п.Тучково	98/09	2009	2014	1,63		[МВА]	2 350,00				1 353,89	996,11	5,01	5,01	5,01										5,01	5,01	5,01
73	Реконструкция схемы электроснабжения ВЛ-0,4кВ от ТП-1625 п. Григорово, Рузского района	138/12	2012	2015	4,3		км.	14 340,00					14 340,00	6 329,22	6 329,22	350,12										6 329,22	6 329,22	350,12
1.16.	**Серебряно-Прудский муниципальный район**							**30 620,00**		**247,30**	**3 060,61**	**1 000,71**	**26 311,37**	**12 385,14**	**12 385,14**	**7 245,94**				**3 209,36**	**3 209,36**	**6 814,31**				**9 175,78**	**9 175,78**	**431,62**
74	Реконструкция ТП-58, по адресу: Серебряно-Прудский р-н, д.Благодать	188/10	2009	2013	ячейки с ВВ и ВН, ЩО-70рем.стр. части		[МВА, шт]	8 580,00		247,30	3 060,61	83,57	5 188,52	3 209,36	3 209,36	6 814,31				3 209,36	3 209,36	6 814,31						
75	Реконструкция ЗТП-231 по адресу: п.Серебряные Пруды	189/11	2011	2013				14 820,00				604,97	14 215,03	5 703,34	5 703,34	210,98										5 703,34	5 703,34	210,98
76	Реконструкция РУ-10 кВ ЗТП-261, по адресу: Серебряно-Прудский р-н, с.Барыково	46-1/11	2011	2014	8		[яч]	7 220,00				312,17	6 907,83	3 472,44	3 472,44	220,65										3 472,44	3 472,44	220,65
1.17.	**Серпуховской муниципальный район**							**18 990,00**		**1 022,44**	**5 673,57**	**7 912,30**	**4 381,69**	**593,16**	**593,16**	**4 020,09**	**198,77**	**198,77**	**190,29**	**394,40**	**394,40**	**3 829,80**						
77	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-180 к потребителям по адресу: Серпуховский р-н, д. Райсеменовское	193/10	2009	2012	2,43		[км]	7 020,00		517,66	4 862,10	1 353,21	287,03	286,44	286,44	286,44				286,44	286,44	286,44						
78	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-309 к потребителям по адресу: Серпуховский р-н, д. Райсеменовское	112/10	2009	2013	1,2		[км]	3 760,00		286,68	571,00	2 596,53	305,79	80,71	80,71	3 516,12				80,71	80,71	3 516,12						
79	Реконструкция РУ-6кВ ТП-6, по адресу: Серпуховский р-н, п. Кирпичного завода	140/12	2011	2014	6 ячеек КСО		км	6 200,00				3 152,74	3 047,26	198,77	198,77	190,29	198,77	198,77	190,29									
80	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-63 к домам №22, 23, по адресу, Серпуховский р-н, с/п. Липицы	195/10	2009	2013	0,35		[км]	2 010,00		218,10	240,48	809,82	741,61	27,24	27,24	27,24				27,24	27,24	27,24						
1.18.	**Талдомский муниципальный район**							**24 130,00**				**3 786,29**	**20 343,71**	**4 505,32**	**4 505,32**	**1 040,42**	**642,11**	**642,11**	**924,73**							**3 863,21**	**3 863,21**	**115,69**
81	Реконструкция сетей 0,4 кВ от ТП-326 г.п.Запрудня	145/12	2011	2015	0,6		[км]	2 000,00				832,71	1 167,29	316,78	316,78	307,75	316,78	316,78	307,75									
82	Реконструкция сетей 0,4 кВ от ТП-526 мкр.Костино г.п.Талдом	144/12	2011	2014	1,88 ЩО-70-3шт РЩ-5 шт		[км]	7 990,00				2 953,57	5 036,43	325,33	325,33	616,99	325,33	325,33	616,99									
83	Реконструкция 2КЛ-6 кВ фидера 2 и 4 от ЦРП ОАО "МОЭсК" до ТП-5, п.Северный, Талдомский район	431/12	2012	2014	2х1,2 км		[км]	7 520,00					7 520,00	288,52	288,52	6,44										288,52	288,52	6,44
84	Реконструкция сетей 0,4 кВ от КТП-482 по адресу: Талдомский р-н, г.п.Запрудня	146/12	2012	2014	4,1		[км]	6 620,00					6 620,00	3 574,69	3 574,69	109,25										3 574,69	3 574,69	109,25
1.19.	**Шатурский муниципальный район**							**196 930,00**	**22 384,15**	**48 090,26**	**78 743,34**	**5 914,56**	**41 797,70**	**8 723,04**	**8 723,04**	**8 358,25**	**46,62**	**46,62**	**46,62**	**8 676,41**	**8 676,41**	**8 311,63**						
85	Реконструкция 2ВЛ-3 кВ фидера №7 и 8 от ПС-141 ШЭС ОАО "МОЭсК", п. Туголесский Бор	27/08	2008	2013	7,768		[км]	16 760,00	5 617,25	9 274,28		10,00	1 858,47	49,78	49,78	49,78				49,78	49,78	49,78						
86	Реконструкция ВЛ-3кВ фидер №2 от ПС-149 ШЭС ОАО "МОЭсК", пос. Северная Грива	75/08	2008	2013	2 ячейки реклоузера, 12 км		[шт, км]	19 340,00	6 999,95	10 374,82	392,11	10,37	1 562,76	46,62	46,62	46,62	46,62	46,62	46,62									
87	Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер №7 от ПС-746 ШЭС ОАО "МОЭсК", п. Бакшеево	29/08	2008	2012	3,05		[км]	7 230,00	5 796,79	581,48	80,17	69,77	701,79	701,88	701,88	701,88				701,88	701,88	701,88						
88	Реконструкция 2КЛ-10 кВ фидера №104 и 206 от п/ст-818 ШЭС ОАО "МОЭсК" до РП-3 по адресу: г.Шатура, ул. Малькина Грива, 45	88/08	2008	2013	2х5,0, прокол		[км]	27 050,00	292,17	11 307,82	10 416,14	364,30	4 669,58	3 982,82	3 982,82	3 938,16				3 982,82	3 982,82	3 938,16						
89	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-72 и 76, п. Черусти	33/08	2008	2014	10,17		[км]	49 540,00	1 664,69	1 237,76	31 279,09	602,53	14 755,93	36,34	36,34	36,34				36,34	36,34	36,34						
90	Реконструкция 2ВЛ-6 кВ фидера №2 и 4 от ПС-170 ШЭС ОАО "МОЭсК", п. Черусти	31/08	2008	2013	9,5; 0,72		[км, МВА]	27 260,00	1 438,86		21 491,35	888,01	3 441,78	1 873,35	1 873,35	834,74				1 873,35	1 873,35	834,74						
91	Реконструкция схемы электроснабжения п. Мишеронский в связи с переводом на 10 кВ (ТП-4, ТП-5, ТП-6, ТП-7)	34/08	2008	2014	2,46		[МВА]	20 260,00	108,15	14 027,19	661,94	186,04	5 276,68	13,83	13,83	13,83				13,83	13,83	13,83						

№ п/п	Наименование компаний, инвестиционного проекта, объекта и работ	Т.З.	Сроки выполнения		Физические параметры объекта			Сметная ст-ть	Финансирование				Остаток сметной стоимости	Итого, в тыс. руб. без НДС			Источник финансирования, в тыс. руб. без НДС											
																	Амортизация			За счет регулируемых тарифов по передаче электроэнергии			За счет регулируемых тарифов по присоединению			Заемные средства		
			начало	окончание	Вводимая мощность, протяженность сетей	План по вводу	Ед.изм., (км, шт, МВА)		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год		План	Финансирование	Освоение	План	Финансирование	Освоение	План	Финансирование	Освоение	План	Финансирование	Освоение	План	Финансирование	Освоение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
92	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, по адресу: Шатурский р-н, п. Лесозавод	170/10	2009	2014	3,5		[км]	5 070,00		668,16	3 208,53	32,04	1 161,27	88,85	88,85	178,17				88,85	88,85	178,17						
93	Реконструкция ТП-21 г.Шатура, пр. Ильича, 28	77/08	2008	2014	1*0,5МВА, 7 ячеек с ВН, 8 щитов ЩО-70		[МВА, шт]	9 110,00	64,17	386,60	3 946,77	643,97	4 068,48	8,71	8,71	8,71				8,71	8,71	8,71						
94	Реконструкция ТП-16 по адресу: г.Шатура, пр. Ильича, 46	79/08	2008	2013	1-0,65МВА, 7 ячеек с ВН, 8 щитов ЩО-70		[МВА, шт]	8 070,00	75,18	180,88	3 502,48	12,95	4 298,51	1 911,93	1 911,93	2 549,56				1 911,93	1 911,93	2 549,56						
95	Реконструкция ТП-15 по адресу: г.Шатура, Больничный пр-д, 8	80/08	2008	2012	1-0,65МВА, 8 ячеек с ВН, 8 щитов ЩО-70		[МВА, шт]	7 240,00	326,94	51,26	3 764,77	3 094,58	2,45	8,93	8,93	0,45				8,93	8,93	0,45						
2	**Новое строительство и расширение, в т.ч.**							**3 129 588,08**	**275 990,37**	**39 820,14**	**250 711,96**	**568 353,11**	**1 994 712,50**	**1 061 704,06**	**425 003,01**	**411 209,19**	**64 302,34**	**64 317,07**	**65 510,14**	**200 070,07**	**198 838,25**	**163 125,78**	**711 573,90**	**76 089,94**	**54 235,07**	**85 757,75**	**85 757,75**	**128 338,21**
2.1.	**Волоколамский муниципальный район**							**33 760,00**			**2 720,21**	**7 727,04**	**23 312,75**	**2 823,64**	**2 811,50**	**561,68**	**415,92**	**405,92**	**262,49**	**2 407,71**	**2 405,57**	**299,19**						
96	Строительство ТП в районе ЗТП-1371 по адресу:пансионат "Ласточка", Волоколамский р-н	1/12	2011	2015	2*0,4		[МВА]	14 510,00				121,13	14 388,87	10,00		88,28	10,00		88,28									
97	Строительство ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-1165, по адресу: Волоколамский р-н, д. Чисмена	3/10	2010	2012	3,82		[км]	7 220,00			1 797,23	3 150,07	2 272,70	2 271,35	2 271,35	36,55				2 271,35	2 271,35	36,55						
98	Строительство ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-1167, по адресу: г. Волоколамск, Ремзавод	6/10	2010	2012	1,38		[км]	4 270,00			922,97	3 339,92	7,11	7,11	4,97	4,97				7,11	4,97	4,97						
99	Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-1378 до мемориала "Героям-панфиловцам", по адресу: Волоколамский р-н, д. Нелидово	271/11	2011	2013	0,68		[км]	1 260,00				1 115,92	144,08	129,26	129,26	257,68				129,26	129,26	257,68						
100	Строительство КЛ-10 кВ от ЛР фидера №1 с ПС-302 до ЗТП-1371 по адресу Пансионат "Ласточка" вблизи пос. Чисмена Волоколамского района	204/12	2012	2015	1,2		[км]	3 800,00					3 800,00	216,21	216,21	102,27	216,21	216,21	102,27									
101	Строительство КЛ-10 кВ от ЛР фидера "РВ" с РП-4 ОАО "МОЭсК" до ЗТП-1371 по адресу Пансионат "Ласточка" вблизи пос.Чисмена Волоколамского района,	205/12	2012	2015	0,8		[км]	2 700,00					2 700,00	189,71	189,71	71,94	189,71	189,71	71,94									
2.2.	**Воскресенский муниципальный район**							**260 440,00**			**5 742,36**	**78 827,37**	**175 870,27**	**80 430,31**	**80 430,31**	**115 588,45**	**17 728,63**	**17 728,63**	**12 268,37**	**9 417,78**	**9 417,78**	**675,41**				**53 283,90**	**53 283,90**	**102 644,67**
124	Строительство 2КЛ-6 кВ от РП-6 до РП-8, по адресу: г. Воскресенск, Москворецкий квартал	12/10	2010	2012	2х3,33		[км]	32 380,00			5 742,36	26 610,71	26,92	30,51	30,51					30,51	30,51							
103	Строительство ТП (в районе ТП-124) по адресу: г.Воскресенск, территория 2-ой Горбольницы	95/11	2011	2012	2х0,4		[МВА]	9 270,00				4 763,87	4 506,13	3 040,45	3 040,45	7 781,18										3 040,45	3 040,45	7 781,18
104	Строительство ТП (в районе ТП-172) с переводом нагрузки от ТП-171, с. Невское	101/11	2011	2012	2х0,4		[МВА]	9 250,00				4 470,49	4 779,51	4 757,28	4 757,28	11 711,48										4 757,28	4 757,28	11 711,48
105	Строительство ТП (в районе ТП-371), д.Ворщиково	103/11	2011	2012	1х0,16		[МВА]	7 170,00				3 405,72	3 764,28	3 660,89	3 660,89	6 985,98										3 660,89	3 660,89	6 985,98
106	Строительство ТП (в районе ТП-161), пос. Хорлово	104/11	2011	2012	1*0,25		[МВА]	6 690,00				3 409,47	3 280,53	2 628,65	2 628,65	5 980,96										2 628,65	2 628,65	5 980,96
107	Строительство ТП (вблизи КТП-145), по адресу: Воскресенский р-н	106/11	2011	2013	1*0,16		[МВА]	4 550,00				3 947,11	602,89	555,60	555,60	2 798,25										555,60	555,60	2 798,25
108	Строительство ТП (в районе КТП-385), д.Городищи	112/11	2011	2013	0,25		[МВА]	14 050,00				3 333,18	10 716,82	284,72	284,72	431,84										284,72	284,72	431,84
109	Строительство ТП (в районе ТП-114), артскважина "Красный строитель"	114/11	2011	2013	2х0,4		[МВА]	6 830,00				4 758,12	2 071,88	330,80	330,80	536,24	330,80	330,80	536,24									
110	Строительство ТП (в районе ТП-118), г. Воскресенск, ул. Средняя	117/11	2012	2015	2х0,25		[МВА]	7 290,00					7 290,00	4 391,31	4 391,31	295,41				4 391,31	4 391,31	295,41						
111	Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-113, по адресу: г.Воскресенск	127/11	2011	2013	9,9		[км]	10 350,00				4 951,89	5 398,11	4 580,45	4 580,45	35 611,93										4 580,45	4 580,45	35 611,93
112	Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-124, по адресу: г.Воскресенск	129/11	2011	2013	3,14		[км]	12 690,00				4 012,59	8 677,41	8 185,67	8 185,67	12 060,82										8 185,67	8 185,67	12 060,82
113	Строительство ТП (в районе ТП-312)по адресу г. Воскресенск, ул. Комсомольская	120/11	2011	2012	2*0,4		[МВА]	10 070,00				4 652,74	5 417,26	5 375,96	5 375,96	10 066,82	380,00	380,00	9 686,82	4 995,96	4 995,96	380,00						
114	Строительство ТП (в районе ТП-25), по адресу: г.Воскресенск, ул. Пушкина	99/11	2011	2013	1х0,25 ; 1х0,4		[МВА]	8 770,00				4 652,74	4 117,26	3 950,31	3 950,31	8 576,18										3 950,31	3 950,31	8 576,18
115	Строительство ТП (в районе ТП-120), по адресу: г.Воскресенск, мкр. Гигант, ул. К. Маркса	96/11	2011	2013	2*0,4		[МВА]	9 330,00				4 652,74	4 677,26	4 589,90	4 589,90	9 215,77										4 589,90	4 589,90	9 215,77
116	Строительство кабельной линии 6 кВ от ТП-104 до ТП-43 по адресу: МО, г. Воскресенск, ул. Конная.	209/12	2011	2014	0,45		[км]	2 060,00				229,71	1 830,29	60,00	60,00	212,39										60,00	60,00	212,39
117	Строительство ТП в районе ТП-173, по адресу: Воскресенский район, д. Щербово	110/11	2011	2013	2*0,6		[МВА]	17 040,00				976,28	16 063,72	5 815,50	5 815,50	609,13	5 815,50	5 815,50	609,13									
118	Строительство КЛ-6 кВ от ТП-скв. №1 до ТП-скв. №3 Сабуровского водозабора.	121/11	2012	2015	2,3		км.	8 270,00					8 270,00	2 286,08	2 286,08	248,16										2 286,08	2 286,08	248,16
119	Строительство ТП в районе ТП-27, г. Воскресенск, ул. Химиков	115/11	2012	2013	0,4		МВА	16 610,00					16 610,00	3 990,47	3 990,47	465,13										3 990,47	3 990,47	465,13
120	Строительство ТП в районе ТП-17 по адресу: г. Воскресенск, ул. Толстого	97/11	2012	2013	2*0,4		МВА	17 040,00					17 040,00	4 990,07	4 990,07	382,28										4 990,07	4 990,07	382,28
121	Строительство ТП в районе ТП-125 по адресу: г. Воскресенск, ул. Киселева	100/11	2012	2013	2*0,63		МВА	17 040,00					17 040,00	5 661,13	5 661,13	631,49	5 661,13	5 661,13	631,49									
122	Строительство КЛ 6 кВ от ФП-5 до ТП-44 взамен участка КВЛ-6 кВ по адресу: МО, г. Воскресенск, ул.Суворова	211/12	2012	2015	2,2		км.	9 220,00					9 220,00	5 541,19	5 541,19	804,69	5 541,19	5 541,19	804,69									
123	Строительство РТП-10/0,4 кВ в районе ТП-3 по адресу: г. Воскресенск, м-он Фетровая фабрика	207/12	2012	2014	2*400+14яч+ЩО70 9шт.		[шт]	24 470,00					24 470,00	5 723,36	5 723,36	182,34										5 723,36	5 723,36	182,34
2.3.	**Дзержинский, городское поселение, муниципальное образование**							**39 350,00**		**1 345,37**	**251,79**	**15 242,06**	**22 510,79**	**106,34**	**96,96**	**644,36**	**59,63**	**50,24**	**644,36**	**46,72**	**46,72**							
124	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-8 до ж/домов, г. Дзержинский, ул. Лермонтова, 5,6,7	46/09	2009	2012	2		[км]	9 750,00		751,73	108,21	8 842,71	47,35	46,72	46,72					46,72	46,72							
125	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-206 до МОУ "Лицея №3", г. Дзержинский, пр. Пушкина	50/09	2009	2013	0,22		[км]	1 240,00		211,65		2,01	1 026,34	10,00	0,61	0,61	10,00	0,61	0,61									
126	Строительство 2КЛ-10 кВ от РТП-5 до ТП-7Д, по адресу: г.Дзержинский	16/10	2009	2014	2х1,2;2ячейки КСО с ВВ		[км]	17 390,00		381,99	87,06	6 150,37	10 770,58	31,43	31,43	625,55	31,43	31,43	625,55									
127	Строительство ТП-4, по адресу: г. Дзержинский	252/10	2010	2014	2*0,1 МВА		[МВА]	10 970,00			56,52	246,96	10 666,52	18,20	18,20	18,20	18,20	18,20	18,20									
2.4.	**Долгопрудный, городское поселение, муниципальное образование**							**9 180,00**			**1 683,97**	**4 576,41**	**2 919,62**	**1 038,30**	**1 038,30**	**2 940,39**	**133,99**	**133,99**	**309,57**	**904,31**	**904,31**	**2 630,81**						
128	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-145 к ж/домам № 17,19 по ул. Ленинградская, мкр. Хлебниково, г. Долгопрудный	23/10	2010	2012	2х0,28		[км]	1 670,00			351,51	1 218,38	100,11	70,00	70,00	1 014,78				70,00	70,00	1 014,78						
129	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-320 к ж/домам №1а,5,7,11 по ул. Станционная №1а,5,7,11, мкр. Хлебниково, г. Долгопрудный	25/10	2010	2012	2х0,242		[км]	1 590,00			320,85	847,26	421,89	406,93	406,93	538,88				406,93	406,93	538,88						
130	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-328 к ж/домам №14,13, ул. Станционная, мкр. Хлебниково, г. Долгопрудный	18/10	2010	2013	0,46		[км]	2 000,00			667,27	1 227,78	104,95	80,00	80,00	1 073,84				80,00	80,00	1 073,84						
131	Строительство КЛ-6 кВ от ТП-443 до опоры №13 ВЛ-6 кВ фидер №772, мкр. Нефтяники, г. Долгопрудный	24/10	2010	2012	0,35		[км]	1 580,00			344,33	889,40	346,27	347,38	347,38	3,31				347,38	347,38	3,31						
132	Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП-46 по адресу: г. Долгопрудный, ул. Горького, ул.Островского	205/11	2011	2013	1,6		[км]	2 340,00				393,59	1 946,41	133,99	133,99	309,57	133,99	133,99	309,57									
2.5.	**Зарайский муниципальный район**							**2 140,00**		**181,12**	**946,74**	**479,09**	**533,05**	**498,06**	**498,06**	**1 191,67**				**498,06**	**498,06**	**1 191,67**						
133	Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-80 до ВРУ-0,4 кВ котельной, по адресу: Зарайский р-н, п. Зарайский	31/10	2010	2012	0,11		[км]	600,00			100,04	441,61	58,35	29,51	29,51	0,76				29,51	29,51	0,76						
134	Строительство КЛ-6 кВ от ЦРП-1 до ТП-230 г.Зарайск	9/09	2009	2012	0,159		[км]	1 540,00		181,12	846,70	37,48	474,70	468,55	468,55	1 190,90				468,55	468,55	1 190,90						
2.6.	**Каширский муниципальный район**							**292 705.87**	**1 648.25**	**5 307.81**	**35 195.56**	**98 009.28**	**152 544.96**	**90 831.86**	**90 406.89**	**116 963.36**	**6 028.92**	**6 189.00**	**28 542.76**	**84 802.94**	**84 217.89**	**88 420.60**						
135	Ликвидация КТП-59 и монтаж новой КТП-59, г. Кашира, ул. Колхозная	150/08	2008	2012	1*0,16		[МВА]	3 750,00	322,36	153,94	2 561,62	706,57	5,51	10,00						10,00								
136	Строительство КЛ-6 кВ от ТП-39А до ТП-60А, по адресу: г.Кашира	38/10	2009	2012	0,7		[км]	3 040,00		378,64	1 648,68	321,96	690,71	572,97	572,97	232,93				572,97	572,97	232,93						
137	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-100 до д/с №5, по адресу: г. Кашира-2, ул. Южная	47/10	2010	2012	0,16	[км]	[км]	780,00			181,07	589,85	9,08	9,08	0,00					9,08	0,00							
138	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-101 до детских садов №№2,4, по адресу: г. Кашира-2, ул. Новокаширская	48/10	2010	2012	0,324		[км]	955,87			124,45	1 343,49	-512,08	10,00	-512,08	10,10				10,00	-512,08	10,10						
139	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-50 до детского сада №8, по адресу: г. Кашира-1, ул. Б. Красноармейская	75/10	2010	2012	0,394		[км]	1 020,00			112,30	876,32	31,38	33,07	33,07	55,88				33,07	33,07	55,88						
140	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-2 до КНС-4 г. по адресу: Кашира, п. Центролит	50/10	2010	2012	0,2		[км]	900,00			114,58	611,60	173,82	200,00	200,00					200,00	200,00							
141	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-2 до общежития №5, по адресу: г.Кашира, п. Центролит	51/10	2010	2012	0,25		[км]	850,00			98,53	386,74	364,73	356,88	356,88	40,99				356,88	356,88	40,99						
142	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-91 до горбольницы, по адресу: г. Кашира, ул. Восточная	53/10	2010	2012	0,33		[км]	2 340,00			122,76	836,77	1 380,47	1 307,57	1 307,57	1 903,91				1 307,57	1 307,57	1 903,91						
143	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-98 для электроснабжения ж/домов №№11,13,15,17 по ул. Советский проспект	54/10	2010	2012	2*0,48		[км]	2 430,00			194,08	1 361,03	874,89	844,45	844,45	100,65				844,45	844,45	100,65						

№ п/п	Наименование компаний, инвестиционного проекта, объекта и работ	Т.З.	Сроки выполнения		Физические параметры объекта			Сметная ст-ть	Финансирование				Остаток сметной стоимости	Итого, в тыс. руб. без НДС			Источник финансирования, в тыс. руб. без НДС											
																	Амортизация			За счет регулируемых тарифов по передаче электроэнергии			За счет регулируемых тарифов по присоединению			Заемные средства		
			начало	окончание	Вводимая мощность, протяженность сетей	План по вводу	Ед.изм., (км, шт, МВА)		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год		План	Финансирование	Освоение	План	Финансирование	Освоение	План	Финансирование	Освоение	План	Финансирование	Освоение	План	Финансирование	Освоение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
144	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-99 до детского сада №10, по адресу: г. Кашира-2, ул. Московская	55/10	2010	2012	0,243		[км]	850,00			110,16	457,72	282,12	260,76	260,76	28,90				260,76	260,76	28,90						
145	Строительство КЛ-0,4 кВ от КТП-100А до потребителей, по адресу: г. Кашира, ул. Южная, д. 2, 4	83/10	2010	2013	2		[км]	3 340,00			370,91	30,23	2 938,86	263,69	263,69	263,69				263,69	263,69	263,69						
146	Строительство КЛ-6 кВ от проектируемой ТП (район ТП-32А) до опоры ВЛ-6 кВ от ТП-31 до ТП-32, по адресу: г. Кашира	84/10	2010	2012	0,25		[км]	920,00			142,08	672,32	105,60	103,09	103,09	73,73				103,09	103,09	73,73						
147	Строительство КЛ-6 кВ от проектируемой КТП (район КТП-32А) до ТП-33, по адресу: г. Кашира	80/10	2010	2012	0,54		[км]	1 730,00			326,59	1 175,03	228,38	150,63	150,63	72,11				150,63	150,63	72,11						
148	Строительство КЛ-6 кВ от РП-8 до ТП-27, по адресу: г. Кашира	70/10	2010	2012	0,79		[км]	3 820,00			584,71	2 131,60	1 103,68	1 010,24	1 010,24	3 120,08	10,00	19,00	1 820,22	1 000,24	991,24	1 299,86						
149	Строительство КЛ-6 кВ от ТП-27 до РП-3, по адресу: г. Кашира	71/10	2010	2012	0,48		[км]	3 990,00			351,26	658,68	2 980,06	2 909,41	2 909,41	3 529,13	10,00	10,00	890,00	2 899,41	2 899,41	2 639,13						
150	Строительство КТП в районе КТП-52, по адресу: г. Кашира, ул. Ямской поселок	57/10	2010	2013	0,1		[МВА]	3 310,00			435,67	1 600,87	1 273,46	636,92	636,92	2 236,29	10,00	10,00	700,00	626,92	626,92	1 536,29						
151	Строительство КТП в районе КТП-71, по адресу: г. Кашира, ул. Маяковского	58/10	2010	2013	0,4		[МВА]	3 550,00			375,23	1 325,92	1 848,85	201,90	201,90	201,90				201,90	201,90	201,90						
152	Строительство КТП в районе ТП-30, по адресу: г. Кашира, Пушкинский пер.	69/10	2010	2013	1х0,10 ВЛ-6кВ 0,2 км		[МВА]	3 040,00			201,59	1 439,60	1 398,80	222,62	222,62	146,35				222,62	222,62	146,35						
153	Строительство РП в районе РП-7, по адресу: г. Кашира, ул. Вахрушева	62/10	2010	2012	2*0,40МВА		[МВА]	25 990,00			9 858,92	15 087,23	1 043,86	996,02	996,02	2 133,89				996,02	996,02	2 133,89						
154	Строительство ТП в районе ТП-13, по адресу: г. Ожерелье, ул. Мира	63/10	2010	2012	2х400МВА		[МВА]	9 390,00			763,82	3 817,33	4 808,85	3 883,07	3 883,07	8 346,28				3 883,07	3 883,07	8 346,28						
155	Строительство ТП в районе ТП-32А, по адресу: г. Кашира, ул. Свободы	65/10	2010	2012	2х0,16МВА		[МВА]	6 600,00			5 632,19	906,35	61,46	61,89	61,89					61,89	61,89							
156	Строительство ТП в районе ТП-5, по адресу: г. Ожерелье, ул. Центральная	76/10	2010	2012	2х0,25МВА		[МВА]	8 170,00			995,45	4 310,29	2 864,26	2 697,03	2 697,03	7 133,82				2 697,03	2 697,03	7 133,82						
157	Строительство ТП в районе ТП-50, по адресу: г. Кашира, ул. Б. Красноармейская	66/10	2010	2012	1х0,25; 1х0,16		[МВА]	8 350,00			583,35	5 692,63	2 074,02	1 408,92	1 408,92	920,95				1 408,92	1 408,92	920,95						
158	Строительство ТП в районе ТП-73, г. Кашира, ул. Школьная	67/10	2010	2012	0,25МВА		[МВА]	12 790,00			606,80	8 732,70	3 450,51	3 108,40	3 108,40	1 913,49				3 108,40	3 108,40	1 913,49						
159	Строительство ТП в районе ТП-45, по адресу: г. Кашира, ул. Крестьянская	68/10	2010	2013	2х0,25МВА		[МВА]	8 610,00			889,24	1 907,72	5 813,04	4 759,26	4 759,26	7 241,88				4 759,26	4 759,26	7 241,88						
160	Строительство ТП в районе ТП-33, по адресу: г. Кашира, ул. Островского	60/10	2010	2012	0,1МВА		[МВА]	7 270,00			1 383,63	5 869,38	16,99	22,44	22,44	4 336,53				22,44	22,44	4 336,53						
161	Строительство 2КЛ-10 кВ от КТП-100А до КЛ-10 кВ от ТП-101 до ТП-114, по адресу: г. Кашира, ул. Южная	82/10	2010	2013	0,4		[км]	1 920,00			162,10	1 399,67	358,23	266,58	266,58	1 897,85				266,58	266,58	1 897,85						
162	Строительство КТП-100А, по адресу: г. Кашира, ул. Южная, д. 2, 4	81/10	2010	2013	2х0,16		МВА	8 070,00			520,96	1 391,64	6 157,40	5 339,38	5 339,38	1 544,85				5 339,38	5 339,38	1 544,85						
163	Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-100 и 125, г. Кашира-2, ул. Масленникова, Металлистов	136/08	2008	2013	2,73		[км]	4 400,00	782,30	309,99	40,91	2 078,78	1 188,03	860,00	976,19	9 458,26				860,00	976,19	9 458,26						
164	Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-15, г.Ожерелье, ул. Донбасская, 1 и 2 Новая, Железнодорожная	28/09	2009	2012	4,69		[км]	16 620,00		1 772,27	263,20	7 048,74	7 535,79	7 370,76	7 370,76	13 368,06				7 370,76	7 370,76	13 368,06						
165	Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП-48, по адресу: г. Кашира-1, ул. М. Посадская	32/10	2009	2013	2,74		[км]	8 910,00		601,30	482,97	1 539,85	6 285,88	5 263,85	5 263,85	6 668,75				5 263,85	5 263,85	6 668,75						
166	Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП-52, по адресу: г. Кашира-1, ул. Ямская Слобода, Ямской поселок	33/10	2009	2013	3,32		[км]	11 210,00		1 078,21	915,54	2 957,63	6 258,62	5 159,38	5 159,38	8 961,10				5 159,38	5 159,38	8 961,10						
167	Строительство сетей 6 кВ и 0,4 кВ в г. Кашира-1, ул. Пушкинская, Стрелецкая, Астахова, Коммунистическая (ТП-34, 60 и новая КТП)	128/08	2008	2013	1,72		[МВА, км]	20 870,00	543,60	1 013,44	2 323,03	4 680,18	12 309,75	8 133,58	8 133,58	15 428,18	5 648,92	5 800,00	15 228,18	2 484,66	2 333,58	200,00						
168	Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-3, по адресу: Каширский р-н, п. Центролит	45/10	2010	2013	1,01		[км]	2 080,00			124,40	669,31	1 286,29	853,17	853,17	1 422,22				853,17	853,17	1 422,22						
169	Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-30, по адресу: г. Кашира-1, ул. Фабричкая, Пушкинский пер.	77/10	2010	2014	1,55		[км]	2 590,00			182,60	1 403,16	1 004,24	234,39	234,39	242,04				234,39	234,39	242,04						
170	Строительство ВЛ-0,4 от ТП-45, по адресу: г. Кашира-1, ул.ул. Б. и М. Красноармейская, Полевой пер., Крестьянская, Б. Посадская, Моргунова	46/10	2010	2013	3,2		[км]	12 300,00			1 293,10	5 106,98	5 899,92	2 619,02	2 619,02	1 776,65				2 619,02	2 619,02	1 776,65						
171	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-114 до спортклуба "Кашира" по адресу: г. Кашира-2	74/10	2010	2012	0,35		[км]	790,00			117,12	656,50	16,38	40,00	40,00	5,74				40,00	40,00	5,74						
172	Строительство ТП (в районе ТП-27) г. Кашира, ул Советская	264/11	2011	2015	0,25		[МВА]	14 110,00				548,43	13 561,57	5 921,06	5 921,06	449,78				5 921,06	5 921,06	449,78						
173	Строительство ТП (в районе ТП-46) г. Кашира, ул. М. Посадская	27/11	2011	2015	0,4		[МВА]	14 240,00				558,18	13 681,82	6 011,84	6 011,84	573,25				6 011,84	6 011,84	573,25						
174	Строительство ТП (в районе ТП-15), г.Ожерелье, ул.Донбасская	29/11	2011	2015	0,4		[МВА]	14 240,00				558,13	13 681,87	5 943,24	5 943,24	397,95				5 943,24	5 943,24	397,95						
175	Строительство КЛ-6 кВ РП9-ТП18, по адресу: МО, г. Ожерелье, ул. Ленина	244/12	2011	2015	0,45		[км]	2 060,00				117,17	1 942,83	100,91	100,91	73,82				100,91	100,91	73,82						
176	Строительство участков КЛ-6 кВ ф. 9 и ф.11 от ПС-339 ОАО "РЖД" в проколе под железной дорогой по адресу: г. Ожерелье, ул. Энергетиков/Строительная	245/12	2011	2012	0,7		[км]	10 640,00				4 061,62	6 578,38	6 351,53	6 351,53	10 254,37	350,00	350,00	9 904,37	6 001,53	6 001,53	350,00						
177	Строительство КЛ-10кВ от ТП-115 до ТП-122,г. Кашира, ул. Центральная, Кржижановского	401/12	2011	2015	0,5		[км]	2 300,00				202,77	2 097,23	62,97	62,97	133,31				62,97	62,97	133,31						
178	Строительство 2 КЛ-6 кВ от проектируемой ТП в районе ТП-46 до КЛ-6 кВ РП-5-РП-3, г. Кашира, ул. М. Посадская	32/11	2011	2014	2*0,07		[км]	530,00				180,61	349,39	17,76	17,76	38,28				17,76	17,76	38,28						
179	Строительство ТП в районе ТП-41, г. Кашира, ул. Межениновa	263/11	2012	2015	2*0,4		МВА	17 040,00					17 040,00	4 242,13	4 242,13	225,43				4 242,13	4 242,13	225,43						
2.7.	**Коломенский муниципальный район**							**15 230,00**				**903,22**	**14 326,78**	**6 578,46**	**6 578,46**	**484,30**	**3 013,11**	**3 013,11**	**376,78**							**3 565,35**	**3 565,35**	**107,52**
180	Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-96, п. Пески	182/11	2011	2013	3,5		[км]	8 580,00				903,23	7 676,77	3 013,11	3 013,11	376,78	3 013,11	3 013,11	376,78									
181	Строительство КЛ-10 кВ от РП-10 до ТП-75 по адресу: Коломенский район, п. Пески	286/12	2012	2014	1,7		[км]	6 650,00					6 650,00	3 565,35	3 565,35	107,52										3 565,35	3 565,35	107,52
2.8.	**Лосино-Петровское городское поселение муниципальное образование**							**87 010,00**	**1 871,28**	**186,66**	**4 245,64**	**32 059,77**	**48 646,66**	**6 318,24**	**6 304,43**	**12 630,86**	**686,66**	**572,86**	**2 673,66**	**5 631,58**	**5 731,58**	**9 957,20**						
182	Строительство 2КЛ-6 кВ от ПС-26 НЭС «МОЭсК» до РТП-6 кВ, ул.7-го Ноября	13	2008	2013	2х0,25		[км]	2 360,00	122,81	186,66	238,63	865,86	946,04	138,52	138,52	980,52				138,52	138,52	980,52						
183	Строительство РТП-6 кВ, ул. 7-го Ноября	13.	2008	2013	0,25МВА, 14 ячеек с ВВ, строй часть		[МВА]	22 030,00	674,03		1 634,53	15 450,58	4 270,87	2 121,89	2 121,89	2 247,03				2 121,89	2 121,89	2 247,03						
184	Строительство КЛ-6 кВ от РТП ул. 7-го Ноября"	13..	2008	2013	3,51		[км]	8 790,00	348,84		355,62	5 916,14	2 169,40	310,01	310,01	6 560,61				310,01	310,01	6 560,61						
185	Перевод нагрузки 0,4 кВ с сетей Монинского комбината на новую РТП ул. 7-го Ноября	13…	2008	2013	0,93		[км]	4 150,00	725,60		344,07	1 508,90	1 571,43	152,28	152,28	1 699,12	100,00		1 649,12	52,28	152,28	50,00						
186	Строительство КЛ-6 кВ от проектируемой КТП (ул. Заречная) до КТП-236, по адресу: Щелковский р-н, д. Марьино-3	98/10	2010	2013	0,17		[км]	900,00			146,46	368,08	385,46	10,00	4,62	4,62	10,00	4,62	4,62									
187	Строительство КЛ-6 кВ от проектируемой КТП (ул. Заречная) до опоры КВЛ-6 кВ ТП-31-КТП-237, по адресу: Щелковский р-н, д. Марьино-3	99/10	2010	2013	1,6		[км]	4 160,00			824,08	3 256,58	79,34	9,14	0,72	26,14	9,14	0,72	26,14									
188	Строительство КТП -6/0,4кВ(в районе ТП-236) ул. Заречная, по адресу: Щелковский р-н, д. Марьино-3	100/10	2010	2013	0,063		[МВА]	1 700,00			269,33	688,03	742,64	7,41	7,41	7,41				7,41	7,41	7,41						
189	Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-235 и от ТП-37 (территория д/о "Монино") с переводом части нагрузки на проектируемую КТП (ул. Заречная) по адресу: Ногинский р-н, д. Марьино-3, ул. Заречная-ул. Прибрежная	97/10	2010	2013	3,62		[км]	10 030,00			432,92	2 575,30	7 021,78	3 001,47	3 001,47	111,64				3 001,47	3 001,47	111,64						
190	Строительство 2КЛ-10 кВ РТП-3 – ТП-38 по адресу: г. Лосино-Петровский, ул. Октябрьская	410/12	2011	2015	2*0,4		[км]	2 460,00				207,02	2 252,98	44,20	44,20	71,68	44,20	44,20	71,68									
191	Строительство КЛ-6 кВ от ТП-235 до ТП-31, по адресу: г.о.Лосино-Петровский, Ногинский р-н - Щелковский р-н	305/12	2011	2015	2,1		[км]	9 920,00				393,74	9 526,26	117,85	117,85	254,43	117,85	117,85	254,43									
192	Строительство КЛ-6 кВ от РТП-2 до ТП-235, по адресу: г.о.Лосино-Петровский, Ногинский р-н - Щелковский р-н	304/12	2011	2015	3,8		[км]	18 350,00				664,78	17 685,22	375,21	375,21	618,04	375,21	375,21	618,04									
193	Строительство 2 КЛ-10 кВ от РТП-3 до ТП-294, по адресу г.о.Лосино-Петровский, ул. Октябрьская	302/12	2011	2014	2*035		[МВА]	2 160,00				164,77	1 995,23	30,26	30,26	49,64	30,26	30,26	49,64									
2.9.	**Луховицкий муниципальный район**							**645 270,00**	**254 368,72**	**13 578,81**	**35 849,44**	**21 382,28**	**320 090,75**	**18 384,34**	**18 384,34**	**22 005,70**	**8,67**	**8,67**	**0,20**							**18 375,67**	**18 375,67**	**22 005,50**
194	ПС 110/10 кВ "Злобино" Луховицы	Злобино	2007	2015	2*25		[МВА]	609 820,00	254 368,72	13 176,65	32 792,35	15 454,98	294 027,30	7 050,84	7 050,84	20 774,95										7 050,84	7 050,84	20 774,95
195	Строительство КЛ-10 кВ ТП-24 - ТП-73, ТП-73 - ТП-5, ТП-5 - РП-10, г. Луховицы,ул.40 лет октября, ул.Пушкина	311/12	2011	2015	3,4		[км]	16 080,00				397,14	15 682,86	6 701,46	6 701,46	1 038,80										6 701,46	6 701,46	1 038,80

№ п/п	Наименование компаний, инвестиционного проекта, объекта и работ	Т.З.	Сроки выполнения		Физические параметры объекта			Сметная ст-ть	Финансирование				Остаток сметной стоимости	Итого, в тыс. руб. без НДС			Источник финансирования, в тыс. руб. без НДС											
																	Амортизация			За счет регулируемых тарифов по передаче электроэнергии			За счет регулируемых тарифов по присоединению			Заемные средства		
			начало	окончание	Вводимая мощность, протяженность сетей	План по вводу	Ед.изм., (км, шт, МВА)		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год		План	Финансирование	Освоение	План	Финансирование	Освоение	План	Финансирование	Освоение	План	Финансирование	Освоение	План	Финансирование	Освоение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
196	Строительство 2КЛ-10 кВ от РП-1 (карьер) до КТП-83, по адресу: г.Луховицы	106/10	2009	2012	0,34		[км]	2 790,00		402,16	1 470,47	889,83	27,54	25,00	25,00	50,00										25,00	25,00	50,00
197	Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП-83, по адресу: г. Луховицы	115/10	2010	2012	ВЛ0,4-3,334; КЛ 04-0,90		[км]	6 240,00			1 586,62	4 640,33	13,05	8,67	8,67	0,20	8,67	8,67	0,20									
198	Строительство РТП взамен ТП-7 по адресу: г. Луховицы, ул.50 лет Комсомола	313/12	2012	2014	8 яч+1*0,25+0,4линии+0,5 кабеля		[шт]	10 340,00					10 340,00	4 598,36	4 598,36	141,75										4 598,36	4 598,36	141,75
2.10.	**Люберецкий муниципальный район**							**312 960,00**	**9 956,75**	**3 910,07**	**17 197,22**	**105 979,91**	**175 916,06**	**30 361,70**	**30 341,70**	**11 298,90**	**10,00**		**155,56**	**30 153,38**	**30 143,38**	**10 945,01**				**198,33**	**198,33**	**198,33**
199	Строительство новой РТП в п. Малаховка и перевод ТП на напряжение 10 кВ	6	2008	2012	16 ячеек с ВВ		[МВА, шт, км]	16 480,00	6 921,32	822,83	154,26	8 452,58	129,01	50,81	50,81	35,81				50,81	50,81	35,81						
200	Строительство участка КЛ-6 кВ фидера №33А от РТП-24 до ФП-2, г. Люберцы, ул. Хлебозаводская/ п. Томилино, д. Егорово	254/11	2011	2014	3,5		[км]	16 000,00				1 703,16	14 296,84	5 147,78	5 147,78	224,73				5 147,78	5 147,78	224,73						
201	Прокладка КЛ-0,4 кВ к ж/домам и общественным зданиям в г.Люберцы	153/08	2008	2012	1,5		[км]	10 890,00	2 780,93	2 147,00	886,88	5 041,65	33,54	10,00						10,00								
202	Строительство КЛ-6 кВ ТП-142 до ТП-204А и от ТП-203 до ТП-162, по адресу: Люберецкий р-н	107Б/08	2008	2013	0,83		[км]	4 890,00		123,19	214,84	4 407,08	144,89	16,92	16,92	209,41				16,92	16,92	209,41						
203	Строительство ТП в районе ТП-118, по адресу: Люберецкий р-н, д. Пехорка, Пехорский проезд, 8	126/10	2010	2014	0,16		[МВА]	5 150,00			276,74	2 871,83	2 001,43	79,73	79,73	79,73				79,73	79,73	79,73						
204	Строительство ТП в районе ТП-169, ТП-169А, ТП-169Б, по адресу: Люберецкий р-н, д. Зенино, территория больницы	142/10	2010	2014	0,5		[МВА]	13 490,00			511,74	1 248,75	11 729,51	113,09	113,09	82,38				113,09	113,09	82,38						
205	Строительство ТП в районе ТП-298, по адресу: Люберецкий р-н, п. Коренево, Балластный Карьер	141/10	2010	2012	1*0,1МВА		[МВА]	3 720,00			267,65	2 651,46	800,89	854,17	854,17	436,95				854,17	854,17	436,95						
206	Строительство ТП в районе ТП-73, по адресу: Люберецкий р-н, п. Малаховка, ул. Калинина ДНТ "Красная заря"	129/10	2010	2014	1*0,4МВА		[МВА]	2 610,00			326,22	1 215,53	1 068,25	152,31	152,31	203,25				152,31	152,31	203,25						
207	Строительство КЛ-6 кВ от РП-27 до проектируемой ТП (рядом с ТП-169А) по адресу: Люберецкий р-н, П. Некрасовка, д. Зенино	153/10	2010	2014	3,5		[км]	15 020,00			518,44	2 834,43	11 667,13	10,00		155,56	10,00		155,56									
208	Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-93, п.Томилино, Люберецкого р-на, ул.Чехова, Лермонтова Некрасова, ул. и пр. Горького, Крылова	95/08	2008	2013	1,8		[км]	6 450,00	254,51	340,47		0,68	5 854,35	3 450,69	3 450,69	414,32				3 450,69	3 450,69	414,32						
209	Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-229, по адресу: Люберецкий р-н, п. Чкалово, ул. Правды, Первомайская, Буденного, Советская, Прудовая, Горького	134/10	2010	2014	5		[км]	7 760,00			487,67	4 377,58	2 894,75	554,56	554,56	216,27				554,56	554,56	216,27						
210	Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-254, по адресу: Люберецкий р-н, п. Томилино, ул. Пушкина, Достоевского, Линькова, д. Кирилловка	151/10	2010	2014	4,5		[км]	7 030,00			383,50	226,58	6 419,92	52,21	52,21	123,15				52,21	52,21	123,15						
211	Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-276, по адресу: Люберецкий р-н, п. Малаховка, ул. Южная, Тургенева, Щедрина	123/10	2010	2014	5		[км]	7 710,00			422,06	4 382,08	2 905,86	479,97	479,97	173,61				479,97	479,97	173,61						
212	Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-292, по адресу: Люберецкий р-н, п. Малаховка, ул. Республиканская, Просечная, Экспериментальная, Пионерская, Островского, Крупской, Кировский проезд	124/10	2010	2014	5,5		[км]	12 460,00			2 476,71	4 913,86	5 069,43	168,37	168,37	225,20				168,37	168,37	225,20						
213	Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-294, по адресу: Люберецкий р-н, п. Малаховка, ул. Мирная, Суворова, Перекопская, Куйбышева, Солнечная, Новый Проспект	135/10	2010	2014	6,5		[км]	16 410,00			349,44	5 540,04	10 520,52	4 366,70	4 366,70	481,06				4 366,70	4 366,70	481,06						
214	Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-304, по адресу: Люберецкий р-н, п. Малаховка, ул. Поселковая, Михневское ш., Заречный проезд	125/10	2010	2014	3,4		[км]	8 920,00			1 740,78	968,35	6 210,87	2 629,74	2 629,74	182,37				2 629,74	2 629,74	182,37						
215	Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-32, по адресу: Люберецкий р-н, п. Малаховка, ул. Пехорская, Калинина, Приречная, Красковский обрыв, Новый пр.	136/10	2010	2014	3,5		[км]	10 040,00			362,44	1 572,32	8 105,24	281,32	281,32	336,53				281,32	281,32	336,53						
216	Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-373, по адресу: Люберецкий р-н, д. Малаховка, ул. Фрунзе, Мирная, Московская, Республиканская, Февральская, Февральский тупик, Кировский проезд	133/10	2010	2013	4,63		[км]	12 730,00			2 393,10	4 277,08	6 059,81	1 139,24	1 139,24	597,60				1 139,24	1 139,24	597,60						
217	Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-447, по адресу: Люберецкий р-н, п. Малаховка, ул. Южная, Гоголя, Тургенева	138/10	2010	2015	5,5		[км]	12 530,00			2 393,35	4 927,52	5 209,13	351,77	351,77	5 274,81				351,77	351,77	5 274,81						
218	Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-540, по адресу: Люберецкий р-н, п. Томилино, ул. Д. Бедного	139/10	2010	2014	5		[км]	8 000,00			402,69	4 276,40	3 320,91	198,33	198,33	198,33										198,33	198,33	198,33
219	Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-61, по адресу: Люберецкий р-н, п. Малаховка, ул. Чайковского, Южная, Советская, Толстого, Ленина	137/10	2010	2014	10		[км]	24 860,00			439,79	9 442,00	14 978,21	5 492,42	5 492,42	376,85				5 492,42	5 492,42	376,85						
220	Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-85, по адресу: Люберецкий р-н, п. Егорово, ул. Колхозная, Центральная, Комсомольская, Радио, Полевая, 3-й квартал	140/10	2010	2014	6		[км]	9 230,00			354,66	1 714,37	7 160,97	57,99	57,99	24,65				57,99	57,99	24,65						
221	Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-89, по адресу: Люберецкий р-н, п. Красково, ул. Республиканская Парковая	152/10	2010	2014	2,4		[км]	7 020,00			208,00	1 303,32	5 508,68	276,05	276,05	365,23				276,05	276,05	365,23						
222	Строительство КВЛ-6 кВ от ТП-209 до ТП-96, по адресу: Люберецкий р-н, д.Чкалово, д. Токарево, ул. Московская	121/10	2009	2014	3		[км]	11 880,00		476,59		1 771,37	9 632,04	44,13	44,13	334,82				44,13	44,13	334,82						
223	Строительство КВЛ-6 кВ от РП-15 до ТП-355, по адресу: Люберецкий р-н, д. Машково - д. Марусино	132/10	2010	2014	3		[км]	10 460,00			343,81	6 344,48	3 771,71	242,19	242,19	202,34				242,19	242,19	202,34						
224	Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-230, Лыткаринское ш., по адресу: Люберецкий р-н, д. Чкалово, ул. Карла Маркса, Ф. Энгельса, Советская	145/10	2010	2014	6,5		[км]	9 760,00			306,14	5 569,90	3 883,96	58,27	58,27	24,97				58,27	58,27	24,97						
225	Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-73, по адресу: Люберецкий р-н, п. Малаховка, Спортивная аллея, Перекопская	148/10	2010	2014	8		[км]	20 330,00			482,96	7 978,25	11 868,79	4 047,06	4 047,06	283,10				4 047,06	4 047,06	283,10						
226	Строительство КЛ-6 кВ от ТП-193 до ТП-119, по адресу: Люберецкий р-н, (ТП-193) Октябрьский пр. (завод "Торгмаш") - (ТП-119) ул. Зеленая	143/10	2010	2014	2		[км]	7 400,00			341,35	4 332,12	2 726,53	13,99	13,99	13,99				13,99	13,99	13,99						
227	Строительство КЛ-6 кВ фидера №17, 18 и 23 от ПС-500 ОАО "МОЭсК" до РП-15, и от РП-27 до ТП-169, по адресу: г.Люберцы, мкр. Некрасовка, территория ООО "Вторчермет"	02/11	2010	2014	3,2		[км]	13 730,00			151,98	1 635,13	11 942,89	21,87	21,87	21,87				21,87	21,87	21,87						
2.11.	**Одинцовский муниципальный район**							**14 705,40**			**4 009,90**	**1 081,31**	**9 614,19**	**9 130,38**	**8 389,80**	**12 866,85**				**9 130,38**	**8 389,80**	**12 866,85**						
228	Строительство КЛ-0,4 кВ №2 от РТП-22193 до д.7,9,10,11,12,14,15 на ул.Радужная	19/11	2010	2012	3,74		[км]	8 900,00			781,32	211,44	7 907,24	6 730,94	6 730,94	7 581,19				6 730,94	6 730,94	7 581,19						
229	Строительство КЛ-0,4 кВ №3 от РТП-22193 до д.1,2,23,49 до ВРЩ на ул.Радужная	20/11	2010	2012	1,76		[км]	4 050,00			1 288,30	364,17	2 397,53	2 349,44	2 349,44	3 805,55				2 349,44	2 349,44	3 805,55						
230	Строительство КЛ-0,4 кВ №4 от РТП-22193 до д.26,28,29 по ул.Радужная г.о. Одинцово	21/11	2010	2012	2*0,356		[км]	1 755,40			1 940,27	505,71	-690,57	50,00	-690,57	1 480,11				50,00	-690,57	1 480,11						
2.12.	**Озерский муниципальный район**							**44 010,00**				**685,34**	**43 324,66**	**12 024,86**	**12 024,86**	**1 060,83**				**8 128,20**	**8 128,20**	**936,05**				**3 896,66**	**3 896,66**	**124,77**
231	Строительство КЛ-10 кВ фидер №16 от ПС-153 ОАО "МОЭсК" до ЦРП, г. Озеры, пер. Болотный	235/11	2011	2014	2		[км]	9 200,00				685,34	8 514,66	6 228,95	6 228,95	841,24				6 228,95	6 228,95	841,24						
232	Строительство новой КТП-6/0,4 кВ по адресу: Озерский район, п. Редькино, ул. Заречная.	457/12	2012	2015	1*0,16		[МВА]	6 600,00					6 600,00	1 899,25	1 899,25	94,81				1 899,25	1 899,25	94,81						
233	Строительство КЛ-6кВ от ЗТП-156(ул.Молодогвардейская) до КТПН-29 (ул. Краснохолмская) по адресу: г. Озеры	320/12	2012	2014	2,5		[км]	15 670,00					15 670,00	2 398,22	2 398,22	76,49										2 398,22	2 398,22	76,49
234	Строительство КЛ-6кВ от КТПН-29 (ул. Краснохолмская) до КТПН-90 (ул. Кирбитская) по адресу: г. Озеры	321/12	2012	2014	2		[км]	12 540,00					12 540,00	1 498,44	1 498,44	48,29										1 498,44	1 498,44	48,29
2.13.	**Орехово-Зуевский муниципальный район**							**296 250,00**	**1 514,58**	**4 299,87**	**46 587,68**	**107 062,72**	**136 785,16**	**37 860,42**	**37 860,42**	**17 355,55**	**21 032,88**	**21 032,88**	**9 420,42**	**14 802,98**	**14 802,98**	**7 605,33**				**2 024,55**	**2 024,55**	**329,80**
235	Строительство КЛ-6 кВ фидер №6 и7 от ПС-216 ВЭС ОАО "МОЭсК" до п. Мисцево и Сев.Чистое, Орехово-Зуевский р-н	48/08	2008	2012	15 КРУН, КЛ-36,5		[шт, км]	134 570,00	262,84	977,35	40 574,87	82 649,99	10 104,95	9 973,84	9 973,84	4 931,47	9 973,84	9 973,84	4 931,47									
236	Ликвидация ТП-318 и строительство взамен новой ТП-318, г. Куровское, Новинское ш.	21/08	2008	2012	2*0,25МВА, 6 ячеек с ВН, КЛ 0,68км		[МВА, шт, км]	11 310,00	425,57	355,76	1 060,24	7 392,70	2 075,74	1 476,07	1 476,07	3 559,81	480,00	480,00	3 079,81	996,07	996,07	480,00						

№ п/п	Наименование компаний, инвестиционного проекта, объекта и работ	Т.З.	Сроки выполнения		Физические параметры объекта			Сметная ст-ть	Финансирование				Остаток сметной стоимости	Итого, в тыс. руб. без НДС			Источник финансирования, в тыс. руб. без НДС											
																	Амортизация			За счет регулируемых тарифов по передаче электроэнергии			За счет регулируемых тарифов по присоединению			Заемные средства		
			начало	окончание	Вводимая мощность, протяженность сетей	План по вводу	Ед.изм., (км, шт, МВА)		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год		План	Финансирование	Освоение	План	Финансирование	Освоение	План	Финансирование	Освоение	План	Финансирование	Освоение	План	Финансирование	Освоение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
237	Строительство КТП по адресу: Орехово-Зуевский район, г. Куровское, ул. Мичурина	23/07	2012	2014	1*0,25		[МВА]	7 460,00					7 460,00	479,73	479,73	26,34				479,73	479,73	26,34						
238	Строительство КТП по адресу: Орехово-Зуевский район, г. Куровское, ул. Привольная	24/07	2012	2014	1*0,40		[МВА]	7 130,00					7 130,00	3 603,57	3 603,57	202,31				3 603,57	3 603,57	202,31						
239	Монтаж новой КТП, г. Ликино-Дулево, ул. 1905 года, 4-й пр-д	55/08	2008	2013	1х0,25МВа, 3 ячейки с ВН, КЛ 2х0,25 км, ВЛ 0,4- 2 км		[МВА]	6 290,00	214,10	365,85	620,55	2 778,95	2 310,55	24,11	24,11	633,79				24,11	24,11	633,79						
240	Строительство ВЛ-6 кВ фидер №5 от ПС-216 ШЭС ОАО "МОЭсК" до ТП-46, п. Губино , Орехово-Зуевский р-н	37/08	2008	2013	1 ячейка реклоузера, 2,8км		[шт, км]	7 740,00	141,14	943,79	567,52	3 196,29	2 891,26	1 848,15	1 848,15	5 458,37				1 848,15	1 848,15	5 458,37						
241	Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-216, г. Ликино-Дулево, ул. 1905 года	56/08	2008	2013	7,9		[км]	9 170,00	177,67	257,71	995,06	1 658,78	6 080,78	3 109,24	3 109,24	578,56				3 109,24	3 109,24	578,56						
242	Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-1282, по адресу: Орехово-Зуевский р-н, д. Новое, ул. Юбилейная, Садовая, Фабричная, Октября	155/08	2008	2014	4,9		[км]	10 420,00	116,35	640,49	948,50	696,51	8 018,15	26,17	26,17	26,17				26,17	26,17	26,17						
243	Строительство ВЛ-6 кВ фидер №24 от ПС-240 НЭС ОАО "МОЭсК" до ТП-5, п. Новый Сионок, Орехово-Зуевский р-н	47/08	2008	2014	1 ячейка реклоузера, 5,25км		[шт, км]	13 360,00	176,91	758,92	1 820,94	5 733,36	4 869,88	50,51	50,51	50,51				50,51	50,51	50,51						
244	Строительство РТП в районе РП-347 и ТП-324, г.Куровское, ул. МОГЭСовский тупик	143/11	2011	2015	0,63		[МВА]	16 230,00				654,19	15 575,81	192,43	192,43	283,13	192,43	192,43	283,13									
245	Строительство КЛ-6 кВ от ТП-210 до ТП-207, по адресу: Орехово-Зуевский район, г.Ликино-Дулево	149/11	2011	2015	3		[км]	12 240,00				796,35	11 443,65	4 866,21	4 866,21	497,57	4 866,21	4 866,21	497,57									
246	Строительство ТП в районе ТП-210, ул.Центральная, г.Ликино-Дулево	144/11	2011	2015	0,4		[МВА]	14 240,00				457,40	13 782,60	2 269,09	2 269,09	318,22	2 269,09	2 269,09	318,22									
247	Строительство ТП в районе ТП-306, г. Куровское	145/11	2011	2015	0,63		[МВА]	16 230,00				518,55	15 711,45	3 251,31	3 251,31	310,23	3 251,31	3 251,31	310,23									
248	Строительство ТП в районе ТП-266 по адресу: Орехово-Зуевский район, г. Дрезна	427/12	2012	2015	2*0,40		[МВА]	15 750,00					15 750,00	4 665,43	4 665,43	149,28				4 665,43	4 665,43	149,28						
249	Строительство ТП в районе ТП-367, п.Мисцево, ВЗУ	146/11	2011	2015	0,25		[МВА]	14 110,00				529,65	13 580,35	2 024,55	2 024,55	329,80										2 024,55	2 024,55	329,80
2.14.	**Пушкинский муниципальный район**							**43 670,00**			**5 911,57**	**10 606,37**	**27 152,05**	**3 424,29**	**3 424,29**	**2 899,01**										**3 424,29**	**3 424,29**	**2 899,01**
250	Строительство ВЛ-6 кВ, линия 950, ЛР-106 до ТП-1145, по адресу: Пушкинский р-н, г.п. Зеленоградский	263/10	2010	2012	3,16		[км]	5 070,00			4 340,03	669,40	60,57	51,69	51,69											51,69	51,69	
251	Строительство КЛ-6 кВ от РП-1530 до ТП-1364, по адресу: г.Пушкино, мк-рн Серебрянка	267/10	2010	2012	0,264		[км]	960,00			164,50	785,39	10,11	20,00	20,00	1,98										20,00	20,00	1,98
252	Строительство КЛ-6 кВ от РП-1540 до ТП-1200, по адресу: г.Пушкино	269/10	2010	2012	0,625		[км]	3 820,00			207,60	1 244,25	2 368,14	2 345,66	2 345,66	2 228,17										2 345,66	2 345,66	2 228,17
253	Строительство КЛ-6 кВ от ТП-1200 до ТП-1033, по адресу: г.Пушкино	270/10	2010	2013	0,5		[км]	2 350,00			208,16	1 287,40	854,44	476,17	476,17	70,62										476,17	476,17	70,62
254	Строительство ВЛ-6 кВ (линия 226) от ТП-1219 до КТП-1429 в с.п. Царевское, д.Левково, Пушкинского района	273/10	2010	2013	0,67		[км]	2 030,00			243,03	1 008,98	777,99	36,94	36,94	36,94										36,94	36,94	36,94
255	Строительство ВЛ-6 кВ (линия 934) от ЛР-11 до ЛР-12, по адресу: г.Пушкино, мк-ри Заветы Ильича	274/10	2010	2014	4,7		[км]	9 730,00			528,59	5 258,01	3 943,40	22,76	22,76	22,76										22,76	22,76	22,76
256	Строительство КЛ-6 кВ фидеров №№ 14, 34 от ПС-239 "Пушкино" до РП-1530 по адресу: г. Пушкино, старое Ярославское шоссе, микрорайон "Серебрянка"	277/10	2010	2014	3,2		[км]	19 710,00			219,66	352,94	19 137,40	471,07	471,07	538,55										471,07	471,07	538,55
2.15.	**Рошаль городское поселение муниципальный район**							**52 670,00**				**5 673,14**	**46 996,86**	**14 095,53**	**14 095,53**	**10 317,19**	**6 798,08**	**6 792,13**	**9 621,20**	**7 297,44**	**7 303,40**	**696,00**						
257	Строительство ВЛ-6 кВ от проектируемой ТП в районе ТП-20 до проектируемой ТП в районе ТП-21, г.Рошаль, ул.1 Первомайская, ул.Лесхозная	216/11	2011	2014	0,72		[км]	1 800,00				976,32	823,68	112,12	112,12	118,64	112,12	112,12	118,64									
258	Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-6 г. Рошаль, ул.40 лет Октября, Заводская, Садовая, III Пятилетки1-33	224/11	2011	2013	3		[км]	13 230,00				2 708,55	10 521,45	8 801,45	8 801,45	9 561,41	1 504,00	1 498,05	8 865,42	7 297,44	7 303,40	696,00						
259	Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-5 г. Рошаль, ул. III Пятилетки 35-101,Урицкого 39-41	225/11	2011	2014	3,42		[км]	4 200,00				259,17	3 940,83	2 202,01	2 202,01	197,26	2 202,01	2 202,01	197,26									
260	Строительство ТП в районе ТП-21 по адресу: г. Рошаль, Лесхоз	215/11	2011	2015	0,2		[МВА]	16 440,00				1 729,10	14 710,90	108,20	108,20	146,63	108,20	108,20	146,63									
261	Строительство ТП (в районе ТП-25) по адресу: г. Рошаль, ул. Фр. Энгельса, 29	423/12	2012	2015	2*250		[МВА]	17 000,00					17 000,00	2 871,75	2 871,75	293,25	2 871,75	2 871,75	293,25									
2.16.	**Рузский муниципальный район**							**37 740,00**		**1 260,77**	**14 184,10**	**7 860,61**	**14 434,52**	**2 824,93**	**2 824,93**	**3 220,08**	**1 412,17**	**1 412,17**	**87,53**	**1 412,76**	**1 412,76**	**3 132,54**						
262	Строительство ТП в районе ТП-3 "Бикор", по адресу: п.Тучково	185/10	2009	2014	2*ТМГ-10/04кВ, 2*0,63 МВА, 8 ячеек с ВВ		[МВА]	11 250,00		627,11	6 830,74	1 115,91	2 676,24	569,14	569,14	145,41				569,14	569,14	145,41						
263	Строительство КЛ-10 кВ от ТП-1128 до ТП-2056 по адресу: Рузский район, п.Тучково	97/09	2009	2014	1,8		[км]	7 730,00		633,66	77,86	4 149,72	2 868,76	24,58	24,58	24,58				24,58	24,58	24,58						
264	Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-5, по адресу: Рузский р-н, с.п. Дороховское, д.Мишинка, Космодемьянского сельского округа, территория в/ч	186/10	2010	2013	0,7		[км]	2 280,00			58,96	1 319,90	901,14	731,89	731,89	2 943,75				731,89	731,89	2 943,75						
265	Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-1999, по адресу: Рузский р-н, г.п. Тучково, мкр. Силикатный	05/11	2010	2014	3,8		[км]	13 670,00			7 216,54	1 275,08	5 178,38	87,16	87,16	18,81				87,16	87,16	18,81						
266	Строительство КТП в районе КТП-1625, по адресу: Рузский район, п.Григорово	345/12	2012	2015	0,4		МВА	2 810,00					2 810,00	1 412,17	1 412,17	87,53	1 412,17	1 412,17	87,53									
2.17.	**Серебряно-Прудский муниципальный район**							**2 560,00**			**98,99**	**1 398,25**	**1 062,76**	**183,34**	**183,34**	**20,09**				**183,34**	**183,34**	**20,09**						
267	Строительство КТП в районе КТП-298, по адресу: п. Серебряные пруды, ул. Пролетарская	190/10	2010	2014	1х0,63		[МВА]	2 560,00			98,99	1 398,25	1 062,76	183,34	183,34	20,09				183,34	183,34	20,09						
2.18.	**Серпуховской муниципальный район**							**9 450,00**			**617,47**	**1 510,34**	**7 322,19**	**1 643,85**	**1 643,85**	**2 334,06**	**171,70**	**171,70**	**262,29**	**483,16**	**483,16**	**2 043,16**				**989,00**	**989,00**	**28,61**
268	Строительство КВЛ-0,4 кВ от ТП-113 до "Приюта", по адресу: Серпуховский р-н, д. Пущино на Наре	199/10	2010	2013	0,75		[км]	1 650,00			617,47	389,14	643,38	483,16	483,16	2 043,16				483,16	483,16	2 043,16						
269	Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-294 до школы, Серпуховский район д. Турово	200/11	2011	2014	2х0,8		[км]	4 250,00				1 121,20	3 128,80	171,70	171,70	262,29	171,70	171,70	262,29									
270	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-238 до жилых домов, д.Карпова Поляна, Серпуховского района	№202/11	2012	2015	2,2		[км]	3 550,00					3 550,00	989,00	989,00	28,61										989,00	989,00	28,61
2.19.	**Талдомский муниципальный район**							**29 900,00**			**9 338,85**	**7 833,16**	**12 727,99**	**5 941,26**	**5 941,26**	**12 105,00**	**341,97**	**341,97**	**421,15**	**5 599,29**	**5 599,29**	**11 683,85**						
271	Строительство КТП в районе МТП-1, по адресу: Талдомский р-н, д. Полуденовка	212/10	2010	2012	0,1МВА		[МВА]	2 080,00			546,31	856,15	677,54	666,84	666,84	434,28				666,84	666,84	434,28						
272	Строительство КТП в районе МТП-532, по адресу: Талдомский р-н, д. Воргаш	213/10	2010	2013	0,1		[МВА]	2 840,00			598,32	941,47	1 300,21	74,60	74,60	98,45				74,60	74,60	98,45						
273	Строительство КТП в районе МТП-7, по адресу: Талдомский р-н, д. Лесоучасток	214/10	2010	2013	0,16		[МВА]	2 720,00			548,62	892,07	1 279,31	530,17	530,17	1 867,44				530,17	530,17	1 867,44						
274	Строительство 2КТП в районе ТП-326, по адресу: Талдомский р-н, п. Запрудня	215/10	2010	2013	2*0,63		[МВА]	7 980,00			1 581,32	3 358,39	3 040,30	21,07	21,07	21,07				21,07	21,07	21,07						
275	Строительство КВЛ-0,4 кВ от ТП-3 до ж.д ул.Калинина 1, 19 - 39, Талдомский район п. Северный	177/11	2011	2014	0,8		[км]	3 100,00				1 077,98	2 022,02	341,97	341,97	421,15	341,97	341,97	421,15									
276	Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-172, по адресу: Талдомский р-н, д. Юркино	10/11	2010	2012	3,27		[км]	11 180,00			6 064,28	707,11	4 408,61	4 306,61	4 306,61	9 262,61				4 306,61	4 306,61	9 262,61						
2.20.	**Шатурский муниципальный район**							**18 660,00**	**1 637,02**	**7 185,62**	**59,14**	**404,48**	**9 373,74**	**6 065,30**	**6 065,30**	**3 836,01**				**6 065,30**	**6 065,30**	**3 836,01**						
277	Строительство электрических сетей 3 кВ и 0,4 кВ, п. Туголесский Бор, ул. 1-я, 2-я, 3-я и 4-я линии	162/08	2008	2013	ВЛ-2,82км, КЛ-0,52км		[км]	13 990,00	484,35	6 954,70	72,58	345,67	6 132,70	3 669,00	3 669,00	528,22				3 669,00	3 669,00	528,22						
278	Строительство сети электроснабжения улиц Лесная и Железнодорожная в п.Черусти (монтаж новой КТП)	41/07	2008	2014	0,25МВА; 1 км		[МВА, км]	4 670,00	1 152,67	230,92	-13,44	58,82	3 241,04	2 396,30	2 396,30	3 307,79				2 396,30	2 396,30	3 307,79						
2.21.	**Электрогорск, городское поселение, муниципальное образование**							**30 710,00**			**1 948,77**	**1 186,16**	**27 575,07**	**11 319,59**	**11 323,38**	**695,21**	**6 460,00**	**6 463,79**	**463,79**	**4 859,59**	**4 859,59**	**231,43**						
279	Строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой ТП (в районе ТП-306) до жилых домов по адресу: г. Электрогорск, ул. Классона, ул. Пушкина, ул. Невского, пер. Невского	264/10	2010	2013	2,12		[км]	4 230,00			613,96	242,82	3 373,22	2 002,49	2 002,49	188,09				2 002,49	2 002,49	188,09						
280	Строительство КЛ-0,4 кВ от проектируемой ТП (в районе ТП-306) до жилых домов по ул. Классона, по адресу: г. Электрогорск	265/10	2010	2013	1,2		[км]	5 670,00			702,93	86,30	4 880,77	2 857,10	2 857,10	43,34				2 857,10	2 857,10	43,34						
281	Строительство ТП в районе ТП-306, по адресу: г. Электрогорск, ул. Классона	259/10	2010	2013	2*400; 10 яч. с ВВ		[кВА, шт]	20 810,00			631,89	857,04	19 321,07	6 460,00	6 463,79	463,79	6 460,00	6 463,79	463,79									
	Электросталь, городское поселение, муниципальное образование							**2 430,00**					**2 430,00**	**1 263,79**	**1 263,79**	**95,82**				**1 263,79**	**1 263,79**	**95,82**						
282	Увеличение площади РП-66 для установки второго трансформатора мощностью 400 кВА по адресу: г. Электросталь, ул. Первомайская	455/12	2012	2012	1 объект		1 объект	2 430,00					2 430,00	1 263,79	1 263,79	95,82				1 263,79	1 263,79	95,82						
2.22.	**Непрофильные объекты, в т.ч.**							**36 830,00**		**2 564,05**	**14 401,24**	**12 912,03**	**6 952,68**	**6 981,36**	**6 981,36**	**5 858,76**				**6 981,36**	**6 981,36**	**5 858,76**						
2.22.1.	**Рошаль городское поселение муниципальный район**							**36 830,00**		2 564,05	**14 401,24**	**12 912,03**	**6 952,68**	**6 981,36**	**6 981,36**	**5 858,76**				**6 981,36**	**6 981,36**	**5 858,76**						

№ п/п	Наименование компаний, инвестиционного проекта, объекта и работ	Т.З.	Сроки выполнения		Физические параметры объекта			Сметная ст-ть	Финансирование				Остаток сметной стоимости	Итого, в тыс. руб. без НДС			Источник финансирования, в тыс. руб. без НДС											
																	Амортизация			За счет регулируемых тарифов по передаче электроэнергии			За счет регулируемых тарифов по присоединению			Заемные средства		
			начало	окончание	Вводимая мощность, протяженность сетей	План по вводу	Ед.изм., (км, шт, МВА)		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год		План	Финансирование	Освоение	План	Финансирование	Освоение	План	Финансирование	Освоение	План	Финансирование	Освоение	План	Финансирование	Освоение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
283	Строительство производственной базы г. Рошаль	23/09	2009	2012	416,5+160,0 м.кв. помещ., 170 п.м. забор, В+К- 40+110 м, Связь 110 м.		кв.м.	36 830,00		2 564,05	14 401,24	12 912,03	6 952,68	6 981,36	6 981,36	5 858,76				6 981,36	6 981,36	5 858,76							
2.23.	**Технологическое присоединение**							**811 956,81**	**4 993,78**		**49 721,30**	**44 952,77**	**712 288,95**	**711 573,90**	**76 089,94**	**54 235,07**							**711 573,90**	**76 089,94**	**54 235,07**			
	Воскресенский муниципальный район							**24 530,22**				**445,59**	**24 084,63**	**24 084,63**	**5 811,83**	**1 323,30**							**24 084,63**	**5 811,83**	**1 323,30**			
1	Реконструкция ТП-429 с заменой трансформатора мощностью 100 кВА на трансформатор мощностью 160 кВА.Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 5 до объекта по адресу: Воскресенский р-н, д. Цибино, ул. Весенняя, дом 39А	ТУ-110/1	2010	2012			[кВт]	1 560,00				183,01	1 376,99	1 376,99	175,90	253,72							1 376,99	175,90	253,72			
2	Строительство ЛЭП-0,4 кВ до границ земельного участка от РУ-0,4 кВ до ТП-137 по адресу г. Воскресенск, ул. Победы. д.35	ТУ-110501	2011	2012			[кВт]	1 801,22				22,61	1 778,61	1 778,61	179,35	96,41							1 778,61	179,35	96,41			
3	Строительство ТП 2х630 кВА по адресу: г. Воскресенск, пер. Юбилейный, №4, №6	ТУ-111061-Р	2011	2012			[кВт]	19 115,00				239,97	18 875,03	18 875,03	4 807,85	937,12							18 875,03	4 807,85	937,12			
4	Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-4 до ВРУ объекта, монтаж ячейки ЩО-70 по адресу: Московская обл, Воскресенский р-н, Воскресенск г, Куйбышева ул, дом № 75	121040-Р	2012	2012			[кВт]	1 664,00					1 664,00	1 664,00	645,16	32,48							1 664,00	645,16	32,48			
5	Монтаж ячейки ЩО-70 в РУ-0,4 кВ ТП-66	120012-Р	2012	2012			[кВт]	390,00					390,00	390,00	3,57	3,57							390,00	3,57	3,57			
	Дзержинский, городское поселение, муниципальное образование							**106 711,27**			**37 417,02**	**10 436,25**	**58 858,00**	**66 114,56**	**6 234,65**	**7 770,90**							**66 114,56**	**6 234,65**	**7 770,90**			
6	Строительство ТП-1х1000 кВА и КЛ-10кВ по адресу М.О., г. Дзержинский, ул. Дзержинская, д. 44 к/н: 50:64:0020204:0034	112336/1-Р	2012	2012			[кВт]	15 687,00					15 687,00	15 687,00	2 982,26	549,06							15 687,00	2 982,26	549,06			
7	Установка дополнительной ячейки с ВВ в РУ-6 кВ ТП-6 для подключения кабеля 6 кВ на проектируемую ТП.	ТУ-782/1	2011	2012			[кВт]	530,00				333,24	196,76	196,76	6,36	6,36							196,76	6,36	6,36			
8	Строительство ЦРП и 4-х КЛ, по адресу: М.О. г.Дзержинский	ТУ-03-45	2011	2012			[кВт]	49 370,27			37 417,02	2 768,14	9 185,10	9 185,10	1 534,95	424,16							9 185,10	1 534,95	424,16			
9	Строительство двухсекционной двухтрансформаторной подстанции с силовыми трансформаторами мощностью 1250 кВА каждый. От сущетвующей ячейки РУ-10 кВ ЦРП-10 до РУ-10 кВ ТП-проект смонтировать КЛ-10 кВ	ТУ-1690	2011	2012			[кВт]	22 800,00				7 256,56	15 543,44	22 800,00	925,48	6 313,98							22 800,00	925,48	6 313,98			
10	Строительсво 2 КЛ 10 кВ от ЦРП до проектируемой ТП 2х400 кВА, по адресу г. Дзержинский, ул. Энергетиков, д. 1	ТУ-101794	2011	2012			[кВт]	6 237,00				78,30	6 158,70	6 158,70	199,10	199,10							6 158,70	199,10	199,10			
11	Строительсво ТП-2х630 кВа с одним трансформатором и 2-х КЛ 10 кВ, по адресу М. О. г. Дзержинский, ул. Ленина, кад. №50:64:0020103:25.	110783/1-Р	2012	2012			[кВт]	12 087,00					12 087,00	12 087,00	586,49	278,24							12 087,00	586,49	278,24			
	Люберецкий муниципальный район						[кВт]	**160 703,57**	**4 993,78**		**6 727,02**	**24 425,65**	**124 557,13**	**122 034,32**	**19 557,87**	**22 119,19**							**121 989,38**	**19 557,87**	**22 119,19**			
12	Строительство БКТП 2х1000 кВА, 2-х КЛ- 10 кВ и 2 КЛ-0,4 кВ, по адресу: г. Люберцы, 115 квартал, ул. Юбилейная, д. 26	112079	2012	2012			[кВт]	21 690,26					21 690,26	21 690,26	701,21	701,21							21 690,26	701,21	701,21			
13	Строительство 2 КЛ-0,4 кВ от РТП-20 до ВРУ детского сада, по адресу: М.О., г. Люберцы, ул. Авиаторов, д. 3 "а"	112007	2012	2012			[кВт]	1 738,57					1 738,57	1 738,57	88,22	88,22							1 738,57	88,22	88,22			
14	Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП-431 до ВРУ до границ участка, по адресу: г. Люберцы, ул. Л. Толстого, кор.23 (во дворе д.17)	102045/1-Р	2012	2012			[кВт]	1 020,00					1 020,00	1 020,00	158,99	65,66							1 020,00	158,99	65,66			
15	Реконструкция ТП-342 с заменой силового трансформатора 250 кВА напряжением 6/0,4 кВ на трансформатор 400 кВА напряжением 6/0,4 кВ	ТУ-682 ТУ-881	2010	2012			[кВт]	622,82				85,05	537,77	537,77	364,04	14,08							537,77	364,04	14,08			
16	Установка в РУ-10 кВ РТП-36 на I и II секциях шин по одной ячейке КСО с вакуумным выключателем.	ТУ-411	2011	2012			[кВт]	310,00				10,70	299,30	300,00	293,88	8,74							300,00	293,88	8,74			
17	Строительство КТПН с трансформатором 100 кВА 6/0,4 кВ. 2.Проектируемую КТПН врезать в КЛ-6кВ ТП125-ТП110 с прокладкой кабелей ААБ-10-3х150 до мест врезки.	ТУ-03-679	2011	2012			[кВт]	2 020,00			1 039,72	657,24	323,04	326,64	281,08	10,56							326,64	281,08	10,56			
18	Строительство в РУ-0,4 кВ ТП-478, монтаж ячейки ЩО-70, строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-478 до ВРУ магазина	ТУ-03-842	2011	2012			[кВт]	1 111,00			642,35	221,81	246,84	246,84	7,98	90,42							246,84	7,98	90,42			
19	Установка в РУ-10 кВ РП-32 на разных сек.ш. по одной дополнительной ячейки с вакуумным выключателем. Строительство двухсекционной двухтрансформаторной подстанции напряжением 10/0,4 кВ с трансформаторами 2*630 кВА. От вновь смонтированных ячеек в РП-32 до разных сек.ш. проектируемой ТП проложить КЛ-0 кВ.	ТУ-423 ТУ-956	2011	2012			[кВт]	16 980,00				15 556,97	1 423,03	1 420,00	1 393,90	35,14							1 420,00	1 393,90	35,14			
20	Реконструкция ТП-85 с заменой трансформаторат 160 кВА на 250 кВА, 6/0,4 кВ	ТУ-03-544 ТУ-939	2010	2012			[кВт]	620,00				367,87	252,13	252,13	41,54	8,15							252,13	41,54	8,15			
21	Реконструкция ТП-131 с заменой трансформатора 160 кВА на 250 кВА, 6/0,4 кВ. Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-131 до дома № 10	ТУ-03-1166	2010	2012			[кВт]	1 560,00				600,83	959,17	959,17	31,01	31,01							959,17	31,01	31,01			
22	Реконструкция ТП-61 с заменой трансформаторф 160 кВА на 250 кВА, 6/0,4 кВ	ТУ-11-272	2010	2012			[кВт]	660,00				29,15	630,85	630,85	20,39	20,39							630,85	20,39	20,39			
23	Реконструкция ТП-99 с заменой трансформаторф 180 кВА на 250 кВА, 6/0,4 кВ	ТУ-03-1206	2010	2012			[кВт]	580,00				25,65	554,35	554,35	367,37	393,38							554,35	367,37	393,38			
24	Реконструкция ТП-253 с заменой трансформатора мощностью 180 кВА напряжением 6/0,4 кВ на трансформатор мощностью 250 кВА напряжением 6/0,4 кВ	ТУ-03-765	2010	2012			[кВт]	540,00				343,88	196,12	196,12	8,07	6,34							196,12	8,07	6,34			
25	Реконструкция ТП-311 с заменой трансформатора 160 кВА на трансформатор 250 кВА напряжением 6/0,4 кВ	ТУ-03-997 ТУ-882	2010	2012			[кВт]	570,00				315,20	254,80	254,80	8,24	8,24							254,80	8,24	8,24			
26	Реконструкция ТП-3 с заменой трансформатора 160 кВА на 250 кВА	ТУ-03-501 ТУ- 880	2010	2012			[кВт]	490,00				365,29	124,71	124,71	38,04	4,03							124,71	38,04	4,03			
27	Реконструкция ТП-230 с заменой трансформаторф 250 кВА напряжением 6/0,4 кВ на трансформатор мощностью 400 кВА напряжением 6/0,4 кВ	ТУ-03-1208	2010	2012			[кВт]	660,00				58,71	601,29	601,29	345,61	376,99							601,29	345,61	376,99			
28	Реконструкция РТП-24 с заменой трансформатора 320 кВА напряжением 6/0,4 кВ на трансформатор мощностью 400 кВА 6/0,4 кВ	ТУ-490	2010	2012			[кВт]	730,00				351,20	378,80	378,80	12,25	12,25							378,80	12,25	12,25			
29	Реконструкция ТП-61 с заменой трансформатора 250 кВА на трансформатор 400 кВА напряжением 10/0,4 кВ	ТУ-1018 ТУ-1872	2010	2012			[кВт]	620,00				356,95	263,05	263,05	78,73	408,29							263,05	78,73	408,29			
30	Реконструкция ТП-29 с заменой трансформатора мощностью 320 кВА напряжением 6/0,4 кВ на силовой трансформатор мощностью 400 кВА напряжением 6/0,4 кВ.	ТУ-03-926	2010	2012			[кВт]	560,00				379,91	180,09	180,09	40,70	5,82							180,09	40,70	5,82			
31	Строительство ТП проходного типа с трансф 100 кВА, напряжением, 6/0,4 кВ. В РУ-6 кВ ТП-проект до ТП-142 проложить две кабельные линии. В РУ-6 кВ ТП-142существующий кабель направлением к КТП-143 вывести в соединитель с одним из кабелей, проложенных от ТП- роект. Второй кабель, проложенный от ТП-проект, завести в освобод ячейку РУ-6 кВт ТП-142.	ТУ-1606	2011	2012			[кВт]	5 039,92				3 190,25	1 849,67	1 849,67	1 130,74	4 500,02							1 849,67	1 130,74	4 500,02			
32	Строительство 2 КЛ-10 кВ от разных секций РТП-33 до разных секций РТП пр., по адресу: г. Люберцы, пос. Калинина	ТУ-11-268	2011	2012			[КВА]	10 100,00	4 993,78		5 044,94		61,28	106,22									61,28					

№ п/п	Наименование компаний, инвестиционного проекта, объекта и работ	Т.З.	Сроки выполнения		Физические параметры объекта			Сметная ст-ть	Финансирование				Остаток сметной стоимости	Итого, в тыс. руб. без НДС			Источник финансирования, в тыс. руб. без НДС											
																	Амортизация			За счет регулируемых тарифов по передаче электроэнергии			За счет регулируемых тарифов по присоединению			Заемные средства		
			начало	окончание	Вводимая мощность, протяженность сетей	План по вводу	Ед.изм., (км, шт, МВА)		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год		План	Финансирование	Освоение	План	Финансирование	Освоение	План	Финансирование	Освоение	План	Финансирование	Освоение	План	Финансирование	Освоение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
33	Строительство двухсекционной подстанции с двумя силовыми трансформаторами мощностью по 630 кВА каждый, напряжением 10/0,4 кВ. В РУ-10 кВ ТП-233 на секции фид. 123 смонтировать одну ячейку для присоединения КЛ-10 кВ к проектируемой ТП. От резервной ячейки в РУ-10 кВ РТП-20 (секция фид. 122) и от вновь смонтированной ячейки в РУ-10 кВ ТП-233 (секция фид. 123) на разные секции шин РУ-10 кВ проектируемой ТП проложить КЛ-10 кВ.	ТУ-110326-Р (ТУ-753,ТУ-754)	2011	2012			[кВт]	18 870,00				1 507,08	17 362,92	14 780,00	12 704,74	14 470,14								14 780,00	12 704,74	14 470,14			
34	Установка в РУ-0,4 ТП-207 панели типа ЩО	ТУ-1383	2011	2012			[кВт]	360,00				1,91	358,09	360,00	223,78	172,51							360,00	223,78	172,51			
35	Строительство ТП 1х1250 кВА, строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РТП-29 до РУ-10 кВ проект. ТП, монтаж АИИСКУЭ по адресу: г. Люберцы, ул.Инициативная, д.13	120251-Р	2012	2012			[кВт]	20 417,00					20 417,00	20 417,00	186,66	186,66							20 417,00	186,66	186,66			
36	Строительство ТП-1000кВА, строительство КЛ-6 кВ РУ-6 кВ РТП-27 до РУ-6кВ проект ТП, монтаж АСКУЭ по адресу : Московская обл., дп. Красково, д. Марусино	112060-Р	2012	2012			[кВт]	21 912,00					21 912,00	21 912,00	200,33	200,33							21 912,00	200,33	200,33			
37	Строительство РТП 2х1250 кВА, строительство 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС-2 до проект. РТП, Монтаж АИИСКУЭ по адресу: Люберцы г., Октябрьский пр-кт в 20 м на восток от ориентира, дом № 366	120106-Р от 22.05.2012	2012	2012			[кВт]	28 605,00					28 605,00	28 605,00	809,08	279,32							28 605,00	809,08	279,32			
38	Монтаж АИИСКУЭ в РУ-0,4 кВ ТП-207	ТУ/02-106 от 12.04.2012 г. приложение к техническим условиям 112021 от 28.10.2011	2012	2012			[кВт]	229,00					229,00	229,00	2,09	2,09							229,00	2,09	2,09			
39	Монтаж АИИСКУЭ в РУ-0,4 кВ ТП-563	ТУ/02-220 от 18.06.2012г. приложение к 120713	2012	2012			[кВт]	187,00					187,00	190,00	1,74	1,74							190,00	1,74	1,74			
40	Монтаж АИИСКУЭ в РУ-0,4 кВ РТП-28	ТУ/02-214 от 06.06.2012г. приложение к техническим условиям 120402	2012	2012			[кВт]	187,00					187,00	190,00	1,74	1,74							190,00	1,74	1,74			
41	Монтаж АИИСКУЭ в РУ-0,4 кВ РТП-380	ТУ/02-238 от 29.06.2012г. приложение к техническим условиям 120597	2012	2012			[кВт]	187,00					187,00	190,00	1,74	1,74							190,00	1,74	1,74			
42	Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-518 до ВРУ жилого дома, монтаж АИИСКУЭ в РУ-0,4 кВ ТП-518 по адресу: 140002, Московская обл, Люберецкий р-н, Люберцы г, Колхозная ул, дом № 10	120818-Р	2012	2012			[кВт]	1 340,00					1 340,00	1 340,00	12,25	12,25							1 340,00	12,25	12,25			
43	Монтаж АИИСКУЭ в РУ-0,4 кВ ТП-279 по адресу: Люберецкий р-н, рп. Малаховка, Быковское шоссе, к/н 50:22:0030601:0153	ТУ/02-246 от 12 июля 2012 г. приложение к 120688	2012	2012			[кВт]	187,00					187,00	190,00	1,74	1,74							190,00	1,74	1,74			
	г. Балашиха							**361,00**					**361,00**	**360,00**	**3,29**	**3,29**							**360,00**	**3,29**	**3,29**			
44	Монтажа МТЗ в ячейке № 24 РУ-10 кВ РТП-10 "Конкурент+" , монтаж АИИСКУЭ в РУ-10 кВ РТП-10	ТУ/02-282 от 08.08.2012г. приложение к №120281	2012	2012			[кВт]	361,00					361,00	360,00	3,29	3,29							360,00	3,29	3,29			
	Луховицкий муниципальный район							**31 441,34**			**104,77**	**292,88**	**31 043,69**	**24 832,04**	**589,73**	**389,91**							**24 832,04**	**589,73**	**389,91**			
45	Строительство КТП 250 кВА, строительство КЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, по адресу: г. Луховицы, ул. Сиреневая	ТУ-11-204 ТУ-11-52 ТУ-11-47 ТУ-11-300 ТУ-03-981 ТУ-11-53 ТУ -03-980 ТУ-11-56 ТУ-03-324 ТУ-11-55 ТУ-11-54 ТУ-11-48 ТУ-11-49 ТУ-62 ТУ-11-50	2011	2012			[кВт]	6 700,00			104,77	223,58	6 371,65	160,00	131,80	1,55							160,00	131,80	1,55			
46	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-101 до ВРУ объекта по адресу: г. Луховицы, ул. Первомайская, уч. № 51, к/н 50:35:0020109:223	120447-Р от 08.02.2012	2012	2012			[кВт]	3 021,00					3 021,00	3 021,00	27,62	27,62							3 021,00	27,62	27,62			
47	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-32 до ВРУ административного здания по адресу: г. Луховицы, ул. Комсомольская, д. 2а	112231-Р	2012	2012			[кВт]	883,00					883,00	883,00	101,86	43,49							883,00	101,86	43,49			
48	Строительство КЛ 10 кВ от РП -73 до проектиремой ТП 630 кВА по адресу: Московская область, Луховицкий р-н, Луховицы г, Пушкина ул, дом № 170в	112115-Р	2012	2012			[кВт]	15 317,00					15 317,00	15 317,00	140,03	140,03							15 317,00	140,03	140,03			
49	Строительство БКТП 1х400 кВА, 2 КЛ 10 кВ и КЛ 0,4 кВ, по адресу: г. Луховицы, ул. Пушкина, стр. 10, квартал 13	ТУ-111473	2011	2012			[кВт]	5 520,34				69,30	5 451,04	5 451,04	188,41	177,21							5 451,04	188,41	177,21			
50	**Лосино-Петровское городское поселение муниципальное образование**							**39 984,48**				**2 508,49**	**37 475,99**	**39 013,48**	**3 301,38**	**5 422,31**							**39 013,48**	**3 301,38**	**5 422,31**			
51	Строительство КТП-160 кВА, строительство КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ вновь построенной ТП до места врезки в КЛ-6 кВ ТП-212-ТП-214, монтаж системы АИИСКУЭ по адресу: Московская обл., Лосино-Петровский район,западней ЖТ "Содружество"	100707/2-Р	2012	2012			[кВт]	3 290,00					3 290,00	3 290,00	30,08	30,08							3 290,00	30,08	30,08			
52	Строительство ЛЭП 10 кВ от РП-19 до проектируемой ТП 1600 кВА с силовым трансформатром 1250 кВА, по адресу: г. Лосино-Петровский, ул. Первомайская, д. 1	110813-Р	2011	2012			[кВт]	9 185,00					9 185,00	9 185,00	296,94	296,94							9 185,00	296,94	296,94			
53	Строительство односекционной трансформаторной подстанции, в габаритах 400 кВА с одним силовым трансформатором мощностью 100 кВА, напряжением 10/0,4 кВ. В РУ-10 кВ вновь построенной ТП установить ячейки типа КСО с выключателем нагрузки	ТУ-718	2011	2012			[кВт]	1 727,51				1 262,49	465,02	1 727,51	517,48	1 711,01							1 727,51	517,48	1 711,01			
54	Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ РТП-15 до границ земельного участка	ТУ-701	2011	2012			[кВт]	697,74				32,26	665,49	697,74	200,90	200,90							697,74	200,90	200,90			

№ п/п	Наименование компаний, инвестиционного проекта, объекта и работ	Т.З.	Сроки выполнения		Физические параметры объекта			Сметная ст-ть	Финансирование				Остаток сметной стоимости	Итого, в тыс. руб. без НДС			Источник финансирования, в тыс. руб. без НДС											
																	Амортизация			За счет регулируемых тарифов по передаче электроэнергии			За счет регулируемых тарифов по присоединению			Заемные средства		
			начало	окончание	Вводимая мощность, протяженность сетей	План по вводу	Ед.изм., (км, шт, МВА)		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год		План	Финансирование	Освоение	План	Финансирование	Освоение	План	Финансирование	Освоение	План	Финансирование	Освоение	План	Финансирование	Освоение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
55	Реконструкция ТП-235 с заменой существующих трансформаторов 250 кВА и 320кВА на трансформаторы мощностью по 630 кВА напряжением 6/0,4кВ. Выполнить реконструкцию РУ-0,4кВ ТП-235.	ТУ-1639	2010	2012			[кВт]	2 810,00				966,97	1 843,03	1 840,00	1 951,44	2 844,84							1 840,00	1 951,44	2 844,84			
56	Строительство комплексной односекционной трансформаторной подстанции в габаритах 400 кВА с одним силовым трансформатором мощностью 160 кВА, напряжением 6/0,4 кВ.	ТУ-1490	2011	2012			[кВт]	2 053,23				246,77	1 806,45	2 053,23	119,69	153,70							2 053,23	119,69	153,70			
57	Строительство ТП-2х1000, строительство 2 КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС-26 до РУ-10 кВ РП-19, строительство 2 КЛ-10 кВ от проект. ТП до РП-19 , строительство АСКУЭ, по адресу: г. Лосино-Петровский, ул. Ленина и ул. Нагорная, к/н 50:14:0060113:0061	120572-Р	2012	2012			[кВт]	20 221,00					20 221,00	20 220,00	184,86	184,86							20 220,00	184,86	184,86			
	Каширский муниципальный район							**6 381.68**			**1 133.83**	**1 920.74**	**3 327.11**	**4 646.61**	**1 055.46**	**1 122.80**							**3 864.77**	**1 055.46**	**1 122.80**			
58	В ТП установить трансформатор 400 кВА. В РУ 0,4 кВ установить два рубильника с предохранителями тока	ТУ-11-12	2011	2012			[кВт]	870,00			826,94	34,91	8,15	790,00	7,22	7,22							8,15	7,22	7,22			
59	Строительство ВЛ-0,4 кВ по ул. Малая Ямская от ТП-54	ТУ-479	2011	2012			[кВт]	877,68				447,52	430,16	877,68	8,02	8,02							877,68	8,02	8,02			
60	Строительство ВЛ-0,4 , по адресу: Каширский район, д, Хитровка д.13	ТУ-03-407	2011	2012			[кВт]	1 590,00			306,89	363,25	919,86	1 010,00	1 005,63	1 043,06							1 010,00	1 005,63	1 043,06			
61	Реконструкция КТП-59 с заменой трансформатора 160 кВА на 250 кВА	ТУ-03-895	2010	2012			[кВт]	490,00				311,66	178,34	178,34	5,77	5,77							178,34	5,77	5,77			
62	Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-100 до точки присоединения, по адресу: г. Кашира, ул. Новокаширская, дом 4	ТУ-649	2011	2012			[кВт]	440,00				246,75	193,25	193,25	6,25	36,16							193,25	6,25	36,16			
63	Строительство ВЛ-0,4 кВ по д. Базарово от ЗТП-194 опоры № 3 до точки присоединения	ТУ-645	2011	2012			[кВт]	860,00				516,65	343,35	343,35	11,10	11,10							343,35	11,10	11,10			
64	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-122 до ВРУ объекта, монтаж ячейки ЩО-70 по адресу: г. Кашира, ул. 8-го Марта, 50:37:0060612:0086	112164-Р	2012	2012			[кВт]	1 254,00					1 254,00	1 254,00	11,46	11,46							1 254,00	11,46	11,46			
	Пушкинский муниципальный район							**301 041.77**				**1 866.84**	**299 174.93**	**297 064.09**	**34 123.24**	**10 428.34**							**297 064.09**	**34 123.24**	**10 428.34**			
65	Строительство КВЛ-6 кВ и КТП 63 кВА, по адресу: г. Пушкино, мкр-н Клязьма, ул. Пушкинская, д.63	111083-Р	2012	2012			[кВт]	2 407,00					2 407,00	2 407,00	650,36	525,88							2 407,00	650,36	525,88			
66	Установка защитного-коммутационного аппарата и шкафа в РУ-0,4 кВ РП-1543	102125-Р	2012	2012			[кВт]	240,50					240,50	240,50	19,03	16,93							240,50	19,03	16,93			
67	Реконструкция ТП-1253 с заменой трансформаторф мощностью 160 кВА напряжением 6/0,4 кВ на трансформатор мощностью 250 кВА 6/0,4 кВ.	ТУ-876	2010	2012			[кВт]	490,00				311,66	178,34	178,34	40,54	330,55							178,34	40,54	330,55			
68	Реконструкция РУ-6кВ РП-5 ошиновки существующей резервной камеры КСО с ВН и наладочные работы	ТУ-1813	2010	2012			[кВт]	176,00				14,62	161,38	161,38	5,22	5,61							161,38	5,22	5,61			
69	Строительсво 2 БКТП 2х630 кВА, строительство ВЛ-6 кВ от опоры № 30 ВЛ 6 кВ фидер 34 до проектируемой 2 БКТП с установкой разъединителя, Строительсво ТМГ -40 кВА	ТУ-110358	2011	2012			[кВт]	8 137,00				102,15	8 034,85	8 034,85	259,75	259,75							8 034,85	259,75	259,75			
70	Строительство двухсекционной двухтрансформаторной подстанции в габаритах 400кВА с одним силовым трансформатором мощностью 250 кВА напряжением 6/0,4кВ.	ТУ-110277-Р	2011	2012			[кВт]	8 269,84				103,82	8 166,02	8 166,02	264,00	264,00							8 166,02	264,00	264,00			
71	Строительство КТП в габаритах 400 кВА с трансформатором мощностью 160 кВА напряжением 6/04 кВ. От опоры № 42 ВЛ-6 кВ № 224 до проектируемой КТП построить ЛЭП-6 кВ.	ТУ-887 ТУ-891 ТУ-893 ТУ-890 ТУ-895 ТУ-896 ТУ-894 ТУ-886 ТУ-892	2011	2012			[кВт]	4 511,43				270,58	4 240,85	1 070,00	182,32	316,67							1 070,00	182,32	316,67			
72	Строительство 3х секционной распределительной трансформаторной подстанции (РТП) с двумя трансформаторами мощностью по 630 кВА напряжением 6/0,4 кВ, Строительство 3х кабельных линии 6 кВ от РУ-6 кВ ПС-239 до РУ-6 кВ проектируемой РТП по адресу: Московская область, г. Пушкино	120087-Р 110048-Р 102127-Р 120622-Р **110335/2** 120470-Р	2012	2012			[кВт]	66 920,00				203,94	66 716,06	66 920,00	16 137,40	2 040,46							66 920,00	16 137,40	2 040,46			
73	Строительство 2х секционной БКТП 2х1000 кВА, строительство 2КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ прокт ТП до проект ТП Евросибспецстрой, строительство 8КЛ-0,4 кВ от проект ТП-Евросибспецстрой до ВРУ жилого дома(8х0,2 км), монтаж АИИСКУЭ по адресу: Московская обл., г. Пушкино, м-н Серебрянка, квартал № 13, к/н 50:1:070202:273	102127-Р	2011	2012			[кВт]	31 950,00				319,95	31 630,05	31 950,00	8 289,12	2 355,69							31 950,00	8 289,12	2 355,69			
74	Строительство 2х секционной БКТП 2х1000 кВА, строительство 2 КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ проект РТП до РУ-6 кВ проект ТП Войсковая часть, монтаж АИИСКУЭ по адресу: Московская обл., г. Пушкино, м-н Мамонтовка, ул. Ленточка, дом 1	ТУ-110048-Р	2011	2012			[кВт]	33 650,00				540,12	33 109,88	33 646,00	1 964,31	1 358,85							33 646,00	1 964,31	1 358,85			
75	Строительство 2х ТП с 2-я трансформаторами мощностью по 1000 кВА напряжением 6/0,4 кВ с АВР, строительство 2КЛ-6кВ от РТП до ТП "Санаторий "Зеленая Роща", монтаж АИИСКУЭ в РУ-0,4 кВ по адресу: 141200, Московская обл, Пушкинский р-н, Пушкино г, Зеленая Роща ул 50:13:0060214:0012	120622-Р	2012	2012			[кВт]	43 378,00					43 378,00	43 378,00	396,57	396,57							43 378,00	396,57	396,57			
76	Монтаж ячейки КСО-298, монтаж АИИСКУЭ по адресу: Московская обл., г. Пушкино, ул. Чехова, квартал № 14, в районе д. № 1-№ 5	120087-Р	2012	2012			[кВт]	1 032,00					1 032,00	1 032,00	9,43	9,43							1 032,00	9,43	9,43			
77	Строительство БКТП-630 кВА с транс. 400 кВА, монтаж АИИСКУЭ, строительство КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ проект РТП до РУ-6кВ проект ТП-Графус-М, по адресу: Пушкинский р-н, Пушкино г, Московский пр-кт, дом № 55, к/н 50:13:0070210:0052	120470-Р	2012	2012			[кВт]	12 666,00					12 666,00	12 666,00	115,80	115,80							12 666,00	115,80	115,80			
78	Монтаж силового трансформатора 400 кВА 6/0,4 кВ с ошиновкой в ТП-1127, монтаж ЩО-70 с ошиновкой по адресу: Московская обл/, г. Пушкино, ул. Маяковского, д.1 к/н 50:13:0070105:0083	111013/1-Р	2012	2012			[кВт]	3 239,00					3 239,00	3 239,00	340,54	171,79							3 239,00	340,54	171,79			
79	Строительство 2х секционной КТП 100 кВА с 2-мя силовыми трансформаторами 100 кВА, строительство ВЛ-6 кВ "Л.511"от ближайшей к границам участка опоры до проект ТП, строительство ВЛ-6 кВ "Л.769"от ближайшей к границам участка опоры до проект ТП, монтаж АИИСКУЭ по адресу: Пушкинский р-н, г. Пушкино, Клязьма мкр, ул. Крыловская, дом № 67 "а"	120076/1-Р	2012	2012	86		[кВт]	5 470,00					5 470,00	5 470,00	2 119,04	481,50							5 470,00	2 119,04	481,50			
80	Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1109 до границ земельного участка, монтаж ЩО-70 в ТП-1109, АИИСКУЭ по адресу: 141200, Московская обл, Пушкинский р-н, Пушкино г, Клязьма мкр, Крыловская ул, дом № 9/1	120559-Р	2012	2012	30		[кВт]	1 349,00					1 349,00	1 349,00	12,33	12,33							1 349,00	12,33	12,33			
81	Строительство КТП 6/0,4 кВ 40 кВА, строительство ВЛ-6 кВ от опоры № 23 до прокт ТП, монтаж АИИСКУЭ по адресу: 141253, Московская обл, Пушкинский р-н, Зеленоградский п, Колхозная ул, дом № 5	120278-Р	2012	2012	25		[кВт]	3 592,00					3 592,00	3 592,00	197,21	34,78							3 592,00	197,21	34,78			

№ п/п	Наименование компаний, инвестиционного проекта, объекта и работ	Т.З.	Сроки выполнения		Физические параметры объекта			Сметная ст-ть	Финансирование				Остаток сметной стоимости	Итого, в тыс. руб. без НДС			Источник финансирования, в тыс. руб. без НДС											
																	Амортизация			За счет регулируемых тарифов по передаче электроэнергии			За счет регулируемых тарифов по присоединению			Заемные средства		
			начало	окончание	Вводимая мощность, протяженность сетей	План по вводу	Ед.изм., (км, шт, МВА)		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год		План	Финансирование	Освоение	План	Финансирование	Освоение	План	Финансирование	Освоение	План	Финансирование	Освоение	План	Финансирование	Освоение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
82	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-1319 до ВРУ школы, строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-1519 до ВРУ школы, монтаж ЩО-70 в ТП-1319 и ТП-1519 по адресу: Московская обл, Пушкинский р-н, Пушкино г, Домбровская 2-я ул, дом № 26	120584-Р	2012	2012	225		[кВт]	1 421,00					1 421,00	1 421,00	1 364,13	1 049,70							1 421,00	1 364,13	1 049,70			
83	Монтаж ЩО-70, монтаж силового трансформатора 160 кВА напряжением 6/0,4 кВ в КТП-1230, монтаж АИИСКУЭ, по адресу: Московская обл., г. Пушкино, ул. Добролюбова, между д. 18 и д. 28	120600-Р	2012	2012	146		[кВт]	768,00					768,00	768,00	7,02	7,02							768,00	7,02	7,02			
84	Строительство БКТП 1000 кВА с 2-я силовыми трансформаторами 630 кВА, строительство КЛ-10 кВ от БКТП до ф.39,строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-проект. до ВРУ жилого дома, строительство КЛ-10 кВ от БКТП до ф.47, монтаж АИИСКУЭ по адресу: Пушкинский р-н, п. Софрино, к/н 50:13:0020208:0190, к/н 50:13:020208:230	111624-Р 111538-Р	2012	2012	380		[кВт]	31 032,00					31 032,00	31 032,00	283,70	283,70							31 032,00	283,70	283,70			
85	Установка ЩО-70 в РУ-0,4 кВ ТП-1295, монтаж АИИСКУЭ , район Пушкино	111502-Р	2012	2012	70		[кВт]	328,00					328,00	328,00	13,13	3,82							328,00	13,13	3,82			
86	Строительство БКТП-2х1000 с транс. 1х1000 кВА, монтаж АИИСКУЭ, строительство КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ПС-228 до прокт ТП по адресу: Московская обл., Пушкинский район, пос Зеленоградский, в районе ул. Островского, к/н 50:13:050110:345	111495/1	2012	2012	954,4		[кВт]	38 655,00					38 655,00	38 655,00	1 403,68	371,96							38 655,00	1 403,68	371,96			
87	Монтаж ячейки КСО-298 в ТП проект, монтаж АИИСКУЭ по адресу: Московская обл., г. Пушкино, Московский проспект, в районе д. 57 корп. 1	120896	2012	2012	32		[кВт]	1 032,00					1 032,00	1 032,00	35,48	11,73							1 032,00	35,48	11,73			
88	Монтаж ЩО-70 в РУ-0,4 кВ РП-5, монтаж АИИСКУЭ в РУ-0,4 кВ РП-5 по адресу: Пушкинский район, пос. Лесной, ул. Советская, д. 1-в, к/н 50:13:060146:0071	111931-Р	2012	2012	35		[кВт]	328,00					328,00	328,00	13,13	3,82							328,00	13,13	3,82			
	Озерский муниципальный район							**1 635,29**				**432,90**		**1 202,39**	**1 200,00**	**331,83**	**621,81**							**1 200,00**	**331,83**	**621,81**			
89	Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП-108 до объекта, по адресу: Озерский район, с. Бояркино, ул. Школьная, дом 65	ТУ-560	2011	2012	15		[кВт]	705,29				432,90	272,39	270,00	242,21	583,11							270,00	242,21	583,11			
90	Строительство КЛ-0,4 кВ от ЗТП-162 до ВРУ объекта, по адресу: г. Озеры, микрорайон Маршала Катукова, д. 15, 50:36:0000001:01250	112356-Р от 28.03.2012	2012	2012	50		[кВт]	930,00					930,00	930,00	89,62	38,69							930,00	89,62	38,69			
	Орехово-Зуевский муниципальный район							**21 589,50**				**650,02**	**20 939,48**	**20 963,56**	**1 156,59**	**774,46**							**20 963,56**	**1 156,59**	**774,46**			
91	Строительство ВЛ-0,4 кВ от существующей опоры №5 до точки присоединения	ТУ-428	2011	2012	15		[кВт]	400,00				24,08	375,92	400,00									400,00					
92	Строительство 2 КЛ 6 кВ и БКТП 2х630 кВА, по адресу: Орехово-Зуевский район, г. Куровское, ул. Коммунистическая	111799-Р	2012	2012	408,2		[кВт]	15 047,50					15 047,50	15 047,50	486,46	486,46							15 047,50	486,46	486,46			
93	Реконструкция ТП-217 с заменой трансформаторф 400 кВА на силовой трансформатор 630 кВА. В РУ-6 кВ ТП-217 заменить существующую трансформаторную ячейку на ячейку типа КСО с выключателем нагрузки и предохранителями. В РУ-0,4 кВ ТП-217 заменить существующий линейный рубильник в соответствии с увеличением нагрузки.	ТУ-592	2010	2012	100		[кВт]	1 130,00				616,98	513,02	513,02	16,59	16,59							513,02	16,59	16,59			
94	В РУ-0,4 кВ ТП-193 установить дополнительную панель ЩО-91	ТУ-102034	2011	2012	104		[кВт]	264,00				8,96	255,04	255,04	7,82	8,37							255,04	7,82	8,37			
95	Строительство 2 КЛ-0,4 кВ от ТП-139 до ВРУ объекта, по адресу: г. Куровское, ул. Коммунистическая, дом 58-А, к/н 50:24:0030501:0019	ТУ-120941	2012	2012	93		[кВт]	1 776,00					1 776,00	1 776,00	32,75	17,57							1 776,00	32,75	17,57			
96	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-211 до ВРУ объекта по адресу: г. Ликино-Дулево, ул. Октябрьская, уч. 53, к/н 50:24:0030401:0038	112255-Р от 05.03.2012	2012	2012	70		[кВт]	800,00					800,00	800,00	471,25	195,14							800,00	471,25	195,14			
97	Монтаж ячейки ЩО-70 в РУ-0,4 кВ ТП-1	ТУ/02-175 от 18.05.2012 г. приложение к техническим условиям 120057 от 14.06.2012	2012	2012	100		[кВт]	390,00					390,00	390,00	3,57	3,57							390,00	3,57	3,57			
98	Монтаж рубильника в РУ-0,4 кВ ТП-198	120942-Р	2012	2012	50		[кВт]	295,00					295,00	295,00	2,70	2,70							295,00	2,70	2,70			
99	Строительство 2 КЛ-0,4 кВ от ТП-52 до ВРУ детского сада по адресу: Орехо-Зуевский район, д. Новое, ул. Советская, д. 104	110473	2012	2012	99,6		[кВт]	1 487,00					1 487,00	1 487,00	135,47	44,06							1 487,00	135,47	44,06			
	Рошаль городское поселение муниципальный район							**670,00**				**73,56**	**596,44**	**596,44**	**19,28**	**19,28**							**596,44**	**19,28**	**19,28**			
100	Реконструкция ТП-6 с заменой трансформатора 180 кВА на 250 кВА	ТУ-03-1151, ТУ-03-1152, ТУ-1451	2010	2012	32,5		[кВт]	670,00				73,56	596,44	596,44	19,28	19,28							596,44	19,28	19,28			
	Серпуховский муниципальный район							**4 700,69**			**4 338,66**	**160,03**	**202,01**	**202,01**	**6,53**	**6,53**							**202,01**	**6,53**	**6,53**			
101	Строительство ЛЭП 0,4 от РУ-0,4 кВ РТП-1 и ТП-1 до ВРУ котельни, по адресу: Серпуховский р-н, пос. Оболенский, пр-д Биологов	ТУ-11-102	2011	2012	281		[кВт]	4 700,69			4 338,66	160,03	202,01	202,01	6,53	6,53							202,01	6,53	6,53			
	Талдомский муниципальный район							**1 550,00**				**468,11**	**1 081,89**	**1 081,89**	**34,98**	**34,98**							**1 081,89**	**34,98**	**34,98**			
102	Строительство кабельно-воздушной линии 0,4 кВ от БКТП-326 до ВРУ жилого дома дома с кафе и подключение к резервному рубильнику в РУ-0,4 кВ БКТП-326	ТУ-712	2011	2012	130		[кВт]	1 550,00				468,11	1 081,89	1 081,89	34,98	34,98							1 081,89	34,98	34,98			
	Шатурский муниципальный район							**10 225,99**				**1 119,20**	**9 106,79**	**9 106,79**	**2 942,67**	**3 129,45**							**9 106,79**	**2 942,67**	**3 129,45**			
103	Строительство ВЛ-0,4 кВ и строительство КЛ-0,4 кВ, по адресу: г. Шатура, ул. Школьная, к/н 50:25:0010107:54	112049-Р	2012	2012	30		[кВт]	1 088,69					1 088,69	1 088,69	144,88	39,89							1 088,69	144,88	39,89			
104	Реконструкция ТП-7 с заменой двух силовых трансформаторов мощностью по 100 кВА на 250 кВА, по адресу: Шатурский район, городское поселение Мишеронский, п. Бакшеево, ул. Князева	743/1	2010	2012	31		[кВт]	821,30					821,30	821,30	488,33	387,62							821,30	488,33	387,62			
105	Строительство вместо существующей КТП-27 с одним силовым трансформатором мощностью 160 кВА трансформаторной подстанции типа КТП с одним силовым трансформатором мощностью 250 кВА, напряжением 6/04 кВА. От РУ-04 кВ КТП-27 смонтировать ВЛ-0,4 кВ	ТУ-03-992 ТУ-03-1169 ТУ-1857	2011	2012	20		[кВт]	2 600,00				577,48	2 022,52	2 022,52	65,38	65,38							2 022,52	65,38	65,38			
106	Строительство КТП 100 кВА и ВЛ-0,4 кВ по адресу, МО, Шатурский район, п. Тархановка, дом 22 "а"	ТУ-03-1111	2011	2012	5		[кВт]	2 060,00				259,61	1 800,39	1 800,39	1 396,78	1 698,78							1 800,39	1 396,78	1 698,78			
107	Реконструкция ТП-2 с заменой трансформаторф мощностью 400 кВА напряжением 6/0,4 кВ на трансформатор мощностью 630 кВА напряжением 6/0,4 кВ.	ТУ-869 ТУ-1656 ТУ-1735	2010	2012	25		[кВт]	1 180,00				148,19	1 031,81	1 031,81	268,13	233,85							1 031,81	268,13	233,85			
108	Монтаж ячейки ЩС-70	ТУ-1556	2011	2012	68		[кВт]	394,00				133,91	260,09	260,09	90,42	235,86							260,09	90,42	235,86			
109	Монтаж ячейки ЩО-70 в РУ-0,4 кВ ТП-84	1156 от 13.11.2010 требования ту/02-164 от 16.11.2010	2012	2012	68		[кВт]	394,00					394,00	394,00	3,60	3,60							394,00	3,60	3,60			
110	Монтаж рубильника в РУ-0,4 кВ ТП-3	102021/1-Р от 23.04.2012	2012	2012	68		[кВт]	214,00					214,00	214,00	127,08	122,13							214,00	127,08	122,13			
111	Монтаж ячейки ЩО-70 в РУ-0,4 кВ ТП-286	111871-Р	2012	2012	32		[кВт]	394,00					394,00	394,00	205,97	195,56							394,00	205,97	195,56			

№ п/п	Наименование компаний, инвестиционного проекта, объекта и работ	Т.З.	Сроки выполнения		Физические параметры объекта			Сметная ст-ть	Финансирование				Остаток сметной стоимости	Итого, в тыс. руб. без НДС			Источник финансирования, в тыс. руб. без НДС											
																	Амортизация			За счет регулируемых тарифов по передаче электроэнергии			За счет регулируемых тарифов по присоединению			Заемные средства		
			начало	окончание	Вводимая мощность, протяженность сетей	План по вводу	Ед.изм., (км, шт, МВА)		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год		План	Финансирование	Освоение	План	Финансирование	Освоение	План	Финансирование	Освоение	План	Финансирование	Освоение	План	Финансирование	Освоение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
112	Строительсво КЛ-0,4 кВ от ТП-36 до ВРУ жилого дома по адресу: Московская область, Шатурский район, г. Шатура, во дворе домов ул. Клары Цеткин д. 17/1, 15 и ул. Жарова, д. 3, 5	120636-Р	2012	2012	53,90		[кВт]	1 080,00					1 080,00	1 080,00	152,10	146,77							1 080,00	152,10	146,77			
	Электрогорск, городское поселение, муниципальное образование							**23 565,00**				**152,52**	**23 412,48**	**23 412,48**	**217,89**	**365,82**							**23 412,48**	**217,89**	**365,82**			
113	Установка ячееу ВН в РУ-6 кВ ТП-321, по адресу :МО, Электрогорский район СНТ "Рябинушка", СНТ "Росинка"	ТУ-1063, ТУ-1064	2011	2012	440,00		[кВт]	240,00				152,52	87,48	87,48	4,65	152,57							87,48	4,65	152,57			
114	Монтаж ячейки ЩО-70 в РУ-0,4 кВ ТП-347	110739-Р	2012	2012	236,00		[кВт]	372,00					372,00	372,00	3,40	3,40							372,00	3,40	3,40			
115	Монтаж ячейки КСО-298 в ТП-345	112071-Р	2012	2012	250,00		[кВт]	2 022,00					2 022,00	2 022,00	18,49	18,49							2 022,00	18,49	18,49			
116	Строительство 2 КЛ 6 кВ, строительство 2 БКТП 2х1000 кВА, установка ВВ в существующей ТП, по адресу: Электрогорск г, Строительный № 1,3	100274	2012	2012	449,00		[кВт]	18 681,00					18 681,00	18 681,00	170,79	170,79							18 681,00	170,79	170,79			
117	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-325 до объекта, по адресу: Электрогорск г, Буденного ул, дом № 2	101532	2012	2012	100,00		[кВт]	2 250,00					2 250,00	2 250,00	20,57	20,57							2 250,00	20,57	20,57			
	Электросталь, городское поселение, муниципальное образование							**76 865,00**					**76 865,00**	**76 865,00**	**702,72**	**702,72**							**76 865,00**	**702,72**	**702,72**			
118	Строительсво 2 КЛ-0,4 кВ от ТП-140 до ВРУ жилого дома по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Пушкина, д. 37	121992-Р	2012	2012	467,50		[кВт]	574,00					574,00	574,00	5,25	5,25							574,00	5,25	5,25			
119	Строительсво КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ПС ""Электросталь" до РУ 6 кВ проектируемой БКТП-2х1250 кВА по адресу: Московская область, г. Электросталь, квартал между Ногинским шоссе и проспектом Ленина, с запада от дома №04 50:46:0010401:0090	121784-Р	2012	2012	2033,00		[кВт]	32 329,00					32 329,00	32 329,00	295,56	295,56							32 329,00	295,56	295,56			
120	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-236 до ВРУ объекта, монтаж ЩО-70 по адресу: Московская область, г. Электросталь, участок находится примерно в 50 м по направлению на запад от ориентира "жилой дом"	122020-Р	2012	2012	100,00		[кВт]	1 151,00					1 151,00	1 151,00	10,52	10,52							1 151,00	10,52	10,52			
	Строительство КЛ-10 кВ от ТЭЦ 29 до РУ-10 кВ проектируемой РТП-2 (РТП 1х1000 кВА). Строительство КЛ-10 кВ от проектируемой РТП- 2 до проектируемой БКТП 1х1600 кВА. Строительство КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП до ВРУ жилого дома по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Ялагина, с восточной стороны от жилого дома №5-А 50:46:0050201:0078	121358-Р	2012	2012	1260,00		[кВт]	41 128,00					41 128,00	41 128,00	376,00	376,00							41 128,00	376,00	376,00			
121	Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-216 до ВРУ муниципального дошкольного учреждения, по адресу г. Электросталь, пр-т Ленина, 50:46:0010401:0091	122174-Р	2012	2012	126,60		[кВт]	710,00					710,00	710,00	6,49	6,49							710,00	6,49	6,49			
122	Строительство 2 КЛ-0,4 кВ от ТП-138 до ВРУ здания администрации, по адресу Московская область, г. Электросталь ул. Мира, д. 5	122028-Р	2012	2012	500		[кВт]	973,00					973,00	973,00	8,90	8,90							973,00	8,90	8,90			
	Прочие, в т.ч.							**155 359,57**					**155 359,57**	**155 359,57**	**155 359,57**	**162 868,84**	**111 441,15**	**111 441,15**	**76 533,49**	**43 918,42**	**43 918,42**	**86 335,35**						
	Внедрение АИИС КУЭ							**82 370,06**					**82 370,06**	**82 370,06**	**82 370,06**	**54 746,04**	**82 370,06**	**82 370,06**	**54 746,04**									
	Внедрение новых информационных технологий							**29 071,08**					**29 071,08**	**29 071,08**	**29 071,08**	**21 787,45**	**29 071,08**	**29 071,08**	**21 787,45**									
	Приобретение оборудования, инструментов и приборов							**2 989,36**					**2 989,36**	**2 989,36**	**2 989,36**	**3 466,60**				**2 989,36**	**2 989,36**	**3 466,60**						
	Закупка спецтехники							**39 562,96**					**39 562,96**	**39 562,96**	**39 562,96**	**51 729,06**				**39 562,96**	**39 562,96**	**51 729,06**						
	Приобретение сетевых активов							**1 366,11**					**1 366,11**	**1 366,11**	**1 366,11**	**31 139,69**				**1 366,11**	**1 366,11**	**31 139,69**						