УТВЕРЖДЕНО:

Заместитель генерального директора
АО "Мособлэнерго"

_____ А.В. Засухин

"___" _____ 2018г.

Отчет о реализации Инвестиционной программы АО "Мособлэнерго" за 2017 год

№ п/п	Наименование объекта	№ ТЗ/ТУ	год начала строительства	год окончания строительства	Физические параметры объекта				Полная стоимость строительства	Итого			Амортизация			За счет регулируемых тарифов по передаче электроэнергии			За счет регулируемых тарифов по присоединению		
					Вводимая мощность, протяженность сетей 2017 год					План	Финансирование	Освоение	План	Финансирование	Освоение	План	Финансирование	Освоение	План	Финансирование	Освоение
					км	км, факт	МВА	МВА, факт	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	ВСЕГО,				**192,31**	**271,29**	**97,28**	**136,46**	**7 245 189,24**	**2 230 000,00**	**2 180 809,86**	**2 024 832,38**	**1 380 000,00**	**1 381 178,72**	**1 312 439,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**850 000,00**	**799 631,13**	**712 392,59**
	Техническое перевооружение и реконструкция				**36,24**	**36,28**	**44,63**	**47,71**	**1 800 911,30**	**363 508,14**	**364 686,87**	**341 481,75**	**363 508,14**	**364 686,87**	**341 481,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Городской округ Электросталь				**0,47**	**0,47**	**0,00**	**0,00**	**27 029,91**	**5 015,20**	**5 015,20**	**2 932,18**	**5 015,20**	**5 015,20**	**2 932,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВА от РУ-0,4 кВа ТП-87 до точки присоединения заявителя по адресу: 140000 Московская область, г. Электросталь, Ногинское шоссе , д. Чирково	1228/14	2014	2017	0,47	0,47	0,00	0,00	389,53	287,20	287,20	287,20	287,20	287,20	287,20						
2	Внешняя схема электроснабжения жилой застройки по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Зеленая	2572/15	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	20 584,83	516,57	516,57	516,57	516,57	516,57	516,57						
3	Расширение РУ 6 кВ РП 76. Строительство ТП. Строительство ЛЭП 6 кВ от РП 76 до проектируемой ТП по адресу: Московская область, г. Электросталь, Ногинское шоссе **(1 Этап)**	539/13	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	3 684,58	2 128,41	2 128,41	2 128,41	2 128,41	2 128,41	2 128,41						
4	Замена трансформаторов в ТП-78, ТП-13. Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-78 до ВРУ жилого дома Заявителя, строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-13 до ВРУ жилого дома Заявителя, расположенного по адресу: 144000, Московская область, г. Электросталь, ул. Расковой, дом №10 **(1 Этап)**	783/14	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 370,97	2 083,02	2 083,02	0,00	2 083,02	2 083,02	0,00						
	Орехово-Зуевский муниципальный район				**6,56**	**6,53**	**1,05**	**1,05**	**52 904,33**	**28 333,12**	**28 333,12**	**31 502,37**	**28 333,12**	**28 333,12**	**31 502,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5	Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителей по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Ликино-Дулево, ул. Полевая	131/13	2016	2017	0,00	0,00	0,25	0,25	1 205,32	227,85	227,85	245,06	227,85	227,85	245,06						
6	Внешнее электроснабжение заявителей по адресу: 142672, Московская область, Орехово-Зуевский р-н, г. Ликино- Дулево, Транспортная ул. **(1 Этап)**	1573/15	2015	2017	0,40	0,38	0,00	0,00	1 929,49	1 459,24	1 459,24	1 354,13	1 459,24	1 459,24	1 354,13						
7	Реконструкция ВЛ- 6 кВ фидер №13 от ПС-240 ВЭС ПАО «МОЭСК» до ТП-9, по адресу: Орехово-Зуевский район, п. Тополиный **(1, 2 Этапы)**	94/12	2013	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	20 044,14	16 129,89	16 129,89	19 387,06	16 129,89	16 129,89	19 387,06						
8	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-9 по адресу: Орехово-Зуевский район, п. Тополиный	99/12	2012	2017	6,16	6,16	0,00	0,00	12 373,66	9 621,41	9 621,41	9 621,41	9 621,41	9 621,41	9 621,41						
9	Реконструкция КВЛ-6 кВ фидер № 22 от ПС-240 до ТП-3 по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, п. Верея	2439/15	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 862,57	274,56	274,56	274,56	274,56	274,56	274,56						
10	Реконструкция ТП-57 по адресу: 142672, Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Ликино-Дулево, ул. 1 Мая	1340/14	2016	2017	0,00	0,00	0,80	0,80	790,20	619,67	619,67	619,67	619,67	619,67	619,67						
11	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-1282 по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Новое	2896/15	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	14 698,95	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49						
	Городской округ Электрогорск				**4,56**	**4,35**	**3,17**	**3,27**	**32 739,92**	**19 574,02**	**19 574,02**	**19 574,02**	**19 574,02**	**19 574,02**	**19 574,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	Реконструкция ВЛ-6 кВ РП-303 -ТП-328, по адресу: г.Электрогорск	503/12	2013	2017	3,41	3,41	0,00	0,00	11 005,16	8 540,25	8 540,25	8 540,25	8 540,25	8 540,25	8 540,25						
13	Реконструкция ТП-307, по адресу: г.Электрогорск	502/12	2013	2017	0,00	0,00	0,40	0,50	11 345,26	3 286,26	3 286,26	3 286,26	3 286,26	3 286,26	3 286,26						
14	Внешняя схема электроснабжения объектов Заявителей по адресу: 142530, Московская область, г. Электрогорск, ул. Ухтомского	3367/16	2016	2017	0,00	0,00	1,26	1,26	2 149,18	2 001,15	2 001,15	2 001,15	2 001,15	2 001,15	2 001,15						
15	Реконструкция РП-311. Расширение РУ-0,4 кВ РП-311. Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ РП-311 до ВРУ Заявителя по адресу: 142530, Московская область, Электрогорск г, М.Горького ул. **(1 Этап)**	1362/14	2014	2017	0,21	0,00	1,26	1,26	4 569,83	3 371,13	3 371,13	3 371,13	3 371,13	3 371,13	3 371,13						
16	Расширение РУ 6 кВ ТП-326 по адресу: Московская область, г.Электрогорск, ул. Ленина	712/14	2014	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 424,10	715,91	715,91	715,91	715,91	715,91	715,91						
17	Реконструкция ТП-304. Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-304 до границ участков по адресу: Московская область, г. Электрогорск, ул. Васютинская, ул. Героя Селезнева	2859/15	2016	2017	0,94	0,94	0,25	0,25	2 246,39	1 659,31	1 659,31	1 659,31	1 659,31	1 659,31	1 659,31						
	Павлово-Посадский муниципальный район				**3,34**	**3,34**	**0,25**	**0,25**	**27 502,99**	**20 423,95**	**20 423,95**	**20 533,14**	**20 423,95**	**20 423,95**	**20 533,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	Реконструкция двух КЛ-6 кВ от ПС № 356 ПАО «МОЭСК» до РП № 81 по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Б. Покровская- ул Южная	1615/15	2015	2017	3,34	3,34	0,00	0,00	26 290,22	19 944,65	19 944,65	20 053,85	19 944,65	19 944,65	20 053,85						

№ п/п	Наименование объекта	№ ТЗ/ТУ	год начала строительства	год окончания строительства	Физические параметры объекта				Полная стоимость строительства	Итого			Амортизация			За счет регулируемых тарифов по передаче электроэнергии			За счет регулируемых тарифов по присоединению		
					Вводимая мощность, протяженность сетей 2017 год					План	Финансирование	Освоение	План	Финансирование	Освоение	План	Финансирование	Освоение	План	Финансирование	Освоение
					км	км, факт	МВА	МВА, факт	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
19	Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Павлово-Посадский р-н, с/п Рахмановское, северо-восточнее д. Субботино (1 Этап)	3596/17	2017	2017	0,00	0,00	0,25	0,25	1 212,77	479,30	479,30	479,30	479,30	479,30	479,30						
	Шатурский муниципальный район				**0,00**	**0,00**	**0,79**	**0,79**	**24 443,43**	**2 384,69**	**2 384,69**	**499,72**	**2 384,69**	**2 384,69**	**499,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	Реконструкция схемы электроснабжения п. Мишеронский в связи с переводом на 10кВ (ТП-4, ТП-5, ТП-6, ТП-7)	34/08	2008	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	21 732,05	497,34	497,34	0,00	497,34	497,34	0,00						
21	Внешняя схема электроснабжения объекта Заявителя по адресу: Московская область, Шатурский р-н, п. Туголесский Бор, ул. Октябрьская, д 11 (1 Этап)	2695/15	2016	2017	0,00	0,00	0,63	0,63	2 124,91	1 812,94	1 812,94	200,76	1 812,94	1 812,94	200,76						
22	Реконструкция КТП-090692 по адресу: Московская область, Шатурский район, г. Шатура, ул. Пионерская	2898/15	2016	2017	0,00	0,00	0,16	0,16	586,47	74,41	74,41	298,96	74,41	74,41	298,96						
	Городской округ Рошаль				**0,15**	**0,17**	**2,50**	**2,75**	**43 621,94**	**3 221,41**	**3 221,41**	**3 413,40**	**3 221,41**	**3 221,41**	**3 413,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	Реконструкция КТП-57 по адресу: Московская область, г.о. Рошаль, ул. МОГЭС	3183/16	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,25	805,98	451,27	451,27	451,27	451,27	451,27	451,27						
24	Реконструкция РУ-6 кВ ЦРП-14 по адресу: Московская область, г. Рошаль	4026/17	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 531,10	67,28	67,28	67,28	67,28	67,28	67,28						
25	Замена силового трансформатора в ТП-56, реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-56 по адресу: Московская область, г. Рошаль, ул. Карла Маркса, д. 42	2243/15	2015	2017	0,15	0,17	0,50	0,50	2 239,67	1 364,94	1 364,94	1 356,63	1 364,94	1 364,94	1 356,63						
26	Реконструкция КЛ-6 кВ РП-1-ТП-25 по адресу: г.Рошаль	133/12	2012	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	6 408,14	82,60	82,60	82,60	82,60	82,60	82,60						
27	Реконструкция КЛ-6 кВ РП-1-ТП-38 по адресу: г.Рошаль	134/12	2012	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	4 370,94	345,43	345,43	345,43	345,43	345,43	345,43						
28	Реконструкция ВЛ-6 кВ ТП-6 - ТП-7, по адресу: г.Рошаль	491/12	2012	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	4 381,89	248,37	248,37	248,37	248,37	248,37	248,37						
29	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-9 по адресу: г.Рошаль, 1 фид. Ул. Урицкого; 2 фид. Ул. К.Маркса	220/11	2012	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	5 170,80	27,31	27,31	27,31	27,31	27,31	27,31						
30	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-24 по адресу: г.Рошаль, 1фид. ул. Октябрьской революции; 2 фид. ул. Коммунаров	221/11	2012	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	5 267,36	27,29	27,29	27,29	27,29	27,29	27,29						
31	Реконструкция ВЛ-6 кВ ТП-7-ТП-54 по адресу: г. Рошаль	118/12	2013	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	9 136,41	436,55	436,55	436,55	436,55	436,55	436,55						
32	Реконструкция РП-2. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РП-2 до ВРУ объекта Заявителя по адресу: 140730, Московская область , г. Рошаль, ул. Карла Маркса (1 этап)	2819/15	2016	2017	0,00	0,00	2,00	2,00	4 309,65	170,39	170,39	370,68	170,39	170,39	370,68						
	Луховицкий муниципальный район				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 930,62**	**5,42**	**5,42**	**5,42**	**5,42**	**5,42**	**5,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-61 по адресу: г. Луховицы ул. Пушкина	74/12	2012	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	4 984,41	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49						
34	Реконструкция КЛ-10кВ от ТП-24 до ТП-30 по адресу: г. Луховицы, ул. Мира	76/12	2012	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 946,21	4,93	4,93	4,93	4,93	4,93	4,93						
	Городской округ Кашира				**0,00**	**0,00**	**0,40**	**0,40**	**870,63**	**373,81**	**373,81**	**274,57**	**373,81**	**373,81**	**274,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35	Реконструкция ТП-98, строительство КЛ-0,4кВ по адресу: 142900, Московская область, Каширский р-н, Кашира г., Советский Проспект (1 Этап)	1735/15	2017	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	284,16	266,17	266,17	270,44	266,17	266,17	270,44						
36	Реконструкция ТП-78. Строительство ЛЭП-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-78 и ТП-79 до ВРУ объекта заявителя по адресу: 142900, Московская область , Каширский р-н, г. Кашира, ул. Металлургов (1 Этап)	3193/16	2016	2017	0,00	0,00	0,40	0,40	586,47	107,64	107,64	4,14	107,64	107,64	4,14						
	Городской округ Озеры				**0,22**	**0,24**	**0,00**	**0,00**	**23 504,31**	**7 277,55**	**7 277,55**	**8 233,50**	**7 277,55**	**7 277,55**	**8 233,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ЗТП-90 г. Озеры ул. Горького, Ул. Островского, ул. Григоровича, ул. 2-я Новослободская, ул. Сидоренко, ул. Новослободская	86/12	2012	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	7 087,95	4 702,39	4 702,39	5 715,94	4 702,39	4 702,39	5 715,94						
38	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-201, по адресу: Озёрский р-н, п. Редькино, ул. Ф-ки "Ока", ул. Заречная	422/12	2012	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	15 359,23	1 556,40	1 556,40	1 556,40	1 556,40	1 556,40	1 556,40						
39	Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-2 до границ участка заявителя по адресу: Московская область, Озерский р-н, Озеры, Коммунистическая пл., д№3 (1 этап)	808/14	2016	2017	0,22	0,24	0,00	0,00	1 057,13	1 018,76	1 018,76	961,16	1 018,76	1 018,76	961,16						
	Чеховский муниципальный район				**5,43**	**5,43**	**0,00**	**0,00**	**147 966,53**	**18 442,86**	**18 442,86**	**19 995,98**	**18 442,86**	**18 442,86**	**19 995,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	Вынос ВЛ-0,4 кВ от ТП-550 с территории д/сада №20 по адресу: Московская область, г. Чехов, мкр. Венюково, ул. Гагарина, ул. Маркова	1674/15	2015	2017	0,74	0,74	0,00	0,00	1 402,88	1 304,04	1 304,04	1 304,04	1 304,04	1 304,04	1 304,04						
41	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-213 по адресу:Московская область, Чеховский район, д. Кулаково	3630/16	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 264,10	206,74	206,74	238,64	206,74	206,74	238,64						
42	Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС-382 «Венюково» ПАО «МОЭСК». Реконструкция ТП-539 по адресу: Московская область, г. Чехов	4029/17	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	94 609,85	2 193,44	2 193,44	4 331,77	2 193,44	2 193,44	4 331,77						
43	Внешняя схема электроснабжения объекта Заявителя по адресу: 142300, Московская область, Чеховский р-н, г. Чехов, ул. Полиграфистов, строение 17/1 (1 Этап)	1611/15	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	3 458,83	1 793,80	1 793,80	1 708,21	1 793,80	1 793,80	1 708,21						

№ п/п	Наименование объекта	№ ТЗ/ТУ	год начала строительства	год окончания строительства	Физические параметры объекта				Полная стоимость строительства	Итого			Амортизация			За счет регулируемых тарифов по передаче электроэнергии			За счет регулируемых тарифов по присоединению		
					Вводимая мощность, протяженность сетей 2017 год					План	Финансирование	Освоение	План	Финансирование	Освоение	План	Финансирование	Освоение	План	Финансирование	Освоение
					км	км, факт	МВА	МВА, факт	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
44	Вынос ВЛ-0,4 кВ от ТП-533 с территории школы №5 по адресу: Московская область, г. Чехов, мкр. Венюково, ул. Гагарина	1675/15	2015	2017	0,93	0,93	0,00	0,00	2 525,30	2 398,73	2 398,73	2 398,73	2 398,73	2 398,73	2 398,73						
45	Вынос ВЛ-0,4 кВ от ТП-533 с территории д/сада №18 по адресу: Московская область, г. Чехов, мкр. Венюково, ул. Гагарина	1676/15	2015	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	368,81	61,59	61,59	0,00	61,59	61,59	0,00						
46	Вынос ВЛ-0,4 кВ от ТП-537 с территории ПУ №32, интерната №2 по адресу: Московская область, г. Чехов, мкр. Венюково, ул. Гагарина	1677/15	2015	2017	0,66	0,66	0,00	0,00	1 547,43	1 434,84	1 434,84	1 434,84	1 434,84	1 434,84	1 434,84						
47	Вынос ВЛ-0,4 кВ от ТП-534 с территории школы №9 по адресу: Московская область, г. Чехов, мкр. Венюково, ул. Гагарина	1678/15	2015	2017	0,13	0,13	0,00	0,00	641,81	574,85	574,85	574,85	574,85	574,85	574,85						
48	Вынос ВЛ-0,4 кВ от ТП-553 с территории д/сада по адресу: Московская область, г. Чехов, мкр. Ровки, ул. Калинина	1679/15	2015	2017	0,08	0,08	0,00	0,00	380,38	70,19	70,19	5,48	70,19	70,19	5,48						
49	Вынос ВЛ-0,4 кВ от ТП-526 с территории школы №6 по адресу: Московская область, г. Чехов, мкр. Ровки	1680/15	2015	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	638,08	90,12	90,12	0,00	90,12	90,12	0,00						
50	Вынос ВЛ-0,4 кВ от ТП-570 с территории д/сада №5 по адресу Московская область, г. Чехов, ул. Чехова	1681/15	2015	2017	0,19	0,19	0,00	0,00	604,98	121,16	121,16	12,34	121,16	121,16	12,34						
51	Вынос ВЛ-0,4 кВ от ТП-543 с территории спортплощадки по адресу: Московская область, г. Чехов, ул. Набережная, ул. Вокзальная	1682/15	2015	2017	0,18	0,18	0,00	0,00	586,80	445,16	445,16	419,93	445,16	445,16	419,93						
52	Вынос ВЛ-0,4 кВ от ТП-561 с территории д/сада №42 по адресу: Московская область, г. Чехов, ул. Монтажная	1683/15	2015	2017	0,24	0,24	0,00	0,00	850,50	797,18	797,18	797,18	797,18	797,18	797,18						
53	Вынос Вл-0,4 кВ от ТП-10-2 с территории школы-гимназии №2 по адресу: Московская область, г. Чехов, ул. Садовая, ул. Сенная	1684/15	2015	2017	0,33	0,33	0,00	0,00	1 356,71	1 228,32	1 228,32	1 228,32	1 228,32	1 228,32	1 228,32						
54	Вынос ВЛ-0,4 кВ от ТП-514 с территории детского сада №11 по адресу: Московская область, г. Чехов, ул. Полиграфистов	1685/15	2015	2017	0,46	0,46	0,00	0,00	944,35	743,32	743,32	709,32	743,32	743,32	709,32						
55	Вынос ВЛ-0,4 кВ от ТП-513 с территории детского сада №10 по адресу: Московская область, г. Чехов, ул. Мира	1686/15	2015	2017	0,09	0,09	0,00	0,00	382,09	343,36	343,36	343,36	343,36	343,36	343,36						
56	Вынос двух ВЛ-0,4 кВ от ТП-707 с территории школы по адресу: Московская область, Чеховский р-н, п. Мещерское	1687/15	2015	2017	0,77	0,77	0,00	0,00	2 475,94	2 342,20	2 342,20	2 342,20	2 342,20	2 342,20	2 342,20						
57	Вынос ВЛ-0,4 кВ от КТП-52 с территории школы по адресу: Московская область, Чеховский р-н, с. Талалихино	1688/15	2015	2017	0,17	0,17	0,00	0,00	467,39	425,34	425,34	425,34	425,34	425,34	425,34						
58	Вынос ВЛ-0,4 кВ от ТП-33 с территории школы и детского сада по адресу: Московская область, Чеховский р-н, с. Дубна	1689/15	2015	2017	0,43	0,43	0,00	0,00	1 782,14	1 681,49	1 681,49	1 681,49	1 681,49	1 681,49	1 681,49						
59	Реконструкция РП-52 по адресу: г Чехов, ул Пионерская	1619/15	2015	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	30 294,54	36,45	36,45	36,45	36,45	36,45	36,45						
60	Вынос ВЛ-0,4 кВ от ТП-205 с территории детского сада №46 по адресу: Московская область, Чеховский р-н, с. Стремилово	1690/15	2015	2017	0,04	0,04	0,00	0,00	383,62	150,56	150,56	3,51	150,56	150,56	3,51						
	Городской округ Пущино				**0,00**	**0,00**	**0,40**	**0,40**	**5 031,06**	**2 074,05**	**2 074,04**	**2 009,74**	**2 074,05**	**2 074,04**	**2 009,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
61	Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: 142290, МО, г.Пущино, пр-кт Науки,д 5, 5б (1 Этап)	3463/16	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	872,25	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00						
62	Реконструкция ТП-337 по адресу: 142290, Московская область, г. Пущино, ул. Строителей	4028/17	2017	2017	0,00	0,00	0,40	0,40	807,50	254,01	254,01	254,01	254,01	254,01	254,01						
63	Реконструкция РУ-10кВ РП-34 по адресу: 142290, Московская область, г. Пущино, ул. Балковская, д. 3	3737/16	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 531,18	670,99	670,99	670,99	670,99	670,99	670,99						
64	Реконструкция ТП-314, ТП-357. Строительство 2КТП-155883. Строительство ЛЭП-10 кВ от ТП-314, строительство ЛЭП-10 кВ от ТП-357 для электроснабжения Заявителя по адресу: 142290, Московская область, Пущино г., микрорайон Д (1 Этап)	2844/15	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	504,98	66,42	66,42	2,13	66,42	66,42	2,13						
65	Реконструкция РУ-10 кВ РП-34 по адресу: 142290, Московская область, г. Пущино	2761/15	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315,15	1 082,61	1 082,61	1 082,61	1 082,61	1 082,61	1 082,61						
	Серпуховский муниципальный район				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 470,33**	**503,82**	**503,82**	**179,57**	**503,82**	**503,82**	**179,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	Вынос электросетевого оборудования с территории земельного участка Н.В.Матвеевой по адресу: Московская область, Серпуховской район, д.Зиброво	1235/14	2015	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	4 165,04	299,21	299,21	0,00	299,21	299,21	0,00						
67	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-186 по адресу: 142200, Московская обл., г. Серпухов, ул. Олега Степанова	4311/17	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	714,26	179,57	179,57	179,57	179,57	179,57	179,57						
68	Реконструкция КВЛ-0,4 кВ от ТП-63 к домам №1,2,3,18,19 по адресу, Серпуховский р-н, с/п Липицы	195/10	2012	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 591,03	25,04	25,04	0,00	25,04	25,04	0,00						
	Люберецкий муниципальный район				**6,61**	**6,59**	**3,11**	**3,27**	**62 827,82**	**9 102,89**	**10 281,67**	**10 939,12**	**9 102,89**	**10 281,67**	**10 939,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
69	Перевод сетей на напряжение 10 кВ по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, п. Малаховка	1306/14	2015	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	27 937,45	1 795,17	1 795,17	1 795,17	1 795,17	1 795,17	1 795,17						

№ п/п	Наименование объекта	№ ТЗ/ТУ	год начала строительства	год окончания строительства	Физические параметры объекта				Полная стоимость строительства	Итого			Амортизация			За счет регулируемых тарифов по передаче электроэнергии			За счет регулируемых тарифов по присоединению		
					Вводимая мощность, протяженность сетей 2017 год					План	Финансирование	Освоение	План	Финансирование	Освоение	План	Финансирование	Освоение	План	Финансирование	Освоение
					км	км, факт	МВА	МВА, факт	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
70	Реконструкция ТП-74 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 140033, Московская область, Люберецкий р-н, Малаховка п , Быковское ш , д. №62	3766/16	2017	2017	0,00	0,00	0,80	0,80	1 614,98	742,98	742,98	742,98	742,98	742,98	742,98						
71	Внешняя схема электроснабжения объекта заявителя по адресу: Московская область, Люберецкий р-н., г. Люберцы, в районе 23 км. Новорязанского ш.	3738/16	2017	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	226,24	136,31	136,31	136,31	136,31	136,31	136,31						
72	Реконструкция ТП-534, строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 140050, Московская область, Люберецкий район, гп. Красково, ул. Озёрная, дом №16 (1 Этап)	3714/17	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,16	296,93	251,25	251,25	251,25	251,25	251,25	251,25						
73	Монтаж ячейки 10 кВ в проектируемой РТП (в рамках ТУ-080042-43-Р). Строительство ТП-1000 кВА с силовым трансформатором 630 кВА. Строительство КЛ-10 кВ от проектируемой РТП до проектируемой ТП. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проектируемой ТП до ВРУ Заявителей по адресу: 140000, Московская обл., Люберецкий р-н, г. Люберцы, Котельнический проезд, дом № 26, дом №27 (1 Этап)	826/14	2017	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 528,99	871,03	871,03	871,03	871,03	871,03	871,03						
74	Реконструкция РУ-10кВ ЦРП-10 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, пос. Котельники, карьер ЛКСМиК	3793/16	2017	2017	0,03	0,00	0,00	0,00	131,01	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00						
75	Реконструкция РУ-6кВ ТП-135 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 140060, Московская область, Люберецкий р-н, Малаховка п., Быковское ш., дом №30, корпус №1	3765/16	2017	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 610,51	432,50	432,50	432,50	432,50	432,50	432,50						
76	Реконструкция ТП-609 для электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, г. Люберцы, вблизи д. Мотяково	3527/16	2017	2017	0,00	0,00	0,40	0,40	1 203,60	308,17	308,17	308,17	308,17	308,17	308,17						
77	Реконструкция ТП-539 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 140030, Московская область, Люберецкий р-н, п. Малаховка, ул. Маяковского, д. №18Б	3573/16	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203,60	83,82	83,82	83,82	83,82	83,82	83,82						
78	Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: 140073, Московская область, Люберецкий район, Жилино-1	3713/16	2017	2017	0,00	0,00	1,26	1,26	2 566,33	999,83	999,83	999,83	999,83	999,83	999,83						
79	Реконструкция участка ВЛ-0,4кВ от ТП-464 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Люберецкий р-н, Красково дп, Лесной туп., НОГСиО «Полена», дом №59	3823/16	2017	2017	0,03	0,04	0,00	0,00	258,43	110,50	110,50	110,50	110,50	110,50	110,50						
80	Реконструкция РУ-6кВ ТП-279 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 140033, Московская область, Люберецкий р-н. п. Малаховка, Быковское ш.	3571/16	2017	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	436,13	192,53	192,53	192,53	192,53	192,53	192,53						
81	Реконструкция РТП-47. Строительство ЛЭП-0,4кВ от РУ-0,4кВ РТП-47 до ВРУ объекта заявителя по адресу: 140009, Московская область, Люберецкий р-н, г.п. Красково, д. Мотяково (1 Этап)	3317/16	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 957,63	939,87	2 118,65	2 547,86	939,87	2 118,65	2 547,86						
82	Реконструкция РУ-6 кВ ТП-281, строительство 2ЛЭП-6 кВ для электроснабжения Заявителя по адресу: 140030, Московская область, Люберецкий р-н, Малаховка рп, Константинова ул (1 Этап)	2979/16	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	506,60	77,64	77,64	0,00	77,64	77,64	0,00						
83	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-178 и КТП 178А по адресу: Московская область, г. Люберцы, ул. Ломоносова, Державина, Фонвизина, Брюсова, Серафимовича, Линькова, Фурманова	40/09	2009	2017	6,55	6,55	0,00	0,00	9 169,32	239,69	239,69	239,69	239,69	239,69	239,69						
84	Реконструкция РУ-0,4кВ ТП-379 по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул. Попова, д. 27.	3024/16	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	559,89	73,79	73,79	73,79	73,79	73,79	73,79						
85	Замена силового трансформатора в ТП-101 по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, гп. Красково, ул. Чехова, д 5Б	2693/15	2015	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	640,63	95,92	95,92	0,00	95,92	95,92	0,00						
86	Реконструкция ТП-198 по адресу: Московская область, Люберейкий р-н, п. Томилино, Егорьевское ш	3318/16	2016	2017	0,00	0,00	0,25	0,25	948,74	334,41	334,41	334,41	334,41	334,41	334,41						

№ п/п	Наименование объекта	№ ТЗ/ТУ	год начала строительства	год окончания строительства	Физические параметры объекта				Полная стоимость строительства	Итого			Амортизация			За счет регулируемых тарифов по передаче электроэнергии			За счет регулируемых тарифов по присоединению		
					Вводимая мощность, протяженность сетей 2017 год					План	Финансирование	Освоение	План	Финансирование	Освоение	План	Финансирование	Освоение	План	Финансирование	Освоение
					км	км, факт	МВА	МВА, факт	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
87	Реконструкция РТП-24. Строительство ТП-1509968 и ЛЭП-6 кВ от РТП-24 до ТП-1509968 по адресу: Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы, ул. Хлебозаводская, дом № 9б **(1 Этап)**	3293/16	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	968,65	900,68	900,68	900,68	900,68	900,68	900,68						
88	Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: 140009, Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы, ул. Митрофанова, дом № 17, корпус 3, 50:22:0010107:0027	3373/16	2016	2017	0,00	0,00	0,40	0,40	1 132,32	497,00	497,00	497,00	497,00	497,00	497,00						
89	Реконструкция ВЛ-10 кВ от РП-17 до ТП-581 по адресу: Московская область, Люберецкий район, п. Красково, СНТ «Зенино»	2387/15	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	5 929,84	19,80	19,80	421,61	19,80	19,80	421,61						
	Городской округ Дзержинский				**0,00**	**0,00**	**0,63**	**0,63**	**12 671,32**	**10 773,51**	**10 773,51**	**12 763,35**	**10 773,51**	**10 773,51**	**12 763,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
90	Внешняя схема электроснабжения объекта заявителя по адресу: 140090, Московская область, г. Дзержинский, ул. Академика Жукова, д 30	3881/17	2017	2017	0,00	0,00	0,63	0,63	1 596,71	1 100,35	1 100,35	1 100,35	1 100,35	1 100,35	1 100,35						
91	Реконструкция ЦРП-10 по адресу: 140091, Московская область, Дзержинский г, ул. Угрешская	4364/17	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 276,70	1 017,29	1 017,29	1 017,29	1 017,29	1 017,29	1 017,29						
92	Реконструкция ТП-55. Строительство КЛ-10 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 140090, Московская область, г. Дзержинский, Дзержинское ш., владение № 9 **(1 Этап)**	3715/17	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	9 797,91	8 655,87	8 655,87	10 645,70	8 655,87	8 655,87	10 645,70						
	Наро-Фоминский муниципальный район				**0,00**	**0,00**	**2,52**	**2,52**	**12 065,23**	**2 271,76**	**2 271,76**	**1 578,89**	**2 271,76**	**2 271,76**	**1 578,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
93	Реконструкция ТП-519 по адресу: 143301, Московская область, Наро-Фоминский р-н, Наро-Фоминск г., Шибанкова ул.	3824/16	2017	2017	0,00	0,00	1,26	1,26	2 566,33	609,46	609,46	609,46	609,46	609,46	609,46						
94	Реконструкция РП-17, строительство 2ЛЭП-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Наро-Фоминский р-н, Апрелевка г, Куйбышевский проезд, ул. Дзержинского, ул. Пролетарская, ул. Танкистов, ул. Куйбышева, ул. Чкалова, ул. Дружбы **(1 Этап)**	3900/17	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 057,99	162,98	162,98	162,98	162,98	162,98	162,98						
95	Реконструкция РУ-10 кВ ТП-130 по адресу: 143300, Московская область, Наро-Фоминский р-н, 74 км. Киевского шоссе	3797/16	2017	2017	0,00	0,00	1,26	1,26	2 566,33	788,50	788,50	788,50	788,50	788,50	788,50						
96	Реконструкция РУ-10 кВ РП-3. Строительство ЛЭП-10 кВ от РП-3 до ТП-158845 по адресу: 143306, Московская область, Наро-Фоминский район, ул. Профсоюзная, дом №36, 50.26.0100303:268 **(1 Этап)**	2900/16	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 937,29	354,58	354,58	8,72	354,58	354,58	8,72						
97	Реконструкция РП-12. Строительство 2КТП-155557. Строительство ЛЭП-10 кВ от РП-12 до 2КТП-155557 для электроснабжения Заявителя по адресу: Московская область, Наро-Фоминский р-н, Селятино рп **(1 Этап)**	2909/15	2015	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 937,29	356,25	356,25	9,24	356,25	356,25	9,24						
	Рузский муниципальный район				**4,10**	**3,83**	**0,00**	**0,00**	**25 984,97**	**9 725,85**	**9 725,85**	**9 723,83**	**9 725,85**	**9 725,85**	**9 723,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
98	Реконструкция КТП-1625, ВЛ-0,4 кВ, строительство ВЛ-10 кВ, КТП по адресу: Рузский район, д. Григорово	1563/15	2015	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	16 504,93	1 154,26	1 154,26	1 152,24	1 154,26	1 154,26	1 152,24						
99	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-6131 и от КТП-6120 по адресу: Московская область, Рузский р-н, с.п. Колюбакинское, д. Алтынино	1636/15	2015	2017	4,10	3,83	0,00	0,00	9 480,04	8 571,60	8 571,60	8 571,60	8 571,60	8 571,60	8 571,60						
	Клинский муниципальный район				**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,60**	**4 363,61**	**1 087,59**	**1 087,59**	**455,75**	**1 087,59**	**1 087,59**	**455,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
100	Замена силового трансформатора в ТП-21 по адресу: Московская область, Клинский р-н, г. Клин, ул. Дурымнова	1628/15	2015	2017	0,00	0,00	0,40	0,00	838,32	748,83	748,83	0,00	748,83	748,83	0,00						
101	Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: 141600, Московская область, Клинский район, г. Клин, ул. Ильинская Слобода	1802/15	2015	2017	0,00	0,00	0,25	0,25	693,96	167,60	167,60	284,59	167,60	167,60	284,59						
102	Внешняя схема электроснабжения объекта заявителя по адресу: 141601, Московская область, Клинский р-н, г. Клин, Волоколамское ш **(1 Этап)**	3633/16	2017	2017	0,00	0,00	0,25	0,25	1 805,56	35,77	35,77	35,77	35,77	35,77	35,77						
103	Реконструкция КТП-694 по адресу: Московская область, Клинский р-н, п. Зубово	1077/15	2015	2017	0,00	0,00	0,10	0,10	1 025,77	135,39	135,39	135,39	135,39	135,39	135,39						
	Талдомский муниципальный район				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14 078,30**	**99,92**	**99,92**	**99,92**	**99,92**	**99,92**	**99,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
104	Реконструкция РУ-10 кВ ЦРП Водоканал по адресу: Московская область, г. Талдом, ул. Загородная	1301/14	2015	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	14 078,30	99,92	99,92	99,92	99,92	99,92	99,92						
	Красногорский район				**1,33**	**1,33**	**0,80**	**0,96**	**134 076,62**	**12 961,41**	**12 961,41**	**13 459,97**	**12 961,41**	**12 961,41**	**13 459,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
105	Реконструкция КЛ-6 кВ №186 РТП-93 – ТП-115 по адресу: Московская область, Красногорский р-н, п. Нахабино, ул. Инженерная, ул. Институтская	2501/15	2016	2017	1,33	1,33	0,00	0,00	13 479,36	11 727,55	11 727,55	11 727,55	11 727,55	11 727,55	11 727,55						
106	Внешняя схема электроснабжения объекта заявителя по адресу: 143442, Московская обл., Красногорский р-н, д. Сабурово	3974/17	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	841,04	43,48	43,48	43,48	43,48	43,48	43,48						
107	Реконструкция РУ-20кВ РТП-АОЦ по адресу: Московская область, г. Красногорск	3915/17	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	53 184,90	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49						

№ п/п	Наименование объекта	№ ТЗ/ТУ	год начала строительства	год окончания строительства	Физические параметры объекта				Полная стоимость строительства	Итого			Амортизация			За счет регулируемых тарифов по передаче электроэнергии			За счет регулируемых тарифов по присоединению		
					Вводимая мощность, протяженность сетей 2017 год					План	Финансирование	Освоение	План	Финансирование	Освоение	План	Финансирование	Освоение	План	Финансирование	Освоение
					км	км, факт	МВА	МВА, факт	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
108	Внешняя схема электроснабжения объекта заявителя по адресу: Московская область, Красногорский р-н, р.п. Нахабино, ул. Новая **(1 Этап)**	3730/16	2017	2017	0,00	0,00	0,80	0,80	1 614,98	615,27	615,27	615,27	615,27	615,27	615,27						
109	Реконструкция ТП-13592 по адресу: 143444, Московская обл., Красногорский р-н, г. Красногорск, мкрн. Опалиха, ул. Счастливая, д 38	4231/17	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 664,22	104,55	104,55	104,55	104,55	104,55	104,55						
110	Реконструкция 2КЛ-10кВ направлением РТП-9 – РТП-11 по адресу: Московская область, г. Красногорск, Ильинское шоссе – ул. Павшинская	3885/17	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	43 142,42	249,45	249,45	748,01	249,45	249,45	748,01						
111	Реконструкция РУ-6кВ ТП-99 по адресу: Московская область, Красногорский р-н, д. Степановское	4202/17	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	19 852,77	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49						
112	Реконструкция ТП-12 по адресу: Московская обл., г. Красногорск, мкрн. Опалиха, ул. Ново-Никольская	4215/17	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,16	296,93	220,12	220,12	220,12	220,12	220,12	220,12						
	Истринский муниципальный район				**0,00**	**0,00**	**1,20**	**1,20**	**4 030,22**	**757,46**	**757,46**	**757,46**	**757,46**	**757,46**	**757,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
113	Внешняя схема электроснабжения объекта заявителя по адресу: 143500, Московская область, Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Комарова **(1 Этап)**	3631/16	2017	2017	0,00	0,00	0,40	0,40	1 203,60	242,27	242,27	242,27	242,27	242,27	242,27						
114	Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Истринский р-н, Истра г **(1 Этап)**	3859/17	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	807,50	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49						
115	Внешняя схема энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143500 Московская обл, Истринский р-н, Глебовский п, Октябрьская ул , дом №71 корпус А **(1 этап)**	3530/16	2017	2017	0,00	0,00	0,40	0,40	807,50	234,16	234,16	234,16	234,16	234,16	234,16						
116	Внешняя схема электроснабжения объекта заявителя по адресу: 143500, Московская область, Истринский р-н, с. Лучинское **(1 Этап)**	3734/16	2016	2017	0,00	0,00	0,40	0,40	1 211,62	280,53	280,53	280,53	280,53	280,53	280,53						
	Пушкинский муниципальный район				**0,30**	**0,30**	**1,05**	**1,85**	**52 669,69**	**17 223,64**	**17 223,64**	**16 486,25**	**17 223,64**	**17 223,64**	**16 486,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
117	Реконструкция РТП-1521 по адресу: г. Пушкино, перекресток ул. Надсоновская и ул. Нижняя Слободская	461/12	2014	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	30 515,05	3 022,10	3 022,10	3 022,10	3 022,10	3 022,10	3 022,10						
118	Реконструкция РУ-10 кВ ТП-3, строительство ЛЭП-10 кВ для электроснабжения Заявителя по адресу: 141292, Московская обл, Красноармейск г, Свердлова ул. **(1 Этап)**	3007/16	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	911,52	744,45	744,45	744,45	744,45	744,45	744,45						
119	Замена силового трансформатора 160кВА в ТП-1325 на силовой трансформатор 250кВА для технологического присоединения заявителя по адресу: 141200, московская область, г/о Пушкино, мкр-н Заветы Ильича, ул. Фрунзе, д 17	782/13	2015	2017	0,00	0,00	0,25	0,25	485,45	179,79	179,79	179,79	179,79	179,79	179,79						
120	Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, п Зеленоградский, ул Шоссейная, дом №1	2250/15	2015	2018	0,00	0,00	0,00	0,80	1 844,86	1 486,83	1 486,83	1 211,02	1 486,83	1 486,83	1 211,02						
121	Реконструкция КТП-1177 по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н, Зеленоградский дп, Полевая ул.	4111/17	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	369,62	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49						
122	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-1069 по адресу: 141200, Московская область, Пушкинский р-н, г. Пушкино, ул Октябрьская, д 49-а	1295/14	2016	2017	0,30	0,30	0,00	0,00	818,58	209,53	209,53	131,39	209,53	209,53	131,39						
123	Реконструкция КТП-678 по адресу: 141270, Московская обл., Пушкинский р-н, рп. Софрино, ул. Железнодорожная, д. 55	3889/17	2017	2017	0,00	0,00	0,40	0,40	1 203,60	338,85	338,85	289,71	338,85	338,85	289,71						
124	Строительство КВЛ-6 кВ от ТП-1227 до ТП-1510400 по адресу: Московская область, Пушкинский район, 33 км Ярославского шоссе, 50.13.0060214.0001 **(1 Этап)**	3257/16	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	968,65	824,37	824,37	818,43	824,37	824,37	818,43						
125	Реконструкция ТП-561 по адресу: 141290, Московская область, Красноармейск г., Новая Жизнь ул, дом №8	3619/16	2017	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	436,13	62,58	62,58	62,58	62,58	62,58	62,58						
126	Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, г. Пушкино, в районе ул.Богодюбская **(1 Этап)**	2034/15	2015	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	274,22	108,73	108,73	94,77	108,73	108,73	94,77						
127	Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: 141231, Московская область, Пушкинский район, п. Лесной, ул. Школьная, д. №2	1472/14	2015	2017	0,00	0,00	0,40	0,40	14 842,01	10 245,92	10 245,92	9 931,51	10 245,92	10 245,92	9 931,51						
	Городской округ Долгопрудный				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 749,39**	**1,40**	**1,40**	**1,40**	**1,40**	**1,40**	**1,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
128	Реконструкция ТП-328 по адресу: Московская область, г. Долгопрудный, ул. Станционная, мкрн. Хлебниково	20/10	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	8 749,39	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40						
	Городской округ Мытищи				**0,00**	**0,00**	**8,66**	**8,66**	**105 990,89**	**10 199,60**	**10 199,60**	**10 065,49**	**10 199,60**	**10 199,60**	**10 065,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

№ п/п	Наименование объекта	№ ТЗ/ТУ	год начала строительства	год окончания строительства	Физические параметры объекта				Полная стоимость строительства	Итого			Амортизация			За счет регулируемых тарифов по передаче электроэнергии			За счет регулируемых тарифов по присоединению		
					Вводимая мощность, протяженность сетей 2017 год					План	Финансирование	Освоение	План	Финансирование	Освоение	План	Финансирование	Освоение	План	Финансирование	Освоение
					км	км, факт	МВА	МВА, факт	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
129	Реконструкция кабельных линий направлением от т.А (ПК-44) до т. Б (ПК-28) (ф.7,ф.8 направлением от ПС 676 ПАО "МОЭСК" до РП-170 ОАО "МЭК"). Сети 6 кВ	М-2	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	28 065,71	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40						
130	Реконструкция ТП-546 по адресу: Московская область, Мытищинский р-н, г. Мытищи, ул. Рождественская	3971/17	2017	2017	0,00	0,00	2,00	2,00	3 589,52	1 276,61	1 276,61	1 276,61	1 276,61	1 276,61	1 276,61						
131	Реконструкция ТП-99 по адресу: Московская область, Мытищинский район, г. Мытищи, пос. Водопроводная станция, ул. дом №1	3559/17	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 011,20	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49						
132	Реконструкция ТП-207 по адресу: Московская область, Мытищинский р-н, г. Мытищи, Ярославское шоссе	3252/16	2016	2017	0,00	0,00	0,80	0,80	1 841,73	245,80	245,80	13,77	245,80	245,80	13,77						
133	Реконструкция РТП-300	ТЗ ТУ-338	2015	2017	0,00	0,00	3,00	3,00	4 796,74	2 824,97	2 824,97	2 922,89	2 824,97	2 824,97	2 922,89						
134	Реконструкция ТП-98	ТЗ ТУ-64	2015	2017	0,00	0,00	0,80	0,80	1 612,13	893,37	893,37	893,37	893,37	893,37	893,37						
135	Реконструкция существующей трансформаторной подстанции ТП-299 с увеличением трансформаторной мощности 2*100кВА на 1*100кВА, 1*400кВА по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. 1-я Институтская, д. 22	ТЗ ТУ-243	2016	2017	0,00	0,00	0,40	0,40	332,78	243,77	243,77	243,77	243,77	243,77	243,77						
136	Реконструкция ТП-367 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141008, Московская область, Мытищинский р-н, Мытищи г, Матросова ул »	3918/17	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445,47	714,68	714,68	714,68	714,68	714,68	714,68						
137	Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: Московская область, Мытищинский р-н, г. Мытищи, ул. 1-ая Вокзальная, д. 8	3470/16	2016	2017	0,00	0,00	0,40	0,40	1 205,32	592,55	592,55	592,55	592,55	592,55	592,55						
138	Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: Московская область, Мытищинский р-н, г. Мытищи, ул. Карла Маркса, вл.3, с.1	3469/16	2016	2017	0,00	0,00	1,26	1,26	3 594,65	1 406,54	1 406,54	1 406,54	1 406,54	1 406,54	1 406,54						
139	Реконструкция ТП-295 по адресу: Московская область, Мытищинский р-н, г. Мытищи, ул. Семашко, д.2	3468/16	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 594,65	463,99	463,99	463,99	463,99	463,99	463,99						
140	Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя: Московская область, Мытищинский район, г. Мытищи, восточнее д. Погорелки	3311/16	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 161,69	1 530,66	1 530,66	1 530,66	1 530,66	1 530,66	1 530,66						
141	Реконструкция кабельных линий направлением от т.Б (ПК-28) до РП-170 ОАО "МЭК" (ф.7,ф.8 направлением от ПС-676 до РП-170). Сети 6 кВ.	М-1	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	19 922,75	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40						
142	Реконструкция кабельных линий направлением от ПС 676 ПАО "МОЭСК" до до т.А (ПК-44) (ф.7,ф.8 направлением от ПС-676 до РП-170). Сети 6 кВ.	М-3	2016	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	26 095,95	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40						
143	Реконструкция ТП-589 по адресу: Московская область, Мытищинский район, р.п. Пироговский, ул. Пионерская	4043/17	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	498,79	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49						
144	Реконструкция ТП-222 по адресу: Московская обл , Мытищинский р-н, г. Мытищи, ул. Силикатная, д 37а	4232/17	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 664,22	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49						
145	Реконструкция ТП-35 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, г.Мытищи, Новомытищинский пр-т, д 74	3933/17	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445,47	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49						
146	Реконструкция ТП-384 по адресу: 141007, Московская обл , Мытищинский р-н., г. Мытищи, ул. Проезжая, д № 6	4205/17	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 112,12	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49						
	Городской округ Балашиха				**0,00**	**0,00**	**2,52**	**2,52**	**6 712,54**	**4 598,56**	**4 598,56**	**4 842,77**	**4 598,56**	**4 598,56**	**4 842,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
147	Реконструкция РТП-420 по адресу: 143900, Московская область, г. Балашиха, ул. Текстильщиков, д. 4	3027/16	2016	2017	0,00	0,00	1,26	1,26	2 264,61	1 329,12	1 329,12	1 329,12	1 329,12	1 329,12	1 329,12						
148	Реконструкция ЦРП-2 по адресу: Московская область, Балашиха г., Победы ул, вл.1	3798/16	2017	2017	0,00	0,00	1,26	1,26	2 566,33	2 129,49	2 129,49	2 129,49	2 129,49	2 129,49	2 129,49						
149	Реконструкция ТП-601 по адресу: Московская область, Балашихинский район, вблизи д. Павлино	3528/16	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	436,13	47,25	47,25	47,25	47,25	47,25	47,25						
150	Реконструкция ТП-423, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 143900, Московская обл , г. Балашиха, ул. Кудаковского, д № 1	3978/17	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445,47	1 092,71	1 092,71	1 336,92	1 092,71	1 092,71	1 336,92						
	Городской округ Лосино-Петровский				**0,00**	**0,00**	**0,40**	**0,40**	**10 212,76**	**1 316,45**	**1 316,45**	**1 316,45**	**1 316,45**	**1 316,45**	**1 316,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
151	Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: Московская область, г. Лосино-Петровский, западнее животноводческого товарищества «Содружество» (2 Этап)	3638/16	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	9 405,26	1 095,66	1 095,66	1 095,66	1 095,66	1 095,66	1 095,66						
152	Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителей по адресу: 141150, Московская область, г. Лосино-Петровский, ул. Комсомольская, ул. Пионерская, ул. Береговая, ул. Юхотная (1 Этап)	3880/17	2017	2017	0,00	0,00	0,40	0,40	807,50	220,79	220,79	220,79	220,79	220,79	220,79						

№ п/п	Наименование объекта	№ ТЗ/ТУ	год начала строительства	год окончания строительства	Физические параметры объекта				Полная стоимость строительства	Итого			Амортизация			За счет регулируемых тарифов по передаче электроэнергии			За счет регулируемых тарифов по присоединению		
					Вводимая мощность, протяженность сетей 2017 год					План	Финансирование	Освоение	План	Финансирование	Освоение	План	Финансирование	Освоение	План	Финансирование	Освоение
					км	км, факт	МВА	МВА, факт	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Городской округ Фрязино				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 293,74**	**341,38**	**341,38**	**13,99**	**341,38**	**341,38**	**13,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
153	Реконструкция РУ-10кВ ТП-507 по адресу: Московская область, г.Фрязино, ул. Барские пруды	2131/15	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 293,74	341,38	341,38	13,99	341,38	341,38	13,99						
	Городской округ Звенигород				**0,00**	**0,00**	**1,13**	**0,88**	**54 259,74**	**10 631,52**	**10 631,51**	**33 981,83**	**10 631,52**	**10 631,51**	**33 981,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
154	Реконструкция РУ-6 кВ БКТП-259, строительство ЛЭП-6 кВ для электроснабжения Заявителя по адресу: 143180, Московская область, Звенигород г, проезд Строителей (1 Этап)	2978/16	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 531,18	151,61	151,61	11,02	151,61	151,61	11,02						
155	Перезавод КЛ-6 кВ в РУ-6 кВ ТП-160145 (хоз способ) по адресу: Московская обл, Звенигород г, Маяковского ка-л	ЦА-1/17	2017	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	220,33	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00						
156	Реконструкция РУ-0,4кВ ТП-160128 по адресу: Московская обл, Звенигород г, пр-д Ветеранов, участок №7-3	ЦА-6/16	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	265,62	67,27	67,27	67,27	67,27	67,27	67,27						
157	Реконструкция ТП-160247 по адресу: Московская область, г. Звенигород, ул. Новая	ОД-26/17	2017	2017	0,00	0,00	0,25	0,00	807,50	39,80	39,80	42,18	39,80	39,80	42,18						
158	Реконструкция ТП-160258 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143180, Московская обл, Звенигород г, Депутатская ул., уч №9	ОД-24/17	2017	2017	0,00	0,00	0,25	0,25	807,50	173,25	173,25	173,25	173,25	173,25	173,25						
159	Реконструкция РП-18 по адресу: Московская область, г. Звенигород	2634/15	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 531,18	169,46	169,46	4,54	169,46	169,46	4,54						
160	Внешнее электроснабжение энергопринимающего устройства Заявителя по адресу: 143180, Московская область, Звенигород г, Саввино-Сторожевский ставропигиальный мужской монастырь	2359/15	2015	2017	0,00	0,00	0,63	0,63	1 593,89	149,03	149,03	7,53	149,03	149,03	7,53						
161	Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: Московская область, г. Звенигород, ул. Парковая (1 этап)	2037/15	2015	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	385,89	74,02	74,02	0,00	74,02	74,02	0,00						
162	Реконструкция РТП-19 по адресу: Московская область, г. Звенигород мк-р Супонево	2298/15	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	47 116,65	9 807,08	9 807,08	33 676,04	9 807,08	9 807,08	33 676,04						
	Раменский муниципальный район				**2,97**	**3,57**	**2,33**	**2,33**	**95 534,13**	**30 206,89**	**30 206,89**	**25 554,56**	**30 206,89**	**30 206,89**	**25 554,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
163	Реконструкция КВЛ-10 кВ РП-11-ТП-7-РП-10 по адресу: Московская область, Раменский район, дер.Верея, п.Спартак	1337/14	2014	2017	2,97	2,97	0,00	0,00	7 605,14	1 386,01	1 386,01	170,48	1 386,01	1 386,01	170,48						
164	Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 140108, Московская обл, Раменский р-н, Раменское г, Михалевича ул	3913/17	2017	2017	0,00	0,00	0,25	0,25	807,50	274,35	274,35	274,35	274,35	274,35	274,35						
165	Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: 140100, Московская обл, Раменский р-н, Раменское г., Приборостроителей ул. (1 Этап)	3720/16	2017	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	436,13	82,91	82,91	82,91	82,91	82,91	82,91						
166	Реконструкция ТП-375 по адресу: Московская область, Раменский р-н, п. Быково ул. Чкалова	3862/17	2016	2017	0,00	0,00	0,40	0,40	807,50	258,07	258,07	258,07	258,07	258,07	258,07						
167	Реконструкция ТП-625 по адресу: Московская область, Раменский р-н, д. Захарово,ул. Зеречная	3874/17	2016	2017	0,00	0,00	0,25	0,25	807,50	275,57	275,57	275,57	275,57	275,57	275,57						
168	Реконструкция ТП-97 по адресу: Московская область, Раменский р-н, , п. Родники ул. Октябрьская	3869/17	2016	2017	0,00	0,00	0,40	0,40	807,50	257,88	257,88	257,88	257,88	257,88	257,88						
169	Реконструкция ТП-120 по адресу: Московская область, Раменский р-н, п. Быково ул. Кривоколенная	3870/17	2016	2017	0,00	0,00	0,40	0,40	807,50	320,94	320,94	320,94	320,94	320,94	320,94						
170	Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-4 до РП-17 по адресу: Московская область, Раменский р-н	2598/15	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	29 168,90	4 124,86	4 124,86	4 124,86	4 124,86	4 124,86	4 124,86						
171	Реконструкция РП-16 по адресу: г.Раменское, ул.Михалевича	1336/14	2015	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	28 326,02	3 716,74	3 716,74	279,94	3 716,74	3 716,74	279,94						
172	Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: 140163, Московская обл, Раменский р-н, Хрипань д., Школьная ул.	3366/16	2016	2017	0,00	0,00	0,63	0,63	1 132,32	734,11	734,11	734,11	734,11	734,11	734,11						
173	Реконструкция РП- 26 по адресу: Московская область, Раменский район, п. Красный Октябрь	1618/15	2015	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	22 729,12	17 443,51	17 443,51	17 443,51	17 443,51	17 443,51	17 443,51						
174	Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 140120, Московская обл, Раменский р-н, Ильинский рп	3910/17	2017	2018	0,00	0,60	0,00	0,00	1 376,26	1 251,56	1 251,56	1 251,56	1 251,56	1 251,56	1 251,56						
175	Реконструкция ТП-247 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 140140, Московская обл, Раменский р-н, Удельная дп, Громова ул.	3909/17	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	722,74	80,37	80,37	80,37	80,37	80,37	80,37						
	Городской округ Лыткарино				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 338,78**	**1 615,59**	**1 615,59**	**1 741,07**	**1 615,59**	**1 615,59**	**1 741,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
176	Реконструкция 2КЛ-10 кВ направлением РТП-32-ТП645 по адресу: Московская область, г.о Лыткарино, ул Ленина, ул. Колхозная	3181/16	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	8 902,65	1 391,17	1 391,17	1 516,62	1 391,17	1 391,17	1 516,62						

№ п/п	Наименование объекта	№ ТЗ/ТУ	год начала строительства	год окончания строительства	Физические параметры объекта				Полная стоимость строительства	Итого			Амортизация			За счет регулируемых тарифов по передаче электроэнергии			За счет регулируемых тарифов по присоединению		
					Вводимая мощность, протяженность сетей 2017 год					План	Финансирование	Освоение	План	Финансирование	Освоение	План	Финансирование	Освоение	План	Финансирование	Освоение
					км	км, факт	МВА	МВА, факт	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
177	Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: 140080, Московская область, Лыткарино г, промзона Тураево тер	3615/16	2017	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	436,13	224,41	224,41	224,45	224,41	224,41	224,45						
	Городской округ Ивантеевка				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48 271,42**	**3 142,31**	**3 142,31**	**3 142,31**	**3 142,31**	**3 142,31**	**3 142,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
178	Реконструкция РУ-10кВ ТП-1351 по адресу: Московская область, г. Ивантеевка, ул. Школьная	3028/16	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 670,19	2 336,22	2 336,22	2 336,22	2 336,22	2 336,22	2 336,22						
179	Реконструкция Ф 1, Ф 2 от ПС-239 «Пушкино» по адресу: Московская область, г. Ивантеевка, Ярославское шоссе – ул. Первомайская	3029/16	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	16 312,50	804,20	804,20	804,20	804,20	804,20	804,20						
180	РП 2х400кВА-06/0,4кВ по адресу: Московская область, г. Ивантеевка, ул. Первомайская	51П/12-02	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	27 843,26	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40						
181	Реконструкция ТП-1392 по адресу: Московская область, г. Ивантеевка, ул. Толмачева, д № 52 в	4200/17	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445,47	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49						
	Городской округ Химки				**0,00**	**0,00**	**2,00**	**2,00**	**87 310,49**	**12 967,68**	**12 967,68**	**3 688,02**	**12 967,68**	**12 967,68**	**3 688,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
182	Реконструкция РУ-6кВ РП-17 по адресу: Московская область, г.о. Химки, ул. Тюкова	3186/16	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	24 277,10	10 834,15	10 834,15	1 554,49	10 834,15	10 834,15	1 554,49						
183	Реконструкция ТП-228 по адресу: Московская обл., г Химки, Ленинский пр-кт	4150/17	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 614,98	444,52	444,52	444,52	444,52	444,52	444,52						
184	Внешняя схема электроснабжения объекта заявителя по адресу: 141400, Московская область, Химки г., Сходня мкр., Сходня ул, дом №19, строение 1	3769/16	2017	2017	0,00	0,00	2,00	2,00	3 191,75	961,18	961,18	961,18	961,18	961,18	961,18						
185	Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС-444 до РП-14 (ф.7, ф 27, ф.10, ф 24) по адресу: Московская область, г.о. Химки	3187/16	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	31 077,40	706,99	706,99	706,99	706,99	706,99	706,99						
186	Реконструкция РУ-10 кВ РП-90 по адресу: Московская область, г.о. Химки	3189/16	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	27 149,26	20,85	20,85	20,85	20,85	20,85	20,85						
	Одинцовский муниципальный район				**0,04**	**0,14**	**6,81**	**9,07**	**495 079,68**	**73 077,56**	**73 077,53**	**36 666,89**	**73 077,56**	**73 077,53**	**36 666,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
187	Реконструкция ТП-510569 по адресу: Московская области, Одинцовский район, Звенигородское лесничество, Подушкинское участковое лесничество, кв 65, выд 24	ТЗ ОД-57/16	2017	2017	0,00	0,00	1,26	1,26	2 631,07	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00						
188	Реконструкция ТП-260288 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143050, Московская область, Одинцовский р-н, Большие Вяземы пос., Городок-17	ЦА-12/17	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	997,57	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49						
189	Реконструкция ТП-414054 по адресу: Московская область, Одинцовский район, с о. Юдинский, д. Бородки	ОД-25/17	2017	2017	0,00	0,00	0,40	0,40	807,50	346,76	346,76	346,76	346,76	346,76	346,76						
190	Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: 143002, Московская область, Одинцовский р-н, Одинцово г., Южная ул., дом № 20	ОД-64/16	2017	2018	0,00	0,00	0,00	1,00	1 596,71	1 083,80	1 083,80	1 083,80	1 083,80	1 083,80	1 083,80						
191	Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская область, Одинцовский р-н, Одинцово г., Верхне-Пролетарская ул. **(1 Этап)**	ЦА-5/17	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 596,71	44,96	44,96	44,96	44,96	44,96	44,96						
192	Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская область, Одинцовский р-н, Одинцово г., микрорайон 8 **(1 Этап)**	ЦА-7/17	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 193,44	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00						
193	Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская область, Одинцовский р-н, Одинцово г., микрорайон № 8 **(1 Этап, 3 Этап)**	ЦА-6/17	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 561,47	104,93	104,93	104,93	104,93	104,93	104,93						
194	Строительство подземного проходного коллектора по адресу: Московская область, г. Одинцово, вдоль улиц Садовая и Северная **(1, 2 Этапы)**	3717/16	2017	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	359 655,40	18 450,61	18 450,61	18 450,61	18 450,61	18 450,61	18 450,61						
195	Реконструкция ТП-515151 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Автодорога М-1, "Беларусь" 25 км., строение 1	ТЗ ОД-62/16	2017	2017	0,00	0,00	0,25	0,25	807,50	687,34	687,34	687,34	687,34	687,34	687,34						
196	Реконструкция РТП-56066 по адресу: 143006, Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Маковского, дом №3	ТЗ ОД-44/16	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 191,75	73,93	73,93	73,93	73,93	73,93	73,93						
197	1472) Реконструкция ТП-313228 (инв.18472) (ГИ), стр-во от ТП ВКЛ-0,4 кВ Юмашев В.Н. д.Горшкино	ТЗ-03-15-21	2015	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270,50	1 211,18	1 211,18	0,00	1 211,18	1 211,18	0,00						
198	1457) Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-310314 по адресу: МО, Одинцовский р-н, п. Жаворонки	ТЗ-03-15-60	2015	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	11 749,30	4 237,29	4 237,29	0,00	4 237,29	4 237,29	0,00						
199	283) Реконструкция РП-26023 по адресу: МО, Одинцовский р-н, п. Большие Вяземы	ТЗ-02-11-128	2015	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	25 424,69	1 999,93	1 999,93	0,00	1 999,93	1 999,93	0,00						
200	Модернизация ВЛ-0,4 кВ от ТП-310308 (ГИ) Одинцовский р-н. д. Солослово	ТЗ-03-15-64	2015	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	894,73	821,75	821,75	0,00	821,75	821,75	0,00						
201	1260) Перевод с сетей 6 кВ ПС188 "Одинцово"на сети 10 кВ ПС842 "Подушкино" **(ГИ)** ТЗ-05-12-175	ТЗ-05-12-175	2015	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	20 524,27	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00						
202	1326) Реконструкция **ТП-560801 ТЗ**-05-12-13 г. Одинцово ООО "Пластикстройиндустрия"	ТЗ-05-12-13	2013	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 694,92	1 694,92	1 694,92	0,00	1 694,92	1 694,92	0,00						

№ п/п	Наименование объекта	№ ТЗ/ТУ	год начала строительства	год окончания строительства	Физические параметры объекта				Полная стоимость строительства	Итого			Амортизация			За счет регулируемых тарифов по передаче электроэнергии			За счет регулируемых тарифов по присоединению		
					Вводимая мощность, протяженность сетей 2017 год					План	Финансирование	Освоение	План	Финансирование	Освоение	План	Финансирование	Освоение	План	Финансирование	Освоение
					км	км, факт	МВА	МВА, факт	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
203	"1365) Реконструкция ВЛ-6 кВ напр РП-26023 - ТП-260284 ПС-117 "Голицыно" ф 5 (инв.003224) ТЗ-02-14-220 (ГИ) "	ТЗ-02-14-220	2013	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 879,48	1 879,48	1 879,48	0,00	1 879,48	1 879,48	0,00						
204	1368) Реконструкция ТП-560668 (инв.15707) (ГИ) ООО "ОКС СУ-155" ТЗ-05-13-120 г. Одинцово мкр № 8	ТЗ-05-13-120	2013	2018	0,00	0,00	0,00	1,26	1 393,29	1 425,30	1 425,30	32,01	1 425,30	1 425,30	32,01						
205	"1439) Реконструкция ТП-510538 (инв 15722) (ГИ) ТЗ-05-14-177 ул. Вокзальная МУП "Капстрой", ООО "Ураи""	ТЗ-05-14-177	2013	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	4 549,05	4 549,05	4 549,05	0,00	4 549,05	4 549,05	0,00						
206	1471) Реконструкция ТП-260238 (инв.003431) (ГИ) ТЗ 02-14-96 ООО Спорт Инжиниринг" п. НИИ Радио"	ТЗ-02-14-96	2013	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	917,88	917,88	917,88	0,00	917,88	917,88	0,00						
207	15:010 Перевод нагрузок с сетей 6 кВ ПС 188 "Одинцово" на сети 10 кВ ПС 842 "Подушкино" г. Одинцово, 1,2,3 мкр.	ТЗ-05-13-133	2013	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	17 232,20	14 880,85	14 880,85	921,14	14 880,85	14 880,85	921,14						
208	1496) Реконструкция ТП-310348 (инв 12590) (ГИ) ТЗ-03-14-116 СНТ "Зеленая поляна" с. Жаворонки	ТЗ-03-14-116	2013	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	974,30	974,30	974,30	0,00	974,30	974,30	0,00						
209	1475) Реконструкция ТП-515071 (инв 18774) (ГИ) ТЗ-05-14-258 СНТ "40 лет Октября" г.Одинцово Западная промзона	ТЗ-05-14-258	2013	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	878,49	878,49	878,49	0,00	878,49	878,49	0,00						
210	1497) Реконструкция ТП-515059 (инв 17409) (ГИ) ТЗ-05-15-3 Краснояров В.С. г. Одинцово, ул. Говорова	ТЗ-05-15-3	2013	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	996,66	996,66	996,66	0,00	996,66	996,66	0,00						
211	Реконструкция ТП-515088 (ГИ) ОАО "494 УНР" по адресу: Московская область, Одинцовский р-н, с. Немчиновка	ТЗ-05-15-106	2016	2017	0,02	0,02	2,50	2,50	3 727,80	3 654,65	3 654,65	3 654,65	3 654,65	3 654,65	3 654,65						
212	1503) Реконструкция ТП-560697 (инв 001959) (ГИ) ТЗ 05-13-138 ОАО "Одинцовск водоканал" ул Сосновая, г.Одинцово	05-13-138	2015	2017	0,01	0,01	0,40	0,40	4 243,12	3 000,99	3 000,99	3 000,99	3 000,99	3 000,99	3 000,99						
213	Реконструкция РУ-0,4 кВ от ТП-510529 (ГИ), Гушина Е.В. по адресу: Московская область, город Одинцово, улица Чикина	ТЗ-05-14-238	2015	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	3 179,27	3 028,84	3 028,84	3 028,84	3 028,84	3 028,84	3 028,84						
214	Техническое перевооружению сетей 10 кВ от РП-31042 (ГИ) по адресу: Московская область, Одинцовский район, деревня Митькино	ТЗ-03-14-277	2015	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	4 359,39	386,91	386,91	386,91	386,91	386,91	386,91						
215	Реконструкция КЛ-6 кВ направлением ТП-560678-ТП-560650 (ГИ) по адресу: Московская область, город Одинцово, улица Транспортная	ТЗ-05-14-247	2015	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 377,93	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00						
216	Реконструкция ТП-560778 (ГИ) ОАО "Трест Мособлстрой №6" по адресу: Московская область, город Одинцово, улица Сосновая	ТЗ-05-13-172	2015	2017	0,00	0,10	2,00	2,00	4 374,50	4 445,26	4 445,26	4 848,54	4 445,26	4 445,26	4 848,54						
217	Реконструкция административного здания Одинцовского филиала АО «Мособлэнерго» по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Голицыно, бульвар Ремизова, д 6	4258/17	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900,00	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49						
218	Реконструкция ТП-260212 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143050, Московская обл, Одинцовский р-н, Большие Вяземы рп, Городок-17 ул.	ЦА-11/17	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	498,79	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49						
	Городское поселение Видное				**0,00**	**0,00**	**1,26**	**1,26**	**34 225,42**	**16 485,44**	**16 485,44**	**13 888,80**	**16 485,44**	**16 485,44**	**13 888,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
219	Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: 142703, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Школьная, дом №22А (1 Этап)	3467/16	2016	2017	0,00	0,00	1,26	1,26	4 505,72	3 532,97	3 532,97	52,53	3 532,97	3 532,97	52,53						
220	Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Гаевского, дом №5 (1 Этап)	3707/16	2017	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	872,25	255,74	255,74	1 139,54	255,74	255,74	1 139,54						
221	Реконструкция ТП-435 по адресу: 142700, Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное, ул. Березовая, д. 1	4155/17	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 589,52	435,74	435,74	435,74	435,74	435,74	435,74						
222	Реконструкция ТП-136, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 142701, Московская область, Ленинский район, г. Видное, Ленинского Комсомола пр-кт (1 Этап)	3908/17	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 447,66	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49						
223	Реконструкция РТП-7 по адресу: Московская область, г. Видное, ул. Старо-Нагорная	4017/17	2017	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	22 810,27	12 260,50	12 260,50	12 260,50	12 260,50	12 260,50	12 260,50						
	Солнечногорский район				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 167,85**	**0,49**	**0,49**	**0,49**	**0,49**	**0,49**	**0,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
224	Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-1802 до ВРУ котельной по адресу: Московская область, г. Солнечногорск, ул. Пролетарская	4001/17	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167,85	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49						
	Щелковский муниципальный район				**0,16**	**0,00**	**0,65**	**0,65**	**92 817,31**	**21 186,29**	**21 186,29**	**24 844,34**	**21 186,29**	**21 186,29**	**24 844,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
225	Реконструкция ТП-70 по адресу: 141181, Московская область, Щелковский р-н, д Серково, д. № 70/3	3796/16	2017	2017	0,00	0,00	0,25	0,25	1 203,60	265,24	265,24	265,24	265,24	265,24	265,24						
226	Реконструкция КТП-152, ВЛ-0,4кВ по адресу: 141100, Московская область, Щелковский р-н, дп. Загорянский, Кооперативная ул., д. № 1	3979/17	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 934,16	928,72	928,72	1 012,98	928,72	928,72	1 012,98						
227	Реконструкция «ф.8» направлением от ПС-47 до ТП-82 по адресу: Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково	3856/17	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	12 139,36	787,96	787,96	787,96	787,96	787,96	787,96						

№ п/п	Наименование объекта	№ ТЗ/ТУ	год начала строительства	год окончания строительства	Физические параметры объекта				Полная стоимость строительства	Итого			Амортизация			За счет регулируемых тарифов по передаче электроэнергии			За счет регулируемых тарифов по присоединению		
					Вводимая мощность, протяженность сетей 2017 год					План	Финансирование	Освоение	План	Финансирование	Освоение	План	Финансирование	Освоение	План	Финансирование	Освоение
					км	км, факт	МВА	МВА, факт	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
228	Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141100, Московская область, Щелковский р-н, Щелково г, Московская ул, дом №77Б **(1 Этап)**	3901/17	2017	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	435,30	183,27	183,27	183,27	183,27	183,27	183,27						
229	Реконструкция РУ-1 по адресу: Московская область, Щелковский р-н, с.п. Аншихинское, территория КНС	РУ-1	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	21 289,59	14 295,65	14 295,65	17 869,44	14 295,65	14 295,65	17 869,44						
230	Внешняя схема электроснабжения объекта заявителя по адресу: Московская область, Щелковский р-н, п. Загорянский, ул. Свердлова	3884/17	2017	2017	0,00	0,00	0,40	0,40	1 203,60	819,25	819,25	819,25	819,25	819,25	819,25						
231	Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: 141100, Московская область, Щелковский р-н, г Щелково, ул Краснознаменская **(1 Этап)**	3718/17	2017	2017	0,16	0,00	0,00	0,00	1 183,40	955,21	955,21	955,21	955,21	955,21	955,21						
232	Реконструкция «ф.11» и «ф.14» от ПС-742 до РТП-34 по адресу: Московская область, Щелковский р-н, г Щелково	3857/17	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	53 428,30	2 950,97	2 950,97	2 950,97	2 950,97	2 950,97	2 950,97						
	Городской округ Ленинский район				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**532,21**	**343,64**	**343,64**	**343,64**	**343,64**	**343,64**	**343,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
233	Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142713 Московская область, Ленинский р-н, п Володарского **(1 Этап)**	3579/16	2017	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	532,21	343,64	343,64	343,64	343,64	343,64	343,64						
	Городской округ Дубна				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 726,75**	**3 188,18**	**3 188,18**	**3 188,18**	**3 188,18**	**3 188,18**	**3 188,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
234	Реконструкция РУ-10 кВ ТП-131 по адресу: Московская область, г Дубна, ул. Правды	3902/17	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 488,95	3 187,69	3 187,69	3 187,69	3 187,69	3 187,69	3 187,69						
235	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-27 по адресу: Московская область, г Дубна	3903/17	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	6 237,80	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49						
	Городской округ Ступино				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 357,84**	**83,61**	**83,61**	**83,61**	**83,61**	**83,61**	**83,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
236	Реконструкция МТП-59 по адресу: Московская область, г. Ступино, ул. Осипенко	4004/17	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 357,84	83,61	83,61	83,61	83,61	83,61	83,61						
	Городской округ Подольск				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 589,09**	**2 398,18**	**2 398,18**	**2 557,61**	**2 398,18**	**2 398,18**	**2 557,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
237	Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: Московская область, г. Подольск, Нефтебазовский проезд, дом №45 **(1 Этап)**	4019/17	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 057,99	1 509,05	1 509,05	1 593,64	1 509,05	1 509,05	1 593,64						
238	Реконструкция РУ-6 кВ РП-8 по адресу: 142101, Московская область, г. Подольск, Нефтебазовский проезд	4023/17	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 531,10	889,13	889,13	963,97	889,13	889,13	963,97						
	Воскресенский муниципальный район				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**917,15**	**68,94**	**68,94**	**68,94**	**68,94**	**68,94**	**68,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
239	Реконструкция ТП-193 по адресу: 140209, Московская обл., Воскресенский р-н, г. Воскресенск, ул. Заводская	4221/17	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	917,15	68,94	68,94	68,94	68,94	68,94	68,94						
	Коломенский муниципальный район				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 040,34**	**20,49**	**20,49**	**73,20**	**20,49**	**20,49**	**73,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
240	Реконструкция ТП-20. Строительство КТП по адресу: Московская область, г.о Коломна, ул Ямки	4033/17	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	5 765,40	20,00	20,00	1,03	20,00	20,00	1,03						
241	Реконструкция РП-606. Строительство ЛЭП-6 кВ, КТП-1704290 для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Коломна г, Окский пр-кт.	3923/17	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 274,94	0,49	0,49	72,17	0,49	0,49	72,17						
	Новое строительство				**66,38**	**74,72**	**16,87**	**16,96**	**1 568 281,22**	**499 162,48**	**499 162,48**	**482 023,16**	**499 162,48**	**499 162,48**	**482 023,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Городской округ Электросталь				**2,21**	**2,43**	**2,50**	**2,50**	**43 146,60**	**16 813,19**	**16 813,19**	**16 813,19**	**16 813,19**	**16 813,19**	**16 813,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
242	Строительство 2БКТП, КЛ-6кВ по адресу: 144001, Московская область, г. Электросталь, Радио ул., 3	3736/16	2016	2017	1,43	1,43	2,50	2,50	15 867,03	15 310,57	15 310,57	15 310,57	15 310,57	15 310,57	15 310,57						
243	Строительство КЛ-6 кВ ЦРП-215 - РП-100, ЦРП-215 - РП-216 по адресу: г. Электросталь, ул. Красная	504/12	2013	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	25 178,05	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49						
244	Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-182 до жилых домов по адресу: г. Электросталь, 4-ый Коммунальный проезд	541/12	2013	2017	0,78	1,00	0,00	0,00	2 101,52	1 502,12	1 502,12	1 502,12	1 502,12	1 502,12	1 502,12						
	Орехово-Зуевский муниципальный район				**0,10**	**0,10**	**0,25**	**0,25**	**21 786,53**	**2 315,25**	**2 315,25**	**2 272,68**	**2 315,25**	**2 315,25**	**2 272,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
245	Строительство КТП в районе КТП-311 по адресу: Московская обл, Орехово-Зуевский р-н, г. Куровское, ул. Шевченко	3598/17	2017	2017	0,10	0,10	0,25	0,25	1 832,24	1 667,57	1 667,57	1 667,57	1 667,57	1 667,57	1 667,57						
246	Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-203, по адресу: г. Ликино-Дулево, ул. Володарского, К.Маркса, Ленина	154/08	2013	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	6 947,81	604,62	604,62	604,62	604,62	604,62	604,62						
247	Строительство КТП, ВЛЗ-6 кВ и ВЛИ-0,4 кВ по адресу Московская область, Орехово-Зуевский р-н, п. Прокудино	1387/14	2015	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 411,10	42,57	42,57	0,00	42,57	42,57	0,00						
248	Реконструкция ТП-1234. Строительство КРУН, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 142636, Московская область, Орехово-Зуевский район, п. Савино	4140/17	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	9 595,38	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49						
	Городской округ, Электрогорск				**2,00**	**1,60**	**0,90**	**0,65**	**23 538,27**	**9 003,85**	**9 003,85**	**14 270,79**	**9 003,85**	**9 003,85**	**14 270,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
249	Строительство БКТП в районе ТП-302 по адресу: г. Электрогорск, ул. Ленина	534/12	2013	2017	0,10	0,27	0,50	0,25	12 823,00	3 217,30	3 217,30	8 484,24	3 217,30	3 217,30	8 484,24						

№ п/п	Наименование объекта	№ ТЗ/ТУ	год начала строительства	год окончания строительства	Физические параметры объекта				Полная стоимость строительства	Итого			Амортизация			За счет регулируемых тарифов по передаче электроэнергии			За счет регулируемых тарифов по присоединению		
					Вводимая мощность, протяженность сетей 2017 год					План	Финансирование	Освоение	План	Финансирование	Освоение	План	Финансирование	Освоение	План	Финансирование	Освоение
					км	км, факт	МВА	МВА, факт	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
250	Внешняя схема электроснабжения жилой застройки по адресу: Московская область, г. Электрогорск, ул. Северо-Западная, Тихая, Запрудная, Линейная, Узкоколейная, Скворечный пер.	1805/15	2015	2017	1,90	1,33	0,40	0,40	10 715,27	5 786,55	5 786,55	5 786,55	5 786,55	5 786,55	5 786,55						
	Павлово-Посадский муниципальный район				**0,60**	**0,61**	**0,00**	**0,00**	**2 557,04**	**2 292,89**	**2 292,89**	**2 126,65**	**2 292,89**	**2 292,89**	**2 126,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
251	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-134 до ВРУ дома по адресу: Московская обл, г Павловский Посад, ул. 1 Мая, д 38	2335/15	2016	2017	0,12	0,10	0,00	0,00	683,59	640,03	640,03	640,03	640,03	640,03	640,03						
252	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-80 до ВРУ дома по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Южная, д 27	2337/15	2016	2017	0,16	0,16	0,00	0,00	850,56	786,26	786,26	786,26	786,26	786,26	786,26						
253	Строительство резервной КЛ-0,4 кВ от ТП-80 до ВРУ дома по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Южная, д 18	2338/15	2016	2017	0,12	0,15	0,00	0,00	683,59	691,91	691,91	691,91	691,91	691,91	691,91						
254	Строительство КВЛ-0,4кВ от ТП-134 до КНС №9 по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. 1-го Мая	1778/15	2015	2017	0,20	0,20	0,00	0,00	339,30	174,69	174,69	8,45	174,69	174,69	8,45						
	Шатурский муниципальный район				**2,11**	**2,26**	**0,42**	**0,42**	**55 808,74**	**13 401,99**	**13 401,99**	**12 390,72**	**13 401,99**	**13 401,99**	**12 390,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
255	Строительство КЛ-10 кВ от РП-3 до ТП-13 и перевод сети 6 кВ на 10 кВ с монтажем 19 трансформаторов по адресу: г. Шатура, Рабочий поселок	22/1	2013	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	13 056,40	179,48	179,48	0,00	179,48	179,48	0,00						
256	Строительство РТП в районе ТП-3 по адресу: Шатурский район, г.п. Мишеронский	87/09	2010	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	23 861,96	945,40	945,40	0,00	945,40	945,40	0,00						
257	Строительство ЛЭП-3 кВ от РУ-3 кВ пр КТП-143893 до РУ-3 кВ ТП-5 по адресу: Московская область, г Шатура, мкрн. Керва	1415/14	2015	2017	0,42	0,38	0,00	0,00	1 980,48	1 710,90	1 710,90	1 710,90	1 710,90	1 710,90	1 710,90						
258	Строительство СКТП, участков ВЛИ-0,4кВ по адресу: Московская область, Шатурский р-н, п Туголесский бор, ул Новая, ул.Центральная, ул.Песочная	1631/15	2015	2017	0,65	0,65	0,10	0,10	2 158,38	1 968,81	1 968,81	1 968,81	1 968,81	1 968,81	1 968,81						
259	Строительство двух КТП в п. Мишеронский по ул. Железнодорожная и ул. Нариманова в связи с переводом схемы электроснабжения на 10 кВ	1699/15	2015	2017	1,04	1,22	0,32	0,32	14 751,53	8 597,41	8 597,41	8 711,01	8 597,41	8 597,41	8 711,01						
	Городской округ Рошаль				**1,79**	**1,97**	**0,16**	**0,16**	**15 001,93**	**4 811,80**	**4 811,80**	**3 765,44**	**4 811,80**	**4 811,80**	**3 765,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
260	Строительство КЛ 0,4 кВ от ЦРП-Скважина №13, по адресу: г.Рошаль	408/12	2013	2017	0,19	0,19	0,00	0,00	1 180,53	411,85	411,85	411,85	411,85	411,85	411,85						
261	Строительство новой КТП в районе КТП-7 по адресу: г. Рошаль, ул. Победы	530/12	2013	2017	0,00	0,00	0,16	0,16	6 441,72	1 125,81	1 125,81	79,45	1 125,81	1 125,81	79,45						
262	Строительство КТП в районе ТП-37 по адресу: г.Рошаль, ул. Мира, 13	529/12	2013	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	4 583,71	1 269,15	1 269,15	1 269,15	1 269,15	1 269,15	1 269,15						
263	Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-57 до границ участков многодетных семей по адресу: Московская область, г.о. Рошаль, район ул. МОГЭС'	1536/15	2015	2017	1,60	1,78	0,00	0,00	2 795,97	2 004,98	2 004,98	2 004,98	2 004,98	2 004,98	2 004,98						
	Луховицкий муниципальный район				**3,22**	**3,27**	**0,00**	**0,00**	**144 749,40**	**13 931,77**	**13 931,77**	**17 407,55**	**13 931,77**	**13 931,77**	**17 407,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
264	Строительство КТП в районе КТП-157 по адресу: Луховицкий район, п. Асошники	312/12	2013	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	12 472,05	888,76	888,76	1 024,91	888,76	888,76	1 024,91						
265	Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП-80 по адресу: г.Луховицы, ул. Юбилейная	315/12	2012	2017	2,98	2,98	0,00	0,00	4 513,95	3 836,69	3 836,69	3 836,69	3 836,69	3 836,69	3 836,69						
266	Строительство КТП в районе ТП-11 по адресу: г. Луховицы, ул. Толстого	316/12	2013	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	8 560,76	92,57	92,57	4,35	92,57	92,57	4,35						
267	Строительство РТП взамен ТП-7 по адресу: г. Луховицы, ул 50 лет Комсомола	313/12	2012	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	9 139,19	1 698,05	1 698,05	1 909,46	1 698,05	1 698,05	1 909,46						
268	Строительство производственной базы АО «Мособлэнерго» по адресу: Московская область, г. Луховицы, ул. Пушкина, д. 168 Б	2813/15	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	76 564,11	6 151,11	6 151,11	8 750,03	6 151,11	6 151,11	8 750,03						
269	Строительство КЛ-10 кВ ТП-24 - ТП-73, ТП-73 - ТП-5, ТП-5 - РП-10, г. Луховицы, ул.40 лет октября, ул Пушкина	311/12	2011	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	32 302,35	973,06	973,06	973,06	973,06	973,06	973,06						
270	Строительство КЛ-0,4кВ от РП-39 до ВНС-3 по адресу: Московская область, г. Луховицы, ул. Жуковского, 34	1797/15	2015	2017	0,24	0,28	0,00	0,00	1 196,99	291,54	291,54	909,05	291,54	291,54	909,05						
	Городской округ Кашира				**7,05**	**6,56**	**2,18**	**2,18**	**94 364,96**	**52 969,11**	**52 969,11**	**54 562,70**	**52 969,11**	**52 969,11**	**54 562,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
271	Строительство КЛ-6 кВ от ТП-62 до ТП-39А, по адресу: г. Кашира	35/11	2012	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 525,10	340,69	340,69	408,93	340,69	340,69	408,93						
272	Строительство ТП (в районе ТП-15), г.Ожерелье, ул Донбасская	29/11	2011	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	11 465,10	4 895,97	4 895,97	5 732,68	4 895,97	4 895,97	5 732,68						
273	Строительство КТП в районе КТП-84 по адресу: г. Кашира, ул. Нагорная	238/12	2013	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	7 596,73	2 245,20	2 245,20	2 570,36	2 245,20	2 245,20	2 570,36						
274	Строительство КЛ-6 кВ ТП-50-КТП48 по адресу: г. Кашира-1, Бол.Посадский пер.	247/12	2013	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580,94	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49						
275	Строительство МТП, ЛЭП-6кВ по адресу: Московская область, Каширский р-н, п. Зендиково, ул. Зендиковская	3972/17	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	5 084,87	272,07	272,07	253,93	272,07	272,07	253,93						
276	Строительство КТП в районе КТП-70 по адресу: г.Кашира-2, Терново-2, ул Дачная	240/12	2013	2017	1,37	1,38	0,16	0,16	10 344,60	7 905,86	7 905,86	7 815,03	7 905,86	7 905,86	7 815,03						
277	Строительство КТП в районе КТП-68 по адресу: г.Кашира,ул Воровского	241/12	2013	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	6 021,73	3 934,66	3 934,66	4 769,43	3 934,66	3 934,66	4 769,43						
278	Строительство КТП в районе КТП-67 по адресу: г. Кашира, ул Войкова	242/12	2013	2017	0,20	0,20	0,16	0,16	3 808,54	1 558,81	1 558,81	1 126,19	1 558,81	1 558,81	1 126,19						
279	Строительство КТП в районе КТП-110 по адресу: г.Кашира-2, парк	243/12	2013	2017	0,19	0,22	0,16	0,16	3 014,84	2 166,08	2 166,08	2 107,23	2 166,08	2 166,08	2 107,23						
280	Строительство КТП в районе КТП-25 по адресу: г. Ожерелье, ул. Молодежная	267/11	2013	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	6 035,55	4 403,95	4 403,95	5 353,95	4 403,95	4 403,95	5 353,95						

№ п/п	Наименование объекта	№ ТЗ/ТУ	год начала строительства	год окончания строительства	Физические параметры объекта				Полная стоимость строительства	Итого			Амортизация			За счет регулируемых тарифов по передаче электроэнергии			За счет регулируемых тарифов по присоединению		
					Вводимая мощность, протяженность сетей 2017 год					План	Финансирование	Освоение	План	Финансирование	Освоение	План	Финансирование	Освоение	План	Финансирование	Освоение
					км	км, факт	МВА	МВА, факт	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
281	Строительство КТП по адресу: Московская область, Каширский р-н г. Ожерелье, ул. Алмазная	2046/15 .	2016	2017	0,67	0,71	0,40	0,40	4 459,39	2 902,48	2 902,48	2 902,48	2 902,48	2 902,48	2 902,48						
282	Строительство 2КТП в районе ул. По адресу: Московская область, Каширский р-н г. Ожерелье, ул Ягодная	2047/15	2016	2017	1,61	1,61	0,50	0,50	19 041,59	10 793,70	10 793,70	9 972,86	10 793,70	10 793,70	9 972,86						
283	Строительство КТП по адресу: Московская область, Каширский р-н г. Ожерелье, ул. Березовая	2048/15	2016	2017	1,33	1,33	0,40	0,40	5 462,61	4 209,35	4 209,35	4 209,35	4 209,35	4 209,35	4 209,35						
284	Строительство КТП по адресу: Московская область, Каширский р-н г. Ожерелье, ул. Сеченова	2049/15	2016	2017	1,60	1,02	0,40	0,40	8 492,43	7 076,01	7 076,01	7 076,01	7 076,01	7 076,01	7 076,01						
285	Вынос ВЛ-0,4 кВ от ТП-24 ф. "Строительная" с территории ПТУ по адресу: Московская область, Каширский р-н, г. Ожерелье, ул. Строительная	1692/15	2015	2017	0,09	0,09	0,00	0,00	430,93	263,77	263,77	263,77	263,77	263,77	263,77						
	Городской округ Озеры				**1,13**	**1,25**	**0,25**	**0,25**	**79 250,01**	**10 071,15**	**10 071,15**	**9 661,35**	**10 071,15**	**10 071,15**	**9 661,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
286	Строительство КТП в районе ЗТП-90, по адресу: г. Озёры, ул. Кирбиты (тер-рия ДРСУ)	520/12	2013	2017	1,13	1,25	0,25	0,25	9 567,89	7 136,89	7 136,89	6 988,00	7 136,89	7 136,89	6 988,00						
287	Строительство КЛ-0,4кВ от ЗТП-98 до арт. скважины по адресу: г. Озёры, кв. Текстильщики	237/11	2013	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 974,19	53,37	53,37	0,00	53,37	53,37	0,00						
288	Строительство новой КТП-6/0,4 кВ по адресу Озерский район, п. Радкино, ул. Зеренная	457/12	2013	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	5 347,25	84,16	84,16	0,00	84,16	84,16	0,00						
289	Строительство 3-этажного административно-производственного здания филиала Озерская электросеть, по адресу: г. Озёры, ул. Луговая д 63	98/13	2013	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	22 351,28	450,88	450,88	450,88	450,88	450,88	450,88						
290	Строительство КЛ-10 кВ фидер №16 от ПС-153 ПАО «МОЭСК» до ЦРП, Московская область, г. Озеры, пер. Болотный	235/11	2011	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	20 833,99	73,23	73,23	3,44	73,23	73,23	3,44						
291	Строительство КЛ-6кВ от ЗТП-156(ул Молодогвардейская) до КТПН-90 (ул Григоровича) по адресу: Московская область г. Озеры	320/12	2012	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	13 107,05	251,23	251,23	11,80	251,23	251,23	11,80						
292	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-124 ПАО «МОЭсК» до административно-производственного здания филиала ПАО "Московская областная энергосетевая компания" Озерские электрические сети по адресу: г. Озеры, ул. Луговая, д. 63	96/13	2012	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 152,87	65,82	65,82	0,00	65,82	65,82	0,00						
293	Строительство КЛ-6кВ от КТПН-29 (ул Краснохолмская) до КТПН-90 (ул. Кирбитская) по адресу: г. Озеры	321/12	2012	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 915,49	1 955,57	1 955,57	2 207,23	1 955,57	1 955,57	2 207,23						
	Городской округ Серебряные-Пруды				**0,09**	**0,18**	**0,41**	**0,41**	**7 651,34**	**2 822,67**	**2 822,67**	**1 901,96**	**2 822,67**	**2 822,67**	**1 901,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
294	Строительство КТП в районе КТП-243 по адресу: п. Серебряные Пруды,м-он "Тополя"	361/12	2013	2017	0,00	0,09	0,16	0,16	3 787,24	1 341,49	1 341,49	895,78	1 341,49	1 341,49	895,78						
295	Строительство КТП в районе ТП-199 по адресу: п. Серебряные Пруды	362/12	2013	2017	0,09	0,09	0,25	0,25	3 864,10	1 481,18	1 481,18	1 006,18	1 481,18	1 481,18	1 006,18						
	Городской округ Пущино				**1,95**	**1,81**	**0,50**	**0,50**	**51 525,38**	**16 570,12**	**16 570,12**	**18 721,69**	**16 570,12**	**16 570,12**	**18 721,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
296	Строительство КЛ-10 кВ от РП-27 до новой КТП по адресу: г. Пущино, ул. Старопущинская	20/13	2013	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	3 302,66	99,20	99,20	0,00	99,20	99,20	0,00						
297	Строительство новой КТП по адресу: г. Пущино, ул. Старопущинская	19/13	2013	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 610,63	90,87	90,87	0,00	90,87	90,87	0,00						
298	Строительство КЛ-10 кВ от РП-31 до новой КТП по адресу: г. Пущино, ул. Старопущинская	21/13	2013	2017	1,20	1,12	0,00	0,00	5 550,57	713,60	713,60	3 718,99	713,60	713,60	3 718,99						
299	Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС-447 фидера №1, 14 до РП-31 по адресу: г. Пущино	23/13	2013	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 104,58	66,56	66,56	3,13	66,56	66,56	3,13						
300	Строительство КЛ-10 кВ от РП-22 до РП-27, ТП-301, ТП-315, от ТП-301 до ТП-302, от ТП-317 до ТП-312, ТП-315, от ТП-315 до ТП-334 (2,5 км)	29/13	2013	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	14 548,16	1 347,64	1 347,64	1 049,10	1 347,64	1 347,64	1 049,10						
301	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от новой КТП по адресу: г. Пущино, ул. Старопущинская	22/13	2013	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	4 948,65	152,37	152,37	0,00	152,37	152,37	0,00						
302	Строительство КТП в районе КТП-307 по адресу: г. Пущино, ул. Стрителей	18/13	2013	2017	0,75	0,69	0,50	0,50	17 460,13	14 099,88	14 099,88	13 950,47	14 099,88	14 099,88	13 950,47						
	Серпуховский муниципальный район				**4,49**	**4,59**	**0,51**	**0,51**	**32 660,79**	**17 423,54**	**17 423,54**	**16 332,04**	**17 423,54**	**17 423,54**	**16 332,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
303	Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-294 до школы, Серпуховский район д. Турово	200/11	2011	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	741,39	57,79	57,79	0,00	57,79	57,79	0,00						
304	Строительство ПСС-СУ по адресу: Московская область, Серпуховский район, д. Данки	3831/17	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 844,56	0,49	0,49	71,35	0,49	0,49	71,35						
305	Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-234 до д/сада №12, по адресу: Серпуховский район, Липицы	197/11	2013	2017	0,27	0,27	0,00	0,00	1 482,78	251,70	251,70	25,36	251,70	251,70	25,36						
306	Строительство 2 КЛ-0,4кВ от ТП-104 до д/сада №36, по адресу: г.Серпухов, ул.Пограничная	201/11	2013	2017	0,33	0,33	0,00	0,00	1 158,39	699,61	699,61	661,00	699,61	699,61	661,00						
307	Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-234 до школы, по адресу: Серпуховский район, с. Липицы	198/11	2013	2017	0,20	0,20	0,00	0,00	1 083,66	177,57	177,57	17,96	177,57	177,57	17,96						
308	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-238 до жилых домов, по адресу: Серпуховский район, д. Карпова Поляна	202/11	2013	2017	2,03	2,03	0,00	0,00	4 088,11	3 291,89	3 291,89	3 249,67	3 291,89	3 291,89	3 249,67						
309	Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-213 до ВНС второго подъёма по адресу: г. Серпухов,ул. Пограничная	430/12	2013	2017	0,27	0,27	0,00	0,00	1 483,66	1 051,41	1 051,41	1 018,57	1 051,41	1 051,41	1 018,57						
310	Строительство КТП в районе КТП-81 до этой КТП, Серпуховский район, д. Тульчино	435/12	2013	2017	0,18	0,18	0,16	0,16	3 773,14	2 621,67	2 621,67	2 478,74	2 621,67	2 621,67	2 478,74						

№ п/п	Наименование объекта	№ ТЗ/ТУ	год начала строительства	год окончания строительства	Физические параметры объекта				Полная стоимость строительства	Итого			Амортизация			За счет регулируемых тарифов по передаче электроэнергии			За счет регулируемых тарифов по присоединению		
					Вводимая мощность, протяженность сетей 2017 год					План	Финансирование	Освоение	План	Финансирование	Освоение	План	Финансирование	Освоение	План	Финансирование	Освоение
					км	км, факт	МВА	МВА, факт	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
311	Строительство КТП в районе ТП-313 и отпайки от ВЛ-10кВ по адресу: Серпуховский район, д. Данки	495/12	2013	2017	0,80	0,90	0,25	0,25	8 762,08	4 749,00	4 749,00	4 587,95	4 749,00	4 749,00	4 587,95						
312	Строительство КТП в районе КТП-392 по адресу: Серпуховский район, д Сыново	498/12	2013	2017	0,41	0,41	0,10	0,10	4 888,05	3 172,87	3 172,87	2 871,90	3 172,87	3 172,87	2 871,90						
313	Строительство пункта коммерческого учета КТП-419, доподение к ТЗ 82/09 по адресу: Московская область, Серпуховский район, д. Судимля	1373/14	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 177,48	672,34	672,34	672,34	672,34	672,34	672,34						
314	Строительство пункта коммерческого учета КТП-428, доподение к ТУ № 03-798 по адресу: Московская область, Серпуховский район, д. Енино	1374/14	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 177,48	677,19	677,19	677,19	677,19	677,19	677,19						
	Люберецкий муниципальный район				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66 101,02**	**1 322,35**	**1 322,35**	**1 322,35**	**1 322,35**	**1 322,35**	**1 322,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
315	**Строительство РП-6 кВ, ЛЭП-6 кВ по адресу:** Московская область, Люберецкий р-н, пос. Томилино	2360/15	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	61 111,41	1 321,86	1 321,86	1 321,86	1 321,86	1 321,86	1 321,86						
316	Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-304, по адресу: Люберецкий р-н, п. Малаховка, ул. Поселковая, Михнеевское ш., Заречный проезд	125/10	2010	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	4 989,61	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49						
	Городской округ Дзержинский				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51 805,75**	**321,73**	**321,73**	**321,73**	**321,73**	**321,73**	**321,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
317	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-9 до жилых домов по ул Спортивная д 3, 5, 7 и школы №1, по адресу: г Дзержинский	511/12	2013	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	38 088,20	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49						
318	Строительство новой КТП-4А и КЛ-6 кВ, по адресу: г. Дзержинский пл. Святителя Николая	252/10	2010	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	13 717,55	321,24	321,24	321,24	321,24	321,24	321,24						
	Наро-Фоминский муниципальный район				**2,74**	**2,65**	**0,80**	**0,80**	**135 609,30**	**48 031,31**	**48 031,31**	**48 140,50**	**48 031,31**	**48 031,31**	**48 140,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
319	Строительство РП в районе РП-11 по адресу: Московская область, г Апрелевка, ул Парковая	1982/15	2016	2017	2,34	2,34	0,00	0,00	43 663,44	35 296,84	35 296,84	35 406,04	35 296,84	35 296,84	35 406,04						
320	Строительство БКТП в районе ТП-34 по адресу: Московская область, г Наро-Фоминск, ул Карла-Маркса	1983/15	2016	2017	0,40	0,31	0,80	0,80	12 952,53	10 667,18	10 667,18	10 667,18	10 667,18	10 667,18	10 667,18						
321	Строительство КЛ-10 кВ от ПС-308 до РП-3 по адресу: Московская область, г. Наро-Фоминск	2245/15	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	32 818,26	214,19	214,19	214,19	214,19	214,19	214,19						
322	Строительство спаренных 2КЛ-10 кВ от ПС-308 до РП-4 по адресу: Московская область, г. Наро-Фоминск	2246/15	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	18 599,67	48,32	48,32	48,32	48,32	48,32	48,32						
323	Строительство КЛ-10 кВ от РП-11 до РП-18 по адресу: Московская область, Наро-Фоминский р-н, г.Апрелевка	2247/15	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	27 575,40	1 804,78	1 804,78	1 804,78	1 804,78	1 804,78	1 804,78						
	Рузский муниципальный район				**1,03**	**0,72**	**0,56**	**0,56**	**53 379,11**	**17 044,01**	**17 044,01**	**18 295,32**	**17 044,01**	**17 044,01**	**18 295,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
324	Строительство КТП в районе КТП-1547 по адресу: с.п. Дороховo, с.Архангельское, Рузского района	346/12	2013	2017	0,00	0,06	0,16	0,16	2 442,21	1 213,20	1 213,20	1 213,20	1 213,20	1 213,20	1 213,20						
325	Строительство КТП по адресу: МО, Рузский р-н, г.п. Можайск, Сибирский бульвар (Ямское поле)	2231/15	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 975,56	458,85	458,85	411,55	458,85	458,85	411,55						
326	Строительство ТП в районе ТП-3 "Бикор", по адресу: п. Тучково	185/10	2015	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	38 182,62	9 998,82	9 998,82	11 297,43	9 998,82	9 998,82	11 297,43						
327	Строительство участков ЛЭП-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ от ТП-963 до границ участков заявителей, КТП, ЛЭП-10 кВ до проектируемой КТП, ВЛИ-0,4 кВ по адресу: Московская область, Рузский р-н, с/пос Старорузской, д Воробьево **(1 Этап)**	832/14	2014	2017	0,90	0,53	0,40	0,40	9 354,90	4 998,53	4 998,53	4 998,53	4 998,53	4 998,53	4 998,53						
328	Вынос ВЛ-0,4 кВ от ТП-1999 с территории школы №2 по адресу: Московская область, Рузский р-н, р.п. Тучково, мкр. Силикатный	1697/15	2015	2017	0,13	0,13	0,00	0,00	423,82	374,61	374,61	374,61	374,61	374,61	374,61						
	Волоколамский муниципальный район				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34 916,12**	**23 795,84**	**23 795,84**	**26 603,06**	**23 795,84**	**23 795,84**	**26 603,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
329	Электроснабжение существующей базы Волоколамского филиала АО «Мособлэнерго». Строительство центрального склада и административно-бытового комплекса по адресу: Московская область, Волоколамский р-н, г. Волоколамск, ул. Колхозная, д 43 **(1,2 Этапы)**	1532/15	2015	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	34 916,12	23 795,84	23 795,84	26 603,06	23 795,84	23 795,84	26 603,06						
	Клинский муниципальный район				**0,10**	**0,09**	**0,00**	**0,00**	**600,10**	**620,61**	**620,61**	**620,61**	**620,61**	**620,61**	**620,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
330	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-161 до ВРУ д/сада №25 по адресу: Московская область, г. Клин, ул. Центральная, д. 1	1767/15	2016	2017	0,10	0,09	0,00	0,00	600,10	620,61	620,61	620,61	620,61	620,61	620,61						
	Истринский муниципальный район				**1,06**	**1,06**	**0,75**	**0,75**	**11 011,64**	**5 362,47**	**5 362,47**	**4 282,44**	**5 362,47**	**5 362,47**	**4 282,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
331	Строительство КТП в районе КТП-63 по адресу: Московская область, Истринский р-н, п. Снегири	2155/15	2016	2017	0,55	0,55	0,25	0,25	3 805,34	3 349,07	3 349,07	3 349,07	3 349,07	3 349,07	3 349,07						
332	Строительство 2КТП в районе ТП-246 и КТП-402 по адресу: Московская область, Истринский р-н, г. Дедовск	2156/15	2016	2017	0,51	0,51	0,50	0,50	7 206,30	2 013,40	2 013,40	933,37	2 013,40	2 013,40	933,37						
	Пушкинский муниципальный район				**7,28**	**7,55**	**0,96**	**0,96**	**144 511,07**	**46 135,23**	**46 135,23**	**43 559,64**	**46 135,23**	**46 135,23**	**43 559,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
333	Строительство ТП для деления сети 0,4 кВ от ТП-1343 и ТП-1213 по адресу: Пушкинский р-н, с. Братовщина	448/12	2013	2017	1,00	0,86	0,25	0,25	5 677,36	4 855,53	4 855,53	4 855,53	4 855,53	4 855,53	4 855,53						
334	Строительство КТП в районе ТП-1146 по адресу: г. Пушкино, ул. 50-я летия Комсомола ТЗ №526/12	526/12	2012	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	8 156,15	294,93	294,93	294,93	294,93	294,93	294,93						
335	Строительство РП в районе РП-1529 по адресу: Пушкинский район, д. Кощейково	433/12	2013	2017	0,11	0,46	0,20	0,20	27 027,88	22 729,16	22 729,16	22 770,98	22 729,16	22 729,16	22 770,98						

№ п/п	Наименование объекта	№ ТЗ/ТУ	год начала строительства	год окончания строительства	Физические параметры объекта				Полная стоимость строительства	Итого			Амортизация			За счет регулируемых тарифов по передаче электроэнергии			За счет регулируемых тарифов по присоединению		
					Вводимая мощность, протяженность сетей 2017 год					План	Финансирование	Освоение	План	Финансирование	Освоение	План	Финансирование	Освоение	План	Финансирование	Освоение
					км	км, факт	МВА	МВА, факт	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
336	Перефиксация Ф.42 и Ф.508 в РУ-6 кВ ПС-239 "Пушкино" ПАО «МОЭСК» по адресу: Московская область, Пушкинский район, г. Пушкино, Ярославское шоссе	1348/14	2015	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 672,41	55,18	55,18	2,59	55,18	55,18	2,59						
337	Строительство ТП для деления сетей 0,4 кВ от ТП-1001 по адресу: Пушкинский район, микрорайон Новая деревня, ул. Центральная	443/12	2013	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 825,70	639,94	639,94	763,43	639,94	639,94	763,43						
338	Строительство МТП-3369-16, ЛЭП-10кВ от ВЛ-10кВ "Л 249" до МТП -3369-16, ЛЭП-0,4кВ от МТП-3369-16 до границ участков Заявителей по адресу: Московская область, г. Красноармейск, ул. Новая Жизнь	3369/16	2016	2017	1,00	1,17	0,16	0,16	6 222,57	4 087,26	4 087,26	4 087,26	4 087,26	4 087,26	4 087,26						
339	Внешняя схема электроснабжения жилой застройки по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, г. Пушкино, ул. Колхозная, ул. Кирова	3365/16	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	19 305,85	1 151,05	1 151,05	1 151,05	1 151,05	1 151,05	1 151,05						
340	Строительство КЛ-6 кВ фидеров №№ 14, 34 от ПС-239 "Пушкино" до РП-1530 по адресу: г. Пушкино, старое Ярославское шоссе, микрорайон "Серебрянка"	277/10	2010	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	43 035,16	1 306,22	1 306,22	1 306,22	1 306,22	1 306,22	1 306,22						
341	Строительство КТП для деления сети 0,4 кВ от ТП-1019 по адресу: Пушкинский р-н, д. Комягино, СНТ "Ольховка"	527/12	2013	2017	0,59	0,59	0,10	0,10	3 573,86	1 599,04	1 599,04	1 384,33	1 599,04	1 599,04	1 384,33						
342	Строительство кабельных линий 6 кВ РТП-1531 - ТП-120730 - ТП-102127 - ТП-141576 - ТП-120729 - ТП-120087 по адресу: 141200, Московская область, Пушкинский район, г. Пушкино, Ярославское шоссе, д 143, мкр. Серебрянка, 13 квартал, ул. Тургенева, д. 15 и ул. Тургенева, д. 13 (4 Этап)	1110/14	2015	2017	4,11	4,11	0,00	0,00	17 387,95	7 205,06	7 205,06	5 034,11	7 205,06	7 205,06	5 034,11						
343	Строительство КТП в районе ТП-1037 по адресу: г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул. Центральная	387/12	2012	2017	0,07	0,07	0,25	0,25	2 496,34	615,37	615,37	312,70	615,37	615,37	312,70						
344	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от РП-5 дом ВРУ ВНС по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, г.п. Лесной, ул. Пушкина, д 6 (1, 2 Этапы)	1800/15	2015	2017	0,40	0,29	0,00	0,00	1 730,11	1 089,11	1 089,11	1 089,11	1 089,11	1 089,11	1 089,11						
345	Строительство двух КЛ-6 кВ направлением РТП-1524-ТП-1642 по адресу: Московская область, г. Пушкино, мкр. Звягино, ул. Ленточка	1671/15	2015	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	5 399,73	507,38	507,38	507,38	507,38	507,38	507,38						
	Городской округ Лосино-Петровский				**1,03**	**1,06**	**0,00**	**0,00**	**87 013,26**	**10 374,04**	**10 374,04**	**11 427,77**	**10 374,04**	**10 374,04**	**11 427,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
346	Строительство КЛ-0,4 кВ от КТП-211 до опоры №1 ВЛ-0,4 кВ с КТП-213 на индивидуальную малоэтажную застройку для многодетных семей, по адресу: 141150, Московская область, г. Лосино-Петровский, ул. Чкалова	2406/15	2016	2017	0,12	0,14	0,00	0,00	1 125,62	928,96	928,96	928,96	928,96	928,96	928,96						
347	Строительство КЛ-0,4кВ от КТП-249 до ВРУ котельной по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский, Почтовый переулок, д.6	3313/16	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	600,10	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49						
348	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-125 до д/сада №6 «Солнышко» по адресу: Московская область, г.о Лосино-Петровское, ул.Строителей д.7	514/12	2013	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 612,68	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49						
349	Строительство КТП в районе ТП-236 (ул. Заречная) по адресу: Московская область, Ногинский район, д. Марьино-3, ул. Заречная - ул. Прибрежная	1221/14	2014	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	7 620,74	2 008,24	2 008,24	2 510,18	2 008,24	2 008,24	2 510,18						
350	Строительство КЛ-6 кВ от КТП-39 до ТП-34, г.о. Лосино-Петровский от ул. Набережная до мкр. Солнечный	7/08	2008	2017	0,91	0,91	0,00	0,00	7 388,32	3 165,56	3 165,56	3 165,56	3 165,56	3 165,56	3 165,56						
351	Строительство ЛЭП-6 кВ РТП-2 - ТП-235 - ТП-31, реконструкция РУ-6кВ ТП-235 и РУ-6кВ ТП-31 по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский	758/15	2015	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	68 665,80	4 270,30	4 270,30	4 822,09	4 270,30	4 270,30	4 822,09						
	Городской округ Фрязино				**0,15**	**0,60**	**1,26**	**1,26**	**11 248,73**	**9 574,09**	**9 574,09**	**9 574,09**	**9 574,09**	**9 574,09**	**9 574,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
352	Строительство новой ТП в районе ТП-432 по адресу: Московская область, г. Фрязино, пр. Мира 22, стр. 2	1617/15	2015	2017	0,15	0,60	1,26	1,26	11 248,73	9 574,09	9 574,09	9 574,09	9 574,09	9 574,09	9 574,09						
	Одинцовский муниципальный район				**10,31**	**12,70**	**0,00**	**0,00**	**71 222,93**	**51 019,45**	**51 019,45**	**23 913,75**	**51 019,45**	**51 019,45**	**23 913,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
353	1452) Строительство КЛ-10 кВ от ТП-410427, ТП-414039 по адресу: МО, Одинцовский р-н, п. Лесной городок	ТЗ-04-15-19	2015	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	31 329,44	24 043,41	24 043,41	0,00	24 043,41	24 043,41	0,00						
354	Новое строительство КЛ-10 кВ от РТП-41045 (прокол 40 м) (ГП) по адресу: Московская область, Одинцовский район, сельское поселение Жаворонковское, село Юдино	ТЗ-04-15-8	2016	2017	7,73	7,56	0,00	0,00	23 611,74	23 756,46	23 756,46	23 756,46	23 756,46	23 756,46	23 756,46						
355	Проект и строительство КЛ-10кВ от РП-5049 ТЗ-05-14-201, ТЗ-05-14-271 ул. Толбухина, р.п. Новоивановское	ТУ ТЗ-05-14-201 ТЗ-05-14-271 ТЗ№1290	2015	2017	0,40	0,40	0,00	0,00	1 946,27	72,76	72,76	72,76	72,76	72,76	72,76						
356	Строительство модульного здания на территории Голицынского ЭУ (2016)	ТЗ№2-Т015	2015	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	11 831,56	3 069,31	3 069,31	7,02	3 069,31	3 069,31	7,02						
357	Строительство ВКЛ-0,4 кВ от ТП-310346 (ГП) по адресу: Московская область, Одинцовский р-н., деревня Щезрино	ТЗ-03-14-253	2015	2017	2,18	4,74	0,00	0,00	2 503,92	77,51	77,51	77,51	77,51	77,51	77,51						
	Городской округ Звенигород				**1,60**	**1,60**	**0,00**	**0,00**	**20 210,14**	**9 422,25**	**9 422,25**	**9 408,89**	**9 422,25**	**9 422,25**	**9 408,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

№ п/п	Наименование объекта	№ ТЗ/ТУ	год начала строительства	год окончания строительства	Физические параметры объекта				Полная стоимость строительства	Итого			Амортизация			За счет регулируемых тарифов по передаче электроэнергии			За счет регулируемых тарифов по присоединению		
					Вводимая мощность, протяженность сетей 2017 год					План	Финансирование	Освоение	План	Финансирование	Освоение	План	Финансирование	Освоение	План	Финансирование	Освоение
					км	км, факт	МВА	МВА, факт	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
358	Строительство КЛ-6 кВ от РТП-11 до ТП-141 по адресу:«Московская область, г. Звенигород ул. Радуэная Санаторий «Звенигород»	2297/15	2016	2017	1,60	1,60	0,00	0,00	10 397,40	6 997,01	6 997,01	6 716,24	6 997,01	6 997,01	6 716,24						
359	Создание комплекса АСУ ТП в РТП-19 по адресу: Московская область, г. Звенигород мк-р Супонево	3722/16	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	9 812,74	2 425,24	2 425,24	2 692,64	2 425,24	2 425,24	2 692,64						
	Красногорский муниципальный район				**0,95**	**1,30**	**0,41**	**0,50**	**14 537,48**	**13 269,56**	**13 269,56**	**13 269,56**	**13 269,56**	**13 269,56**	**13 269,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
360	Строительство КТП по адресу: Московская область, Красногорский р-н, п. Нахабино	2104/15	2016	2017	0,31	0,65	0,16	0,25	7 723,12	7 125,75	7 125,75	7 125,75	7 125,75	7 125,75	7 125,75						
361	Строительство ногой КТП по адресу: Московская область, Красногорский р-н, п Нахабино, ул. Лагерная	2110/15	2016	2017	0,64	0,65	0,25	0,25	6 814,36	6 143,81	6 143,81	6 143,81	6 143,81	6 143,81	6 143,81						
	Раменский муниципальный район				**10,35**	**13,12**	**3,15**	**3,40**	**53 295,39**	**36 029,17**	**36 029,17**	**36 029,17**	**36 029,17**	**36 029,17**	**36 029,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
362	Строительство КТП, ВЛЗ-6 кВ, ВЛИ-0,4 кВ по адресу: Московская область, Раменский район, д.Минино	3632/16	2017	2018	0,00	2,54	0,00	0,25	6 671,98	7 745,37	7 745,37	7 745,37	7 745,37	7 745,37	7 745,37						
363	Строительство МТП по адресу: Московская область, Раменский р-н, п. Розники	3867/17	2016	2017	0,00	0,00	0,10	0,10	561,92	517,17	517,17	517,17	517,17	517,17	517,17						
364	Строительство КТП в районе ТП-450 по адресу: 140143, Московская область, Раменский р-н, п Кратово ул. Заречная	3873/17	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 373,33	566,10	566,10	566,10	566,10	566,10	566,10						
365	Строительство КТП в районе ТП-8 по адресу: Московская область, Раменский р-н, п. Кратово ул. Заречная	3863/17	2016	2017	0,00	0,00	0,25	0,25	840,16	759,38	759,38	759,38	759,38	759,38	759,38						
366	Строительство МТП по адресу: Московская область, Раменский р-н, д. Дергаево, ш. Рыбхозное	3868/17	2016	2017	0,07	0,07	0,10	0,10	759,09	698,22	698,22	698,22	698,22	698,22	698,22						
367	Строительство КТП в районе ТП-11 по адресу: Московская область, Раменский р-н, п. Кратово, ул. Ленинка	3864/17	2016	2017	0,00	0,00	0,25	0,25	1 212,77	789,48	789,48	789,48	789,48	789,48	789,48						
368	Строительство МТП по адресу: Московская область, Раменский р-н, д. Дергаево, ул. Центральная	3875/17	2016	2017	0,06	0,06	0,10	0,10	662,35	607,38	607,38	607,38	607,38	607,38	607,38						
369	Строительство КТП в районе КТП-38 по адресу: Московская область, Раменский р-н, д. Верея	3865/17	2016	2017	0,00	0,00	0,40	0,40	1 373,33	713,99	713,99	713,99	713,99	713,99	713,99						
370	Строительство МТП в районе ТП-490 по адресу: Московская область, Раменский р-н, с. Речицы, ул. Железнодорожная	3861/17	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610,23	368,82	368,82	368,82	368,82	368,82	368,82						
371	Строительство КТП в районе ТП-331 по адресу: Московская область, Раменский р-н, п. Кратово, ул Заречная	3866/17	2016	2017	0,00	0,00	0,40	0,40	1 373,33	777,67	777,67	777,67	777,67	777,67	777,67						
372	Внешняя схема электроснабжения жилой застройки по адресу: Московская область, Раменский р-н, д. Верея	3344/16	2016	2017	7,70	7,93	1,30	1,30	29 344,77	16 351,68	16 351,68	16 351,68 .	16 351,68	16 351,68	16 351,68						
373	Строительство КТП, ВЛ-6кВ, ВЛИ-0,4кВ по адресу: 140155, Московская область, Раменский р-н, с/п Новохаритоновское, д. Жирово	1626/15	2015	2017	2,52	2,52	0,25	0,25	7 512,13	6 133,91	6 133,91	6 133,91	6 133,91	6 133,91	6 133,91						
	Воскресенский муниципальный район				**2,07**	**4,69**	**0,80**	**0,80**	**154 734,15**	**49 000,52**	**49 000,52**	**49 873,53**	**49 000,52**	**49 000,52**	**49 873,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
374	Строительство КЛ-6 кВ от ТП-скв. №1 до ТП-скв. №3 Сабуровского водозабора.	121/11	2012	2018	0,00	1,70	0,00	0,00	10 716,30	6 956,58	6 956,58	6 877,65	6 956,58	6 956,58	6 877,65						
375	Строительство КЛ 6 кВ от ФП-5 до ТП-44 взамен участка КВЛ-6 кВ по адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул Суворова **(1 и 2 Этапы)**	211/12	2012	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	30 591,24	8 080,88	8 080,88	9 877,28	8 080,88	8 080,88	9 877,28						
376	Строительство ТП в районе ТП-125 по адресу: г. Воскресенск, ул. Киселева	100/11	2012	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	11 430,61	451,16	451,16	0,00	451,16	451,16	0,00						
377	Строительство КТП в районе ТП-27, г. Воскресенск, ул. Химиков	115/11	2012	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 434,12	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49						
378	Строительство 2БКТП в районе ТП-39 по адресу: Московская область, г. Воскресенск, Больничный проезд	220/12	2013	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	13 836,92	120,34	120,34	5,65	120,34	120,34	5,65						
379	Строительство кабельной линии 6 кВ от ТП-104 до ТП-43 по адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул. Конная	209/12	2011	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	5 531,27	79,46	79,46	79,46	79,46	79,46	79,46						
380	Стр-во КЛ-6кВ от РУ-6кВ ПС-530 "Фосфоритная" ПАО "МОЭСК" до РУ-6кВ ТП-501 по адресу: Московская область, Воскресенский район, г.п. Хорлово, мкр. Фосфоритный	2088/16	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	7 739,84	1 324,94	1 324,94	1 324,94	1 324,94	1 324,94	1 324,94						
381	Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-173 по адресу: г. Воскресенск	508/12	2013	2017	0,72	0,84	0,00	0,00	2 125,37	1 332,37	1 332,37	1 332,37	1 332,37	1 332,37	1 332,37						
382	Строительство КЛ 10 кВ от п/ст 761 до ТП-3 (РТП-3) ф. 9 и ф. 26 по адресу: г. Воскресенск, м-он Фетровая фабрика	208/12	2013	2017	0,80	1,63	0,00	0,00	4 993,04	3 963,75	3 963,75	3 963,75	3 963,75	3 963,75	3 963,75						
383	Строительство РТП-10/0,4 кВ в районе ТП-3 по адресу: г. Воскресенск, м-он Фетровая фабрика	207/12	2012	2017	0,55	0,52	0,80	0,80	30 760,66	23 774,52	23 774,52	23 669,56	23 774,52	23 774,52	23 669,56						

№ п/п	Наименование объекта	№ ТЗ/ТУ	год начала строительства	год окончания строительства	Физические параметры объекта				Полная стоимость строительства	Итого			Амортизация			За счет регулируемых тарифов по передаче электроэнергии			За счет регулируемых тарифов по присоединению		
					Вводимая мощность, протяженность сетей 2017 год					План	Финансирование	Освоение	План	Финансирование	Освоение	План	Финансирование	Освоение	План	Финансирование	Освоение
					км	км, факт	МВА	МВА, факт	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
384	Строительство РТП 6/0,4 кВ в районе ФП-5 по адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул. Суворова	210/12	2013	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	34 574,78	2 916,04	2 916,04	2 742,37	2 916,04	2 916,04	2 742,37						
	Коломенский муниципальный район				**0,97**	**0,97**	**0,10**	**0,10**	**38 062,63**	**12 072,95**	**12 072,95**	**11 992,83**	**12 072,95**	**12 072,95**	**11 992,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
385	Строительство КЛ-10 кВ от РП-10 до ТП-75 по адресу: Коломенский район, п. Пески **(1 и 2 Этапы)**	286/12	2012	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	26 173,87	7 838,30	7 838,30	9 502,85	7 838,30	7 838,30	9 502,85						
386	Строительство КТП вблизи ТП-24 по адресу: Коломенский район, п. Пески	287/12	2013	2017	0,97	0,97	0,10	0,10	11 888,76	4 234,66	4 234,66	2 489,98	4 234,66	4 234,66	2 489,98						
	Городской округ Ленинский район				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42 764,77**	**3 152,37**	**3 152,37**	**3 152,37**	**3 152,37**	**3 152,37**	**3 152,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
387	Строительство КТП, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-0,4кВ. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по адресу: Московская область. Ленинский район, ДНТ "Бутово" **(1, 2 Этап)**	3830/16	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	33 165,53	2 723,54	2 723,54	2 723,54	2 723,54	2 723,54	2 723,54						
388	Строительство ТП-3702/16, 2ЛЭП-10кВ от ТП-3702/16 до ТП-567 по адресу: Московская область, Ленинский р-н, с п. Булатниковское, пос. Битца	3702/16	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	9 599,24	428,83	428,83	428,83	428,83	428,83	428,83						
	Городской округ Химкинский район				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 216,64**	**187,20**	**187,20**	**8,79**	**187,20**	**187,20**	**8,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
389	Строительство 2КЛ-10 кВ по адресу: Московская обл., г. Долгопрудный, мкр. Хлебниково, ул. Госпитальная	3925/17	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	5 216,64	187,20	187,20	8,79	187,20	187,20	8,79						
	Объекты технологического присоединения				**89,69**	**160,29**	**35,78**	**71,79**	**3 345 996,72**	**850 000,00**	**799 631,13**	**712 392,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**850 000,00**	**799 631,13**	**712 392,59**
	Городской округ Электросталь				**6,96**	**8,19**	**2,82**	**2,82**	**157 700,73**	**49 678,40**	**47 956,01**	**32 561,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49 678,40**	**47 956,01**	**32 561,22**
390	Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: Московская область, г Электросталь, ул.Горького	152923-Р (2035/15)	2015	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	821,19	233,31	233,31	0,00							233,31	233,31	0,00
391	Строительство ЛЭП-6 кВ, МТП-1605166 для электроснабжения заявителя по адресу: Московская область, Электросталь г , Ногинское ш.	1605166-Р (3379/16)	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	4 325,50	183,74	183,74	183,74							183,74	183,74	183,74
392	Строительство ЛЭП-6кВ от ближайшей опоры ВЛ-6кВ от ТП-192 до КТП Заявителей по адресу: Московская область, г. Электросталь, Ногинское шоссе	157691 157736 (2902/15)	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	374,54	25,59	0,00	0,00							25,59	0,00	0,00
393	Строительство ЛЭП 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП № 60 до ВРУ нежилого помещения заявителя по адресу: Московская область, г. Электросталь, проспект Ленина, д. № 32/16, помещение 04	131745 (533/13)	2016	2017	0,06	0,00	0,00	0,00	426,07	339,66	0,00	0,00							339,66	0,00	0,00
394	Строительство ЛЭП-6кВ от РП-255 до границы участка заявителя по адресу: 144001, Московская область, г. Электросталь, ул. Захарченко	157698 (3192/16)	2016	2017	0,40	0,40	0,00	0,00	3 424,98	2 767,35	2 767,35	2 271,53							2 767,35	2 767,35	2 271,53
395	Строительство 2КТП, ЛЭП-6кВ по адресу: 144009, Московская область, г. Электросталь, Строительный пер , д. № 9А	156240 (2858/15)	2016	2017	0,10	0,10	0,32	0,32	4 573,27	3 551,48	3 551,48	40,00							3 551,48	3 551,48	40,00
396	Строительство ЛЭП-6кВ от РП-185 до проектируемой ТП Заявителя по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Комсомольская, д.1	156428 (2765/15)	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 413,26	243,12	243,12	400,44							243,12	243,12	400,44
397	Строительство ЛЭП-6кВ от ТП-233 и ТП-234 до проектируемой ТП Заявителя по адресу: 144006, Московская область, г. Электросталь, ул. Северная **(2 этап)**	153143 (2728/15)	2016	2017	1,87	1,87	0,00	0,00	8 896,04	6 707,98	6 707,98	5 691,66							6 707,98	6 707,98	5 691,66
398	Строительство ЛЭП-0,4кВ от РП-210 до ВРУ объекта заявителя по адресу: 144000, Московская область, г. Электросталь, Фрязевское ш , д. 50	154978 (2724/15)	2016	2017	0,29	0,29	0,00	0,00	1 534,77	1 402,87	1 402,87	46,90							1 402,87	1 402,87	46,90
399	Установка ячеек КСО в ЦРП-215. Строительство 2БКТП-1, 2БКТП-2, КЛ-6 кВ для электроснабжения заяв по адресу:Московская область, г. Электросталь, квартал между Ногинским шоссе и проспектом Ленина с запада от дома №04	121784-Р (153/13)	2013	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	38 517,98	10,20	1,41	1,41							10,20	1,41	1,41
400	Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-62. Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-62 до ВРУ ООО «Фокус» по адресу: Московская область, г. Электросталь, пр. Ленина, д. 35/20 **(2 Этап)**	122828-Р (34/13)	2014	2017	0,10	0,00	0,00	0,00	601,21	409,35	0,00	0,00							409,35	0,00	0,00
401	Строительство ЛЭП 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ РП № 47 до ВРУ складского помещения заявителя по адресу: Московская область, г.Электросталь ул Карла Маркса с юга от территории ГСК-29"	131280-Р (530/13)	2014	2017	0,31	0,31	0,00	0,00	1 554,90	962,45	962,45	962,45							962,45	962,45	962,45
402	Замена трансформаторов в ТП-78, ТП-13. Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-78 до ВРУ жилого дома Заявителя, строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-13 до ВРУ жилого дома Заявителя, расположенного по адресу: 144000, Московская область, г. Электросталь, ул. Расковой, дом №10 **(2 этап)**	132062-Р (783/14)	2014	2017	0,64	0,64	0,00	0,00	4 184,10	3 860,45	3 860,45	3 860,45							3 860,45	3 860,45	3 860,45
403	Внешнее электроснабжение Заявителя по адресу: г. Электросталь, Южный проспект	130036-Р (233/13)	2013	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 357,18	210,83	0,00	0,00							210,83	0,00	0,00

№ п/п	Наименование объекта	№ ТЗ/ТУ	год начала строительства	год окончания строительства	Физические параметры объекта				Полная стоимость строительства	Итого			Амортизация			За счет регулируемых тарифов по передаче электроэнергии			За счет регулируемых тарифов по присоединению		
					Вводимая мощность, протяженность сетей 2017 год					План	Финансирование	Освоение	План	Финансирование	Освоение	План	Финансирование	Освоение	План	Финансирование	Освоение
					км	км, факт	МВА	МВА, факт	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
404	Расширение РУ 6 кВ РП 76. Строительство ТП. Строительство ЛЭП 6 кВ от РП 76 до проектируемой ТП по адресу: Московская область, г. Электросталь, Ногинское шоссе (2 Этап)	131766-Р (539/13)	2014	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	16 496,44	160,70	160,70	288,38							160,70	160,70	288,38
405	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-229 до ВРУ торгово-сервисного здания Заявителя по адресу: 144000, Московская область, г.Электросталь, ул Юбилейная, у дома №17	140053-Р (1028/14)	2014	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	334,43	27,78	27,78	27,78							27,78	27,78	27,78
406	Внешнее электроснабжение Заявителя по адресу: 144000, Московская область, г.Электросталь, ул Западная	145111/Р/1/ЦА (1495/15)	2016	2017	0,07	0,07	0,00	0,00	1 550,85	222,33	222,33	222,33							222,33	222,33	222,33
407	Строительство 2БКТП с трансформаторами 2х400 кВА, Строительство 2 КЛ-10 кВ от разных секции 2БКТП проектируемой по ТЗ № 906/14 от 05.03.2014г. до проектируемой 2БКТП, Строительство КЛ-0,4 кВ от разных секций проектируемой 2БКТП до каждого ВРУ жилых домов заявителя по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Ялагина, 25-26 (строит.)	131562-Р 131563-Р 146428-Р (1065/14)	2015	2017	0,25	0,51	2,00	2,00	16 924,81	5 678,03	5 678,03	5 678,03							5 678,03	5 678,03	5 678,03
408	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-211 до ВРУ Заявителя по адресу: 144000, Московская область, г. Электросталь, ул. Журавлева, напротив многоквартирного дома 23	141304-Р (1213/14)	2015	2017	0,22	0,33	0,00	0,00	1 322,19	185,77	80,55	80,55							185,77	80,55	80,55
409	Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-33 до ВРУ Заявителя по адресу: 144001, Московская область, Электросталь г, Лесная ул.	143944-Р (1422/14)	2015	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	637,71	167,91	167,91	141,54							167,91	167,91	141,54
410	Реконструкция ТП-33.Строительство КЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП-33 до ВРУ нежилого помещения заявителя по адресу: Московская область, г. Электросталь, Строительный переулок, дом № 8а (2 этап)	133108 (975/14)	2014	2017	1,08	1,08	0,00	0,00	4 567,02	4 116,94	4 116,94	129,04							4 116,94	4 116,94	129,04
411	Расширение РУ 6 кВ РП-210. Строительство ТП с силовыми трансформаторами 2х250 кВА. Строительство ЛЭП-6 кВ от РП 210 до проектируемой ТП, по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Расковой (2 Этап)	130613 (46/13)	2014	2017	0,51	0,51	0,50	0,50	15 675,01	11 495,17	11 495,17	11 495,17							11 495,17	11 495,17	11 495,17
412	Строительство 2КТП-142675, КЛ-6кВ вблизи границы земельного участка Заявителя по адресу: 144000, Московская область, г.Электросталь, ул.Трудовая, д. 28	142675 (1385/14)	2014	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 335,36	321,32	15,84	15,84							321,32	15,84	15,84
413	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-227 до ВРУ нежилого помещения Заявителя по адресу: 144000, Московская область, г. Электросталь, Ногинское шоссе	143030 (1393/14)	2015	2017	0,28	0,28	0,00	0,00	1 295,94	278,19	278,19	251,22							278,19	278,19	251,22
414	Строительство КЛ-0,4 кВ от РТП-1 до ВРУ объектов по адресу: 144000, Московская область, г. Электросталь, ул. Ялагина, дом № 11, № 12	132671, 132673 (1395/14)	2015	2017	0,40	1,45	0,00	0,00	1 214,22	266,47	245,53	245,53							266,47	245,53	245,53
415	Внешнее электроснабжение энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: 144000, Московская область, Электросталь г, Фрязевское ш	145927 (1835/15)	2015	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 733,11	1 561,16	1 561,16	0,00							1 561,16	1 561,16	0,00
416	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-221 до границы участка Заявителя по адресу: 144000, Московская область, г. Электросталь, пос Машиностроитель	143641 (1416/14)	2015	2017	0,18	0,16	0,00	0,00	462,83	58,64	58,64	58,64							58,64	58,64	58,64
417	Реконструкция ТП -38, реконструкция ТП-41. Строительство КЛ-0,4 кВА от ТП-38 до ВРУ заявителя, строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-41 до ВРУ заявителя по адресу: 140000 Московская область, г. Электросталь, ул. Карла Маркса, д. 27 (2 Этап)	140442 (1215/14)	2014	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 751,63	2 154,46	2 154,46	0,00							2 154,46	2 154,46	0,00
418	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-68 до ВРУ нежилого помещения заявителя Матвеевой Н.В. и части здания заявителя ООО «Эл-Офис» по адресу: Московская область, г. Электросталь, пр-кт Ленина, д. №23,25	131111 (115/13)	2014	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	987,58	163,70	135,89	0,00							163,70	135,89	0,00
419	Строительство 2 КЛ-0,4 кВ от ТП-140 до ВРУ жилого дома по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Пушкина, д. 37	121992 (430/13)	2013	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	3 924,22	404,89	404,89	0,00							404,89	404,89	0,00
420	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от РТП-1 до ВРУ детского сада Заявителя по адресу: 144000, Московская область, г.Электросталь, ул Ялагина, 14(стр)	130513 (1171/14)	2015	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	863,86	134,66	0,00	0,00							134,66	0,00	0,00
421	Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП-187 до ВРУ нежилого помещения заявителя по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Карла Маркса, дом 36а	132407 (863/14)	2014	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 201,03	647,16	541,62	31,89							647,16	541,62	31,89
422	Строительство ЛЭП -0,4 кВ с разных секций РУ 0,4 кВ ТП-236 до ВРУ торгового центра заявителя по адр: Московская область, г. Электросталь, Фрязевское ш, д.120 ООО "Плюс Девелопмент"	132367 (569/13)	2014	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 605,30	366,58	366,58	240,09							366,58	366,58	240,09

№ п/п	Наименование объекта	№ ТЗ/ТУ	год начала строительства	год окончания строительства	Физические параметры объекта				Полная стоимость строительства	Итого			Амортизация			За счет регулируемых тарифов по передаче электроэнергии			За счет регулируемых тарифов по присоединению		
					Вводимая мощность, протяженность сетей 2017 год					План	Финансирование	Освоение	План	Финансирование	Освоение	План	Финансирование	Освоение	План	Финансирование	Освоение
					км	км, факт	МВА	МВА, факт	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
423	Строительство двух КЛ-0,4кВ от ТП-126 до ВРУ объекта Заявителя по адресу: Московская область, г. Электросталь, Южный пр-кт, д.5 к.1	142182 (1255/14)	2014	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	730,79	116,36	116,36	0,00							116,36	116,36	0,00
424	Замена силового трансформатора в РТП-216 на по адресу: Московская область, г. Электросталь	150515 (1627/15)	2015	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 456,04	16,66	16,66	0,00							16,66	16,66	0,00
425	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-42 до ВРУ объекта заявителя, по адресу: 144000, Московская область, г. Электросталь, ул. Спортивная, с юга от д 25.	141990-Р (1256/14)	2015	2017	0,22	0,22	0,00	0,00	908,76	114,01	114,01	114,01							114,01	114,01	114,01
426	Стр-во ВЛ-0,4кВ от ТП-99 до границ уч. Заяв. МО, г. Электросталь, ул. Мира (в районе ЭГУС)	143847 (1396/14)	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	421,67	81,12	81,12	81,12							81,12	81,12	81,12
427	Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., г. Электросталь, ул. Радио, дом № 3	17111928 (4227/17)	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 294,94	30,00	1,48	1,48							30,00	1,48	1,48
	Орехово-Зуевский муниципальный район				**3,34**	**4,52**	**1,96**	**1,86**	**53 623,10**	**27 199,29**	**26 590,01**	**20 049,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27 199,29**	**26 590,01**	**20 049,33**
428	Строительство КТП-1600675, ЛЭП-6 кВ от КТП-154633 до КТП-1600675 по адресу: 142601, Московская область, Орехово-Зуевский район, юго-западнее п. 47 уч., С/Т «Астра	1600675-Р (3185/16)	2016	2017	0,13	0,13	0,16	0,16	5 925,44	3 057,72	2 934,04	2 805,75							3 057,72	2 934,04	2 805,75
429	Строительство КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ТП-231 до РУ-6 кВ проектируемой КТП Заявителя по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский р-н, г. Ликино-Дулево, ул. Калинина д 16	143435-Р (1469/14)	2014	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 084,94	633,11	633,11	2 529,76							633,11	633,11	2 529,76
430	Строительство 2КТП-140048. Строительство ЛЭП-6 кВ от пр 2КТП-140050 (в рамках ТЗ-987/14 от 08 07 2014) до проектируемой 2КТП-140048 по адресу: 142643, Московская область, Орехово-Зуевский р-н, п. Снопок Новый (Верейское с/п)	140048-Р (988/14)	2014	2017	0,65	0,65	0,80	0,80	4 866,40	4 198,31	4 198,31	4 198,31							4 198,31	4 198,31	4 198,31
431	Строительство 2КТП-140050. Строительство ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф 25 ПС-240 «Сосновая»-ТП-5 до проектируемой 2КТП-140050 по адресу: 142643, Московская область, Орехово-Зуевский р-н, п. Снопок Новый (Верейское с/п)	140050-Р (987/14)	2014	2017	0,65	0,65	0,80	0,80	4 022,62	3 407,91	3 407,91	3 407,91							3 407,91	3 407,91	3 407,91
432	Строительство КЛ-0,4 кВ от РТП-347 до ВРУ объекта по адресу: 142621, Московская область, Орехово-Зуевский р-н, г. Куровское, ул. Советская, дом № 129	133375-Р (1419/14)	2015	2018	0,00	0,42	0,00	0,00	2 431,73	66,28	66,28	1 137,44							66,28	66,28	1 137,44
433	Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 142620, Московская область, Орехово-Зуевский р-н, г. Куровское, ул. Первомайская	158699 (2908/15)	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475,15	340,62	112,35	112,35							340,62	112,35	112,35
434	Строительство ЛЭП 0,4 кВ от разных секций ТП-262 до ВРУ физкультурно-оздоровительного комплекса заявителя по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Дрезна, IV микрорайон, ул. Южная, вблизи домов №13,13а,27	132939 (901/14)	2014	2018	0,00	0,67	0,00	0,00	3 001,03	2 039,93	2 039,93	2 312,58							2 039,93	2 039,93	2 312,58
435	Реконструкция КТП-311. Строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТП-311 до ВРУ объекта Заявителя Московская область Орехово-Зуевский р-н, 39 км. Горьковско-Егорьевского шоссе, западнее г. Куровское АЗС (2 Этап)	142594 (1287/14)	2014	2017	0,42	0,42	0,10	0,00	1 190,96	41,65	41,65	0,00							41,65	41,65	0,00
436	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-357 до ВРУ Заявителя по адресу: 142645, Московская область, Орехово-Зуевский р-н, п. Авсюнино (Дороховское с/п), ул. Ленина, дом №25в	143294 (1190/14)	2014	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	628,20	448,11	448,11	0,00							448,11	448,11	0,00
437	Строительство ТП в габаритах 630 кВА с силовым трансформатором 400 кВА. Монтаж АИИСКУЭ в проектируемой ТП. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проектируемой ТП до ВРУ производственного здания по адресу: 142621, Московская область, Орехово-Зуевский р-н, г. Куровское, Дорожный проезд	130068 (717/13)	2013	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	5 957,41	1 072,87	1 072,87	0,00							1 072,87	1 072,87	0,00
438	130149-Р от 15.03.2013 Строительство ТП-100 кВА с силовым трансформатором 100 кВА. Монтаж АИИСКУЭ. Строительство ЛЭП-6 кВ от ТП-8 до проектируемой ТП	130149 (517/13)	2014	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	661,68	74,73	6,14	0,00							74,73	6,14	0,00
439	Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-265 до ВРУ объекта по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский р-н, г. Дрезна, Школьный проезд	140961 (1116/14)	2014	2017	0,14	0,14	0,00	0,00	678,19	62,58	62,58	0,00							62,58	62,58	0,00
440	Внешнее электоснабжение нежилого здания Заявителя по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Куровское, ул. Могзесская д 1	145255 (1571/15)	2015	2017	0,01	0,01	0,10	0,10	706,74	616,90	616,90	616,90							616,90	616,90	616,90
441	Строительство ТП2х630 кВА с одним силовым трансформатором 100 кВА. Монтаж АИИСКУЭ. Строительство 2КЛ-6 кВ от проектируемой ТП до места врезки в КЛ-6 кВ ТП-184-ТП-198. Строительство КЛ-0,4 кВ от проектируемой ТП до ВРУ жилого дома. 142672, Московская обл, Орехово-Зуевский р-н, Ликино-Дулево г, Луначарского ул, участок № 3	130102 (264/13)	2013	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 589,67	172,72	160,48	0,00							172,72	160,48	0,00
442	Внешнее электроснабжение пожарного депо по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский р-н, с/п Ильинское, с. Ильинский Погост, ул. Совхозная, участок № 11-Б	142988 (1535/15)	2015	2017	0,14	0,14	0,00	0,00	411,89	0,01	0,00	0,00							0,01	0,00	0,00

№ п/п	Наименование объекта	№ ТЗ/ТУ	год начала строительства	год окончания строительства	Физические параметры объекта				Полная стоимость строительства	Итого			Амортизация			За счет регулируемых тарифов по передаче электроэнергии			За счет регулируемых тарифов по присоединению		
					Вводимая мощность, протяженность сетей 2017 год					План	Финансирование	Освоение	План	Финансирование	Освоение	План	Финансирование	Освоение	План	Финансирование	Освоение
					км	км, факт	МВА	МВА, факт	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
443	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РТП-58 до границы земельного участка Заявителя по адресу: 142670, Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Ликино-Дулево, ул. Коммунистическая	131240 (1133/14)	2015	2017	0,18	0,18	0,00	0,00	685,45	63,54	63,54	0,00							63,54	63,54	0,00
444	Строительство ЛЭП-0,4кВ от ТП-6 до границы участка Заявителя по адресу: 142643, Московская область, Орехово-Зуевский р-н, п. Сиопок Новый (Верейское с/п)	153461 (2817/15)	2016	2017	0,46	0,46	0,00	0,00	1 680,59	908,11	908,11	849,68							908,11	908,11	849,68
445	Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 142621, Московская область, Орехово-Зуевский р-н, г. Куровское, Новинское ш.	140106 (2904/15)	2016	2017	0,00	0,09	0,00	0,00	523,89	283,26	283,26	26,16							283,26	283,26	26,16
446	Внешнее электроснабжение энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: 142635, Московская обл, Орехово-Зуевский р-н, Губино (Белавинское с/п) д. Железнодорожная ул.	143344 (1737/15)	2016	2017	0,17	0,17	0,00	0,00	732,48	380,41	380,41	0,00							380,41	380,41	0,00
447	Строительство КТП-154633, ЛЭП-6 кВ ,ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения Заявителей по адресу: Орехово-Зуевский р-н, пос Тополиный ,СНТ «Россия	1509124 (2976/16)	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	7 999,90	6 880,19	6 821,25	0,00							6 880,19	6 821,25	0,00
448	Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский р-н, г. Дрезна, ул. Южная	150092-Р (1698/15)	2015	2017	0,41	0,41	0,00	0,00	1 829,11	1 687,57	1 687,57	1 407,30							1 687,57	1 687,57	1 407,30
449	Строительство ЛЭП-6 кВ по адресу: 142633, Московская область, Орехово-Зуевский район, п. Верея (с/п Верейское), ул. Центральная (2 этап)	1701461 (4027/17)	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021,46	639,10	639,10	639,10							639,10	639,10	639,10
450	Строительство КТП по адресу: 142620, Московская обл., Орехово-Зуевский р-н, г. Куровское, ул. Совхозная, д. 23	1706397 (4153/17)	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 518,17	123,66	6,09	6,09							123,66	6,09	6,09
	Электрогорск, городской округ				**2,57**	**2,37**	**0,80**	**0,80**	**20 180,74**	**13 816,87**	**13 566,20**	**9 329,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13 816,87**	**13 566,20**	**9 329,43**
451	Внешняя схема электроснабжения заявителя Фонд содействия социальному развитию и ипотечному кредитованию по адресу: 142530, Московская область, г. Электрогорск, ул. М. Горького (2 Этап)	141866-Р (1362/14)	2015	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	477,55	226,12	53,23	53,23							226,12	53,23	53,23
452	Строительство КЛ-0,4кВ по адресу: 142539, Московская область, г. Электрогорск, ул. Ленина	1700311-Р (3882/17)	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 049,71	53,87	2,65	2,65							53,87	2,65	2,65
453	Реконструкция РТП-339. Строительство 2КТП, ЛЭП-6кВ от РТП-339 до 2КТП по адресу: 142530, Московская область, г. Электрогорск, ул. Безымянная, д. 11 (2 Этап)	1510585 (2973/16)	2016	2017	1,14	1,14	0,80	0,80	10 336,13	9 002,51	9 002,51	8 884,50							9 002,51	9 002,51	8 884,50
454	Строительство ВЛЗ- 6 кВ от ВЛ-6 кВ РП-303-ТП-328 до границы участка заявителя по адресу: Московская область, Электрогорск г, ул. Буденного	130483 (900/14)	2014	2017	0,10	0,10	0,00	0,00	547,67	343,59	343,59	343,59							343,59	343,59	343,59
455	Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: 142530, Московская область, г. Электрогорск, СНТ «Вереск»	146268 (1720/15)	2015	2017	1,13	1,13	0,00	0,00	2 834,54	2 159,44	2 159,44	45,46							2 159,44	2 159,44	45,46
456	Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителей по адресу: 142530, Московская область, г. Электрогорск, ул. Ленина, дом № 10	146265, 151560 (1770/15)	2015	2017	0,20	0,00	0,00	0,00	917,29	0,01	0,00	0,00							0,01	0,00	0,00
457	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-356 до ВРУ Заявителя по адресу: 142530, Московская область, г. Электрогорск, ул. Чкалова, дом № 2	133544 (1107/14)	2014	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	922,65	25,43	0,00	0,00							25,43	0,00	0,00
458	Внешнее электроснбжение энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: 142530, Московская область, Электрогорск г, Вокзальная пл (2 Этап)	153016 (2389/15)	2015	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181,62	123,94	122,81	0,00							123,94	122,81	0,00
459	Строительство двух ЛЭП-0,4 кВ от ТП-343 до ВРУ объекта Заявителя по адресу: 142530, Московская область, г. Электрогорск, ул. Ленина, дом № 47, 50:17:0011210:0006	156569 (2812/15)	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 913,58	1 881,97	1 881,97	0,00							1 881,97	1 881,97	0,00
	Павлово-Посадский муниципальный район				**3,62**	**3,69**	**0,20**	**0,20**	**47 065,96**	**13 388,37**	**13 068,26**	**12 987,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13 388,37**	**13 068,26**	**12 987,11**
460	Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-148 по адресу: 142505, Московская область, Павлово-Посадский р-н, г. Павловский Посад, ул. Интернациональная, д. 27	1607233 (3575/16)	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 641,61	610,02	392,11	440,75							610,02	392,11	440,75
461	Строительство ЛЭП-6 кВ, МТП по адресу: Московская область, Павлово-Посадский р-н, ул. Степуринская	1510139-Р (3583/16)	2016	2017	0,76	0,84	0,10	0,10	4 624,39	374,30	374,30	4 245,50							374,30	374,30	4 245,50
462	Строительство 2 БКТП-142032, КЛ-6 кВ от РП--55 до пр. 2БКТП-142032, КЛ-6 кВ от ТП-245 до пр. 2 БКТП-142032, КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2 БКТП-142032 до ВРУ заявителя. Московская область, г. Павловский посад, ул. Вокзальная	142032 (1342/14)	2015	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	14 096,04	3 821,04	3 821,04	0,00							3 821,04	3 821,04	0,00
463	Реконструкция РП-162, строительство двух ВРШ-0,4кВ вблизи РП-162 по адресу: МО, Павлово-Посадский р-н, г. Павлово-Посад, ул. Большая Покровская (2 Этап)	145215 (1430/14)	2015	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	3 466,93	55,67	55,67	0,00							55,67	55,67	0,00
464	Внешнее электроснабжение ООО «Плюс Девелопмент» по адресу: 142500, Московская область, Павлово-Посадский р-н, Павлово-Посадский г,Большой железнодорожный проезд	145326 (1568/15)	2015	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	11 650,48	75,13	75,13	75,13							75,13	75,13	75,13

№ п/п	Наименование объекта	№ ТЗ/ТУ	год начала строительства	год окончания строительства	Физические параметры объекта				Полная стоимость строительства	Итого			Амортизация			За счет регулируемых тарифов по передаче электроэнергии			За счет регулируемых тарифов по присоединению		
					Вводимая мощность, протяженность сетей 2017 год					План	Финансирование	Освоение	План	Финансирование	Освоение	План	Финансирование	Освоение	План	Финансирование	Освоение
					км	км, факт	МВА	МВА, факт	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
465	Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: 142500, Московская область, г. Павловский Посад	150420 (1646/15)	2015	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	489,56	102,20	0,00	0,00							102,20	0,00	0,00
466	Внешнее электроснабжение энергопринимающего устройства Заявителя по адресу: 142506, Московская область, Павлово-Посадский р-н, сп.Рахмановское, северо-восточнее Субботино д	154070-Р (2351/15)	2015	2017	2,86	2,86	0,10	0,10	10 096,95	8 350,01	8 350,01	8 225,72							8 350,01	8 350,01	8 225,72
	Шатурский муниципальный район				**0,95**	**1,21**	**1,03**	**1,03**	**47 142,68**	**12 364,57**	**11 878,16**	**10 285,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 364,57**	**11 878,16**	**10 285,70**
467	Внешнее электроснабжение энергопринимающего устройства Заявителя по адресу: Московская область, Шатурский р-н, г. Шатура, ул. 1 Мая, дом №7	144322-Р (1640/15)	2015	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 211,24	98,26	98,26	386,10							98,26	98,26	386,10
468	Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-92 по адресу: Московская область, Шатурский район, г. Шатура, ул. Строителей	1612730 (3557/16)	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	780,79	73,42	73,42	533,90							73,42	73,42	533,90
469	Внешнее электроснабжение энергопринимающих устройств Заявителей по адресу: 140700, Московская область, Шатурский р-н, Шатура г., Керва мкр., в 32 метрах юго-восточнее з.у. с к.н. 50:25:0030304:420. 140700, Московская обл., Шатурский р-н, Шатура г., Керва мкр., в 64 метрах юго-восточнее з.у. с к.н. 50:25:0030304:320.	1612421-Р 1612460-Р (3802/16)	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476,66	137,25	6,76	770,84							137,25	6,76	770,84
470	Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ЛЭП-0,4 кВ от ТП-2 по адресу: 140721, Московская область, Шатурский район, п. Бакшеево	1604426-Р (3315/16)	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	561,54	52,40	52,40	52,40							52,40	52,40	52,40
471	Строительство КВЛ-0,4 кВ от КТП-4 до границы земельного участка Заявителя Московская область, Шатурский р-н п. Туголесский Бор, ул. Советская	120391-Р (895/14)	2013	2017	0,00	0,25	0,00	0,00	777,52	111,60	10,89	10,89							111,60	10,89	10,89
472	Реконструкция ТП-3А. Строительство ЛЭП-6 кВ от ТП-3А до ТП-156830 по адресу: 140700, Московская область, Шатурский район, г. Шатура, ул. Московская, д. №12А, 50:25:0010112:0014 (2 Этап)	156830 (2899/16)	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 023,01	258,25	258,25	240,44							258,25	258,25	240,44
473	Внешняя схема электроснабжения объекта Заявителя по адресу: Московская область , Шатурский р-н, п. Туголесский Бор, ул. Октябрьская, д 11 (2 Этап)	152654 (2695/15)	2016	2017	0,12	0,12	0,00	0,00	2 551,48	564,61	564,61	383,42							564,61	564,61	383,42
474	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-286 до ВРУ объекта по адресу: Московская область, Шатурский р-н, рп Черусти, ул. Новая	143078-Р (1155/14)	2014	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	395,78	27,34	27,34	27,34							27,34	27,34	27,34
475	Реконструкция РП-2, ТП-3 «Новая». Строительство 2КТП, ЛЭП-6 кВ от РП-2 и от ТП-3 «Новая» до проектируемой 2КТП, ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4кВ проектируемой 2КТП до ВРУ объекта Заявителя по адресу: 140700, Московская область, Шатурский район, г. Шатура, ул. Интернациональная, д. 16 (2 Этап)	131489 (551/13)	2014	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	12 588,76	847,94	847,94	0,00							847,94	847,94	0,00
476	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10 до ВРУ магазина Заявителя, по адресу: 140721, Московская область, Шатурский р-н, п. Бакшеево, ул. 1 Мая	133229 (879/14)	2014	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	331,35	262,29	262,29	0,00							262,29	262,29	0,00
477	Строительство КВЛ-0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП-2 и КВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-7 до ВРУ Детского сада заявителя по адресу: Московская область, Шатурский район, п. Шатурторф, ул. Лесная	131985 (977/14)	2014	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 404,45	178,01	178,01	0,00							178,01	178,01	0,00
478	Строительство проект. КТП-143111. Строительство ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ «Ф 1» по адресу: 140712, Московская область, Шатурский район, п. Шатурторф, на пересечении улицы Интернациональная и улицы Школьная	143895 (1397/14)	2014	2017	0,63	0,63	0,40	0,40	4 130,85	3 427,82	3 427,82	3 427,82							3 427,82	3 427,82	3 427,82
479	Внешнее электроснабжение Школы искусств по адресу: 140700, Московская область, Шатурский р-н, Шатура г, Ильича пр-кт, дом №39/1	133466 (1561/15)	2015	2017	0,15	0,15	0,00	0,00	1 488,64	1 298,59	1 298,59	1 298,59							1 298,59	1 298,59	1 298,59
480	Внешнее электроснабжение объекта Заявителя по адресу: 140722, Московская область, Шатурский р-н, р.п. Мишеронский, ул. Замкова	145149 (1643/15)	2015	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 274,57	902,89	902,89	0,00							902,89	902,89	0,00
481	Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: 140746, Московская область, Шатурский район, п. Осаново-Дубовое, ул. Центральная (2 этап)	154991 (2210/15)	2015	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108,04	945,26	945,26	0,00							945,26	945,26	0,00
482	Строительство КТП-153135. Строительство 2КЛ-10 кВ от проектируемой КТП-153135 до места врезки в КЛ-10 кВ ТП-86-ТП-91 по адресу: 140700, Московская область, Шатурский р-н, Шатура г., Спортивная ул	153135 (2494/15)	2016	2017	0,05	0,06	0,63	0,63	5 608,03	2 694,49	2 694,49	2 694,49							2 694,49	2 694,49	2 694,49
483	Строительство 2ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Шатурский р-н, Шатура г, Спортивная ул., 5-й микрорайон	1701399 (3914/17)	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	6 160,89	215,72	215,72	215,72							215,72	215,72	215,72

№ п/п	Наименование объекта	№ ТЗ/ТУ	год начала строительства	год окончания строительства	Физические параметры объекта				Полная стоимость строительства	Итого			Амортизация			За счет регулируемых тарифов по передаче электроэнергии			За счет регулируемых тарифов по присоединению		
					Вводимая мощность, протяженность сетей 2017 год					План	Финансирование	Освоение	План	Финансирование	Освоение	План	Финансирование	Освоение	План	Финансирование	Освоение
					км	км, факт	МВА	МВА, факт	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
484	Строительство ЛЭП-6кВ по адресу: Московская обл., Шатурский р-н, г. Шатура, ул. Радченко	1705215 (4201/17)	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 269,08	268,44	13,23	243,77							268,44	13,23	243,77
	Луховицкий муниципальный район				**0,30**	**0,30**	**0,00**	**0,00**	**25 935,24**	**13 415,18**	**12 638,32**	**13 330,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13 415,18**	**12 638,32**	**13 330,57**
485	Строительство уч. ЛЭП-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ от СКТП-144729 (ТЗ-1408/15) до границ участков Заявителей по адресу: Московская область, Егорьевский р-н, по границе с/т "Колокольчик", с/т "Союз", с/т "Сонята", с/т "Дина"	155110 155317 155112 (2653/15)	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 721,90	1 365,09	1 275,85	0,00							1 365,09	1 275,85	0,00
486	Внешняя схема электроснабжения объекта заявителя по адресу: 140500, Московская область, Луховицкий р-н, г. Луховицы, ул Гайдара, д. 4 **(2 Этап)**	1611733 (3739/16)	2016	2017	0,30	0,30	0,00	0,00	1 740,71	1 578,07	1 326,06	1 626,94							1 578,07	1 326,06	1 626,94
487	Строительство СКТП, ЛЭП-6кВ, ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская область, Егорьевский район, с т. "Физика"	153722 (3762/16)	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	5 684,03	885,64	450,03	789,41							885,64	450,03	789,41
488	Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ фид. "Ольшаны", СКТП на опоре проект. ВЛЗ-6 кВ, ВЛИ-0,4 от пр. СТКП до границы земельного участка Заявителя Московская область, Егорьевский р-н СНТ "Родник-2000"	141135 (1346/14)	2015	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050,93	584,83	584,83	0,00							584,83	584,83	0,00
489	Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-31 по адресу: 140500, Московская область, Луховицкий район, г. Луховицы, ул. 40 лет Октября, д.32	156987 (2657/15)	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	288,75	45,73	45,73	0,00							45,73	45,73	0,00
490	Внешнее электроснабжение энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: Московская область, Луховицкий р-н, Луховицы г, Пушкина ул, дом №172а	150755 (2383/15)	2015	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,13	155,24	155,24	155,24							155,24	155,24	155,24
491	Строительство 2БКТП-153789. Строительство 2ЛЭП-10 кВ до 2БКТП-153789 для электроснабжения Заявителя по адресу: 140500, Московская область, Луховицкий р-н, Луховицы г, Куйбышева ул.	153789 (2855/15)	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	10 448,79	8 800,58	8 800,58	10 758,98							8 800,58	8 800,58	10 758,98
	Коломенский муниципальный район				**0,04**	**0,04**	**0,00**	**0,00**	**11 526,69**	**1 097,67**	**436,53**	**436,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 097,67**	**436,53**	**436,53**
492	Строительство МТП, ЛЭП-10кВ по адресу: 140495, Московская область, Коломенский р-н, д. Нестерово, д. 33	1701299-Р (3970/17)	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	6 223,67	695,42	34,27	34,27							695,42	34,27	34,27
493	Внешняя схема электроснабжения Заявителя Поршунова А.Г.: Московская обл., Коломенский р-н, п.Пески, ул. Калинина, д. 27, 50:34:0010206:9100	1612563-Р	2017	2017	0,04	0,04	0,00	0,00	132,85	101,01	101,01	101,01							101,01	101,01	101,01
494	Строительство 2ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 140477, Московская обл, Коломенский р-н, Пески рп, Почтовая ул., дом №34	1611163 (3725/16)	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	5 170,17	301,24	301,24	301,24							301,24	301,24	301,24
	Городской округ Кашира				**1,15**	**1,21**	**0,63**	**0,63**	**60 902,87**	**37 854,71**	**37 189,12**	**49 900,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37 854,71**	**37 189,12**	**49 900,43**
495	Строительство КТП-1603641, 2КЛ-6 кВ от КТП-1603641 до места врезки в КЛ-6 кВ направлением РП-12 – КТП-87 по адресу: 142901, Московская область, Каширский район, г. Кашира, ул. Ильича	1603641-Р (3372/16)	2016	2017	0,04	0,04	0,63	0,63	3 157,15	2 905,06	2 905,06	2 618,14							2 905,06	2 905,06	2 618,14
496	Внешнее электроснабжение энергопринимающего устройства Заявителя по адресу: 142900, Московская область, Каширский р-н, г. Кашира, ул. Советский Проспект **(2 Этап)**	145432 (1735/15)	2017	2017	0,13	0,13	0,00	0,00	548,23	358,42	358,42	358,42							358,42	358,42	358,42
497	«Внешнее электроснабжение ООО «Премьер-СТ» по адресу: Московская область, Каширский р-н, в районе завода «Центролит»»	146122-Р (1569/15)	2015	2017	0,10	0,16	0,00	0,00	618,05	210,10	36,56	36,56							210,10	36,56	36,56
498	Строительство двух КЛ-10кВ от ПС 569 ПАО «МОЭСК» до проектируемого РТП для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «АСКО» - восьми многоэтажных домов в г. Ступино	131485-Р (43/13)	2013	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	39 576,00	30 009,70	30 009,70	36 439,27							30 009,70	30 009,70	36 439,27
499	Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: 142900, Московская область, Каширский район, г. Кашира, ул. Энергетиков, дом № 5 **(2 Этап)**	141821-Р (1418/14)	2015	2017	0,47	0,47	0,00	0,00	2 088,42	1 833,86	1 833,86	1 271,63							1 833,86	1 833,86	1 271,63
500	Строительство проект ТП-143306 и КЛ-10 кв по адресу: Московская область, Каширский р-н г. Кашира ул. Садовая д. 27	143306-Р (1473/14)	2015	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	12 394,83	970,45	610,37	7 790,29							970,45	610,37	7 790,29
501	Внешнее электроснабжение АЗС Заявителя по адресу: 142900, Московская область, Каширский р-н, г.Кашира, Каширский пр-т, дом.№7	142533 (1575/15)	2015	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	421,07	138,81	6,84	158,52							138,81	6,84	158,52
502	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТП-86 до границы участка Заявителя по адресу: 142900, Московская область, Каширский р-н, Кашира г., Городской поселок, дом №4	140788 (1364/14)	2014	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	371,64	48,66	48,66	0,00							48,66	48,66	0,00
503	Реконструкция ТП-78. Строительство ЛЭП-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-78 и ТП-79 до ВРУ объекта заявителя по адресу: 142900, Московская область, Каширский р-н, г. Кашира, ул. Металлургов **(2 Этап)**	1509964 (3193/16)	2016	2017	0,41	0,41	0,00	0,00	1 727,48	1 379,64	1 379,64	1 227,61							1 379,64	1 379,64	1 227,61
	Городской округ Озеры				**1,11**	**1,36**	**2,80**	**2,80**	**29 610,31**	**15 487,42**	**15 455,36**	**11 654,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15 487,42**	**15 455,36**	**11 654,92**